Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			2023-04-						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	39 600 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00
К оплате:	**39 600 000,00**	**5 357 142,86**							**642 857,14**	**6 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»
Директор _____ **Чайбеков Б.С.**

Форма 2

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) от **2023-04-10**

Акт выполненных работ №5

за июнь месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01. Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3										
		ПР - 72%, СП - 80%	м3 грунта		4007,965494	209,77	209,77	840751	840751	--	141241	1060548
						--	48,95	--	196190		78556	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		ПР - 72%, СП - 80%	м3 грунта		123,9576957	2860,04	--	354524	--	--	255257	658564
						2860,04	--	354524	--		48782	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
		ПР - 72%, СП - 80%	м3 грунта		3274,730557	53,62	53,62	175591	175591	--	36350	228904
						--	15,42	--	50496		16963	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		ПР - 72%, СП - 80%	м3 грунта		818,6826392	1242,92	--	1017557	--	--	732639	1890215
						1242,92	--	1017557	--		140019	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3274,730557	235,38	114,19	770806	373941	--	404200	1268991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	68,4829592	121,19	50,24	396865	164522		93915	
		НР - 29%; СП - 8%			9762,99	213,91	668598	14649	551274	106190	836771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1499,28	66,98	102675	4587		61983	
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 75,331255	7318,00				551274		
7	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1695,0087	29,00	--	49155	--		--	53087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	--	--		3932	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3876982	1404932	551274	1675877	5997080
	Материалы		тенге				1871621	415795	--	444220	
	Всего заработная плата		тенге				3876982				
	Транспортные расходы		тенге				551274				
		Накладные расходы	тенге					2287416			
		Сметная прибыль	тенге				49155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1675877				
		Нормативная трудоемкость	тенге				444220				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5997079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1772
		Нормативная трудоемкость	тенге					2287416			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5997079				
			тенге								1772
								2287416			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1(участок 1)

		Укладка трубопроводов и устройство ж/б колодцев									
8	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0588278	77913,10	8047,94	4583	474	86	4195	9480
		НР - 29%; СП - 8%			68386,03	3636,14	4023	214		702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4583	474	86	4195	9480
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4023	214	--	702	
	Материалы		тенге				4583				
	Всего заработная плата		тенге				87				
		Накладные расходы	тенге					4237			
		Сметная прибыль	тенге				4195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				702				
		Нормативная трудоемкость	тенге				9480				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4237			
		Нормативная трудоемкость	тенге				9480				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
			тенге					4237			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6066561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1875644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1405406			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					416009			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						551361		
		- Перевозка грузов	тенге				49155				
		- Накладные расходы	тенге							1680072	
		- Сметная прибыль	тенге							444922	

Генподрядная скидка	к= 0,89188187890	**5 357 142,86**
НДС 12%		**642 857,14**
Итого по акту выполненных работ		**6 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Жанарту"

Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Абдулла Курылыс"

Директор _____ **Чайбеков Б.С.**