Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			2023-04-				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	65 600 000,00	23 214 285,71							2 785 714,29	26 000 000,00
К оплате:	**65 600 000,00**	**23 214 285,71**							**2 785 714,29**	**26 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»
Директор _____ **Чайбеков Б.С.**

Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) от **2023-04-10**

Акт выполненных работ №4

за сентябрь месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7045,348678		209,77	209,77	1477903	1477903	--	248278	1864270
		НР - 72%, СП - 8%				--	48,95	--	344870		138089	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	217,8973818		2860,04	--	623195	--	--	448701	1157647
		НР - 72%, СП - 8%				2860,04	--	623195	--		85751	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5756,441425		53,62	53,62	308660	308660	--	63896	402375
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,42	--	88764		29818	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1439,110356		1242,92	--	1788699	--	--	1287860	3322690
		НР - 72%, СП - 8%				1242,92	--	1788699	--		246131	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5756,441425		235,38	114,19	1354951	657328	--	710518	2230678
		НР - 72%, СП - 8%				121,19	50,24	697623	289204		165210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	120,3818564	9762,99	213,91	1175287	25751	969050	186664	1470908
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	180486	8063		108956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 132,420042	7318,00				969050		
7	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2979,548432	29,00	--	86407	--		--	93320
		СП - 8%			--	--	--	--		6913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6815102	2469642	969050	2945917	10541888
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3290003	730901	--	780868	
	Материалы		тенге				6815102				
	Всего заработная плата		тенге				969050				
	Транспортные расходы		тенге					4020904			
		Накладные расходы	тенге				86407				
		Сметная прибыль	тенге				2945917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				780868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10541887				
		Сметная заработная плата	тенге								3115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4020904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10541887				
		Сметная заработная плата	тенге								3115
								4020904			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1(участок 1)

		Укладка трубопроводов и устройство ж/б колодцев									
8	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1034097	77913,10	8047,94	8057	832	153	7373	16665
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	7072	376		1234	
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1607733	440871,08	113604,66	70880	18264	183	57346	138484
		НР - 99%; СП - 8%			326130,84	34160,72	52433	5492		10258	
11	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,8 мм	м	162,3810207	1189,00	--	193071	--	193071	--	208517
		СП - 8%			--	--	--	--		15446	
14	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	14	1169,30	55,70	16370	780	859	14584	33430
		НР - 99%; СП - 8%			1052,22	--	14731	--		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022 0,00308	278998,00				859		
15	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	14	3935,00	--	55090	--	55090	--	59497
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,1		67309,29	13183,94	2160628	423205	924483	977012	3388651
		НР - 99%; СП - 8%				25325,24	5418,72	812940	173941		251011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	8,7312	34776,00				303636		
16.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	2,889	23473,00				67813		
16.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	677,31	221,00				149686		
16.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,1284	1789060,00				229715		
17	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15		36700,00	--	550500	--	550500	--	594540
		СП - 8%				--	--	--	--		44040	
18	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30		29803,00	--	894090	--	894090	--	965617
		СП - 8%				--	--	--	--		71527	
19	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15		36692,00	--	550380	--	550380	--	594410
		СП - 8%				--	--	--	--		44030	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо оборное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15		5735,00	--	86025	--	86025	--	92907
		СП - 8%				--	--	--	--		6882	
21	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15		6593,00	--	98895	--	98895	--	106807
		СП - 8%				--	--	--	--		7912	
22	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	15		25559,00	--	383385	--	383385	--	414056
		СП - 8%				--	--	--	--		30671	
23	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы+СТРЕМЯНКА	т	0,2562		1004968,00	--	257473	--	257473	--	278071
		СП - 8%				--	--	--	--		20598	
24	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3		38129,00	--	11439	--	11439	--	12354
		СП - 8%				--	--	--	--		915	
25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упор бетонный(для углов поворота). Устройство	м3	0,56		46819,71	1340,23	26219	751	21998	3423	32013
		НР - 91%; СП - 8%				6195,57	520,65	3470	292		2371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,5712	35093,00				20045		
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием+ФУТЛЯР	км трубопровода	0,11		1608030,47	702958,81	176883	77326	12721	112401	312427
		НР - 99%; СП - 8%				789419,52	242732,07	86836	26701		23143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	5,5	962,00				5291		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,022	114336,00				2515		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0143	278998,00				3990		
27	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 225х4,0 мм	м		110,44	9643,00	--	1064973	--	1064973	--	1150171
		СП - 8%				--	--	--	--		85198	
28	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,11	4045767,81	315601,60	445034	34716	353645	62610	548255
		НР - 95%, СП - 8%				515211,84	59717,17	56673	6569		40612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	729,3	347,00				253067		
28.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	18,48	4844,00				89517		
29	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		110	-122,03	-1,31	-13423	-144	-424	-12597	-28101
		НР - 95%, СП - 8%				-116,86	--	-12855	--		-2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,022	-579,00				-13		
29.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,163	17,93	-21,00				-377		
29.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,055	-474,00				-26		
		Подводка водопровода от сервисных колодцев к жилым домам										
30	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		5,2115	416381,56	100466,24	2169972	523579	3733	182411	4268574
		НР - 95%, СП - 8%				315199,08	30270,63	1642660	157755		316191	
31	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м		5263,615	215,00	--	1131677	--	1131677	--	1222211
		СП - 8%				--	--	--	--		90534	
32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		5,2115	84302,22	--	439341	--	9473	425569	934103
		НР - 95%, СП - 8%				82484,46	--	429868	--		59193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	61,4957	134,00				8240		
36	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	32		4100,00	--	131200	--	131200	--	141696
		СП - 8%				--	--	--	--		10496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10908159	1079309	6735022	3430132	15485355
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3093828	371126	--	1147064	
	Материалы		тенге					10921582				
	Всего заработная плата		тенге					1327251				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						3477809			
		Накладные расходы	тенге					5408198				
		Сметная прибыль	тенге					3442729				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					1149145				
			тенге					15513456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
		Сметная заработная плата	тенге					3477809			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				-13423				
	Материалы		тенге				-425				
	Всего заработная плата		тенге					-12855			
		Накладные расходы	тенге				-12597				
		Сметная прибыль	тенге				-2081				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				-28101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
		Сметная заработная плата	тенге					-12855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15485355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2064
		Сметная заработная плата	тенге					3464954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**26028430,74**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6383831				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3548951			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1102027			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7704074		
		- Перевозка грузов	тенге				86407				
		- Накладные расходы	тенге							6376049	
		- Сметная прибыль	тенге							1927932	

Генподрядная скидка к= 0,89188187890 **23 214 285,71**

НДС 12% **2 785 714,29**

Итого по акту выполненных работ **26 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»
Директор _____ **Чайбеков Б.С.**