Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**31 924 707**									
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области	**31 924 707**	**30 004 424**						**1 680 248**	**3 600 531**	**31 924 707**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұралем-Құрылыс"
Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18 г

ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Руководитель: _____ **Изимов С.Б.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»
ГИП _____ **Пивоваров А.Н.**
Лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтобе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 02-02-04 Эксплуатационная скважина									
		Раздел 1 Эксплуатационная скважина									
1	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4	1543,08	--	6172	--	--	4444	11466
		НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	6172	--		849	
2	Е11-040101-0102	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	50,4	3832,82	2663,63	193174	134247	1577	85486	300952
		НР - 85%; СП - 8%			1137,90	857,56	57350	43221		22293	
3	Е11-040101-0103	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	18,8	6686,48	4608,76	125706	86645	907	56284	196549
		НР - 85%; СП - 8%			2029,48	1492,69	38154	28063		14559	
4	Е11-040101-0104	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	0,8	10312,14	7099,41	8250	5680	45	3692	12897
		НР - 85%; СП - 8%			3156,97	2272,99	2526	1818		955	
5	Е11-040401-0101	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	30	1077,48	696,70	32324	20901	983	13369	49349
		НР - 85%; СП - 8%			348,00	176,29	10440	5289		3656	
6	Прайс-лист	**Проволочный фильтр**	шт	8	77410,71	--	619286	--	619286	--	668829
		СП - 8%			--	--	--	--		49543	
7	Е11-040201-0401	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	м	40	438,20	280,56	17528	11223	656	7078	26574
		НР - 85%; СП - 8%			141,25	66,91	5650	2676		1968	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	40	18034,00	--	721360	--	721360	--	779069
		СП - 8%			--	--	--	--		57709	
9	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	4	15715,20	--	62861	--	--	40194	111299
		НР - 85%; СП - 8%			11821,80	--	47287	--		8244	
10	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	10	334861,04	254239,94	3348611	2542400	--	1288539	5008121
		НР - 85%; СП - 8%			80621,10	70971,69	806211	709717		370972	
11	Е11-040501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	2	131221,00	73135,00	262442	146270	--	132682	426733
		НР - 85%; СП - 8%			58086,00	19962,00	116172	39924		31610	
12	Е11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,04	277889,05	73050,73	11116	2922	--	8853	21566
		НР - 99%; СП - 8%			203967,00	19598,97	8159	784		1598	
13	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001/пьезометр	м	40	231,00	--	9240	--	9240	--	9979
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
14	Е11-040301-0201	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	70	5697,42	3541,56	398820	247909	--	186829	632500
		НР - 85%; СП - 8%			2155,86	984,12	150910	68888		46852	
15	С121-010102-0101	Глина	м3	8,6	1629,00	--	14009	--	14009	--	15130
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								8 271 015
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		тенге								8 271 015

Смета № 02-03-01 Водовод

Раздел 1 Земляные работы

1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	1764	25,99	25,99	45842	45842	--	12364	62863
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,73	--	17173		4656	
2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	1764	25,99	25,99	45842	45842	--	12364	62863
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,73	--	17173		4656	
3	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	8094	191,68	181,96	1551483	1472796	--	309372	2009723
		НР - 72%; СП - 8%			9,72	43,37	78687	350996		148868	
4	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	279	2981,95	--	831965	--	--	599014	1545457
		НР - 72%; СП - 8%			2981,95	--	831965	--		114478	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	5253	210,85	200,16	1107602	1051428	--	220860	1434740
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	47,70	56174	250576		106277	
6	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	276	131,71	125,00	36352	34499	--	7254	47094
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	29,79	1853	8222		3488	
7	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3	1349	1212,64	1212,64	1635851	1635851	--	722244	2546743
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	1003116		188648	
8	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	189	15,03	15,03	2840	2840	--	766	3894
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	1064		288	
9	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	12180	17,95	17,95	218692	218692	--	58984	299890
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	81923		22214	
10	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3408	74,70	74,70	254577	254577	--	67086	347395
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,34	--	93175		25733	
11	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3408	28,53	28,53	97226	97226	--	19914	126512
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,12	--	27659		9371	
12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	1202	732,78	--	880802	--	--	634177	1636177
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	880802	--		121198	
13	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	267	2746,15	154,74	733223	41314	432914	267868	1081179
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	258995	11578		80087	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								11 204 530
		Раздел 2 В1-водопровод хозяйственно-питьевой									
23	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
30	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,006	295031,93	82604,99	1770	496	8	1385	3408
		НР - 99%; СП - 8%			211041,00	22117,65	1266	133		252	
31	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	2,834	336388,57	104556,69	953325	296314	8802	721270	1808562
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	648209	80346		133968	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	С123-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	389,00	--	2334	--	2334	--	2521
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
34	С123-010501-0112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2862	1360,00	--	3892320	--	3892320	--	4203706
		СП - 8%			--	--	--	--		311386	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								6 020 188
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								17 224 717

	Итого прямые затраты		**25 495 732**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)	331 445	25 827 177
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	852 297	26 679 473
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	533 589	27 213 063
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)		30 004 424
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 600 531	
	Всего по сметному расчету		**33 604 955**
	Итого с К=0,95	1 680 248	**31 924 707**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата

Руководитель: _____Бексултанов Ж.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұралем-Құрылыс"
Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18 г

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Руководитель: _____Изимов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»
ГИП_____ Пивоваров А.Н.
лицензия ГСЛ № 18012337 от 01.07.2015 г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	060140005827
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтобе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	040340004951

Договор (контракт) Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области" № 23 от 03.05.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1074	17.08.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области			работа	1,000	31 924 707,00	31 924 707,00
				Итого	1,000	x	31 924 707,00

Итого: Тридцать один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот семь тенге 00 тиын
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор
должность

М.П.

подпись Исмов С.Б.
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность

М.П.

подпись _____ расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фемарт» С. Нур-Сул

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20220825-11588942
1.1. Номер учетной системы 01074
2. Дата выписки 25.08.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.08.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 03.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1074
32.2 Дата 17.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области			Работа	1	28504202.68	28504202.68			28504202.68	12%	3420504.32	31924707.00			1	
							Всего по счету:	28504202.68		0.00	28504202.68		3420504.32	31924707.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
CN7PPjHVjQEilvmC9m+4GFcwSzlvMYacuth5/KQe+avsX1Iu7z4HWJsOFnZO2ZY4OzdpMlreFLH/a0XxPKdgjQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ