Генподрядчик: ТОО «Сэт-Сервис»
Подрядчик: ТОО «Стройком Лимитед»
Объект: Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа»

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД В1					
		Сухой грунт					
		ТРУБОПРОВОДЫ					
1	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5116**		**192468,60**	**98467**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	179	91,576	799,86	73248
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	10,769	740,18	7971
		Итого оплата труда:				**158755,83**	**81219**
1. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	10,13	2283,23	23128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	10,13	733,67	7432
1. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,07674	2858,39	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,07674	953,89	73
1. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,093	128,74	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,475788	1170,50	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,475788	828,31	394
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,086972	1767,51	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,086972	828,31	72
		Итого эксплуатация машин:				**48055,67**	**24585**
1. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,112552	215,22	24

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	4,093	148,83	609
		Итого материалов:				**1237,99**	**633**
		НР первого уровня	%	62,1		98587,37	50437
		НР второго уровня	%	4,24		12340,77	6314
		Накладные расходы	%	--		110928,14	56751
		Сметная прибыль	%	8		24271,74	12417
		Сметная стоимость:				**327668,49**	**167635**
2	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**5,4850**		**605871,93**	**3323183**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	1715,147	953,89	1636062
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	517,232	950,97	491874
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**2127935**
2. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	505,22	3104,70	1568555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	505,22	953,89	481924
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	12,012	1767,51	21231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	12,012	828,31	9950
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**1589787**
2. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,493646	197175,18	97335
		Итого материалов:				**17745,77**	**97335**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	1321448
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	196932
		Накладные расходы	%	--		276826,11	1518380
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	387325
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**5228889**
3	**11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,2340**		**201102,26**	**47058**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	75,1	17,573	853,68	15002
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	2,78	952,06	2647
		Итого оплата труда:				**75421,78**	**17649**
3. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	1,217	3890,96	4735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	1,217	1111,02	1352
3. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	2,892	23,34	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	1,554	477,18	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	1,446	1170,50	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	1,446	828,31	1198
3. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,117	1767,51	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,117	828,31	97
		Итого эксплуатация машин:				**31807,39**	**7443**
3. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	72,54	250,77	18191
3. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	1,825	2778,53	5071
3.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,015912	16137,42	257
3.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,01872	6598,38	124
3.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,002574	365442,27	941
3.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,1404	211,97	30
		Итого материалов:				**105183,50**	**24613**
		НР первого уровня	%	62,1		46836,93	10960
		НР второго уровня	%	4,24		10512,62	2460
		Накладные расходы	%	--		57349,55	13420
		Сметная прибыль	%	8		20676,14	4838
		Сметная стоимость:				**279127,95**	**65316**
4	**11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1230**		**160109,24**	**19693**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	8,598	853,68	7340
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	1,301	957,91	1247
		Итого оплата труда:				**69806,90**	**8586**
4. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,59655	3890,96	2321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,59655	1111,02	663
4. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	1,319	23,34	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,78474	477,18	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,65928	1170,50	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,65928	828,31	546
4. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,04551	1767,51	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,04551	828,31	38
		Итого эксплуатация машин:				**29093,63**	**3579**
4. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	25,83	250,77	6477
4. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,6519	2778,53	1811
4.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,005658	16137,42	91
4.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00984	6598,38	65

1	2	3	4	5	6	7	8
4.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000861	365442,27	315
4.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0738	211,97	16
		Итого материалов:				**71343,38**	**8775**
		НР первого уровня	%	62,1		43350,08	5332
		НР второго уровня	%	4,24		8626,68	1061
		Накладные расходы	%	--		51976,76	6393
		Сметная прибыль	%	8		16966,88	2087
		Сметная стоимость:				**229052,88**	**28174**
5	**11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1440**		**140079,94**	**20172**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	10,066	853,68	8593
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,51	1,513	958,77	1451
		Итого оплата труда:				**69748,91**	**10044**
5. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,6984	3890,96	2717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,6984	1111,02	776
5. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	1,544	23,34	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,88848	477,18	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,77184	1170,50	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,77184	828,31	639
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,0432	1767,51	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,0432	828,31	36
		Итого эксплуатация машин:				**28869,69**	**4157**
5. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	150	21,6	250,77	5417
5. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,8	0,5472	2778,53	1520
5.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,032	0,004608	16137,42	74
5.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,01152	6598,38	76
5.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	0,000864	365442,27	316
5.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0864	211,97	18
		Итого материалов:				**51538,02**	**7421**
		НР первого уровня	%	62,1		43314,08	6237
		НР второго уровня	%	4,24		7775,91	1120
		Накладные расходы	%	--		51089,98	7357
		Сметная прибыль	%	8		15293,59	2202
		Сметная стоимость:				**206463,52**	**29731**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**25,0000**		**2078,38**	**51959**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,93	48,25	781,30	37698
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,75	828,31	1450
		Итого оплата труда:				**1565,89**	**39147**
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,75	1767,51	3093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,75	828,31	1450
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**3093**
6. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,055	183777,62	10108
6. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	2,5	424,32	1061
		Итого материалов:				**446,74**	**11169**
		НР первого уровня	%	62,1		972,42	24310
		НР второго уровня	%	4,24		129,35	3234
		Накладные расходы	%	--		1101,77	27544
		Сметная прибыль	%	8		254,41	6360
		Сметная стоимость:				**3434,56**	**85864**
7	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**17,0000**		**1431,67**	**24338**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,4	23,8	762,12	18138
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,51	828,31	422
		Итого оплата труда:				**1091,82**	**18561**
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,51	1767,51	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,51	828,31	422
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**901**
7. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0255	179494,64	4577
7. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,7	424,32	721
		Итого материалов:				**311,67**	**5298**
		НР первого уровня	%	62,1		678,02	11526
		НР второго уровня	%	4,24		89,45	1521
		Накладные расходы	%	--		767,47	13047
		Сметная прибыль	%	8		175,93	2991
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**40376**
8	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**217,0000**		**1525,43**	**331017**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	318,99	781,30	249227
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	4,34	828,31	3595
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**252822**
8. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	75,95	165,76	12589

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	4,34	1767,51	7671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	4,34	828,31	3595
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**20260**
8. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,2387	178004,42	42490
8. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,03038	195385,08	5936
8. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,434	30195,06	13105
		Итого материалов:				**283,55**	**61530**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	152704
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	20510
		Накладные расходы	%	--		798,22	173214
		Сметная прибыль	%	8		185,89	40339
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**544570**
9	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1507,75**	**30155**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	29,4	781,30	22970
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2	828,31	166
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**23136**
9. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7	165,76	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	1767,51	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	828,31	166
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**1514**
9. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	178004,42	3916
9. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0028	195385,08	547
9. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	30195,06	1208
		Итого материалов:				**283,55**	**5671**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	13974
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	1871
		Накладные расходы	%	--		792,26	15845
		Сметная прибыль	%	8		184,00	3680
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**49680**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**10493,73**	**167900**
		НР второго уровня	%	4,24		444,93	7119
		Накладные расходы	%	--		444,93	7119
		Сметная прибыль	%	8		875,09	14001
		Сметная стоимость:				**11813,76**	**189020**
11	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20,0000**		**8503,19**	**170064**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	7211
		Накладные расходы	%	--		360,54	7211
		Сметная прибыль	%	8		709,10	14182
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**191456**
12	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0192**		**605871,93**	**11613**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	5,994	953,89	5717
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,808	950,97	1719
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**7436**
12. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,766	3104,70	5482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,766	953,89	1685
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,041978	1767,51	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,041978	828,31	35
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**5556**
12. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001725	197175,18	340
		Итого материалов:				**17745,77**	**340**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	4618
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	688
		Накладные расходы	%	--		276826,11	5306
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	1354
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**18273**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0072**		**126375,28**	**910**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,50328	853,68	430
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,075528	959,02	72
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**502**
13. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,03492	3890,96	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,03492	1111,02	39
13. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,077184	23,34	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,044424	477,18	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,038592	1170,50	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,038592	828,31	32
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,002016	1767,51	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,002016	828,31	2
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**208**
13. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,792	250,77	199
13. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,02016	2778,53	56
13.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000173	16137,42	3
13.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000576	6598,38	4
13.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000029	365442,27	11
13.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00432	211,97	1
		Итого материалов:				**37868,70**	**273**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	312
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	52
		Накладные расходы	%	--		50498,18	364
		Сметная прибыль	%	8		14149,88	102
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**1375**
14	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный (для углов поворота). Устройство**	**м3**	**0,2240**		**23464,82**	**5256**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	0,68544	752,84	516
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,051229	847,22	43
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**559**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000605	3370,50	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000605	828,31	1
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,04079	37,27	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,042112	3561,49	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,042112	828,31	35
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,003427	3114,94	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003427	1111,02	4
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,001792	57,10	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,005085	1767,51	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,005085	828,31	4
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**173**
14. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22848	19210,77	4389
14.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000157	24437,72	4
14.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001926	26033,00	50
14.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000058	23886,67	1
14.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000112	381819,66	43
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,09632	196,55	19
14.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000172	28,00	0
14.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,0896	674,52	60
		Итого материалов:				**20387,44**	**4567**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	271
		НР второго уровня	%	4,24		1046,27	234
		Накладные расходы	%	--		2257,53	506
		Сметная прибыль	%	8		2057,79	461
		Сметная стоимость:				**27780,13**	**6223**
15	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**5,7200**		**63718,11**	**364468**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	61,8	353,496	733,67	259349
		Итого оплата труда:				**45340,81**	**259349**
15. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,030888	426604,52	13177
15. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	617,76	148,83	91941
		Итого материалов:				**18377,30**	**105118**
		НР первого уровня	%	62,1		28156,64	161056
		НР второго уровня	%	4,24		3895,49	22282
		Накладные расходы	%	--		32052,13	183338
		Сметная прибыль	%	8		7661,62	43824
		Сметная стоимость:				**103431,86**	**591630**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,3640**		**45781,54**	**154009**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	173,246	733,67	127105
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**127105**
16. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,007905	426604,52	3372
16. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	158,108	148,83	23531
		Итого материалов:				**7997,53**	**26904**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	78932
		НР второго уровня	%	4,24		2936,01	9877
		Накладные расходы	%	--		26399,87	88809
		Сметная прибыль	%	8		5774,51	19425
		Сметная стоимость:				**77955,92**	**262244**
17	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,5500**		**39791,90**	**21886**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	28,325	733,67	20781
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**20781**
17. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000324	426604,52	138
17. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,49	148,83	966
		Итого материалов:				**2007,89**	**1104**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	12905
		НР второго уровня	%	4,24		2682,04	1475
		Накладные расходы	%	--		26145,91	14380
		Сметная прибыль	%	8		5275,02	2901
		Сметная стоимость:				**71212,83**	**39167**
18	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка**	**шт.**	**334,0000**		**839,53**	**280402**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	138,276	781,30	108035
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	75,484	735,06	55486
		Итого оплата труда:				**489,58**	**163521**
18. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	74,816	2283,23	170822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	74,816	733,67	54890
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,334	2858,39	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,334	953,89	319
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,334	1767,51	590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,334	828,31	277
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**172367**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	101546

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	16195
		Накладные расходы	%	--		352,52	117741
		Сметная прибыль	%	8		95,36	31851
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**429995**
		Колодцы водопроводные d=1500мм, Н=2450мм - 162 шт; д-2000 -1 шт					
19	**21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянка С-1**	**т**	**2,7840**		**389064,73**	**1083172**
		НР второго уровня	%	4,24		16496,34	45926
		Накладные расходы	%	--		16496,34	45926
		Сметная прибыль	%	8		32444,89	90328
		Сметная стоимость:				**438005,96**	**1219426**
20	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**46,0000**		**46733,19**	**2149727**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,82	83,72	733,67	61423
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	2,3	941,39	2165
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**63588**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,92	3114,94	2866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,92	1111,02	1022
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,38	1767,51	2439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,38	828,31	1143
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**5305**
20. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,1288	179494,64	23119
20. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	2,76	424,32	1171
20. 7	23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	46	44754,54	2058709
		Итого материалов:				**45282,58**	**2082999**
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	39488
		НР второго уровня	%	4,24		2017,88	92823
		Накладные расходы	%	--		2876,32	132311
		Сметная прибыль	%	8		3968,76	182563
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**2464601**
21	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Указатель пожарного гидранта**	**100 шт.**	**0,4600**		**105364,98**	**48468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	2055
		Накладные расходы	%	--		4467,48	2055
		Сметная прибыль	%	8		8786,60	4042
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**54565**
		Отмостка горловин колодцев					
22	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**87,1500**		**7105,12**	**619212**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	282,366	702,74	198430
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	47,932	828,31	39703
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**238133**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	7,844	3370,50	26437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	7,844	828,31	6497
22. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	40,089	1874,05	75129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	40,089	828,31	33206
22. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	81,049	11,48	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**102496**
22. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	25,273	3994,95	100966
22. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	7,844	3279,85	25726
22. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	87,15	2194,24	191228
22. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	13,072	28,00	366
		Итого материалов:				**3652,16**	**318286**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	145023
		НР второго уровня	%	4,24		371,81	32404
		Накладные расходы	%	--		2035,87	177426
		Сметная прибыль	%	8		731,28	63731
		Сметная стоимость:				**9872,28**	**860369**
23	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**109,0200**		**22725,08**	**2477488**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	399,013	702,74	280403
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**280403**
23. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	52,33	11,77	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**616**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	33,796	2707,52	91504
23. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	111,2	17476,07	1943346
23. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,10902	14375,42	1567
23. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	218,04	729,15	158984
23. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	38,157	28,00	1068
		Итого материалов:				**20147,40**	**2196469**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	170765
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	112286
		Накладные расходы	%	--		2596,32	283051
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	220843
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**2981382**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11500616**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11139444**
Материалы -			Тенге				**4891305**
Всего заработная плата -			Тенге				**3464520**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1469603**
		Накладные расходы -	Тенге				**2708436**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2145168**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**563268**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1107830**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14955710**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4044**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3464520**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**361172**
Материалы -			Тенге				**67201**
Всего заработная плата -			Тенге				**275958**
		Накладные расходы -	Тенге				**189059**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**166678**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22381**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44019**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**594250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**353**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275958**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15549960**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3740477**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1 (подводка к домам)					
		Сухой грунт					
24	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16456,5199**		**86,69**	**1426608**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	146,134	671,19	98084
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	317,611	1111,02	352872
		Итого оплата труда:				**27,40**	**450956**
24. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	317,611	4182,87	1328525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	317,611	1111,02	352872
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**1328525**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	266515
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	71788
		Накладные расходы	%	--		20,56	338303
		Сметная прибыль	%	8		8,58	141193
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1906105**
25	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**508,9645**		**1332,94**	**678421**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	940,566	721,29	678421
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**678421**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	400947
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	45765
		Накладные расходы	%	--		877,69	446712
		Сметная прибыль	%	8		176,85	90011
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**1215144**
		Мокрый грунт					
26	**11-010102-0380 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**9399,1433**		**125,86**	**1183000**
26. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	282,82	1111,02	314219
		Итого оплата труда:				**33,43**	**314219**
26. 2	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03009	282,82	4182,87	1183000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03009	282,82	1111,02	314219
		Итого эксплуатация машин:				**125,86**	**1183000**
		НР первого уровня	%	59,1		19,76	185703
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	58033
		Накладные расходы	%	--		25,93	243736
		Сметная прибыль	%	8		12,14	114139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**163,94**	**1540876**
27	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вывоз (мокрого грунта) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**15508,5864**		**118,90**	**1843971**
		НР второго уровня	%	4,24		5,04	78184
		Накладные расходы	%	--		5,04	78184
		Сметная прибыль	%	8		9,92	153772
		Сметная стоимость:				**133,86**	**2075928**
28	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**9399,1433**		**121,50**	**1141983**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	92,488	671,19	62077
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	268,158	1111,02	297928
		Итого оплата труда:				**38,30**	**360005**
28. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	67,016	3547,40	237732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	67,016	1111,02	74456
28. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	201,142	4182,87	841349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	201,142	1111,02	223473
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**1079082**
28. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,375966	2194,24	825
		Итого материалов:				**0,09**	**825**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	212763
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	57441
		Накладные расходы	%	--		28,75	270204
		Сметная прибыль	%	8		12,02	112975
		Сметная стоимость:				**162,27**	**1525163**
29	**41-020203-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка (грунта) строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**15508,5864**		**97,59**	**1513483**
		НР второго уровня	%	4,24		4,14	64172
		Накладные расходы	%	--		4,14	64172
		Сметная прибыль	%	8		8,14	126212
		Сметная стоимость:				**109,87**	**1703867**
30	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**25152,2135**		**21,91**	**551145**
30. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	202,727	953,89	193379

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,69**	**193379**
30. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	202,727	2718,66	551145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	202,727	953,89	193379
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**551145**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	114287
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	28214
		Накладные расходы	%	--		5,67	142501
		Сметная прибыль	%	8		2,21	55492
		Сметная стоимость:				**29,78**	**749138**
31	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**777,9035**		**637,36**	**495804**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	756,122	655,72	495804
		Итого оплата труда:				**637,36**	**495804**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	293020
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	33446
		Накладные расходы	%	--		419,67	326467
		Сметная прибыль	%	8		84,56	65782
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**888053**
32	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**18151,0819**		**117,21**	**2127472**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1960,317	618,61	1212672
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	476,466	828,31	394661
		Итого оплата труда:				**88,55**	**1607333**
32. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	476,466	1874,05	892921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	476,466	828,31	394662
32. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1905,864	11,48	21879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**914800**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	949934
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	130482
		Накладные расходы	%	--		59,52	1080416
		Сметная прибыль	%	8		14,14	256631
		Сметная стоимость:				**190,87**	**3464519**
33	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**427,5300**		**3813,03**	**1630187**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	436,081	702,74	306451
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	14,964	828,31	12394
		Итого оплата труда:				**745,79**	**318846**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	14,964	3370,50	50435

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	14,964	828,31	12395
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**50435**
33. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	470,283	2707,52	1273301
		Итого материалов:				**2978,27**	**1273301**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	198003
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	77515
		Накладные расходы	%	--		644,44	275518
		Сметная прибыль	%	8		356,60	152456
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**2058161**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
34	**11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**8290,0000**		**523,39**	**4338872**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	2835,18	634,69	1799460
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	717,914	1056,50	758478
		Итого оплата труда:				**308,56**	**2557938**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	92,019	3114,94	286634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	92,019	1111,02	102235
34. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	487,452	3890,96	1896656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	487,452	1111,02	541569
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	138,443	1767,51	244699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	138,443	828,31	114674
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**2427989**
34. 6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта	м3	0,0017	14,093	7906,24	111423
		Итого материалов:				**13,44**	**111423**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	1511741
		НР второго уровня	%	4,24		29,92	248066
		Накладные расходы	%	--		212,28	1759807
		Сметная прибыль	%	8		58,85	487894
		Сметная стоимость:				**794,52**	**6586574**
35	**23-021104-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коллектор всасывающий, d 168 мм**	**м**	**1029,0000**		**4723,62**	**4860605**
		НР второго уровня	%	4,24		200,28	206090
		Накладные расходы	%	--		200,28	206090
		Сметная прибыль	%	8		393,91	405336
		Сметная стоимость:				**5317,81**	**5472030**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**400,0000**		**1593,24**	**637296**
		НР второго уровня	%	4,24		67,55	27021
		Накладные расходы	%	--		67,55	27021
		Сметная прибыль	%	8		132,86	53145
		Сметная стоимость:				**1793,66**	**717463**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**22428848**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22428848**
Материалы -			Тенге				**1385548**
Всего заработная плата -			Тенге				**6976901**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5497901**
Транспортные расходы -			Тенге				**3357454**
Накладные расходы -			Тенге				**5259133**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**4132914**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1126219**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков