Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	060140005827
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	040340004951

Договор (контракт) Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области № 23 от 03.05.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1235	06.09.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области			Работа	1,000	24 318 901,00	24 318 901,00
				Итого	1,000	x	24 318 901,00

Итого: Двадцать четыре миллиона триста восемнадцать тысяч девятьсот один тенге 00 тиын
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор
должность
М.П.
подпись Изимов С.Б.
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) руководитель
должность
М.П.
подпись Бекмуханов Т. Т.
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**56 243 608**									
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области	**24 318 901**	**21 713 304**						**1 279 942**	**2 605 597**	**24 318 901**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Руководитель: _____ **Изимов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
ИИН 771108301354
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ **Пивоваров А.Н.**
лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 #поз.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1988,377632	25,99	25,99	51673	51673	0	13937	70 859
				м3 грунта		0	9,73	0	19357		5249	
2	2	Е11-010104-0105 #поз.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1988,377632	25,99	25,99	51673	51673	0	13937	70 859
				м3 грунта		0	9,73	0	19357		5249	
3	3	Е11-010101-0309 #поз.3	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		9120,320092	191,68	181,96	1748211	1659547	0	348600	2 264 556
				м3 грунта		9,72	43,37	88664	395503		167745	
4	4	Е11-010205-0303 #поз.4#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		314,6803849	2981,95	0	938362	0	0	675620	1 743 101
				м3 грунта		2981,95	0	938362	0		129119	
5	5	Е11-010101-0309 #поз.5#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		5919,405544	210,85	200,16	1248115	1184814	0	248879	1 616 753
				м3 грунта		10,69	47,7	63301	282365		119760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010101-0307 #поз.6#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	311,0984091	131,71	125	40974	38886	0	8176	53 082
						6,71	29,79	2088	9267		3932	
7	7	Е11-010205-1201 #поз.7	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1520,43441	1212,64	1212,64	1843740	1843740	0	814028	2 870 389
						0	743,6	0	1130595		212621	
8	8	Е11-010104-0404 #поз.8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	213,3943031	15,03	15,03	3206	3206	0	865	4 397
						0	5,63	0	1201		326	
9	9	Е11-010104-0405 #поз.9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13724,91188	17,96	17,96	246431	246431	0	66466	337 928
						0	6,73	0	92314		25032	
10	10	Е11-010201-0101 #поз.10	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3841,097456	74,7	74,7	286929	286929	0	75611	391 543
						0	27,34	0	105015		29003	
11	11	Е11-010201-0107 #поз.11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3841,097456	28,53	28,53	109582	109582	0	22445	142 590
						0	8,12	0	31174		10562	
12	12	Е11-010205-0501 #поз.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1355,450129	732,78	0	993247	0	0	715138	1 845 055
						732,78	0	993247	0		136671	
13	13	Е11-230101-0101 #поз.13	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	301,5718777	2746,16	154,74	828163	46664	488969	302552	1 221 173
						970,02	43,37	292531	13078		90457	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**12 632 285**
			Раздел: 2. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	31	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4#поз.31	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,2	336388,57	104556,69	1076443	334581	9939	814419	2 042 131
						228726	28350,61	731923	90722		151269	
15	34	С123-010501-1112 #поз.34	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3232	1360		4395520		4395520		4 747 162
											351642	
			Итого по разделу: 2. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									**6 789 293**
			ИТОГО:									**19 421 578**

	Итого прямые затраты		**19 421 578**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)	252 481	19 674 059
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	649 244	20 323 302
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	406 466	20 729 768
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)		22 856 110
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 742 733	
	Всего по сметному расчету		**25 598 843**
	Итого с К=0,95	1 279 942	**24 318 901**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Руководитель: _____ **Изимов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
ИИН 771108301354
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ **Пивоваров А.Н.**
Лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20220906-27914233
1.1. Номер учетной системы 1235
2. Дата выписки 06.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 06.09.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 03.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1235
32.2 Дата 06.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области			Работа	1	21713304.46	21713304.46			21713304.46	12%	2605596.54	24318901.00			1	

				Всего по счету:	21713304.46		0.00	21713304.46		26055 96.54	24318901.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	YVuOKQcCUTKR4duiq4XJaV+npb2NFPZaCfgqb2rbCYn HF6Sr0zEVnyJGzoe4ZgmxQjWrdjY7y6nSI/Bmzjkc8A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ