Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовал	код	наименование	код
		23.00	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка)		
А	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
Всего по стройке	**193688686.18**									
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области	**46131949.18**	**41189240.34**						**2427997.33**	**4942708.84**	**46131949.18**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ Бексултанов Ж.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.

ИИН 771108301354

Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Руководитель: _____ Изимов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименова	код	наименование	код
		23.00	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка)		
А	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
Всего по стройке	**289588098.24**									
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области	**95899412.24**	**85624475.21**						**5047337.49**	**10274937.03**	**95899412.24**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ Бексултанов Ж.Ж.

ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Руководитель: _____ Изимов С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ГОО "Нұралем-Құрылыс"

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.

ИИН 771108301354

Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ГОО «Промстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

Лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан,Костанайскаяобласть,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	060140005827
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	040340004951

Договор (контракт) Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области № 23 от 03.05.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1399	21.10.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области			работа	1,000	142 031 361,42	142 031 361,42
				Итого	1,000	х	142 031 361,42

Итого: Сто сорок два миллиона тридцать одна тысяча триста шестьдесят один тенге 42 тиын
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор
должность

Принял (Заказчик) руководитель
должность

М.П.

Изимов С.Б.
расшифровка подписи

подпись

Бексултанов Н.Н.
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20221027-15637241
1.1. Номер учетной системы 1399
2. Дата выписки 27.10.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.10.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 03.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1399
32.2 Дата 21.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области			Работа	1	126813715.55	126813715.55			126813715.55	12%	15217645.87	142031361.42			1	

				Всего по счету:	126813715.55		0.00	126813715.55			15217645.87	142031361.42			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	ydTzKXojR+lOc5s9kzf+tPvrw+kYESFDGIZx28Liq5gcH1gJDDT4HmwycN+QVEVViyBE7fPNKFvOE2JgazRnDg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2022 года

Составлен (а) в ценах по состоянию на 2019 год с учетом индексации на 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 #поз.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		2919.63	25.99	25.99	75874.00	75874.00	0.00	20464.00	104045.00
				м3 грунта		0.00	9.73	0.00	28423.00		7707.00	
2	2	Е11-010104-0105 #поз.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		2919.63	25.99	25.99	75874.00	75874.00	0.00	20464.00	104045.00
				м3 грунта		0.00	9.73	0.00	28423.00		7707.00	
3	3	Е11-010101-0315 #поз.3	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		11750.30	254.35	241.68	2988732.00	2839823.00	0.00	581909.00	3856292.00
				м3 грунта		12.67	56.11	148909.00	659298.00		285651.00	
4	4	Е11-010101-0307 #поз.4	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2095.52	119.74	113.63	250907.00	238120.00	0.00	50066.00	325051.00
				м3 грунта		6.10	27.08	12787.00	56749.00		24078.00	
5	5	Е11-010205-0301 #поз.5#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дораработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		42.15	1418.83	0.00	59802.00	0.00	0.00	43057.00	111088.00
				м3 грунта		1418.83	0.00	59802.00	0.00		8229.00	
6	6	Е11-010205-0303 #поз.6#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		324.00	2981.95	0.00	966151.00	0.00	0.00	695628.00	1794721.00
				м3 грунта		2981.95	0.00	966151.00	0.00		132942.00	

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть									
			Раздел: 1. Земляные работы									
7	7	Е11-010101-0307 #поз.7#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	684.29	131.71	125.00	90127.00	85534.00	0.00	17984.00	116759.00
						6.71	29.79	4593.00	20384.00		8649.00	
8	8	Е11-010101-0309 #поз.8#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4096.95	210.85	200.16	863847.00	820036.00	0.00	172254.00	1118990.00
						10.69	47.70	43812.00	195431.00		82888.00	
9	9	Е11-010205-0501 #поз.9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	776.35	732.78	0.00	568892.00	0.00	0.00	409602.00	1056774.00
						732.78	0.00	568892.00	0.00		78280.00	
10	10	Е11-010104-0405 #поз.10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14441.93	17.96	17.96	259305.00	259305.00	0.00	69938.00	355582.00
						0.00	6.73	0.00	97136.00		26339.00	
11	11	Е11-010205-1201 #поз.11	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	36.38	1212.64	1212.64	44118.00	44118.00	0.00	19479.00	68685.00
						0.00	743.60	0.00	27054.00		5088.00	
12	12	Е11-010201-0101 #поз.12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16997.29	74.70	74.70	1269693.00	1269693.00	0.00	334588.00	1732623.00
						0.00	27.34	0.00	464705.00		128342.00	
13	13	Е11-010201-0107 #поз.13 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16997.29	14.26	14.26	242457.00	242457.00	0.00	49661.00	315488.00
						0.00	4.06	0.00	68974.00		23369.00	
14	14	Е11-010104-0404 #поз.14	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2555.36	15.03	15.03	38396.00	38396.00	0.00	10356.00	52652.00
						0.00	5.63	0.00	14383.00		3900.00	
15	15	Е11-230101-0101 #поз.15	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	412.38	2746.16	154.74	1132464.00	63810.00	668635.00	413722.00	1669881.00
						970.02	43.37	400018.00	17883.00		123695.00	
16	16	Е11-010205-1002 #поз.16	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	2749.21	558.55	25.34	1535563.00	69668.00	890007.00	435346.00	2128581.00
						209.47	10.46	575888.00	28759.00		157673.00	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**14911257.00**
			Раздел: 2. Водопровод									
17	31.00	С123-010201-0218 #поз.31	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.00	3967.00		11901.00		11901.00		12853.00
											952.00	
18	32.00	С123-010201-0230 #поз.32	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21.20	6744.00		142973.00		142973.00		154411.00
											11438.00	

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть									
			Раздел: 1. Земляные работы									
19	71.00	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4#поз.71	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3.87	336388.57	104556.69	1301323.00	404479.00	12015.00	984558.00	2468751.00
						228726.00	28350.61	884829.00	109675.00		182870.00	
20	73.00	С123-010501-1010 #поз.73	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3907.20	1101.00		4301822.00		4301822.00		4645968.00
											344146.00	
			Колодец водопроводный д.1500 (50 шт)									
21	85.00	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8#поз.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	98.79	29447.94	6936.80	2909289.00	685316.00	1137527.00	1340693.00	4589980.00
						10997.05	2710.58	1086445.00	267790.00		339999.00	
22	86.00	С121-020101-0313 #поз.86	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2.50	14679.00		36698.00		36698.00		39633.00
											2936.00	
23	87.00	С121-040301-0104 #поз.87	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50.00	6186.00		309300.00		309300.00		334044.00
											24744.00	
24	88.00	С121-040301-0201 #поз.88	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25.00	2419.00		60475.00		60475.00		65313.00
											4838.00	
25	89.00	С121-040302-0105 #поз.89	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50.00	7750.00		387500.00		387500.00		418500.00
											31000.00	
26	90.00	С121-040302-0110 #поз.90	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50.00	17987.00		899350.00		899350.00		971298.00
											71948.00	
27	91.00	С121-040301-0110 #поз.91	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50.00	12994.00		649700.00		649700.00		701676.00
											51976.00	
28	92.00	С121-040301-0112 #поз.92	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20.00	17946.00		358920.00		358920.00		387634.00
											28714.00	
29	93.00	С121-040302-0102 #поз.93	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50.00	15028.00		751400.00		751400.00		811512.00
											60112.00	
30	94.00	С121-130814-2209 #поз.94	Скобы ходовые	кг	136.01	347.00		47196.00		47196.00		50972.00
											3776.00	
31	95.00	С123-030101-0504 #поз.95	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	50.00	7217.00		360850.00		360850.00		389718.00
											28868.00	
32	96.00	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9#поз.96	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1066.27	852.17	20.79	908641.00	22165.00	610697.00	258932.00	1260978.00
						258.64	2.48	275779.00	2642.00		93406.00	
			Колодец водопроводный д.1000 (8 шт)									

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть								
			Раздел: 1. Земляные работы								
33	97.00	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8#поз.97	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		10.36	51084.55	10828.50	529393.00	112217.00	229878.00	227137.00	817053.00
				м3 конструкций колодца		18073.65	4065.69	187299.00	42133.00		60522.00	
34	98.00	С121-040301-0106 #поз.98	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		24.00	12607.00		302568.00		302568.00		326773.00
				шт.							24205.00	
35	99.00	С121-040301-0201 #поз.99	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16.00	2419.00		38704.00		38704.00		41800.00
				шт.							3096.00	
36	100.00	С121-040302-0101 #поз.100	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8.00	11377.00		91016.00		91016.00		98297.00
				шт.							7281.00	
37	101.00	С121-040302-0105 #поз.101	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8.00	7750.00		62000.00		62000.00		66960.00
				шт.							4960.00	
38	102.00	С121-040301-0104 #поз.102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8.00	6186.00		49488.00		49488.00		53447.00
				шт.							3959.00	
39	103.00	С121-040301-0105 #поз.103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10.00	9006.00		90060.00		90060.00		97265.00
				шт.							7205.00	
40	104.00	С121-130814-2209 #поз.104	Скобы ходовые		130.46	347.00		45270.00		45270.00		48892.00
				кг							3622.00	
41	105.00	С123-030101-0504 #поз.105	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013		8.00	7217.00		57736.00		57736.00		62355.00
				комплект							4619.00	
			Итого по разделу: 2. Водопровод									**18916083.00**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-11-01:					**25165775.00**	**7346884.00**	**12603686.00**	**6155838.00**	**33827340.00**
								5215204.00	**2129842.00**		**2505729.00**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01 Наружные сети электроснабжения (водозабор) ВЛ-10 кВ								
			Раздел: 1. Монтаж ВЛ-10кВ								
42.00	3.00	Е11-330202-0101 #поз.3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		45.00	6967.02	2973.57	313516.00	133811.00	31265.00	170557.00	522799.00
				опора		3298.68	1439.01	148441.00	64755.00		38726.00	
43.00	6.00	С121-040405-0101 #поз.6	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013		45.00	49096.00		2209320.00		2209320.00		2386066.00
				шт.							176746.00	
44.00	12.00	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9#поз.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		89.40	852.17	20.79	76184.00	1858.00	51203.00	21710.00	105725.00
				м2 поверхности		258.64	2.48	23122.00	222.00		7832.00	
			Итого по разделу: 3. Монтаж ВЛ-10кВ									**3014590.00**

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть									
			Раздел: 1. Земляные работы									
			ИТОГО СМЕТА 04-01-01:				2599020.00	135669.00	2291788.00	192267.00	3014590.00	
							171563.00	64977.00		223304.00		

Итого прямые затраты			36841930.00
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)	478945.09	37320875.09
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1231588.88	38552463.97
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	771049.28	39323513.25
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)		43357095.09
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	5202851.41	
	Всего по сметному расчету		48559946.50
	Итого с К=0,95	2427997.33	46131949.18

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ Бексултанов Ж.Ж.

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Руководитель: _____ Изимов С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
ИИН 771108301354
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.
лицензия I СЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

Составлен (а) в ценах по состоянию на 2019 год с учетом индексации на 2021 год

1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03-01 Водовод									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 #поз.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2261.78	25.99	25.99	58778.00	58778.00	0.00	15853.00	80602.00
						0.00	9.73	0.00	22018.00		5971.00	
2	2	Е11-010104-0105 #поз.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2261.78	25.99	25.99	58778.00	58778.00	0.00	15853.00	80602.00
						0.00	9.73	0.00	22018.00		5971.00	
3	3	Е11-010101-0309 #поз.3	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10374.36	191.68	181.96	1988590.00	1887735.00	0.00	396533.00	2575933.00
						9.72	43.37	100855.00	449884.00		190810.00	
4	4	Е11-010205-0303 #поз.4#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	357.95	2981.95	0.00	1067386.00	0.00	0.00	768518.00	1982777.00
						2981.95	0.00	1067386.00	0.00		146872.00	
5	5	Е11-010101-0309 #поз.5#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6733.32	210.85	200.16	1419731.00	1347726.00	0.00	283100.00	1839057.00
						10.69	47.70	72005.00	321190.00		136226.00	
6	6	Е11-010101-0307 #поз.6#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	353.87	131.71	125.00	46608.00	44233.00	0.00	9300.00	60381.00
						6.71	29.79	2375.00	10542.00		4473.00	
7	7	Е11-010205-1201 #поз.7	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1729.49	1212.64	1212.64	2097254.00	2097254.00	0.00	925957.00	3265068.00
						0.00	743.60	0.00	1286052.00		241857.00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03-01 Водовод

8	8	Е11-010104-0404 #поз.8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	242.74	15.03	15.03	3647.00	3647.00	0.00	984.00	5001.00
						0.00	5.63	0.00	1366.00		370.00	
9	9	Е11-010104-0405 #поз.9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15612.09	17.96	17.96	280315.00	280315.00	0.00	75605.00	384394.00
						0.00	6.73	0.00	105007.00		28474.00	
10	10	Е11-010201-0101 #поз.10	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4369.25	74.70	74.70	326382.00	326382.00	0.00	86008.00	445380.00
						0.00	27.34	0.00	119455.00		32991.00	
11	11	Е11-010201-0107 #поз.11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4369.25	28.53	28.53	124650.00	124650.00	0.00	25531.00	162196.00
						0.00	8.12	0.00	35460.00		12014.00	
12	12	Е11-010205-0501 #поз.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1541.82	732.78	0.00	1129818.00	0.00	0.00	813469.00	2098750.00
						732.78	0.00	1129818.00	0.00		155463.00	
13	13	Е11-230101-0101 #поз.13	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	343.04	2746.16	154.74	942036.00	53080.00	556202.00	344153.00	1389084.00
						970.02	43.37	332754.00	14876.00		102895.00	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**14369225.00**
			Раздел: 2. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									
14	29.00	С123-021199-9910 #поз.29	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.15	341001.00		50332.00		50332.00		54358.00
											4027.00	
15	30.00	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4#поз.30	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.02	295031.93	82604.99	6196.00	1735.00	29.00	4847.00	11926.00
						211041.00	22117.65	4432.00	464.00		883.00	
16	31.00	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4#поз.31	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3.62	336388.57	104556.69	1217390.00	378391.00	11240.00	921057.00	2309523.00
						228726.00	28350.61	827759.00	102601.00		171076.00	
17	32.00	С123-010501-1007 #поз.32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21.21	389.00		8251.00		8251.00		8911.00
											660.00	
18	33.00	С123-010501-1010 #поз.33	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3655.19	1101.00		4024364.00		4024364.00		4346313.00
											321949.00	
			Итого по разделу: 2. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									**6731017.00**
			Раздел: 3. Колодцы									
19	41.00	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8#поз.41	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	22.45	29447.94	6936.80	661159.00	155744.00	258512.00	304683.00	1043110.00
						10997.05	2710.58	246903.00	60857.00		77267.00	
20	42.00	СССЦРК 8.04-08-2017#поз.42	Надбавка на сульфатостойкость		22.45	270.00	0.00	6062.00	0.00	6062.00	0.00	6062.00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03-01 Водовод

				м3		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
21	43.00	С121-020101-0804 #поз.43	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010/надбавка за водонепроницаемость W8	м3	22.45	387.08		8691.00		8691.00		9386.00
											695.00	
22	44.00	С121-040301-0104 #поз.44	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11.00	6186.00		68046.00		68046.00		73490.00
											5444.00	
23	45.00	С121-040301-0110 #поз.45	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9.00	12994.00		116946.00		116946.00		126302.00
											9356.00	
24	46.00	С121-040301-0112 #поз.46	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24.00	17946.00		430704.00		430704.00		465160.00
											34456.00	
25	47.00	С121-040302-0102 #поз.47	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11.00	15028.00		165308.00		165308.00		178533.00
											13225.00	
26	48.00	С121-040301-0201 #поз.48	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39.00	2419.00		94341.00		94341.00		101888.00
											7547.00	
27	49.00	С121-040302-0110 #поз.49	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11.00	17987.00		197857.00		197857.00		213686.00
											15829.00	
28	50.00	С121-040302-0105 #поз.50	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11.00	7750.00		85250.00		85250.00		92070.00
											6820.00	
29	52.00	С121-130814-2209 #поз.52	Скобы ходовые	кг	45.95	347.00		15944.00		15944.00		17220.00
											1276.00	
30	53.00	С123-030101-0504 #поз.53	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	11.00	7217.00		79387.00		79387.00		85738.00
											6351.00	
31.00	54.00	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9#поз.54	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	239.62	852.17	20.79	204200.00	4981.00	137243.00	58190.00	283381.00
						258.64	2.48	61976.00	594.00		20991.00	
32.00	56.00	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8#поз.56	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10.71	35760.95	10474.82	383000.00	112185.00	101631.00	209414.00	639807.00
						15796.79	3953.83	169184.00	42345.00		47393.00	
33.00	57.00	СССЦРК 8.04-08-2017#поз.57	Надбавка на сульфатостойкость	м3	10.71	270.00	0.00	2892.00	0.00	2892.00	0.00	2892.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
34.00	58.00	С121-020101-0804 #поз.58	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010/надбавка за водонепроницаемость W8	м3	10.71	387.08		4146.00		4146.00		4477.00
											332.00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03-01 Водовод

35.00	59.00	С121-040301-0106 #поз.59	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28.00	12607.00		352996.00		352996.00		381236.00
											28240.00	
36.00	60.00	С121-040301-0201 #поз.60	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7.00	2419.00		16933.00		16933.00		18288.00
											1355.00	
37.00	61.00	С121-040302-0101 #поз.61	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7.00	11377.00		79639.00		79639.00		86010.00
											6371.00	
38.00	62.00	С121-040302-0109 #поз.62	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7.00	16457.00		115199.00		115199.00		124415.00
											9216.00	
39.00	63.00	С121-040302-0105 #поз.63	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7.00	7750.00		54250.00		54250.00		58590.00
											4340.00	
40.00	65.00	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9#поз.65	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	134.02	852.17	20.79	114206.00	2786.00	76758.00	32545.00	158490.00
						258.64	2.48	34662.00	332.00		11740.00	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									**4170230.00**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-03-01:					**18107649.00**	**6938398.00**	**7119139.00**	**5291600.00**	**25270472.00**
								4050110.00	**2595061.00**		**1871224.00**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-05-01 Общестроительные работы НС2									
			Раздел: 1. Земляные работы									
41.00	1	Е11-010101-0313 #поз.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	72.19	158.86	150.96	11469.00	10898.00	0.00	2233.00	14798.00
						7.91	35.05	571.00	2530.00		1096.00	
42.00	3.00	Е11-010102-0313 #поз.3	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	98.04	220.28	212.50	21596.00	20833.00	8.00	4391.00	28066.00
						7.70	54.52	754.00	5345.00		2079.00	
43.00	4.00	С341-020101-1003 #поз.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	166.67	111.00		18500.00				19980.00
											1480.00	
44.00	5.00	Е11-010102-0601 #поз.5	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98.04	16.63	14.21	1630.00	1394.00	5.00	543.00	2347.00
						2.36	5.33	231.00	522.00		174.00	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**65191.00**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-05-01:					**53195.00**	**33124.00**	**13.00**	**7167.00**	**65191.00**
								1556.00	**8397.00**		**4829.00**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-05-02 Насосная комплектная станция 2 подъема. НС2									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03-01 Водовод

45.00	2.00	Прайс-листКазахстан ТОО "Спецмонтаж-2" стр.	Насосная комплектная станция 2 поъема "СМ2-БМ(В+п)-3xHelix First V 1602+2xMVI 7002-380-26-ЧП/П-К/Р	комп.	1.00	54703777.46		54703777.00		54703777.00		54703777.00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-05-02:					**54703777.00**				**54703777.00**
										54703777.00		
			ИТОГО ПО АКТУ:					**72864621.00**	**6971522.00**	**7119152.00**	**5298767.00**	**80039440.00**
								4051666.00	**2603458.00**	**54703777.00**	**1876053.00**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования							**54703777.00**		

Итого прямые затраты			**80039440.00**
	без оборудования		**25335663.00**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	**Временные здания и сооружения (1,3%)**	**329363.62**	**25665026.62**
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)**	**846945.88**	**26511972.50**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**530239.45**	**27042211.95**
	Оборудование	**54703777.00**	**81745988.95**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)**		**90131026.54**
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**10815723.18**	
	Всего по сметному расчету		**100946749.73**
	Итого с К=0,95	**5047337.49**	**95899412.24**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Руководитель: _____ **Изимов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
ИИН 771108301354
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ **Пивоваров А.Н.**
Лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.