ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20221130-95119632
1.1. Номер учетной системы 1555
2. Дата выписки 30.11.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.11.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ3207010 3KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 03.05.2022
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1555
32.2 Дата 23.11.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайс			Работа	1	159201183.93	159201183.93			159201183.93	12%	19104 142.07	178305326.00			1	

		кой области																
				Всего по счету:	159201183.93		0.00	159201183.93		19104 142.07	178305326.00							

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	FIV/NGW+IcTZJUn4zXzgFvdyXYhZmelwl25v1j+YGVxo EoiAV2eAnLIPE2u8l/eQIajt2FjlPKNkx47XvgdXUw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	*ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"* *Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	*060140005827*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	*040340004951*

Договор (контракт) *Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области* № *23* от *03.05.2022* г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1555	*23.11.2022*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области*			*работа*	*1,000*	*178 305 326,00*	*178 305 326,00*
				Итого	*1,000*	x	*178 305 326,00*

Итого: *Сто семьдесят восемь миллионов триста пять тысяч триста двадцать шесть тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
Изимов С.Б. — расшифровка подписи

Принял (Заказник) *руководитель* — должность
М.П.
подпись / *Бексултанов Н.К* — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименова	код	наименование	код
		23	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**467 893 424**									
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области	**178 305 326**	**159 201 184**						**9 384 491**	**19 104 142**	**178 305 326**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ Бексултанов Ж.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұралем-Құрылыс"

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
ИИН 771108301354
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г.

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Руководитель: _____ Изимов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 02-03-01 Водовод									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2452,2204	25,99	25,99	63733	63733	--	17179	87385
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,73	--	23860		6473	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2452,2204	25,99	25,99	63733	63733	--	17179	87385
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,73	--	23860		6473	
		Земляные работы									
3	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	11241,6359	191,68	181,96	2154797	2045528	--	429709	2791267
		НР - 72%; СП - 8%			9,72	43,37	109269	487550		206760	
4	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	388,5511	2981,95	--	1158640	--	--	834221	2152290
		НР - 72%; СП - 8%			2981,95	--	1158640	--		159429	
5	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	7296,6762	210,85	200,16	1538504	1460503	--	306758	1992883

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	47,70	78001	348051		147621	
6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10; Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	384,1256	131,71	125,00	50593	48016	--	10095	65543
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	29,79	2577	11443		4855	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1875,5059	1212,64	1212,64	2274313	2274313	--	1004131	3540720
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	1394626		262276	
8	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	263,264	15,03	15,03	3957	3957	--	1067	5426
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	1482		402	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16917,9127	17,95	17,95	303677	303677	--	81977	416506
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	113858		30852	
10	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4735,7516	74,70	74,70	353761	353761	--	93222	482742
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,34	--	129475		35759	
11	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4735,7516	28,53	28,53	135111	135111	--	27687	175822
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,12	--	38454		13024	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1671,7755	732,78	--	1225044	--	--	882031	2275641
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1225044	--		168566	
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	372,462	2746,16	154,74	1022840	57635	603910	373675	1508236
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	361296	16154		111721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**15 581 846**
		РАЗДЕЛ 2. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									
14	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	2111,66	52,46	12670	315	1284	11108	25680
		НР - 99%; СП - 8%			1845,18	24,78	11071	149		1902	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С123-041011-0105 2304-1011-0105 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	6	193150,00	--	1158900	--	1158900	--	1251612
		СП - 8%			--	--	--	--		92712	
16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1943,21	78,69	34978	1416	5892	28055	68076
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	27670	669		5043	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1165,55	26,23	17483	393	2596	14533	34577
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	14494	186		2561	
18	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	42079,00	--	757422	--	757422	--	818016
		СП - 8%			--	--	--	--		60594	
19	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15	23909,00	--	358635	--	358635	--	387326
		СП - 8%			--	--	--	--		28691	
20	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	19298,15	224,47	115789	1347	107812	6889	132492
		НР - 98%; СП - 8%			1105,08	66,54	6630	399		9814	
21	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	778,00	--	11670	--	11670	--	12604
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
22	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1411,00	--	70550	--	70550	--	76194
		СП - 8%			--	--	--	--		5644	
24	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1932,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
25	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	21	529,60	34,56	11122	726	443	9853	22652
		НР - 99%; СП - 8%			473,92	--	9952	--		1678	
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	45	1018,96	69,12	45853	3110	2756	39587	92276
		НР - 99%; СП - 8%			888,60	--	39987	--		6835	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1388,00	--	49968	--	49968	--	53965
		СП - 8%			--	--	--	--		3997	
28	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	95	2663,00	--	252985	--	252985	--	273224
		СП - 8%			--	--	--	--		20239	
29	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,14578	341001,00	--	49711	--	49711	--	53688
		СП - 8%			--	--	--	--		3977	
30	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	295031,93	82604,99	5311	1487	25	4155	10223
		НР - 99%; СП - 8%			211041,00	22117,65	3799	398		757	
31	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,825	336388,57	104556,69	1286686	399929	11880	973485	2440985
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	874877	108441		180814	
32	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,24	389,00	--	7095	--	7095	--	7663
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
33	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3965,26	1101,00	--	4365751	--	4365751	--	4715011
		СП - 8%			--	--	--	--		349260	
34	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,34	1360,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Футляр методом ГНБ									
37	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	124	6194,35	5454,19	768099	676319	882	207200	1053323
		НР - 99%; СП - 8%			733,05	954,80	90898	118396		78024	
39	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	102,01	13626,00	--	1389988	--	1389988	--	1501187

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		111199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								13 035 446
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы д.1500 - 12 шт									
41	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	24,4982	29447,94	6936,80	721422	169939	282074	332454	1138186
		НР - 99%; СП - 8%			10997,05	2710,58	269408	66404		84310	
42	ССЦРК СТССЦРК 8.04-08-2017	Надбавка на сульфатостойкость	м3	24,4982	270,00	--	6615	--	--	--	6615
					--	--	--	--		--	
43	С121-020101-0804 2102-0101-0804 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010/надбавка за водонепроницаемость W8	м3	24,4982	387,08	--	9483	--	9483	--	10241
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
44	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	6186,00	--	61860	--	61860	--	66809
		СП - 8%			--	--	--	--		4949	
45	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	12994,00	--	142934	--	142934	--	154369
		СП - 8%			--	--	--	--		11435	
46	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	17946,00	--	466596	--	466596	--	503924
		СП - 8%			--	--	--	--		37328	
47	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15028,00	--	180336	--	180336	--	194763
		СП - 8%			--	--	--	--		14427	
49	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	17987,00	--	215844	--	215844	--	233112
		СП - 8%			--	--	--	--		17268	
50	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	7750,00	--	93000	--	93000	--	100440
		СП - 8%			--	--	--	--		7440	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,104	573624,00	--	633281	--	633281	--	683943
		СП - 8%			--	--	--	--		50662	
52	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	50,13143	347,00	--	17396	--	17396	--	18787
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
53	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	12	7217,00	--	86604	--	86604	--	93532
		СП - 8%			--	--	--	--		6928	
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	261,3768	852,17	20,79	222737	5434	149701	63473	309107
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	67602	648		22897	
		Колодцы д.1000 - 4 шт									
56	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,12	35760,95	10474,82	218857	64106	58075	119665	365604
		НР - 99%; СП - 8%			15796,79	3953,83	96676	24197		27082	
57	ССЦРК СТССЦРК 8.04-08-2017	Надбавка на сульфатостойкость	м3	6,12	270,00	--	1652	--	--	--	1652
					--	--	--	--		--	
58	С121-020101-0804 2102-0101-0804 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010/надбавка за водонепроницаемость W8	м3	6,12	387,08	--	2369	--	2369	--	2558
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
59	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	12607,00	--	201712	--	201712	--	217849
		СП - 8%			--	--	--	--		16137	
60	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2419,00	--	9676	--	9676	--	10450
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
61	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11377,00	--	45508	--	45508	--	49149
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16457,00	--	65828	--	65828	--	71094
		СП - 8%			--	--	--	--		5266	
63	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7750,00	--	31000	--	31000	--	33480
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
64	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	11	7217,00	--	79387	--	79387	--	85738
		СП - 8%			--	--	--	--		6351	
65	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,5827	852,17	20,79	65261	1592	43862	18597	90568
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	19807	190		6709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								4 441 970
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33 059 263

Смета № 02-06-01 Комплекс водопроводных сооружений. РЧВ. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

		Фундаменты под колодцы									
21	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,2	18719,42	1664,31	134780	11983	109432	14532	161257
		НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	13365	2605		11945	
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,379	18772,83	980,27	7115	372	109	6141	14316
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	6634	114		1060	
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,379	213816,00	--	81036	--	81036	--	87519
		СП - 8%			--	--	--	--		6483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								263 092
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								263 092

Смета № 02-06-02 Комплекс водопроводных сооружений. РЧВ. Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт)

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	ПрайслистКазахстан СТПРАЙСЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр.	Распределительный колодец РК1 спиральновитая полиэтиленовая труба д.3100 высота 3330 с 4 задвижками F4 AVK DN100	шт	1	1265004,00	--	1265004	--	1265004	--	1366204
		СП - 8%			--	--	--	--		101200	
4	ПрайслистКазахстан СТПРАЙСЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр.	Распределительный колодец РК2 спиральновитая полиэтиленовая труба д.3100 высота 3000 с 4 задвижками F4 AVK DN100	шт	1	1133475,00	--	1133475	--	1133475	--	1224153
		СП - 8%			--	--	--	--		90678	
5	ПрайслистКазахстан СТПРАЙСЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр.	Распределительный колодец РК3 спиральновитая полиэтиленовая труба д.3100 высота 3330 с 4 задвижками F4 AVK DN100	шт	1	1345669,61	--	1345670	--	1345670	--	1453323
		СП - 8%			--	--	--	--		107654	
6	ПрайслистКазахстан СТПРАЙСЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр.	Мокрый колодец МК спиральновитая полиэтиленовая труба д.3100 высота 4050	шт	1	952491,48	--	952491	--	952491	--	1028691
		СП - 8%			--	--	--	--		76199	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 072 371

Смета № 02-07-01 Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.Металлоконструкции

47	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.12	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	6,8064	525173,00	--	3574538	--	3574538	--	3860501
		СП - 8%			--	--	--	--		285963	
48	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	183	163,83	2,59	29980	475	23700	4052	36755
		НР - 69%; СП - 8%			31,72	0,37	5805	68		2723	
49	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	183	449,36	3,82	82233	700	75822	4035	93169
		НР - 69%; СП - 8%			31,21	0,74	5711	136		6901	
		Утепление башни									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,478	91630,41	4583,60	43799	2191	912	28664	78261
		НР - 69%; СП - 8%			85137,70	1771,77	40696	847		5797	
51	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,478	463503,00	--	221554	--	221554	--	239279
		СП - 8%			--	--	--	--		17724	
52	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,2	20919,58	1344,53	171541	11025	17433	112681	306960
		НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	143083	5181		22738	
53	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	8,446	18307,00	--	154621	--	154621	--	166991
		СП - 8%			--	--	--	--		12370	
54	Е11-090402-0103 1109-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 90 м. Монтаж	м2	158	2301,75	798,30	363676	126131	28789	168492	574742
		НР - 69%; СП - 8%			1321,24	224,27	208756	35435		42573	
55	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,4	315248,00	--	441347	--	441347	--	476655
		СП - 8%			--	--	--	--		35308	
56	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,008	3005549,00	--	24044	--	24044	--	25968
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 859 281
		РАЗДЕЛ 5.Вращающаяся лестница									
57	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,245	70655,12	25885,45	17311	6342	2472	7181	26451
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	8497	1911		1959	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,245	6954,23	1047,64	1704	257	226	843	2751
		НР - 69%; СП - 8%			4984,64	2,48	1221	1		204	
59	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.12	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,245	540730,00	--	132479	--	132479	--	143077
		СП - 8%			--	--	--	--		10598	
60	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7	163,83	2,59	1147	18	907	155	1406
		НР - 69%; СП - 8%			31,72	0,37	222	3		104	
61	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	7	449,36	3,82	3146	27	2901	154	3564
		НР - 69%; СП - 8%			31,21	0,74	218	5		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								177 249
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 036 530

Смета № 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

		Снятие и восстановление ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8301,76981	25,99	25,99	215763	215763	--	58219	295900
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	80859		21919	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8301,76981	25,99	25,99	215763	215763	--	58219	295900
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	80859		21919	
		Земляные работы									
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	33411,1974	254,35	241,68	8498138	8074818	--	1654576	10964931
		НР - 72%; СП - 8%			12,67	56,11	423320	1874702		812217	
4	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5958,48105	119,74	113,63	713469	677062	--	142346	924279
		НР - 72%; СП - 8%			6,10	27,08	36347	161356		68465	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дораяботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	103,40141	1418,83	--	146709	--	--	105630	272527
		НР - 72%; СП - 8%			1418,83	--	146709	--		20187	
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	765,00062	2981,95	--	2281194	--	--	1642459	4237545
		НР - 72%; СП - 8%			2981,95	--	2281194	--		313892	
7	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1945,81167	131,71	125,00	256283	243226	--	51136	332012
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	29,79	13056	57966		24594	
8	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	11649,4518	210,85	200,16	2456287	2331754	--	489752	3181722
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	47,70	124533	555679		235683	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2207,49209	732,78	--	1617606	--	--	1164676	3004865
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	1617606	--		222583	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	41064,6721	17,96	17,96	737522	737522	--	198983	1011425
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	276365		74920	
11	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	222,23794	1212,64	1212,64	269495	269495	--	118984	419557
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	165256		31078	
12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	48330,6114	74,70	74,70	3610297	3610297	--	951378	4926609
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,34	--	1321359		364934	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	48330,6114	14,26	14,26	689195	689195	--	141280	896913
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,06	--	196222		66438	
14	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7265,9893	15,03	15,03	109208	109208	--	29453	149754
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	40908		11093	
15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	466,31848	2746,16	154,74	1280585	72158	756089	467837	1888296
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	452338	20224		139874	
16	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	3108,38987	558,55	25,34	1736191	78767	1006310	492212	2406676
		НР - 72%; СП - 8%			209,47	10,46	651114	32514		178272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								35 208 912
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
17	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	46	2617,52	175,67	120406	8081	25507	89254	226433
		НР - 99%; СП - 8%			1887,34	72,57	86818	3338		16773	
18	С123-030103-0910 2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	46	52482,00	--	2414172	--	2414172	--	2607306
		СП - 8%			--	--	--	--		193134	
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1165,55	26,23	15152	341	2250	12595	29967
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	12561	161		2220	
20	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	13	23909,00	--	310817	--	310817	--	335682
		СП - 8%			--	--	--	--		24865	
21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	61	1943,21	78,69	118536	4800	19967	95076	230701
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	93769	2267		17089	
22	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	61	42079,00	--	2566819	--	2566819	--	2772165
		СП - 8%			--	--	--	--		205346	
23	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	778,00	--	10114	--	10114	--	10923

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
24	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	334	1411,00	--	471274	--	471274	--	508976
		СП - 8%			--	--	--	--		37702	
25	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1932,00	--	23184	--	23184	--	25039
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
26	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	3,76213	341001,00	--	1282890	--	1282890	--	1385521
		СП - 8%			--	--	--	--		102631	
27	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	338	1018,96	69,12	344410	23363	20700	297343	693094
		НР - 99%; СП - 8%			888,60	--	300347	--		51340	
28	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	672	2663,00	--	1789536	--	1789536	--	1932699
		СП - 8%			--	--	--	--		143163	
29	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	529,60	34,56	6885	449	275	6099	14023
		НР - 99%; СП - 8%			473,92	--	6161	--		1039	
30	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1388,00	--	36088	--	36088	--	38975
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
31	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	3967,00	--	6347	--	6347	--	6855
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
32	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,6	6744,00	--	199622	--	199622	--	215592
		СП - 8%			--	--	--	--		15970	
68	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,46	110750,00	--	50945	--	50945	--	55021
		СП - 8%			--	--	--	--		4076	
69	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	60,04	3617,14	121,21	217173	7278	198312	13131	248728

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			192,92	50,07	11583	3006		18424	
70	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,13344	651608,00	--	738559	--	738559	--	797643
		СП - 8%			--	--	--	--		59085	
71	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,11349	336388,57	104556,69	1047342	325536	9670	792401	1986923
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	712136	88269		147180	
73	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4282,8949	1101,00	--	4715467	--	4715467	--	5092705
		СП - 8%			--	--	--	--		377237	
74	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	135,34	389,00	--	52647	--	52647	--	56859
		СП - 8%			--	--	--	--		4212	
78	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	27,4	17,63	1,91	483	52	--	304	850
		НР - 69%; СП - 8%			15,72	0,37	431	10		63	
79	С122-040101-1601 2204-0101-1601 РСНБ РК 2015	Грунтовка эпоксидная временная двухкомпонентная с антикоррозионным пигментированием, для окраски обработанных пескоструйной очисткой стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	5,48	2811,00	--	15404	--	15404	--	16637
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
		Колодец водопроводный д.1500 (72 шт)									
85	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	142,2657	29447,94	6936,80	4189432	986869	1638060	1930624	6609661
		НР - 99%; СП - 8%			10997,05	2710,58	1564503	385623		489604	
86	С121-020101-0313 2102-0101-0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,6	14679,00	--	52844	--	52844	--	57072
		СП - 8%			--	--	--	--		4228	
87	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	6186,00	--	445392	--	445392	--	481023
		СП - 8%			--	--	--	--		35631	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
88	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	269	2419,00	--	650711	--	650711	--	702768
		СП - 8%			--	--	--	--		52057	
89	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	7750,00	--	558000	--	558000	--	602640
		СП - 8%			--	--	--	--		44640	
90	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	17987,00	--	1295064	--	1295064	--	1398669
		СП - 8%			--	--	--	--		103605	
91	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	95	12994,00	--	1234430	--	1234430	--	1333184
		СП - 8%			--	--	--	--		98754	
92	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	201	17946,00	--	3607146	--	3607146	--	3895718
		СП - 8%			--	--	--	--		288572	
93	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	15028,00	--	1082016	--	1082016	--	1168577
		СП - 8%			--	--	--	--		86561	
94	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	195,88734	347,00	--	67973	--	67973	--	73411
		СП - 8%			--	--	--	--		5438	
95	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	72	7217,00	--	519624	--	519624	--	561194
		СП - 8%			--	--	--	--		41570	
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1535,43418	852,17	20,79	1308451	31922	879405	372867	1815824
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	397125	3808		134505	
		Колодец водопроводный д.1000 (5 шт)									
97	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,47692	51084,55	10828,50	330871	70135	143674	141961	510658
		НР - 99%; СП - 8%			18073,65	4065,69	117062	26333		37827	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
98	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	12607,00	--	176498	--	176498	--	190618
		СП - 8%			--	--	--	--		14120	
99	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2419,00	--	38704	--	38704	--	41800
		СП - 8%			--	--	--	--		3096	
100	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11377,00	--	56885	--	56885	--	61436
		СП - 8%			--	--	--	--		4551	
101	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7750,00	--	38750	--	38750	--	41850
		СП - 8%			--	--	--	--		3100	
102	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6186,00	--	30930	--	30930	--	33404
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
103	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9006,00	--	45030	--	45030	--	48632
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
104	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	81,53846	347,00	--	28294	--	28294	--	30557
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
105	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7217,00	--	36085	--	36085	--	38972
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
		Стремянки									
106	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	3,8628	651608,00	--	2517031	--	2517031	--	2718394
		СП - 8%			--	--	--	--		201363	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112,0212	87,10	1,65	9757	185	6854	1894	12584
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	2718	28		932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Страниц - 30							41 717 964
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								76 926 875

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения (водозабор) ВЛ-10 кВ									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ									
1	Е11-330204-0204 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	7,151	86368,65	8498,52	617622	60773	19786	452616	1155857
		НР - 80%; СП - 8%			75103,20	4014,36	537063	28707		85619	
2	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	4,372	985309,00	--	4307771	--	4307771	--	4652393
		СП - 8%			--	--	--	--		344622	
3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	53	6967,02	2973,57	369252	157599	36823	200878	615741
		НР - 80%; СП - 8%			3298,68	1439,01	174830	76268		45610	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	14014,41	6873,20	84086	41239	4168	46915	141482
		НР - 80%; СП - 8%			6446,44	3327,60	38679	19966		10480	
5	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	21460,80	11064,03	107304	55320	3474	60239	180947
		НР - 80%; СП - 8%			9702,00	5357,79	48510	26789		13403	
6	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	81	49096,00	--	3976776	--	3976776	--	4294918
		СП - 8%			--	--	--	--		318142	
7	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,35	11247,52	6850,98	15184	9249	--	6637	23567
		НР - 80%; СП - 8%			4396,54	1749,03	5935	2361		1746	
8	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,35	65183,00	--	87997	--	87997	--	95037
		СП - 8%			--	--	--	--		7040	
9	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	109	3149,73	171,94	343320	18741	233019	69229	445553
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	91560	4592		33004	
		Гидроизоляция опор									
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	Страниц - 30 160,92	852,17	20,79	137131	3346	92165	39078	190306

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	41620	399		14097	
		Изоляторы. Линейная арматура									
14	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	325	697,88	87,98	226812	28594	12987	140407	396597
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	185231	9779		29378	
15	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	325	2175,00	--	706875	--	706875	--	763425
		СП - 8%			--	--	--	--		56550	
16	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	307	48,00	--	14736	--	14736	--	15915
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
18	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	65	274,00	--	17810	--	17810	--	19235
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
19	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,75	344,00	--	3354	--	3354	--	3622
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
20	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	125	661,00	--	82625	--	82625	--	89235
		СП - 8%			--	--	--	--		6610	
21	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	360,00	--	12960	--	12960	--	13997
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		Подвеска натяжная изолирующая									
22	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	24	697,88	87,98	16749	2112	958	10369	29287
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	13679	722		2169	
23	С124-040106-0107 2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	24	2737,00	--	65688	--	65688	--	70943
		СП - 8%			--	--	--	--		5255	
24	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	727,00	--	8724	--	8724	--	9422

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
25	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	596,00	--	5960	--	5960	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
26	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	444,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
27	С124-040201-0110 2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	540,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Установка устройства ответвтления УОП на промежуточной опоре ВЛ-10кВ									
28	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01318	463126,00	--	6104	--	6104	--	6592
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
		Изоляторы. Линейная арматура									
29	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	2	697,88	87,98	1396	176	80	864	2441
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	1140	60		181	
30	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	2	2175,00	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
31	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
32	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	274,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
33	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	344,00	--	10	--	10	--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Установка разъединителя и кабельной муфты КР-1 на проектируемой концевой опоре									
		Стальные конструкции									
35	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0995	463126,00	--	46081	--	46081	--	49768
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
		Изоляторы. Линейная арматура									
36	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	8	697,88	87,98	5583	704	319	3456	9762
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	4560	241		723	
37	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	8	2175,00	--	17400	--	17400	--	18792
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
38	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
39	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	274,00	--	110	--	110	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
40	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	344,00	--	21	--	21	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
41	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
44	С121-130201-0211 2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,66	644798,00	--	425567	--	425567	--	459612
		СП - 8%			--	--	--	--		34045	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	С124-040206-0702 2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	780,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13 787 410
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13 787 410

Смета № 04-02-01 Наружные сети электроснабжения насосной. ВЛ-10 кВ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ

1	Е11-330204-0204 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,221	86368,65	8498,52	105456	10377	3378	77282	197357
		НР - 80%; СП - 8%			75103,20	4014,36	91701	4902		14619	
2	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,747	985309,00	--	736026	--	736026	--	794908
		СП - 8%			--	--	--	--		58882	
3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	6967,02	2973,57	111472	47577	11116	60642	185884
		НР - 80%; СП - 8%			3298,68	1439,01	52779	23024		13769	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	14014,41	6873,20	112115	54986	5557	62554	188643
		НР - 80%; СП - 8%			6446,44	3327,60	51572	26621		13974	
5	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21460,80	11064,03	42922	22128	1390	24096	72379
		НР - 80%; СП - 8%			9702,00	5357,79	19404	10716		5361	
6	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	36	49096,00	--	1767456	--	1767456	--	1908852
		СП - 8%			--	--	--	--		141396	
7	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,712	11247,52	6850,98	19256	11729	--	8417	29887
		НР - 80%; СП - 8%			4396,54	1749,03	7527	2994		2214	
8	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	2,118	65183,00	--	138058	--	138058	--	149102
		СП - 8%			--	--	--	--		11045	
9	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	3149,73	171,94	81893	4470	55583	16513	106279

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	21840	1095		7873	
		Гидроизоляция опор									
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,4	852,17	20,79	65958	1609	44330	18796	91534
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	20019	192		6780	
		Стальные конструкции									
13	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8006	463126,00	--	370779	--	370779	--	400441
		СП - 8%			--	--	--	--		29662	
		Изоляторы. Линейная арматура									
14	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	128	697,88	87,98	89329	11261	5116	55299	156198
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	72952	3852		11570	
15	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	128	2175,00	--	278400	--	278400	--	300672
		СП - 8%			--	--	--	--		22272	
16	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	116	48,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
17	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	49,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
18	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	25,6	274,00	--	7014	--	7014	--	7576
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
19	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,84	344,00	--	1321	--	1321	--	1427
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
20	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	661,00	--	23796	--	23796	--	25700
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	134	360,00	--	48240	--	48240	--	52099
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
22	С124-040201-0833 2404-0201-0833 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1120,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
23	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		Подвеска натяжная изолирующая									
24	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	48	697,88	87,98	33498	4223	1918	20737	58574
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	27357	1444		4339	
25	С124-040106-0107 2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	48	2737,00	--	131376	--	131376	--	141886
		СП - 8%			--	--	--	--		10510	
26	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	727,00	--	17448	--	17448	--	18844
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
27	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	596,00	--	14304	--	14304	--	15448
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
28	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2422,00	--	58128	--	58128	--	62778
		СП - 8%			--	--	--	--		4650	
29	С124-040201-0110 2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	540,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Установка устройства ответвтления УОП на промежуточной опоре ВЛ-10кВ									
30	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02528	463126,00	--	11708	--	11708	--	12644
		СП - 8%			--	--	--	--		937	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Изоляторы. Линейная арматура									
31	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	6	697,88	87,98	4187	528	239	2592	7322
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	3420	181		542	
32	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	2175,00	--	13050	--	13050	--	14094
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
33	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
34	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8	274,00	--	219	--	219	--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
35	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	344,00	--	41	--	41	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
36	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	360,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		Установка разъединителя КР-1 на проектируемой концевой опоре ВЛ-10кВ									
37	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,199	463126,00	--	92162	--	92162	--	99535
		СП - 8%			--	--	--	--		7373	
38	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	16	697,88	87,98	11166	1408	639	6912	19525
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	9119	481		1446	
39	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	16	2175,00	--	34800	--	34800	--	37584
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
40	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16	48,00	--	768	--	768	--	829

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
41	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8	274,00	--	219	--	219	--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
42	С121-050307-0411 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	344,00	--	41	--	41	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
43	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	360,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
44	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	3464,13	677,08	13857	2708	1237	7776	23363
		НР - 72%; СП - 8%			2478,00	222,02	9912	888		1731	
45	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	79440,00	--	317760	--		--	317760
					--	--	--	--	317760	--	
46	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,64	187,00	--	494	--	494	--	533
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
47	С124-040206-0702 2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	780,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								5 543 693
	Стоимость оборудования		Тенге				317 760				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5 543 693
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						317 760		

Смета № 04-02-03 Наружное освещение насосной. ВЛИ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛИ-0,4кВ наружное освещение

1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	6967,02	2973,57	83604	35683	8337	45482	139413
		НР - 80%; СП - 8%			3298,68	1439,01	39584	17268		10327	
2	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	12	49096,00	--	589152	--	589152	--	636284

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		47132	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,8	852,17	20,79	21986	536	14777	6265	30511
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	6673	64		2260	
4	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,307	32237,96	3200,06	9897	982	383	7197	18461
		НР - 80%; СП - 8%			27791,60	1511,58	8532	464		1368	
5	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,321	314789,00	--	101047	--	101047	--	109131
		СП - 8%			--	--	--	--		8084	
		Линейная арматура									
6	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	2951,00	--	47216	--	47216	--	50993
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
7	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	153,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
8	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	36	410,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
9	С124-040202-0812 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	8604,00	--	51624	--	51624	--	55754
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
10	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	1254,00	--	12540	--	12540	--	13543
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
11	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	1912,00	--	30592	--	30592	--	33039
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
12	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1928,00	--	23136	--	23136	--	24987
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2546,00	--	30552	--	30552	--	32996
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
14	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1306,00	--	15672	--	15672	--	16926
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
15	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98/патрон SV 29.25	шт.	12	6785,00	--	81420	--	81420	--	87934
		СП - 8%			--	--	--	--		6514	
16	С123-070207-0401 2307-0207-0401 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	12	511,00	--	6132	--	6132	--	6623
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
17	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	395,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
18	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
19	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	527,92	4,43	6335	53	666	4051	11217
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	0,90	5616	11		831	
20	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01224	535575,00	--	6555	--	6555	--	7080
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
21	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3149,73	171,94	12599	688	8551	2541	16351
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	3360	169		1211	
24	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	54	190,97	2,64	10312	143	1745	6100	17726
		НР - 72%; СП - 8%			156,00	0,90	8424	49		1313	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,05508	51526,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		Установка кабельной муфты на опоре ВЛИ-0,4кВ									
26	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	42271,31	19284,60	126814	57854	24356	47700	188475
		НР - 72%; СП - 8%			14868,00	7215,21	44604	21646		13961	
27	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14343,00	--	43029	--	43029	--	46471
		СП - 8%			--	--	--	--		3442	
28	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
29	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2546,00	--	7638	--	7638	--	8249
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
30	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
31	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	21491,50	13624,68	21492	13625	433	8745	32656
		НР - 72%; СП - 8%			7434,00	4712,40	7434	4712		2419	
32	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8670,00	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
33	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	527,92	4,43	1056	9	111	675	1870
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	0,90	936	2		138	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00204	535575,00	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
35	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	346,57	16,13	3466	161	1265	1493	5355
		НР - 72%; СП - 8%			204,00	3,31	2040	33		397	
		Материалы для кронштейнов КС2 на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ									
36	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,07044	725403,82	23843,78	51097	1680	41999	5663	61302
		НР - 72%; СП - 8%			105315,00	6348,99	7418	447		4541	
37	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,668	553,00	--	14194	--	14194	--	15330
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
38	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	1012,00	--	3643	--	3643	--	3935
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
39	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	249146,00	--	6278	--	6278	--	6781
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,692164	93,95	2,33	535	13	286	164	755
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	236	1		56	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	11,384328	87,10	1,65	992	19	697	193	1279
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	276	3		95	
42	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,584	187,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
43	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00864	463126,00	--	4001	--	4001	--	4322
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 729 145

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 729 145
		Итого прямые затраты					**142 100 619**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47		Временные здания и сооружения (1,3%)		1 847 308			143 947 927				
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)		4 750 282			148 698 208				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты (2%)		2 973 964			151 672 172				
		Оборудование		317 760							
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)					167 580 193				
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость (12%)		20 109 623							
		Всего по сметному расчету					**187 689 816**				
		Итого с К=0,95		9 384 491			**178 305 326**				

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ Бексултанов Ж.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г.

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Руководитель: _____ Изимов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.
лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.