Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансировния наименова | Источник финансировния код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 03.05.2022 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы (скидка) | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **639 178 756,32** | | | | | | | | | |
| Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области | **171 285 331,90** | **152 933 332** | | | | | | **9 015 017** | **18 352 000** | **171 285 331,90** |

**ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»**

**Руководитель:** _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО " Нұралем-Құрылыс"**

**Эксперт** _____ **Мендекинов Р.Р.**
**ИИН 771108301354**
**Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г**

**ТОО "Теміржолсу-Актобе"**

**Руководитель:** _____ **Изимов С.Б.**

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Промстройпроект»**

**ГИП** _____ **Пивоваров А.Н.**

**Лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

**А К Т №6**
**приемки выполненных работ**
**за декабрь месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета № 02-03-01 Водовод** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. В1-водопровод хозяйственно-питьевой** | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 101 | 1206,31 | 7,33 | 121837 | 740 | 15479 | 104773 | 244739 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1045,72 | 2,11 | 105618 | 213 | | 18129 | |
| 40 | С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 1,355 | 37001 | -- | 50136 | -- | 50136 | -- | 54147 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4011 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | | | | 298 886 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | 298 886 |
| | | **Смета № 02-05-01 Общестроительные работы НС2.** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 367,9275 | 158,86 | 150,96 | 58449 | 55542 | -- | 11380 | 75416 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,91 | 35,05 | 2910 | 12896 | | 5586 | |
| 4 | С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 0,032 | 111 | -- | 4 | -- | | -- | 4 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 0 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 75 420 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1147 | 1325965,01 | 503138,37 | 152088 | 57710 | 41259 | 68386 | 238112 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 53119 | 15958 | | 17638 | |
| 20 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 35,3 | 1739,80 | 142,68 | 61415 | 5037 | 47391 | 10019 | 77149 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 254,58 | 47,37 | 8987 | 1672 | | 5715 | |
| 21 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 99,12 | 852,17 | 20,79 | 84467 | 2060 | 56771 | 24070 | 117220 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 258,64 | 2,48 | 25636 | 246 | | 8683 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | | | | 432 481 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | Площадка | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 6 | 240,16 | 30,49 | 1441 | 183 | 849 | 446 | 2038 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,24 | 10,90 | 409 | 65 | | 151 | |
| 23 | Е11-110101-0201<br>1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,8 | 5460,62 | 962,20 | 9829 | 1732 | 2979 | 5440 | 16491 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2843,49 | 371,70 | 5118 | 669 | | 1222 | |
| 24 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,06 | 20474,42 | 7,68 | 21703 | 8 | 18006 | 3468 | 27185 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3480,66 | -- | 3689 | -- | | 2014 | |
| 25 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 6 | 1075,68 | 93,04 | 6454 | 558 | 3944 | 2023 | 9156 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 325,26 | 33,51 | 1952 | 201 | | 678 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | | | | 54 870 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | 562 771 |
| | | **Смета № 02-06-02 Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт)** | | | | | | | | | |
| 2 | Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр. | Корпус РЧВ 2800SN4-17320/4 шт | шт | 1 | 37165128 | -- | 37165128 | -- | 37165128 | -- | 40138338 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2973210 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр. | Доставка до п. Первомайское | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт | 1 | 4152196,43 | -- | 4152196 | -- | 4152196 | -- | 4484372 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 332176 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 44 622 710 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | 44 622 710 |

## Смета № 02-07-01 Общестроительные работы. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м

### РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 11,7 | 29,41 | 29,41 | 344 | 344 | -- | 86 | 465 |
| | | | | | -- | 10,23 | -- | 120 | | 34 | |
| 8 | Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 11,7 | 16,47 | 16,47 | 193 | 193 | -- | 48 | 260 |
| | | | | | -- | 5,73 | -- | 67 | | 19 | |
| 9 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,3 | 732,78 | -- | 953 | -- | -- | 686 | 1770 |
| | | | | | 732,78 | -- | 953 | -- | | 131 | |
| 10 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 11,7 | 151,80 | 73,40 | 1776 | 859 | -- | 934 | 2927 |
| | | | | | 78,41 | 32,52 | 917 | 381 | | 217 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 5 422 |

### РАЗДЕЛ 4.Металлоконструкции

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 6,8064 | 82521,36 | 32685,05 | 561673 | 222468 | 147680 | 173002 | 793449 |
| | | | | | 28139,00 | 8697,95 | 191525 | 59202 | | 58774 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | | | | 793 449 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | 798 871 |

## Смета № 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть

### РАЗДЕЛ 2. Водопровод

**Узел 1**

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 23 | 2065,64 | 93,43 | 47510 | 2149 | 6851 | 38019 | 92371 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 38510 | 285 | | 6842 | |
| 35 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,01035 | 1325965,01 | 503138,37 | 13724 | 5207 | 3723 | 6171 | 21486 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 4793 | 1440 | | 1592 | |
| | | Узел 2 | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 106 | 2065,64 | 93,43 | 218958 | 9904 | 31575 | 175216 | 425708 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 177479 | 1313 | | 31534 | |
| 39 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 106 | 1376,76 | 905,21 | 145937 | 95952 | -- | 74146 | 237690 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 49984 | 24911 | | 17607 | |
| 40 | С123-020302-2603<br>2302-0302-2603<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 106 | 483 | -- | 51198 | -- | 51198 | -- | 55294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4096 | |
| 42 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0477* | 1325965,01 | 503138,37 | 63249 | 24000 | 17159 | 28439 | 99023 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 22090 | 6636 | | 7335 | |
| | | Узел 3 | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 66 | 2065,64 | 93,43 | 136332 | 6166 | 19660 | 109097 | 265064 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 110506 | 818 | | 19634 | |
| 49 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 44 | 1376,76 | 905,21 | 60577 | 39829 | -- | 30778 | 98664 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 20748 | 10340 | | 7308 | |
| 50 | С123-020302-2603<br>2302-0302-2603<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 44 | 483 | -- | 21252 | -- | 21252 | -- | 22952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1700 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0297 | 1325965,01 | 503138,37 | 39381 | 14943 | 10684 | 17708 | 61656 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 13754 | 4132 | | 4567 | |
| | | Узел 4 | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 100 | 2065,64 | 93,43 | 206564 | 9343 | 29788 | 165299 | 401612 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,33 | 12,39 | 167433 | 1239 | | 29749 | |
| 60 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 75 | 1376,76 | 905,21 | 103257 | 67891 | -- | 52462 | 168177 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 471,55 | 235,01 | 35366 | 17626 | | 12458 | |
| 61 | С123-020302-2603<br>2302-0302-2603<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 75 | 483 | -- | 36225 | -- | 36225 | -- | 39123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2898 | |
| 64 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,045 | 1325965,01 | 503138,37 | 59668 | 22641 | 16187 | 26830 | 93418 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 463108,70 | 139128,32 | 20840 | 6261 | | 6920 | |
| | | Прокладка футляров методом прокола | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-221401-0212<br>1122-1401-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | м продавливания | 561 | 11997,58 | 8547,34 | 6730645 | 4795056 | 36694 | 4368249 | 11986806 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3384,84 | 4480,35 | 1898895 | 2513478 | | 887912 | |
| 81 | Е11-221401-0211<br>1122-1401-0211<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | м продавливания | 566 | 11843,55 | 8497,75 | 6703450 | 4809726 | 27945 | 4352683 | 11940625 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3296,43 | 4471,50 | 1865779 | 2530871 | | 884491 | |
| 82 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1127 | 1206,31 | 7,33 | 1359514 | 8259 | 172733 | 1169087 | 2730888 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1045,72 | 2,11 | 1178522 | 2374 | | 202288 | |
| 83 | С123-010501-1322<br>2301-0501-1322<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 566,61 | 13626 | -- | 7720628 | -- | 7720628 | -- | 8338278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 617650 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С123-010501-1320<br>2301-0501-1320<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 571,66 | 8574 | -- | 4901413 | -- | 4901413 | -- | 5293526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 392113 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 42 372 359 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | тенге | | | | | | | | 42 372 359 |

## Смета № 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть (Добавляемые работы)

### РАЗДЕЛ 2. Водопровод

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Узел 1(23 шт) | | | | | | | | | |
| 2 | Ком.предл.№517 | Шаровой кран компрессионный 25Х3/4 мм GF | шт. | 23 | 5033,04 | | 115760 | | 115760 | 9261 | 125 021 |
| 3 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 23 | 1376,76<br>471,55 | 905,21<br>235,01 | 31665<br>10846 | 20820<br>5405 | 0 | 16088<br>3820 | 51 574 |
| 4 | 241-215-0131 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x3/4" | шт. | 23 | 1721 | | 39583 | | 39583 | 3167 | 42 750 |
| | | Узел 2(53 шт) | | | | | | | | | |
| 7 | Ком.предл.№517 | Шаровой кран компрессионный 25Х3/4 мм GF | шт. | 106 | 5033,04 | | 533502 | | 533502 | 42680 | 576 182 |
| 9 | 241-215-0131 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x3/4" | шт. | 106 | 1721 | | 182426 | | 182426 | 14594 | 197 020 |
| | | Узел 3(22 шт) | | | | | | | | | |
| 14 | Ком.предл.№517 | Шаровой кран компрессионный 25Х3/4 мм GF | шт. | 66 | 5033,04 | | 332180 | | 332180 | 26574 | 358 755 |
| 15 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 66 | 1376,76<br>471,55 | 905,21<br>235,01 | 90866<br>31122 | 59744<br>15511 | 0 | 46166<br>10963 | 147 995 |
| 16 | 241-215-0131 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x3/4" | шт. | 66 | 1721 | | 113586 | | 113586 | 9087 | 122 673 |
| | | Узел №4(25 шт) | | | | | | | | | |
| 21 | Ком.предл.№517 | Шаровой кран компрессионный 25Х3/4 мм GF | шт. | 100 | 5033,04 | | 503304 | | 503304 | 40264 | 543 568 |
| 22 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 100 | 1376,76<br>471,55 | 905,21<br>235,01 | 137676<br>47155 | 90521<br>23501 | 0 | 69949<br>16610 | 224 234 |
| 23 | 241-215-0131 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x3/4" | шт. | 100 | 1721 | | 172100 | | 172100 | 13768 | 185 868 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 2 575 640 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | тенге | | | | | | | | 2 575 640 |

## Смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения (водозабор) ВЛ-10 кВ

### РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С123-061004-0105<br>2306-1004-0105<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | -4,1669041 | 985309 | -- | -4105688 | -- | -4105688 | -- | -4434143 |
| | - | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -328455 | |
| 6 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | -25 | 49096 | -- | -1227400 | -- | -1227400 | -- | -1325592 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -98192 | |
| 13 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,3954 | 463126 | -- | 1109372 | -- | 1109372 | -- | 1198122 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 88750 | |
| 15 | С124-040102-0107<br>2404-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | -325 | 2175 | -- | -706875 | -- | -706875 | -- | -763425 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -56550 | |
| 17 | С124-040109-0404<br>2404-0109-0404<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 18 | 49 | -- | 882 | -- | 882 | -- | 953 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 23 | С124-040106-0107<br>2404-0106-0107<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93 | шт. | -24 | 2737 | -- | -65688 | -- | -65688 | -- | -70943 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -5255 | |
| 30 | С124-040102-0107<br>2404-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | -2 | 2175 | -- | -4350 | -- | -4350 | -- | -4698 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -348 | |
| 37 | С124-040102-0107<br>2404-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | -8 | 2175 | -- | -17400 | -- | -17400 | -- | -18792 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | -1392 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | -5 418 518 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | тенге | | | | | | | | -5 418 518 |

## Смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения (водозабор) ВЛ-10 кВ (Добавляемые работы)

### РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243-604-0106 РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 22,4205 | 411216 | | 9219668 | | 9219668 | 737573 | 9 957 242 |
| 6 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 126 | 61015 | | 7687890 | | 7687890 | 615031 | 8 302 921 |
| 15 | 252-102-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 325 | 7002 | | 2275650 | | 2275650 | 182052 | 2 457 702 |
| 23 | 252-106-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V | шт. | 24 | 4311 | | 103464 | | 103464 | 8277 | 111 741 |
| 30 | 252-102-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 2 | 7002 | | 14004 | | 14004 | 1120 | 15 124 |
| 37 | 252-102-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 8 | 7002 | | 56016 | | 56016 | 4481 | 60 497 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 20 905 228 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | тенге | | | | | | | | 20 905 228 |

## Смета № 04-02-01 Наружные сети электроснабжения насосной. ВЛ-10 кВ

### РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | -0,747 | 985309 | -- | -736026 | -- | -736026 | -- | -794908 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -58882 | |
| 6 | С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | -36 | 49096 | -- | -1767456 | -- | -1767456 | -- | -1908852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -141396 | |
| 15 | С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | -128 | 2175 | -- | -278400 | -- | -278400 | -- | -300672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -22272 | |
| 25 | С124-040106-0107 2404-0106-0107 РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93 | шт. | -48 | 2737 | -- | -131376 | -- | -131376 | -- | -141886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -10510 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С124-040102-0107<br>2404-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | -6 | 2175 | -- | -13050 | -- | -13050 | -- | -14094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1044 | |
| 39 | С124-040102-0107<br>2404-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | -16 | 2175 | -- | -34800 | -- | -34800 | -- | -37584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -2784 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | -3 197 996 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | -3 197 996 |

## Смета № 04-02-01 Наружные сети электроснабжения насосной. ВЛ-10 кВ (Добавляемые работы)

### РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243-604-0106 РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 3,8307 | 411216 | | 1575245 | | 1575245 | | 1 701 265 |
| | | | | | | | | | | 126020 | |
| 6 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 36 | 61015 | | 2196540 | | 2196540 | | 2 372 263 |
| | | | | | | | | | | 175723 | |
| 15 | 252-102-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 128 | 7002 | | 896256 | | 896256 | | 967 956 |
| | | | | | | | | | | 71700 | |
| 25 | 252-106-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V | шт. | 48 | 4311 | | 206928 | | 206928 | | 223 482 |
| | | | | | | | | | | 16554 | |
| 32 | 252-102-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 6 | 7002 | | 42012 | | 42012 | | 45 373 |
| | | | | | | | | | | 3361 | |
| 39 | 252-102-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д | шт. | 16 | 7002 | | 112032 | | 112032 | | 120 995 |
| | | | | | | | | | | 8963 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 5 431 334 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | 5 431 334 |

## Смета № 04-02-03 Наружное освещение насосной. ВЛИ-0,4кВ

### РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛИ-0,4кВ наружное освещение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С121-040405-0204<br>2104-0405-0204<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | шт. | -12 | 49096,00 | -- | -589152 | -- | -589152 | -- | -636284 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -47132 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С123-070106-0323<br>2307-0106-0323<br>РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "STR Jarqyq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014 | шт. | 12 | 46857,00 | -- | 562284 | -- | 562284 | -- | 607267 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44983 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | -29 017 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | -29 017 |

## Смета № 04-02-03 Наружное освещение насосной. ВЛИ-0,4кВ (Добавляемые работы)

### РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛИ-0,4кВ наружное освещение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 12 | 61015 | | 732180 | | 732180 | | 790 754 |
| | | | | | | | | | | 58574 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 790 754 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 790 754 |

## Смета № 07-01-04 Благоустройство. Водозабор. Ограждение территории №2 (Добавляемые работы)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010205-0406<br>1101-0205-0406<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 28,4 | 1336,72 | -- | 37963 | -- | -- | 27333 | 70520 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1336,72 | -- | 37963 | -- | | 5224 | |
| 2 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,6 | 804,82 | -- | 1288 | -- | -- | 927 | 2392 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 804,82 | -- | 1288 | -- | | 177 | |
| 3 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 25,56 | 6917,15 | 1138,42 | 176802 | 29098 | 17826 | 123958 | 324821 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5081,30 | 248,01 | 129878 | 6339 | | 24061 | |
| 4 | С121-020101-0313<br>2102-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 26,0712 | 14679,00 | -- | 382699 | -- | 382699 | -- | 413315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30616 | |
| 7 | Е11-070111-0113<br>1107-0111-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 прим. | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка/надставка из колючей проволоки | м оград | 415 | 2170,15 | 580,75 | 900612 | 241011 | 213501 | 631111 | 1654261 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1074,94 | 213,83 | 446100 | 88739 | | 122538 | |
| 8 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,40736 | 519654,00 | -- | 2809956 | -- | 2809956 | -- | 3034753 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224797 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,1104 | 468259,00 | -- | 51696 | -- | 51696 | -- | 55831 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4136 | |
| 12 | 1107-0111-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,11<br>К=0,3 | Монтаж колючей проволоки по железобетонным столбам (10 рядов) | м огражд | 4150 | 775,60 | 254,32 | 3218740 | 1055429 | -- | 3060376 | 6781432 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 521,28 | 103,67 | 2163312 | 430231 | | 502316 | |
| 12.1 | С121-050307-1020<br>2105-0307-1020<br>РСНБ РК 2015 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69 | кг | 249 | 641,00 | -- | 159609 | -- | 159609 | -- | 172378 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12769 | |
| | | Ворота, калитка В-1 | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 28207,41 | 4873,18 | 28207 | 4873 | 853 | 28620 | 61373 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 22481,40 | 1772,73 | 22481 | 1773 | | 4546 | |
| 14 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01608 | 468259,00 | -- | 7530 | -- | 7530 | -- | 8132 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 602 | |
| 15 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,09408 | 404604,00 | -- | 38065 | -- | 38065 | -- | 41110 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3045 | |
| 16 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00228 | 519654,00 | -- | 1185 | -- | 1185 | -- | 1280 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| | | Окраска | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>к-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза | м2 | 980,283426 | 87,10 | 1,65 | 85384 | 1617 | 59985 | 16577 | 110119 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 24,26 | 0,25 | 23782 | 243 | | 8157 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 12 731 716 |

## Смета № 07-02-05 Благоустройство КВС. Ограждение территории №1 (Добавляемые работы)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010205-0406<br>1101-0205-0406<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 23,78072289 | 1336,72 | -- | 31788 | -- | -- | 22887 | 59050 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1336,72 | -- | 31788 | -- | | 4374 | |
| 2 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,339759036 | 804,82 | -- | 1078 | -- | -- | 776 | 2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 804,82 | -- | 1078 | -- | | 148 | |
| 3 | 1.11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 21,4026506 | 6917,15 | 1138,42 | 148045 | 24365 | 14927 | 103796 | 271988 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 5081,30 | 248,01 | 108753 | 5308 | | 20147 | |
| 4 | С121-020101-0313<br>2102-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 21,83070361 | 14679,00 | -- | 320453 | -- | 320453 | -- | 346089 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25636 | |
| 5 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 9,801543133 | 84539,50 | 21204,48 | 828618 | 207837 | 23798 | 448357 | 1379132 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 60907,00 | 5387,94 | 596983 | 52810 | | 102158 | |
| 6 | Е11-090402-0102<br>1109-0402-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 695 | 2140,17 | 915,10 | 1487418 | 635995 | 107315 | 631510 | 2288442 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 1070,66 | 246,22 | 744109 | 171123 | | 169514 | |
| 6.1 | 224-103-0719 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 695 | 4731,00 | -- | 3288045 | -- | 3288045 | -- | 3551089 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 263044 | |
| 7 | Е11-070111-0113<br>1107-0111-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 прим. | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка/надставка из колючей проволоки | м оград | 347,5 | 2170,15 | 580,75 | 754127 | 201811 | 178775 | 528460 | 1385194 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1074,94 | 213,83 | 373542 | 74306 | | 102607 | |
| 8 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4,527849639 | 519654,00 | -- | 2352915 | -- | 2352915 | -- | 2541148 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 188233 | |
| 9 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 5,037560964 | 404604,00 | -- | 2038217 | -- | 2038217 | -- | 2201275 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 163057 | |
| 10 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,092443373 | 468259,00 | -- | 43287 | -- | 43287 | -- | 46750 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3463 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,143689157 | 226007,00 | -- | 32475 | -- | 32475 | -- | 35073 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2598 | |
| 12 | С121-050307-1020<br>2105-0307-1020<br>РСНБ РК 2015 | Проволока вязальная одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69 | кг | 51,91566265 | 641,00 | -- | 33278 | -- | 33278 | -- | 35940 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2662 | |
| | | **Ворота, калитка В-1** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 28207,41 | 4873,18 | 28207 | 4873 | 853 | 28620 | 61373 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 22481,40 | 1772,73 | 22481 | 1773 | | 4546 | |
| 14 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01608 | 468259,00 | -- | 7530 | -- | 7530 | -- | 8132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 602 | |
| 15 | С121-060510-1601<br>2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,09408 | 404604,00 | -- | 38065 | -- | 38065 | -- | 41110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3045 | |
| 16 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00228 | 519654,00 | -- | 1185 | -- | 1185 | -- | 1280 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| | | **Окраска** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>к-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза | м2 | 820,8397362 | 87,10 | 1,65 | 71495 | 1354 | 50227 | 13882 | 92207 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,26 | 0,25 | 19914 | 205 | | 6830 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 14 347 277 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Итого прямые затраты** | | **136 792 013** |
| НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47 | Временные здания и сооружения (1,3%) | 1 778 296 | 138 570 310 |
| НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а" | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%) | 4 572 820 | 143 143 130 |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты (2%) | 2 862 863 | 146 005 992 |
| | Оборудование | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приложение 1 к Прогнозу социально экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 | 2021 г. - 100 % (Индф = 1,1025743) | | | | | 160 982 455 | | | | |
| | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость (12%) | | 19 317 895 | | | | | | | |
| | | Всего по сметному расчету | | | | | 180 300 349 | | | | |
| | | Итого с К=0,95 | | 9 015 017 | | | 171 285 331,90 | | | | |

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель _____ Бексултанов Ж.Ж.

ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Руководитель _____ Изимов С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ Менлекеев Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Проектстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.
свидетельство ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

| | | ИНН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21 | 060140005827 |
| | полное наименование, адрес, данные о средствах связи | |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83 | 040340004951 |
| | полное наименование, адрес, данные о средствах связи | |

Договор (контракт) Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области № 23 от 03.05.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1717 | 23.12.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) *** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области | | | работа | 1,000 | 171 285 331,90 | 171 285 331,90 |
| | | | | Итого | 1,000 | x | 171 285 331,90 |

Итого: Сто семьдесят один миллион двести восемьдесят пять тысяч триста тридцать один тенге 90 тиын
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор
должность

М.П.

Изимов С.Б.
расшифровка подписи

подпись

Принял (Заказчик) руководитель.
должность

М.П.

Бексултанов М.К
расшифровка подписи

подпись

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фемарит» © Нур-Султан

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20221226-42356433
1.1. Номер учетной системы 1717
2. Дата выписки 26.12.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.12.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 23
27.4. Дата 03.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1717
32.2 Дата 23.12.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС и/или Декларации на товары | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области | | | Работа | 1 | 152933332.05 | 152933332.05 | | | 152933332.05 | 12% | 18351999.85 | 171285331.90 | | | 1 | |
| | | | | | | Всего по счету: | | 152933332.05 | | 0.00 | 152933332.05 | | 18351999.85 | 171285331.90 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | |
|---|---|
| 44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя | Ulz1zbbg+vMGMYu5Lo7/ZXOFJitqT+Pdx0TLrSNcIUca BpB58XfRqXLXxoAKfuCnS/pwm7+PohY0Kyy8sB8ksw == |
| 45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры | |
| 46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ | ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ |