ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20230502-61208491
1.1. Номер учетной системы 0444
2. Дата выписки 02.05.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.04.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.согл.№1 от 16.02.2023г к Договору №23
27.4. Дата 03.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 0444
32.2 Дата 26.04.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области			Работа	1	33 730 797.00	33 730 797.00			33 730 797.00	12%	4 047 696.00	37 778 493.00			1	
							Всего по счету:	33 730 797.00		.00	33 730 797.00		4 047 696.00	37 778 493.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	gGe7iMvl7TnEEuaARAB15Wqem4cWGUsLISIKiKgXFZa1yijKKa00omr7EEjkKfJeN0nQaf3w9wBInogmLFcDJw=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	=
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	*ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21*	*060140005827*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83*	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) *Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области Доп.согл. №1 от 16.02.2023г к Договору* № *23* от *03.05.2022* г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
444	*26.04.2023*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области*			*работа*	*1,000*	*37 778 493,00*	*37 778 493,00*
				Итого	*1,000*	x	*37 778 493,00*

Итого: *Тридцать семь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
Изимов С.Б. — подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *руководитель* — должность
М.П.
Бексултанов Н.Т. — подпись, расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» © Нур-Султан

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименова	код	наименование	код
		23	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**676 957 249,32**									
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области	**37 778 493**	**33 730 797**						**1 988 342**	**4 047 696**	**37 778 493**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____Бексултанов Ж.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нурэлем-Курылыс"

Эксперт _____Мендекинов Р.Р.
ИИН 771108301354
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Руководитель: _____Изимов С.Б.

Разработчики проектостроительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

А К Т №8
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 02-06-02 Резервуары чистой воды емкостью 100м3 (4шт)									
1	Е11-090202-0205 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж**	т конструкций	34,4	65113,74	19327,11	2239913	664853	281021	1013545	3513734
		НР - 69%; СП - 8%			37617,40	5083,33	1294039	174867		260277	
7	Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр.	**Трубопровод обвязки резервуаров и колодцев РК1, РК2, РК3 и МК**	шт	1	1346166,86	--	1346167	--	1346167	--	1453860
		СП - 8%			--	--	--	--		107693	
9	Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр.	**Обвязка трубопровода резервуаров**	шт	1	422589,29	--	422589	--	422589	--	456396
		СП - 8%			--	--	--	--		33807	
10	Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО СпецГазСтрой стр.	**Стоимость шефмонтажа**	шт	1	320312,50	--	320313	--	320313	--	345938
		СП - 8%			--	--	--	--		25625	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								5 769 928
		Смета № 02-10-01 Накопитель стоков емкостью V-3м3									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Накопитель сточных вод V=3м3									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,9	200,58	190,60	7401	7033	--	1441	9550
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	368	1633		707	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1	1851,70	--	7592	--	--	5466	14103
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	7592	--		1045	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	804,82	--	16096	--	--	11589	29901
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	16096	--		2215	
4	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,4	240,16	30,49	817	104	481	253	1155
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	232	37		86	
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,41	5751,07	1685,32	2358	691	1336	571	3163
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	331	282		234	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	21446,99	1084,07	7292	369	6525	432	8342
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	398	76		618	
7	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,78	17430,81	1170,34	13596	913	11898	893	15648
		НР - 91%; СП - 8%			1005,89	252,26	785	197		1159	
8	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,96	40489,77	7309,33	79360	14326	40120	30159	118281
		НР - 99%; СП - 8%			12711,24	2831,65	24914	5550		8762	
9	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
10	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	12607,00	--	12607	--	12607	--	13616
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	17946,00	--	53838	--	53838	--	58145
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
12	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2419,00	--	2419	--	2419	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
13	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
14	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	17987,00	--	17987	--	17987	--	19426
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
15	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22552,00	--	22552	--	22552	--	24356
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
16	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
17	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,38	3617,14	121,21	1375	46	1256	83	1574
		НР - 90%; СП - 8%			192,92	50,07	73	19		117	
18	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,44	32532,76	2145,96	79380	5236	59844	14311	101187
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	14300	1088		7495	
19	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00217	1212398,48	--	2631	--	2244	294	3159
		НР - 76%; СП - 8%			178150,00	--	387	--		234	
20	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,56	537,00	--	4060	--	4060	--	4384
		СП - 8%			--	--	--	--		325	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00144	326085,00	--	470	--	470	--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
22	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04573	260657,00	--	11920	--	11920	--	12873
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	1325965,01	503138,37	11668	4428	3165	5247	18268
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	4075	1224		1353	
24	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,022	14092,62	1618,80	310	36	--	221	574
		НР - 76%; СП - 8%			12473,82	743,40	274	16		42	
25	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,0286	10835,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5	693,25	27,77	2426	97	1206	1099	3807
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1123	46		282	
27	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,5	2124,69	45,54	7436	159	6547	707	8795
		НР - 93%; СП - 8%			208,44	8,67	730	30		651	
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5	693,25	27,77	2426	97	1206	1099	3807
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1123	46		282	
29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,5	567,79	28,33	1987	99	1805	121	2277
		НР - 94%; СП - 8%			23,79	13,07	83	46		169	
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,54	852,17	20,79	20060	489	13483	5716	27839
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	6088	58		2062	
31	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	23,54	1702,10	10,49	40068	247	15594	22640	67724

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1029,19	4,96	24227	117		5017	
32	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	23,54	139,91	3,48	3293	82	339	2725	6500
		НР - 94%; СП - 8%			122,00	1,16	2872	27		481	
33	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	23,54	438,80	1,91	10329	45	9174	772	11990
		НР - 69%; СП - 8%			47,15	0,37	1110	9		888	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,33	18825,59	1084,07	6212	358	5467	419	7162
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	387	74		531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								625 767
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								625 767

Смета № 04-02-01 Наружные сети электроснабжения насосной. ВЛ-10 кВ

РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ

10	Ц13-080101-2604 1308-0101-2604 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	2	40299,74	5948,28	80599	11897	1796	50910	142030
		НР - 72%; СП - 8%			33453,00	1900,98	66906	3802		10521	
11	Прайс-лист Казахстан ТОО Таврида Электрик Астана	Реклоузер TER_Rec15_A1	шт	2	6053571,43	--	12107143	--		--	12107143
					--	--	--	--	12107143	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12 249 173
	Стоимость оборудования		Тенге				12 107 143				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 249 173
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12 107 143		

Смета № 04-02-02 Наружные сети электроснабжения насосной. Монтаж КТПГ

РАЗДЕЛ 1. Комплектные трансформаторные подстанции

		Фундаменты под КТПГ									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,696	1543,08	--	24220	--	--	17439	44991
		НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	24220	--		3333	
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,7	5849,97	1685,32	91845	26460	52694	21854	122795
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	12691	10808		9096	
3	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	2191,69	1135,73	32875	17036	5037	20037	57145
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	10802	6179		4233	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,965	23705,00	--	117695	--	117695	--	127111
		СП - 8%			--	--	--	--		9416	
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1357	84539,50	21204,48	11472	2877	330	6207	19094
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	8265	731		1414	
6	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1357	463503,00	--	62897	--	62897	--	67929
		СП - 8%			--	--	--	--		5032	
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	11,58878	87,10	1,65	1009	19	709	196	1302
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	281	3		96	
		Монтаж 2КТПГ-63-10/0,4									
8	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	112232,93	59852,64	112233	59853	6537	47566	172583
		НР - 72%; СП - 8%			45843,00	20220,48	45843	20220		12784	
9	51-080102-0201 5108-0102-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	9614469,00	--	9614469	--		--	9614469
					--	--	--	--	9614469	--	
10	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	39094,53	10463,10	78189	20926	17615	33616	120750
		НР - 72%; СП - 8%			19824,00	3520,53	39648	7041		8944	
11	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1169147,00	--	2338294	--		--	2338294
					--	--	--	--	2338294	--	
12	Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	2	492,61	23,04	985	46	72	529	1635
		НР - 61%; СП - 8%			433,65	--	867	--		121	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Накопитель сточных вод V=3м3									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,9	200,58	190,60	7401	7033	--	1441	9550
		НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	368	1633		707	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1	1851,70	--	7592	--	--	5466	14103
		НР - 72%; СП - 8%			1851,70	--	7592	--		1045	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	804,82	--	16096	--	--	11589	29901
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	16096	--		2215	
4	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,4	240,16	30,49	817	104	481	253	1155
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	232	37		86	
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,41	5751,07	1685,32	2358	691	1336	571	3163
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	331	282		234	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	21446,99	1084,07	7292	369	6525	432	8342
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	398	76		618	
7	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,78	17430,81	1170,34	13596	913	11898	893	15648
		НР - 91%; СП - 8%			1005,89	252,26	785	197		1159	
8	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,96	40489,77	7309,33	79360	14326	40120	30159	118281
		НР - 99%; СП - 8%			12711,24	2831,65	24914	5550		8762	
9	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
10	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	12607,00	--	12607	--	12607	--	13616
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	

1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	14102,51 13893,00	1,82 --	28205 27786	4 --	415	16949 3612	48767
14	Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-2,7 *СП - 8%*	шт	2	20190,54 --	-- --	40381 --	-- --	40381	-- 3230	43612
15	Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.	Устройство самосрабатывания УСПАА-1 *СП - 8%*	шт	2	9589,82 --	-- --	19180 --	-- --	19180	-- 1534	20714
		Защитное заземление 2КТПГ									
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,78	1543,08 1543,08	-- --	19721 19721	-- --	--	14199 2714	36633
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,78	804,82 804,82	-- --	10286 10286	-- --	--	7406 1415	19106
18	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	624,65 168,00	25,37 6,62	46849 12600	1902 496	32347	9429 4502	60780
19	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	8	3027,82 475,65	1415,80 396,48	24223 3805	11326 3172	9092	5582 2384	32189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11 952 763				12 949 899
	Стоимость оборудования		Тенге								12 949 899
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						11 952 763		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Смета № 04-02-03 Наружное освещение насосной. ВЛИ-0,4кВ									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛИ-0,4кВ наружное освещение									
22	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	12	4705,11 2206,98	2480,93 1003,59	56461 26484	29771 12043	206	30821 6983	94265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								94 265
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					7 629 126				94 265
		Итого прямые затраты									

1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)		99 179			7 728 305				
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)		255 034			7 983 339				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		159 667			8 143 005				
		Оборудование		24 059 906							
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)					35 506 102				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		4 260 732							
		Всего по сметному расчету					**39 766 835**				
		Итого с К=0,95		1 988 342			**37 778 493**				

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Нұралем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

ТОО "Теміржолсервис-Актобе"

Руководитель: _____ **Наимов С.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ **Пивоваров А.Н.**
лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.