ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20230720-15804861
1.1. Номер учетной системы 934
2. Дата выписки 20.07.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.07.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005827
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005827
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.согл.№1 от 16.02.2023г к Договору №23
27.4. Дата 03.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 934
32.2 Дата 20.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области			Работа	1	20 984 500.00	20 984 500.00			20 984 500.00	12%	2 518 140.00	23 502 640.00			1	
							Всего по счету:	20 984 500.00		.00	20 984 500.00		2 518 140.00	23 502 640.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Cird9rZFGWfM1eOdgUE/9c15ygdZ/JB4KbaH1gHWSVd Gdcysn43EqfeOVszLmqfzF+KU3CvkID1aUCgyNTEoXA ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансировния: наименова	Источник финансировния: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		23	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка)	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	755 120 327,13									
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области	23 502 640	20 984 500						1 236 981	2 518 140	23 502 640

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель: _____ Бексултанов Ж.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
ИИН 771108301354
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Руководитель: _____ Изимов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области

Договор №23 от 03.05.2022 г.

А К Т №10
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 02-05-01 Общестроительные работы НС2									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	238,5	29,41 --	29,41 10,23	7014 --	7014 2441	--	1757 702	9473
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	265	79,61 8,86	68,05 15,12	21096 2347	18034 4006	715	4574 2054	27724
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	238,5	151,80 78,41	73,40 32,52	36205 18700	17505 7757	--	19049 4420	59675
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,5	732,78 732,78	-- --	19419 19419	-- --	--	13981 2672	36072
10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	265	1474,00 --	-- --	390610 --	-- --	390610	-- 31249	421859
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								554 803
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы									
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,75	20542,76 3480,66	7,68 --	97578 16533	36 --	81009	15541 9050	122169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								122 169

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								676 972
		Смета № 02-05-02 Насосная комплектная станция 2 подъема. НС2									
1	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	20	29649,20	15445,70	592984	308914	36270	303839	968569
		НР - 91%; СП - 8%			12390,00	4304,46	247800	86089		71746	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								968 569
		Смета № 02-07-01 Общестроительные работы. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 18м									
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводный колодец В-1									
17	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,6	158,86	150,96	3273	3110	--	637	4222
		НР - 72%; СП - 8%			7,91	35,05	163	722		313	
18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3605	1418,83	--	511	--	--	368	950
		НР - 72%; СП - 8%			1418,83	--	511	--		70	
19	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20,6	41,88	41,88	863	863	--	216	1165
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	300		86	
20	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,1	220,28	212,50	1564	1509	--	318	2033
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	55	387		151	
21	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	12,07	111,00	--	1340	--		--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,1	16,63	14,21	118	101	--	39	170
		НР - 72%; СП - 8%			2,36	5,33	17	38		13	
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,66	29,41	29,41	343	343	--	86	463
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,23	--	119		34	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,06	16,47	16,47	199	199	--	50	268
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,73	--	69		20	
25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,34	732,78	--	982	--	--	707	1824
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	982	--		135	
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,06	151,80	73,40	1831	885	--	963	3018
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	946	392		224	
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,26	5849,97	1685,32	7371	2124	4228	1754	9855
		НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	1019	867		730	
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	19513,18	8970,40	31611	14532	1606	20918	56731
		НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	15473	5656		4202	
29	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	6186,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
30	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17946,00	--	35892	--	35892	--	38763
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
32	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	15028,00 --	-- --	15028 --	-- --	15028	-- 1202	16230
35	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	18684,00 --	-- --	18684 --	-- --	18684	-- 1495	20179
36	С121-020101-0307 2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,06	14414,00 --	-- --	865 --	-- --	865	-- 69	934
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12,2	852,17 258,64	20,79 2,48	10396 3155	254 30	6987	2963 1069	14428
38	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,14	504,89 398,86	5,18 2,59	5120 4044	53 26	1023	3257 670	9046
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1,67	693,25 320,76	27,77 13,17	1158 536	46 22	576	524 135	1816
40	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,67	1276,28 148,29	28,69 6,81	2131 248	48 11	1835	241 190	2562
41	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,67	2124,69 208,44	45,54 8,67	3548 348	76 14	3124	337 311	4196
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1,67	693,25 320,76	27,77 13,17	1158 536	46 22	576	524 135	1816
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1,67	567,79 23,79	28,33 13,07	948 40	47 22	861	58 80	1087

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,42	1097,26	70,37	1558	100	358	943	2701
		НР - 80%; СП - 8%			774,52	55,17	1100	78		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								233 954
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								233 954
		Смета № 02-11-01 Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть									
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
67	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	26	611,22	--	15892	--	--	12078	30207
		НР - 76%; СП - 8%			611,22	--	15892	--		2238	
72	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,06	277889,05	73050,73	1128230	296586	3538	898601	2188977
		НР - 99%; СП - 8%			203967,00	19598,97	828106	79572		162146	
75	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4015,4	147,00	--	590264	--	590264	--	637485
		СП - 8%			--	--	--	--		47221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 856 669
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 856 669
		Смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения (водозабор) ВЛ-10 кВ									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ									
6	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	-101	49096	--	-4958696	--	-4958696	--	-5355392
		СП - 8%			--	--	--	--		-396696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-5 355 392
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-5 355 392
		Смета № 04-01-03 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж КЛ-0,4кВ									
1	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	56	70,25	13,30	3934	745	--	2458	6904
		НР - 72%; СП - 8%			56,95	4,01	3189	225		511	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,8	804,82 804,82	-- --	6278 6278	-- --	--	4520 864	11661
		Провода и кабели									
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	56	513,36 74,34	439,02 150,15	28748 4163	24585 8408	--	9051 3024	40824
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	3,9	1474,00 --	-- --	5749 --	-- --	5749	-- 460	6208
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	38	335,95 136,29	154,90 45,13	12766 5179	5886 1715	1701	4964 1418	19148
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	36	315,96 123,90	146,66 42,85	11375 4460	5280 1542	1635	4322 1256	16953
7	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4	292,65 123,90	121,46 34,84	1171 496	486 139	189	457 130	1758
8	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	43	761,44 173,46	406,80 130,49	32742 7459	17492 5611	7791	9410 3372	45524
9	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	100	292,65 123,90	121,46 34,84	29265 12390	12146 3484	4729	11429 3256	43950
10	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05202	302765,00 --	-- --	15750 --	-- --	15750	-- 1260	17010
11	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	58972,00 --	-- --	602 --	-- --	602	-- 48	650
12	С123-060131-0501 2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,001	98896,00 --	-- --	99 --	-- --	99	-- 8	107

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,036	136895,28	--	4928	--	54	3704	9323
		НР - 76%; СП - 8%			135394,00	--	4874	--		691	
14	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	1676,00	--	60939	--	60939	--	65815
		СП - 8%			--	--	--	--		4875	
15	Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Спецмонтаж-2	Погружной электрод с кабелем 80м	шт	2	53495,36	--	106991	--	106991	--	115550
		СП - 8%			--	--	--	--		8559	
16	Прайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Спецмонтаж-2	Комплект заливной муфты	шт	2	53495,36	--	106991	--	106991	--	115550
		СП - 8%			--	--	--	--		8559	
		Заземляющее устройство щитов насосного оборудования									
17	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	10	70,25	13,30	703	133	--	439	1233
		НР - 72%; СП - 8%			56,95	4,01	570	40		91	
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	804,82	--	1449	--	--	1043	2691
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	1449	--		199	
19	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	624,65	25,37	9370	380	6470	1886	12156
		НР - 72%; СП - 8%			168,00	6,62	2520	99		900	
20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3149,73	171,94	9449	516	6413	1905	12263
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	2520	126		908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								545 278
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								545 278

Смета № 04-02-04 Кабельная линия насосной КЛ-0,4 кВ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж КЛ-0,4кВ									
1	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	107	70,25 56,95	13,30 4,01	7517 6094	1423 429	--	4697 977	13191
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,92	804,82 804,82	-- --	11203 11203	-- --	--	8066 1542	20811
		Провода и кабели									
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	125	513,36 74,34	439,02 150,15	64170 9293	54878 18769	--	20204 6750	91124
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	6,96	1474,00 --	-- --	10259 --	-- --	10259	-- 821	11080
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	106	335,95 136,29	154,90 45,13	35610 14447	16420 4783	4743	13846 3956	53413
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	19	315,96 123,90	146,66 42,85	6003 2354	2787 814	862	2281 663	8947
* 7	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	32	292,65 123,90	121,46 34,84	9365 3965	3887 1115	1513	3657 1042	14064
8	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	379,54 161,07	171,77 49,97	7591 3221	3435 999	935	3039 850	11480
9	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	25	761,44 173,46	406,80 130,49	19036 4337	10170 3262	4529	5471 1961	26468
10	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	22	856,28 198,24	476,86 153,17	18838 4361	10491 3370	3986	5566 1952	26357
11	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7	292,65	121,46	2049	850	332	800	3077

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	34,84	867	244		228	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3	315,96	146,66	948	440	136	360	1413
		НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	372	129		105	
13	С123-060137-0403 2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	465420,00	--	47473	--	47473	--	51271
		СП - 8%			--	--	--	--		3798	
14	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04284	531579,00	--	22773	--	22773	--	24595
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
15	С123-060137-0405 2306-0137-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06936	900917,00	--	62488	--	62488	--	67487
		СП - 8%			--	--	--	--		4999	
16	С123-060131-0502 2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01224	139638,00	--	1709	--	1709	--	1846
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
17	С123-060131-0506 2306-0131-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	634542,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
18	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00306	273238,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
19	С123-060201-0503 2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,01224	740742,00	--	9067	--	9067	--	9792
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
20	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	7	21491,50	13624,68	150441	95373	3030	61218	228591
		НР - 72%; СП - 8%			7434,00	4712,40	52038	32987		16933	
21	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86/1-КВТп5-16-25**	шт.	7	8670,00	--	60690	--	60690	--	65545
		СП - 8%			--	--	--	--		4855	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	185,85 185,85	-- --	743 743	-- --	--	535 102	1381
23	Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	210,63 210,63	-- --	6319 6319	-- --	--	4550 869	11738
24	С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,04	5722,00 --	-- --	229 --	-- --	229	-- 18	247
25	С123-061702-0803 2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,3	6743,00 --	-- --	2023 --	-- --	2023	-- 162	2185
		Трубы									
26	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,009	136895,28 135394,00	-- --	1232 1219	-- --	13	926 173	2331
27	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	558,04 420,00	84,24 24,07	1674 1260	253 72	161	959 211	2844
28	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	9,09	1676,00 --	-- --	15235 --	-- --	15235	-- 1219	16454
29	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	3,012	714,00 --	-- --	2151 --	-- --	2151	-- 172	2323
		Заземляющее устройство щитов насосного оборудования									
30	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	20	70,25 56,95	13,30 4,01	1405 1139	266 80	--	878 183	2466
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,6	804,82 804,82	-- --	2897 2897	-- --	--	2086 399	5382

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	624,65 168,00	25,37 6,62	18739 5040	761 199	12938	3772 1801	24312
33	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3149,73 840,00	171,94 42,13	18898 5040	1032 253	12826	3811 1817	24526
		Низковольтное оборудование									
34	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20725,39 3861,00	2772,22 872,61	20725 3861	2772 873	14092	3408 1931	26064
35	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А/ЩАП-43 *СП - 8%*	шт.	1	52190,00 --	-- --	52190 --	-- --	52190	-- 4175	56365
36	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6537,01 3933,00	206,48 60,18	6537 3933	206 60	2398	2875 753	10165
37	51-080401-0244 5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	368652,00 --	-- --	368652 --	-- --	368652	-- --	368652
38	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2278,50 1220,00	25,52 --	2279 1220	26 --	1033	878 253	3409
39	С123-070204-1319 2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
40	Ц13-080103-1601 1308-0103-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2847,47 2478,00	327,30 90,27	5695 4956	655 181	84	3698 751	10145

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс-лист Россия Хомов Электро стр.	Установка конденсаторная УКМ58-0,4-0-5	шт	2	131250,00	--	262500	--		--	262500
					--	--	--	--	262500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				631 152				1 567 890
	Стоимость оборудования		Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге						631 152		1 567 890
	- Оборудование, инвентарь		Тенге								
		Смета № 07-01-01 Благоустройство. Водозабор. Вертикальная планировка									
		Снятие и сохранение ППС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	503,3	25,99	25,99	13080	13080	--	3528	17936
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	4900		1329	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	407,3	220,28	212,50	89718	86550	34	18244	116599
		НР - 72%; СП - 8%			7,70	54,52	3134	22204		8637	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	407,3	16,63	14,21	6774	5790	22	2254	9750
		НР - 72%; СП - 8%			2,36	5,33	962	2169		722	
4	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	733,14	336,00	--	246335	--		--	266042
		СП - 8%			--	--	--	--		19707	
		Земляные работы									
5	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	657,61	268,96	259,41	176871	170592	72	35980	229879
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,55	6207	43765		17028	
6	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1183,698	336,00	--	397723	--		--	429540
		СП - 8%			--	--	--	--		31818	
7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	825,51	32,18	32,18	26563	26563	--	7164	36425
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,05	--	9950		2698	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 106 171
		Смета № 07-01-02 Благоустройство. Водозабор. Озеленение									
1	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	240	149,90	--	35977	--	--	31660	73047

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			149,90	--	35977	--		5411	
2	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	240	236,64	152,84	56794	36681	7286	18458	81272
		НР - 88%; СП - 8%			53,45	33,95	12827	8148		6020	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								154 319

Смета № 07-01-05 Благоустройство. Водозабор. Щебеночное покрытие

1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	479	834,61	225,30	399779	107920	276827	53376	489407
		НР - 108%; СП - 8%			31,38	71,80	15032	34390		36252	
		Устройство бортового камня БР100.20.08 (154 м)									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	58,52	806,46	225,30	47194	13185	32172	6521	58012
		НР - 108%; СП - 8%			31,38	71,80	1837	4201		4297	
3	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	58,52	-227,16	-57,63	-13294	-3373	-9921	-1186	-15638
		НР - 108%; СП - 8%			--	-18,77	--	-1098		-1158	
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154	1279,42	30,63	197030	4717	82886	120059	342457
		НР - 108%; СП - 8%			710,56	11,29	109427	1739		25367	
5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,464	36704,00	--	90439	--	90439	--	97674
		СП - 8%			--	--	--	--		7235	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								971 912

Смета № 07-02-01 Благоустройство. КВС. Вертикальная планировка

		Снятие и сохранение ПШС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8094	25,99	25,99	210343	210343	--	56732	288441
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	78795		21366	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6896,2	220,28 7,70	212,50 54,52	1519065 53070	1465421 375953	574	308897 146237	1974199
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6896,2	16,63 2,36	14,21 5,33	114689 16282	98025 36729	382	38167 12229	165085
4	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	12413,16	336,00 --	-- --	4170822 --	-- --		-- 333666	4504488
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6896,2	25,99 --	25,99 9,74	179215 --	179215 67135	--	48337 18204	245756
		Земляные работы									
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11351,8	268,96 9,44	259,41 66,55	3053188 107138	2944791 755485	1259	621089 293942	3968219
7	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	9673,1	336,00 --	-- --	3250162 --	-- --		-- 260013	3510175
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9673,1	32,18 --	32,18 12,05	311254 --	311254 116597	--	83950 31616	426820
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15 083 183

	Итого прямые затраты		**18 178 373**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)	236 319	18 414 692
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	607 685	19 022 377
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	380 448	19 402 824
	Оборудование	631 152	

1	2	3	4	15	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,1025743)					22 088 948				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		2 650 674							
		Всего по сметному расчету		1 236 981			**24 739 621**				
		Итого с К=0,95					**23 502 640**				

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Руководитель _____ **Цаимов С.Б.**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Федоровского района»

Руководитель _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**
Аттестат № KZ30VJE00036420 от 29.03.18г

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

ГИП _____ **Пивоваров А.Н.**
лицензия ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	*ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21*	*060140005827*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83*	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) *Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области* *Доп.согл.№ 1 от 16.02.23г к договору № 23* от *03.05.2022* г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
934	*20.07.2023*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство распределительных сетей и сооружении водоснабжения в селе Первомайское Первомайского сельского округа Федоровского района Костанайской области*			*работа*	*1,000*	*23 502 640,00*	*23 502 640,00*
				Итого	*1,000*	x	*23 502 640,00*

Итого: *Двадцать три миллиона пятьсот две тысячи шестьсот сорок тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)		Принял (Заказчик)	
Директор		руководитель	
должность		должность	
М.П.		М.П.	
Изимов С.Б.		/ *Бексултанов М. К.*	
подпись	расшифровка подписи	подпись	расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» © Нур-Султан