Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА 404/67, БИН/ИИН 091240001846

Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 484-11.12.14

Наименование объекта - Наружные сети газопровода

Шифр объекта 6-2-1

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022г.

на Наружные сети газопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подземный газопровод среднего давления										
1	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,3864	1095105,01	381377,01	423149	147365	16383	306014	787496
		НР - 99%; СП - 8%				671328,00	128632,40	259401	49704		58333	
2	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0828	751656,40	261009,22	62237	21612	2316	45166	115995
		НР - 99%; СП - 8%				462672,00	88316,82	38309	7313		8592	
		По ведомости объемов работ										
3	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		387	150,63	144,66	58294	55984	31	12260	76198
		НР - 72%; СП - 8%				5,89	38,11	2279	14749		5644	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2838,24	2012,78	--	5712753	--	--	4113182	10612010
		НР - 72%; СП - 8%				2012,78	--	5712753	--		786075	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		5644,17	229,00	--	1292515	--		--	1395916
		СП - 8%				--	--	--	--		103401	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		120	1049,76	--	125971	--	--	90699	234004
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	--	125971	--		17334	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2195,64	37,75	37,75	82885	82885	--	24614	116099
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	34186		8600	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									13337718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6138713				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						307846			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						105952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18730		
		- Перевозка грузов	Тенге					1292515				
		- Накладные расходы	Тенге								4591935	
		- Сметная прибыль	Тенге								987979	
		Временные здания и сооружения	2,00%					266 754				
		Дополнительные затраты при производстве работ										
		в зимнее время	2,340%					318 345				
		Непредвиденные затраты	2,000%					278 456				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						14 201 273				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036						14 911 848				
		НДС	12%					1 789 422,0				
		ВСЕГО:						16 701 270				
		тендерная скидка	10%					1 670 127				
		ИТОГО:						15 031 143				

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И.Брискин

Руководитель ТОО "BCS Construction"

П.В.Прокошин

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА 404/67, БИН/ИИН 091240001846

Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11-12.14

Наименование объекта - Наружные сети газопровода

Шифр объекта 6-2-1

АКТ №

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022г.

на Наружные сети газопровода (АСФАЛЬТ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		По ведомости объемов работ										
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		100	1449,69	132,35	144969	13235	126304	9887	167245
		НР - 108%; СП - 8%				54,30	37,25	5430	3725		12389	
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		100	1892,93	0,26	189293	26	189087	194	204646
		НР - 108%; СП - 8%				1,80	--	180	--		15159	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		26	1449,69	132,35	37692	3441	32839	2571	43484
		НР - 108%; СП - 8%				54,30	37,25	1412	968		3221	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		26	-315,49	-0,04	-8203	-1	-8194	-8	-8868
		НР - 108%; СП - 8%				-0,30	--	-8	--		-657	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									406507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4693			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						340036		
		- Накладные расходы	Тенге							12644	
		- Сметная прибыль	Тенге							30112	
		Временные здания и сооружения	2,00%				8 130				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,340%				9 703				
		Непредвиденные затраты	2,000%				8 487				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					432 827				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г K=1,050036					454 484				
		НДС	12%				54 538,0				
		ВСЕГО:					509 022				
		тендерная скидка	10%				50 902				
		ИТОГО:					458 120				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА 404/67, БИН/ИИН 091240001846

Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Внутриплощадочные тепловые сети

Шифр объекта 6-6

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022г.

на Технологическая часть (магистральная сеть 500-600) Форма 4

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура, трубы и детали трубопроводов предизолированные (надземная прокладка)										
1	1124-0108-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.		4	26301,87	7509,67	105207	30039	3695	81147	201263
		НР - 99%, СП - 8%				17868,34	2623,40	71473	10494		14908	
2	2302-0201-0914 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.		4	331029,00	--	1324116	--	1324116	--	1430045
		СП - 8%				--	--	--	--		105929	
3	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,03	3380107,40	1202620,02	101403	36078	2341	74199	189651
		НР - 99%, СП - 8%				2099458,22	398841,08	62984	11965		14048	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									1820959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					134457				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						66117			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						22459			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1330152		
		- Накладные расходы	Тенге								155346	
		- Сметная прибыль	Тенге								134885	
		Временные здания и сооружения	2,00%					36 419				
		Дополнительные затраты при производстве работ										
		в зимнее время	2,340%					43 463				
		Непредвиденные затраты	2,000%					38 017				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						1 938 858				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г K=1,050036						2 035 871				
		НДС	12%					244 304,0				
		ВСЕГО:						2 280 175				
		тендерная скидка	10%					228 017				
		ИТОГО:						2 052 157				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА 404/67, БИН/ИИН 091240001846

Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Шифр объекта 6-3-1

АКТ №

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022г.

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный В1										
		Земляные работы на В1										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1636,656618	163,52	153,47	267626	251177	--	64352	358536
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	44,56	16448	72929		26558	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		28,6414908	3868,72	--	110806	--	--	79780	205833
		НР - 72%; СП - 8%				3868,72	--	110806	--		15247	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1606,816618	37,75	37,75	60657	60657	--	18013	84964
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	25018		6294	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		28,1192908	1049,76	--	29519	--	--	21253	54834
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	--	29519	--		4062	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1606,816618	185,47	83,19	298016	133671	--	167405	502654
		НР - 72%; СП - 8%				102,28	42,42	164345	68161		37234	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		52,22	306,00	--	15979	--		--	17257
		СП - 8%				--	--	--	--		1278	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		29,84	23,07	19,20	688	572	4	263	1027
		НР - 72%; СП - 8%				3,76	8,46	112	252		76	
		Трубопровод										
8	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,032	1741484,10	746092,23	55727	23875	3257	37056	100205
		НР - 99%; СП - 8%				893592,00	276097,79	28595	8835		7423	
9	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,167	2320792,33	1017662,67	387572	169950	21610	255748	694786
		НР - 99%; СП - 8%				1173726,00	373170,91	196012	62320		51466	
10	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,032	4522319,08	317832,92	144714	10171	116664	19762	177634
		НР - 99%; СП - 8%				558705,00	65083,63	17879	2083		13158	
11	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,167	6255476,20	870541,40	1044665	145380	804704	136629	1275797
		НР - 99%; СП - 8%				566352,00	260049,39	94581	43428		94503	
12	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,032	175509,64	--	5616	--	2494	3090	9403
		НР - 99%; СП - 8%				97551,30	--	3122	--		697	
13	1122-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,26	249835,80	--	64957	--	35970	28697	101146
		НР - 99%; СП - 8%				111487,20	--	28987	--		7492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2486542	795453	984703	832048	3584076
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					690406	283026	--	265488	
	Материалы		Тенге					2486542				
	Всего заработная плата		Тенге					984705				
	Транспортные расходы		Тенге						973432			
		Накладные расходы	Тенге					15979				
		Сметная прибыль	Тенге					832048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					265488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3584078				
		Сметная заработная плата	Тенге									668
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						973432			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3584078				
		Сметная заработная плата	Тенге									668
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге						973432			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										3584076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				690406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					795453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					283026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						984703		
		- Перевозка грузов	Тенге				15979				
		- Накладные расходы	Тенге							832048	
		- Сметная прибыль	Тенге							265488	
		Временные здания и сооружения	2,00%				71 682				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	2,340%				85 545				
		Непредвиденные затраты	2,000%				74 826				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					3 816 129				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036					4 007 073				
		НДС	12%				480 849,0				
		ВСЕГО:					4 487 922				
		тендерная скидка	10%				448 792				
		ИТОГО:					4 039 130				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ТОО "Агидель-Ас"**
Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Внутриплощадочные электрические сети

Шифр объекта 20

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2023г.

на Внутриплощадочные электрические сети

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные линии										
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		3805	461,80	190,27	1757149	723978	218026	789918	2750825
		НР - 72%; СП - 8%				214,23	74,10	815145	281951		203758	
2	243-101-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км		0,3111	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
3	243-106-1017 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х150 (мк)-1	км		0,19584	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	243-106-1015 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-1	км	1,2444	--	--	--	--	--	--	--
5	243-106-0658 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	км	1,06386	--	--	--	--	--	--	--
6	243-106-0646 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,38658	--	--	--	--	--	--	--
7	243-106-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,2142	--	--	--	--	--	--	--
8	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,24888	--	--	--	--	--	--	--
9	243-106-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,21624	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1757149	723978	218026	789918	2750825
	Стоимость монтажных работ		Тенге				815145	281951	--	203758	
	Материалы		Тенге				1757149				
	Всего заработная плата		Тенге				218027				
		Накладные расходы	Тенге					1097096			
		Сметная прибыль	Тенге				789918				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				203758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2750825				
		Сметная заработная плата	Тенге					1097096			556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2750825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1097096			556
		Сметная заработная плата	Тенге								2750825
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				815145				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						723978			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					281951			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							218027		
		- Накладные расходы	Тенге								789918	
		- Сметная прибыль	Тенге								203758	
		Временные здания и сооружения	2,48%					68 220				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,560%					15 787				
		Непредвиденные затраты	2,000%					56 697				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						2 891 529				
		НДС	12%					346 983,5				
		ВСЕГО:						3 238 512				

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И.Брискин

Руководитель ТОО "BCS Construction"

П.В.Прокошин

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА 404/67, БИН/ИИН 091240001846

Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Шифр объекта 6-3-1

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2022г.

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1										
		Земляные работы на К1										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		887,3577256	163,52	153,47	145101	136183	--	34890	194390
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	44,56	8918	39541		14399	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		15,5287602	3868,72	--	60076	--	--	43255	111598
		НР - 72%; СП - 8%				3868,72	--	60076	--		8267	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		783,22077	37,75	37,75	29567	29567	--	8780	41415
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	12195		3068	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,7063635	1049,76	--	14388	--	--	10360	26727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	--	14388	--		1980	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	783,22077	185,47	83,19	145264	65156	--	81599	245012
		НР - 72%; СП - 8%			102,28	42,42	80108	33224		18149	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	182,2396722	306,00	--	55765	--		--	60226
		СП - 8%			--	--	--	--		4461	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	104,1369556	23,07	19,20	2402	1999	11	916	3584
		НР - 72%; СП - 8%			3,76	8,46	392	881		265	
8	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	1268,24	16,48	6341	82	1103	5093	12348
		НР - 98%; СП - 8%			1031,13	8,20	5156	41		915	
9	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	9	1521,78	45,91	13696	413	3757	9541	25096
		НР - 98%; СП - 8%			1058,40	23,34	9526	210		1859	
10	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	672759,15	3879,58	114369	659	22514	90596	221362
		НР - 99%; СП - 8%			536446,00	1853,95	91196	315		16397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				586969	234059	27385	285030	941758
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269760	86407	--	69760	
	Материалы		Тенге				566932				
	Всего заработная плата		Тенге				22525				
	Транспортные расходы		Тенге					341234			
		Накладные расходы	Тенге				55765				
		Сметная прибыль	Тенге				270396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				904314				
		Сметная заработная плата	Тенге								257
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					341234			
	Материалы		Тенге				20037				
	Всего заработная плата		Тенге				4860				
		Накладные расходы	Тенге					14933			
		Сметная прибыль	Тенге				14634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37445				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14933			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				941759				
		Сметная заработная плата	Тенге								266
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге					356167			
											941758

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					269760				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						234059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						86407			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27385		
		- Перевозка грузов	Тенге					55765				
		- Накладные расходы	Тенге								285030	
		- Сметная прибыль	Тенге								69760	
		Временные здания и сооружения	2,00%					18 835				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,340%					22 478				
		Непредвиденные затраты	2,000%					19 661				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						1 002 732				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036						1 052 905				
		НДС	12%					126 349,0				
		ВСЕГО:										
		тендерная скидка	10%					1 179 254				
		ИТОГО:						117 925				
								1 061 328				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ТОО "Агидель-Ас"**

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

Договор: №КП-12052022 ОТ 12.05.2022г

Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"

Шифр стройки 454-11.12.14

Наименование объекта - Генплан

Шифр объекта 7-1-1

АКТ №1
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023г.

на Генплан

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Проезды и площадки, тип 1										
1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		453,1670639	259,47	121,25	117583	54946	--	63792	195886
		НР - 72%; СП - 8%				138,22	57,30	62637	25966		14510	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		453,1670639	4547,81	1481,20	2060918	671231	1284181	306210	2556497
		НР - 108%; СП - 8%				232,82	392,84	105506	178022		189369	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания		1510,55688	831,53	336,61	1256073	508468	664041	282399	1661552
		НР - 108%; СП - 8%				55,32	117,78	83564	177913		123080	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		1510,55688	1738,68	235,51	2626375	355751	2215096	124681	2971145
		НР - 108%; СП - 8%				36,76	39,67	55528	59924		220088	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303										
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия		1510,55688	740,19	0,09	1118099	136	1098447	21072	1230303
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство				12,92	--	19516	--		91132	
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия		1510,55688	2006,68	246,62	3031204	372534	2603142	123110	3406653
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301				36,76	38,70	55528	58459		252339	
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия		1510,55688	433,82	0,05	655310	76	645476	10544	719116
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:				6,46	--	9758	--		53262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									12741152
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					392037				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1963142			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						500284			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8510383		
		- Накладные расходы	Тенге								931808	
		- Сметная прибыль	Тенге								943780	
		Временные здания и сооружения	2,48%					315 981				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,560%					73 120				
		Непредвиденные затраты	2,000%					262 605				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						13 392 858				
		НДС	12%					1 607 142,9				
		ВСЕГО:						15 000 000				

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И.Брискин

м.п.

Руководитель ТОО "BCS Construction"

П.В.Проковин

м.п.