ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛАМ НС"
Наименование стройки - Реконструкция здания под специальный отряд быстрого реагирования ДВД, расположенного по ул. Кумисбекова, №5
Наименование объекта - Блок А

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 (2-1-3)
за декабрь 2021 года

на Отопление и вентиляция Блок А

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		П1,П2					
1	**Е11-201601-0102 1120-1601-0102 РСНБ РК 2015**	**п.4. Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**2,0000**		**19218,54**	**38437**
		Итого оплата труда:				**16121,07**	**32242**
		Итого эксплуатация машин:				**2435,45**	**4871**
		Итого материалов:				**1782,12**	**3564**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		15798,65	31597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2801,37	5603
		Сметная стоимость:				**37818,56**	**75637**
2	**С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2015**	**п.15. Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм**	**шт.**	**2,0000**		**13434,00**	**26868**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1074,72	2149
		Сметная стоимость:				**14508,72**	**29017**
3	**С1246-305-0102 246-305-0102 РСНБ РК 2015**	**п.16. Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм**	**шт.**	**2,0000**		**7847,00**	**15694**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		627,76	1256
		Сметная стоимость:				**8474,76**	**16950**

П	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2015	**п.20. Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**16,0000**		**612,00**	**9792**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	783
			Сметная стоимость:				**660,96**	**10575**
	5	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**п.21. Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**112,0000**		**479,25**	**53676**
			Итого оплата труда:				**466,74**	**52275**
			Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**387**
			Итого материалов:				**9,45**	**1058**
			Накладные расходы (Н12=98)	%	98		457,40	51229
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,93	8392
			Сметная стоимость:				**1011,58**	**113297**
	6	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2015	**п.22. Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**34,0000**		**1578,00**	**53652**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,24	4292
			Сметная стоимость:				**1704,24**	**57944**
	7	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2015	**п.23. Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**24,0000**		**1841,00**	**44184**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,28	3535
			Сметная стоимость:				**1988,28**	**47719**
	8	С1246-304-0107 246-304-0107 РСНБ РК 2015	**п.24. Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**2,0000**		**1947,00**	**3894**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,76	312
			Сметная стоимость:				**2102,76**	**4206**
	9	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2015	**п.25. Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**41,0000**		**2104,00**	**86264**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,32	6901
			Сметная стоимость:				**2272,32**	**93165**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С1246-304-0609 246-304-0609 РСНБ РК 2015	**п.26. Вентиляционная решетка регулируемая размерами 300 мм х 300 мм**	**шт.**	**5,0000**		**5550,00**	**27750**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,00	2220
		Сметная стоимость:				**5994,00**	**29970**
11	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	**п.27. Вентиляционная решетка наружная размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**3486,00**	**3486**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,88	279
		Сметная стоимость:				**3764,88**	**3765**
12	С1246-304-0554 246-304-0554 РСНБ РК 2015	**п.28. Вентиляционная решетка наружная размерами 200 мм х 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**3833,00**	**3833**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,64	307
		Сметная стоимость:				**4139,64**	**4140**
13	С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2015	**п.29. Вентиляционная решетка наружная размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**4438,00**	**4438**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,04	355
		Сметная стоимость:				**4793,04**	**4793**
14	С1246-304-0608 246-304-0608 РСНБ РК 2015	**п.30. Вентиляционная решетка наружная размерами 300 мм х 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**5092,00**	**5092**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,36	407
		Сметная стоимость:				**5499,36**	**5499**
15	С1246-304-0654 246-304-0654 РСНБ РК 2015	**п.31. Вентиляционная решетка наружная размерами 400 мм х 250 мм**	**шт.**	**2,0000**		**6296,00**	**12592**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,68	1007
		Сметная стоимость:				**6799,68**	**13599**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**389652**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**297539**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**297539**
Сметная прибыль -			Тенге				**23803**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**321342**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**92113**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				4622
		Всего заработная плата -	Тенге				84517
		Сдача и испытание -	Тенге				4167
		Накладные расходы -	Тенге				82826
		Сметная прибыль -	Тенге				13995
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				188934
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				84517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				510276
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				84517
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1,П2					
16	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**п.39. Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**28069,23**	**56138**
		Итого оплата труда:				**23813,54**	**47627**
		Итого эксплуатация машин:				**504,89**	**1010**
		Итого материалов:				**3944,38**	**7888**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		23337,27	46675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4112,52	8225
		Сметная стоимость:				**55519,01**	**111038**
17	**Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.40. Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети**	**шт**	**2,0000**		**3406,35**	**6813**
		Итого оплата труда:				**1924,00**	**3848**
		Итого эксплуатация машин:				**20,09**	**40**
		Итого материалов:				**1462,26**	**2925**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1385,28	2771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,33	767
		Сметная стоимость:				**5174,96**	**10350**
18	**511-401-0104 511-401-0104 РСНБ РК 2015**	**п.41. Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO**	**шт.**	**2,0000**		**223977,00**	**447954**
19	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**п.42. Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2914,03**	**5828**
		Итого оплата труда:				**2540,47**	**5081**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**136,45**	**273**
		Итого материалов:				**274,17**	**548**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2489,66	4979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,30	865
		Сметная стоимость:				**5835,99**	**11672**
20	**С1242-307-0304 242-307-0304 РСНБ РК 2015**	**п.43. Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**32651,00**	**32651**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2612,08	2612
		Сметная стоимость:				**35263,08**	**35263**
21	**С1242-307-0303 242-307-0303 РСНБ РК 2015**	**п.44. Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**27097,00**	**27097**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2167,76	2168
		Сметная стоимость:				**29264,76**	**29265**
22	**Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**п.45. Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**16992,08**	**16992**
		Итого оплата труда:				**1445,57**	**1446**
		Итого эксплуатация машин:				**178,73**	**179**
		Итого материалов:				**15427,49**	**15427**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1416,66	1417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1472,70	1473
		Сметная стоимость:				**19881,44**	**19881**
23	**Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**п.46. Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**17700,66**	**17701**
		Итого оплата труда:				**1753,18**	**1753**
		Итого эксплуатация машин:				**263,71**	**264**
		Итого материалов:				**15783,55**	**15784**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1718,12	1718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,50	1554
		Сметная стоимость:				**20972,28**	**20973**
24	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015**	**п.47. Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**6207,00**	**62070**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,56	4966
		Сметная стоимость:				**6703,56**	**67036**

П	1	2	3	4	5	6	7	8
25	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2015	**п.48. Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**10748,00**	**10748**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		859,84	860
		Сметная стоимость:				**11607,84**	**11608**
26	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015	**п.49. Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**8514,00**	**8514**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,12	681
		Сметная стоимость:				**9195,12**	**9195**
27	С1245-506-0114 245-506-0114 РСНБ РК 2015	**п.50. Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**25163,00**	**25163**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2013,04	2013
		Сметная стоимость:				**27176,04**	**27176**
28	С1245-506-0113 245-506-0113 РСНБ РК 2015	**п.51. Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**19974,00**	**19974**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1597,92	1598
		Сметная стоимость:				**21571,92**	**21572**
29	Е11-180701-0205 1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**п.52. Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**9211,47**	**18423**
		Итого оплата труда:				**2246,24**	**4493**
		Итого эксплуатация машин:				**313,11**	**626**
		Итого материалов:				**6812,98**	**13626**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2201,32	4403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		913,02	1826
		Сметная стоимость:				**12325,81**	**24652**
30	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.53. Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**комплект**	**4,0000**		**3029,70**	**12119**
		Итого оплата труда:				**603,16**	**2413**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2426,54**	**9706**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		591,09	2364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,66	1159
		Сметная стоимость:				**3910,46**	**15642**
31	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.54. Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**4,0000**		**643,57**	**2574**
		Итого оплата труда:				**572,82**	**2291**
		Итого материалов:				**70,75**	**283**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		561,37	2245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,40	386
		Сметная стоимость:				**1301,34**	**5205**
32	**С123-051501-0301 СТ123-051501-0301**	**п.55. Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**4,0000**		**1050,00**	**4200**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,00	336
		Сметная стоимость:				**1134,00**	**4536**
33	**Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.56. Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**8338,62**	**33354**
		Итого оплата труда:				**5710,39**	**22842**
		Итого эксплуатация машин:				**338,44**	**1354**
		Итого материалов:				**2441,18**	**9764**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		3483,34	13933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		945,76	3783
		Сметная стоимость:				**12767,71**	**51070**
34	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.57. Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1648,13**	**8241**
		Итого оплата труда:				**560,16**	**2801**
		Итого эксплуатация машин:				**21,92**	**109**
		Итого материалов:				**1075,87**	**5380**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		548,96	2745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,77	879

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2372,85**	**11865**
35	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.58. Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**2063,85**	**24766**
		Итого оплата труда:				**560,16**	**6722**
		Итого эксплуатация машин:				**21,92**	**263**
		Итого материалов:				**1491,59**	**17899**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		548,96	6587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,02	2508
		Сметная стоимость:				**2821,83**	**33862**
36	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.59. Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**2197,09**	**21971**
		Итого оплата труда:				**560,16**	**5601**
		Итого эксплуатация машин:				**21,92**	**219**
		Итого материалов:				**1624,83**	**16249**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		548,96	5490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,68	2197
		Сметная стоимость:				**2965,73**	**29657**
37	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.60. Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**117,0000**		**119,16**	**13942**
		Итого оплата труда:				**117,48**	**13745**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**147**
		Итого материалов:				**0,42**	**50**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		115,13	13470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,74	2193
		Сметная стоимость:				**253,03**	**29605**
38	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**п.61. Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,0000**		**108,73**	**1413**
		Итого оплата труда:				**62,44**	**812**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**43,91**	**570**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		43,08	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,15	158
		Сметная стоимость:				**163,96**	**2131**
39	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**п.62. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**72,0000**		**115,28**	**8300**
		Итого оплата труда:				**27,81**	**2002**
		Итого эксплуатация машин:				**3,56**	**256**
		Итого материалов:				**84,47**	**6082**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		19,19	1382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,76	775
		Сметная стоимость:				**145,23**	**10456**
40	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**п.63. Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1,3000**		**30315,11**	**39410**
		Итого оплата труда:				**27052,23**	**35168**
		Итого эксплуатация машин:				**1799,45**	**2340**
		Итого материалов:				**2408,46**	**3131**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		20559,69	26728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4069,98	5291
		Сметная стоимость:				**54944,79**	**71429**
41	**С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2015**	**п.64. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**1,6120**		**36899,00**	**59481**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2951,92	4758
		Сметная стоимость:				**39850,92**	**64239**
42	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**п.65. Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**47,0000**		**686,08**	**32246**
		Итого оплата труда:				**514,31**	**24172**
		Итого эксплуатация машин:				**30,99**	**1456**
		Итого материалов:				**149,49**	**7027**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		390,88	18371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,16	4049

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1163,11**	**54667**
43	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015**	**п.66. Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0541**		**419709,00**	**22685**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33576,72	1815
		Сметная стоимость:				**453285,72**	**24500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1040768**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**447954**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**447954**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**40167**
Материалы -			Тенге				**12690**
Всего заработная плата -			Тенге				**26690**
		Накладные расходы -	Тенге				**16704**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4550**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**61421**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26690**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**349752**
Материалы -			Тенге				**16810**
Всего заработная плата -			Тенге				**62154**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**268383**
		Накладные расходы -	Тенге				**47041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31744**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**428537**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62154**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**202895**
Материалы -			Тенге				**102838**
Всего заработная плата -			Тенге				**93973**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4200**
Сдача и испытание -			Тенге				**1784**
		Накладные расходы -	Тенге				**92093**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23601**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**318589**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93973**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1256501**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182817**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1430420**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**261553**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13830**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5781**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**707082**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**447954**
	Накладные расходы		Тенге				**238664**
	ИТОГО:		Тенге				**1669084**
	Сметная прибыль		Тенге				**97693**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1766777**
		Итого по акту					1 766 777
		в т.ч. оборудование					447 954
		без стоимости оборудования					1 318 823
		Временные здания и сооружения 2,56%			0,0256		33 762
		Итого с временными					1 352 585
		Зимнее удорожание 2,31%			0,0231		31 245
		Итого с зимним удорожанием					1 383 830
		Непредвиденные работы и затраты			0,02		27 677
		Итого с непредвиденными работами и затрат					1 411 506
		Итого с оборудованием					1 859 460
		в том.числе на 2021 год-80%			1		1 859 460
		в том.числе на 2022 год-20%			0		0
		в том.числе в текущих ценах 2021год-80% к=1			1		1 859 460
		НДС на 2021г-12%			0,12		223 135
		Итого в текущих ценах на 2021год					*2 082 595*
		в том.числе в текущих ценах 2022год-20% к=1,0500514			1,0500514		0
		НДС на 2022г-12%			0,12		0
		Итого в текущих ценах на 2022год					*0*
		ВСЕГО ПО АКТУ:					2 082 595
		в т.ч. НДС 12%					223135,22

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АЛАМ НС"
Директор Кошжанов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астанастройинжиниринг"
Эксперт: Шокатов К.
Аттестат №KZ18VJE00047500 от 14.06.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MG BUILD»
Эксперт: Муздыбаев Е.К.
АттестатKZ78VJE0003856

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛАМ НС"
Наименование стройки - Реконструкция здания под специальный отряд быстрого реагирования ДВД, расположенного по ул. Кумисбекова, №5
Наименование объекта - Блок Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 (2-2-1)
за декабрь 2021 года

на Общестроительные работы Блок Б

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки					
		УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ					
1	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.14. Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**356,7120**		**3953,55**	**1410279**
		Итого оплата труда:				**2015,71**	**719028**
		Итого эксплуатация машин:				**43,11**	**15378**
		Итого материалов:				**1917,49**	**683992**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1612,57	575222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,29	158840
		Сметная стоимость:				**6011,41**	**2144341**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1410279**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1410279**
Материалы -			Тенге				**683992**
Всего заработная плата -			Тенге				**719028**
		Накладные расходы -	Тенге				**575222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**158840**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2144341**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**415**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**719028**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2144341**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				415
		Сметная заработная плата -	Тенге				719028

РАЗДЕЛ 2.Кровля

ВЕНТШАХТЫ ВЕ1-ВШ15

2	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**п.29. Зонты. Установка над оборудованием**	**м2 поверхности зонта**	**19,6000**		**7971,15**	**156235**
		Итого оплата труда:				**1641,30**	**32169**
		Итого эксплуатация машин:				**161,08**	**3157**
		Итого материалов:				**6246,60**	**122434**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1608,47	31526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		766,37	15021
		Сметная стоимость:				**10345,99**	✓ **202782**
3	С1261-107-0234 261-107-0234 РСНБ РК 2015	**п.30. Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали**	**шт.**	**56,0000**		**132,00**	**7392**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,56	591
		Сметная стоимость:				**142,56**	✓ 7983
4	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	**п.31. Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0002**		**3005629,00**	**673**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240450,32	54
		Сметная стоимость:				**3246079,32**	✓ 727
5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**п.32. Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,1781**		**819590,58**	**145936**
		Итого оплата труда:				**87137,79**	**15516**
		Итого эксплуатация машин:				**7636,70**	**1360**
		Итого материалов:				**726724,68**	**129400**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		102822,59	18309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73793,05	13140
		Сметная стоимость:				**996206,23**	✓ **177384**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**310236**
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**154001**
Материалы -	Тенге		**129401**
Всего заработная плата -	Тенге		**15516**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**8065**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенг				18309
		Сметная прибыль -	Тенге				13785
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				186095
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				15516
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				156235
	Материалы -		Тенге				122433
	Всего заработная плата -		Тенге				32169
	Сдача и испытание -		Тенге				1610
		Накладные расходы -	Тенге				31526
		Сметная прибыль -	Тенге				15021
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				202782
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				32169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				388877
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				47685
		РАЗДЕЛ 3.Проемы					
		ОКНА					
6	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**п.33. Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**135,8000**		**1344,01**	**182517**
		Итого оплата труда:				**332,06**	**45094**
		Итого эксплуатация машин:				**6,36**	**864**
		Итого материалов:				**1008,99**	**137021**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		298,85	40584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,43	17848
		Сметная стоимость:				**1774,29**	✓ **240949**
7	**С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2015**	**п.34. Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**135,8000**		**2320,00**	**315056**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,60	25204
		Сметная стоимость:				**2505,60**	✓ **340260**
		Витражи					
8	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж /наружных/**	**м2**	**5,5020**		**10172,27**	**55968**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9899,66**	**54468**
		Итого эксплуатация машин:				**584,27**	**3214**
		Итого материалов:				**6,48**	**36**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		6830,77	37583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,24	7484
		Сметная стоимость:				**18363,28**	✓ **101035**
9	**С1223-301-0207 223-301-0207 РСНБ РК 2015**	**п.36. Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ВН-1**	**м2**	**5,5020**		**80323,00**	**441937**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6425,84	35355
		Сметная стоимость:				**86748,84**	✓ **477292**
10	**Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**п.37. Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов /внутренних/**	**м2**	**12,9630**		**6066,76**	**78643**
		Итого оплата труда:				**5904,22**	**76536**
		Итого эксплуатация машин:				**176,27**	**2285**
		Итого материалов:				**49,69**	**644**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		4073,91	52810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		811,25	10516
		Сметная стоимость:				**10951,93**	✓ **141969**
11	**С1223-301-0203 223-301-0203 РСНБ РК 2015**	**п.38. Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом**	**м2**	**8,4630**		**67092,00**	**567800**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5367,36	45424
		Сметная стоимость:				**72459,36**	✓ **613224**
12	**С1223-301-0103 223-301-0103 РСНБ РК 2015**	**п.39. Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	**м2**	**4,5000**		**67100,00**	**301950**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5368,00	24156
		Сметная стоимость:				**72468,00**	✓ **326106**
		ДВЕРИ					
13	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.40. Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**85,1400**		**3311,86**	**281972**
		Итого оплата труда:				**1754,57**	**149385**
		Итого эксплуатация машин:				**607,97**	**51763**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1145,92**	**97563**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1579,11	134446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,28	33313
		Сметная стоимость:				**5282,25**	**449731**
14	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015**	**п.41. Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**12,7200**		**7622,00**	**96952**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,76	7756
		Сметная стоимость:				**8231,76**	**104708**
15	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015**	**п.42. Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**72,4200**		**5812,00**	**420905**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,96	33672
		Сметная стоимость:				**6276,96**	**454577**
16	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**п.43. Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**25,2000**		**2088,70**	**52635**
		Итого оплата труда:				**1485,70**	**37440**
		Итого эксплуатация машин:				**222,46**	**5606**
		Итого материалов:				**496,48**	**12511**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1337,13	33696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,07	6906
		Сметная стоимость:				**3699,90**	**93237**
17	**С1223-205-0105 223-205-0105 РСНБ РК 2015**	**п.44. Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**25,2000**		**57156,00**	**1440331**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4572,48	115226
		Сметная стоимость:				**61728,48**	**1555557**
18	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.45. Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**18,7110**		**3150,31**	**58945**
		Итого оплата труда:				**2946,70**	**55136**
		Итого эксплуатация машин:				**162,12**	**3034**
		Итого материалов:				**121,43**	**2271**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		2652,03	49622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,19	8685
		Сметная стоимость:				**6266,53**	**117253**
19	**С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015**	**п.46. Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**13,6500**		**27695,00**	**378037**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,60	30243
		Сметная стоимость:				**29910,60**	**408280**
20	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**п.47. Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**40727,00**	**171053**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3258,16	13684
		Сметная стоимость:				**43985,16**	**184737**
21	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015**	**п.48. Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,9400**		**53571,00**	**157499**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4285,68	12600
		Сметная стоимость:				**57856,68**	**170099**
22	**СТ ПРАЙС ТОО «Petrotall Group»**	**п.49. Двери стальные БРОНИРОВАННЫЕ ГОСТ 31173-2003 2100Х910**	**ШТ**	**1,0000**		**580357,14**	**580357**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46428,57	46429
		Сметная стоимость:				**626785,71**	**626786**
23	**С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015**	**п.50. Двери стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0920**		**571819,00**	**52607**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45745,52	4209
		Сметная стоимость:				**617564,52**	**56816**
24	**С1223-502-0104 223-502-0104 РСНБ РК 2015**	**п.51. Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**12,0000**		**6839,00**	**82068**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,12	6565
		Сметная стоимость:				**7386,12**	**88633**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5717232**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5582621**
Материалы -			Тенге				**249368**
Всего заработная плата -			Тенге				**287055**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенг				5006552
		Накладные расходы -	Тенге				258348
		Сметная прибыль -	Тенге				467275
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6308244
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				167
		Сметная заработная плата -	Тенге				287055
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				134611
		Материалы -	Тенге				680
		Всего заработная плата -	Тенге				131004
		Накладные расходы -	Тенге				90393
		Сметная прибыль -	Тенге				18000
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				243004
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67
		Сметная заработная плата -	Тенге				131004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6551248
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				234
		Сметная заработная плата -	Тенге				418059
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
		План на отм.0,00					
		ТИП 4, 5					
25	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**п.57. Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**14,0800**		**849,45**	**11960**
		Итого оплата труда:				**499,59**	**7034**
		Итого эксплуатация машин:				**36,07**	**507**
		Итого материалов:				**333,49**	**4696**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		469,61	6612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,53	1486
		Сметная стоимость:				**1424,59**	**20058**
26	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.58. Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**14,0800**		**4778,85**	**67286**
		Итого оплата труда:				**1871,67**	**26353**
		Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**1346**
		Итого материалов:				**2859,10**	**40256**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	24772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	7365
		Сметная стоимость:				**7061,28**	**99423**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТИП 6					
27	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.59. Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,7600**		**4778,85**	**113545**
		Итого оплата труда:				**1871,67**	**44471**
		Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**2271**
		Итого материалов:				**2859,10**	**67932**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	41803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	12428
		Сметная стоимость:				**7061,28**	**167775**
		ТИП 7					
28	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.60. Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**191,3600**		**9986,72**	**1911059**
		Итого оплата труда:				**577,38**	**110487**
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**5190**
		Итого материалов:				**9396,91**	**1798193**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		542,74	103858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,36	161193
		Сметная стоимость:				**11371,81**	**2176111**
		ТИП 8					
29	**Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**п.61. Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 4 мм. Устройство**	**м2**	**225,7000**		**610,82**	**137862**
		Итого оплата труда:				**596,01**	**134520**
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**4765**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		560,25	126448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,69	21145
		Сметная стоимость:				**1264,75**	**285455**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.62. Покрытия из резины**	**м2 покрытия**	**225,7000**		**673,84**	**152086**
		Итого оплата труда:				**660,97**	**149181**
		Итого эксплуатация машин:				**28,09**	**6340**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		621,31	140230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,61	23385
		Сметная стоимость:				**1398,76**	✓ **315701**
31	**Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015**	**п.63. Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**225,7000**		**810,42**	**182912**
		Итого оплата труда:				**793,71**	**179140**
		Итого эксплуатация машин:				**24,66**	**5565**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		746,09	168392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,52	28104
		Сметная стоимость:				**1681,03**	✓ **379408**
32	**Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.64. Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**225,7000**		**1061,15**	**239502**
		Итого оплата труда:				**1047,48**	**236417**
		Итого эксплуатация машин:				**29,76**	**6717**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		984,63	222231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,66	36939
		Сметная стоимость:				**2209,44**	✓ **498672**
33	**СТ ПРАЙС ООО "Интерактивные стрелковые тренажеры"**	**п.65. Антирикошетный ПОЛ ARCADA**	**м2**	**225,7000**		**85950,00**	**19398915**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6876,00	1551913
		Сметная стоимость:				**92826,00**	✓ **20950828**
		ТИП 9					
		2 ЭТАЖ на отм. +3,300					
		ТИП 10					

П	1	2	3	4	5	6	7	8
	34	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.66. Покрытия из плиток многоцв ых или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**88,7600**		**4778,85**	**424171**
			Итого оплата труда:				**1871,67**	**166130**
			Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**8487**
			Итого материалов:				**2859,10**	**253773**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	156162
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	46427
			Сметная стоимость:				**7061,28**	✓ **626759**
			ТИП 3					
	35	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.67. Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,4800**		**4778,85**	**73977**
			Итого оплата труда:				**1871,67**	**28974**
			Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**1480**
			Итого материалов:				**2859,10**	**44259**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	27235
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	8097
			Сметная стоимость:				**7061,28**	✓ **109309**
			ТИП 4, 5					
	36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**п.68. Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**14,0800**		**849,45**	**11960**
			Итого оплата труда:				**499,59**	**7034**
			Итого эксплуатация машин:				**36,07**	**507**
			Итого материалов:				**333,49**	**4696**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		469,61	6612
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,53	1486
			Сметная стоимость:				**1424,59**	✓ **20058**
	37	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.69. Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,0800**		**4778,85**	**67286**
			Итого оплата труда:				**1871,67**	**26353**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**1346**
		Итого материалов:				**2859,10**	**40256**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	24772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	7365
		Сметная стоимость:				**7061,28**	**99423**
		ТИП 6					
38	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.70. Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,7600**		**4778,85**	**113545**
		Итого оплата труда:				**1871,67**	**44471**
		Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**2271**
		Итого материалов:				**2859,10**	**67932**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	41803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	12428
		Сметная стоимость:				**7061,28**	**167775**
		ТИП 7					
39	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.71. Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**257,4200**		**9986,72**	**2570781**
		Итого оплата труда:				**577,38**	**148629**
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**6981**
		Итого материалов:				**9396,91**	**2418952**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		542,74	139711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,36	216839
		Сметная стоимость:				**11371,81**	**2927332**
		ТИП 11					
40	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.72. Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**62,0300**		**9986,72**	**619476**
		Итого оплата труда:				**577,38**	**35815**
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**1682**
		Итого материалов:				**9396,91**	**582890**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		542,74	33666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,36	52251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11371,81**	**705393**
		3 ЭТАЖ на отм. +6,600					
		ТИП 10					
41	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.73. Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,3500**		**4778,85**	**379202**
		Итого оплата труда:				**1871,67**	**148518**
		Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**7587**
		Итого материалов:				**2859,10**	**226869**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	139606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	41505
		Сметная стоимость:				**7061,28**	**560313**
		ТИП 3					
42	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.74. Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,2800**		**4778,85**	**49127**
		Итого оплата труда:				**1871,67**	**19241**
		Итого эксплуатация машин:				**95,61**	**983**
		Итого материалов:				**2859,10**	**29392**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1759,37	18086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,06	5377
		Сметная стоимость:				**7061,28**	**72590**
		ТИП 7					
43	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.75. Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**422,8600**		**9986,72**	**4222984**
		Итого оплата труда:				**577,38**	**244151**
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**11468**
		Итого материалов:				**9396,91**	**3973577**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		542,74	229502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		842,36	356199
		Сметная стоимость:				**11371,81**	**4808685**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**30747636**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30747636
		Материалы -	Тенге				9553676
		Всего заработная плата -	Тенге				1756919
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19398915
		Накладные расходы -	Тенге				1651501
		Сметная прибыль -	Тенге				2591932
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34991069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				1756919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34991069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				1756919
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ТЕХПОДПОЛЬЕ					
		Потолки					
44	**Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.76. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**436,7600**		**70,43**	**30761**
		Итого оплата труда:				**63,14**	**27577**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**428**
		Итого материалов:				**6,84**	**2987**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		50,51	22062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,68	4226
		Сметная стоимость:				**130,62**	**57048**
		Стены					
45	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.77. Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**385,2500**		**140,22**	**54020**
		Итого оплата труда:				**131,45**	**50641**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**377**
		Итого материалов:				**8,32**	**3206**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		105,16	40513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,63	7563
		Сметная стоимость:				**265,01**	**102096**
		1 ЭТАЖ на отм.0,00					
		Потолки					

П	1	2	3	4	5	6	7	8	10
	46	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**п.78. Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство**	**м2 поверхности**	**9,7700**		**6078,55**	**59387**	
			Итого оплата труда:				**5139,34**	**50211**	
			Итого эксплуатация машин:				**736,67**	**7197**	
			Итого материалов:				**508,28**	**4966**	
			Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3905,90	38161	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,76	7804	
			Сметная стоимость:				**10783,20**	**105351**	
	47	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2015	**п.79. Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**9,7700**		**9389,00**	**91731**	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		751,12	7338	
			Сметная стоимость:				**10140,12**	**99069**	
	48	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**п.83. Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**707,8800**		**979,07**	**693064**	
			Итого оплата труда:				**822,56**	**582274**	
			Итого эксплуатация машин:				**6,17**	**4368**	
			Итого материалов:				**153,62**	**108744**	
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		658,05	465819	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,97	92711	
			Сметная стоимость:				**1768,09**	**1251594**	
	49	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**п.85. Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**239,4900**		**1532,35**	**366983**	
			Итого оплата труда:				**1240,55**	**297099**	
			Итого эксплуатация машин:				**98,40**	**23565**	
			Итого материалов:				**275,91**	**66079**	
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		992,44	237679	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,98	48373	
			Сметная стоимость:				**2726,77**	**653035**	

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**п.88. Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**225,7000**		**2687,35**	**606535**
		Итого оплата труда:				**1702,35**	**384221**
		Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**3817**
		Итого материалов:				**975,74**	**220224**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1532,12	345798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,56	76187
		Сметная стоимость:				**4557,02**	**1028520**
51	**СТ ПРАЙС ООО "Интерактивные стрелковые тренажеры"**	**п.89. Потолок Антирикошетный пакет ARCADA**	**м2**	**225,7000**		**85950,00**	**19398915**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6876,00	1551913
		Сметная стоимость:				**92826,00**	**20950828**
		Стены					
52	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**п.90. Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**82,5900**		**585,68**	**48371**
		Итого оплата труда:				**431,57**	**35644**
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**175**
		Итого материалов:				**153,11**	**12644**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		405,68	33505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,31	6550
		Сметная стоимость:				**1070,66**	**88426**
53	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**п.91. Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**344,6600**		**315,22**	**108644**
		Итого оплата труда:				**120,69**	**41597**
		Итого эксплуатация машин:				**2,72**	**937**
		Итого материалов:				**193,02**	**66527**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		113,45	39101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,29	11820
		Сметная стоимость:				**462,96**	**159565**

П	1	2	3	4	5	6	7	8
	54	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**п.94. Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2190,8400**		**530,43**	**1162087**
			Итого оплата труда:				**388,24**	**850572**
			Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**8304**
			Итого материалов:				**140,41**	**307615**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		310,59	680457
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	147404
			Сметная стоимость:				**908,30**	**1989948**
	55	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**п.95. Устройство теплоизоляционного слоя**	**м2**	**105,6800**		**726,00**	**76724**
			Итого оплата труда:				**374,07**	**39532**
			Итого эксплуатация машин:				**3,76**	**397**
			Итого материалов:				**349,60**	**36946**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		299,26	31625
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,02	8668
			Сметная стоимость:				**1107,28**	**117017**
	56	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2015	**п.96. Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**5,1255**		**19094,00**	**97866**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1527,52	7829
			Сметная стоимость:				**20621,52**	**105695**
	57	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**п.97. Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**13,1500**		**1377,68**	**18116**
			Итого оплата труда:				**956,67**	**12580**
			Итого эксплуатация машин:				**8,57**	**113**
			Итого материалов:				**415,78**	**5467**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		765,34	10064
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,44	2254
			Сметная стоимость:				**2314,46**	**30435**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	E11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**п.98. Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**13,5000**		**715,32**	**9657**
		Итого оплата труда:				**592,96**	**8005**
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**10**
		Итого материалов:				**121,60**	**1642**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		474,37	6404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,18	1285
		Сметная стоимость:				**1284,86**	✓ **17346**
		2 ЭТАЖ на отм.+3,3					
		Потолки					
59	E11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**п.102. Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**29,8200**		**979,07**	**29196**
		Итого оплата труда:				**822,56**	**24529**
		Итого эксплуатация машин:				**6,17**	**184**
		Итого материалов:				**153,62**	**4581**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		658,05	19623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,97	3906
		Сметная стоимость:				**1768,09**	✓ **52725**
60	E11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**п.103. Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство**	**м2 поверхности**	**15,5400**		**6078,55**	**94461**
		Итого оплата труда:				**5139,34**	**79865**
		Итого эксплуатация машин:				**736,67**	**11448**
		Итого материалов:				**508,28**	**7899**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3905,90	60698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,76	12413
		Сметная стоимость:				**10783,20**	✓ **167571**
61	C1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2015	**п.104. Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**15,5400**		**9389,00**	**145905**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		751,12	11672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10140,12**	**157577**
		Стены					
62	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**п.107. Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**58,0100**		**585,68**	**33975**
		Итого оплата труда:				**431,57**	**25035**
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**122**
		Итого материалов:				**153,11**	**8882**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		405,68	23533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,31	4601
		Сметная стоимость:				**1070,66**	**62109**
63	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**п.108. Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**291,5300**		**315,22**	**91896**
		Итого оплата труда:				**120,69**	**35185**
		Итого эксплуатация машин:				**2,72**	**793**
		Итого материалов:				**193,02**	**56271**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		113,45	33074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,29	9998
		Сметная стоимость:				**462,96**	**134967**
64	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.109. Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**913,1100**		**798,31**	**728945**
		Итого оплата труда:				**655,17**	**598243**
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**5315**
		Итого материалов:				**140,41**	**128209**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		524,14	478594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,80	96603
		Сметная стоимость:				**1428,24**	**1304142**
65	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**п.110. Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**35,1000**		**3999,20**	**140372**
		Итого оплата труда:				**3189,51**	**111951**
		Итого эксплуатация машин:				**56,16**	**1971**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**785,48**	**27571**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2551,61	89561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,06	18395
		Сметная стоимость:				**7074,87**	**248328**
66	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.111. ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,1000**		**798,31**	**28021**
		Итого оплата труда:				**655,17**	**22996**
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**204**
		Итого материалов:				**140,41**	**4929**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		524,14	18397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,80	3713
		Сметная стоимость:				**1428,24**	**50132**
67	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.112. Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**35,1000**		**1377,68**	**48357**
		Итого оплата труда:				**956,67**	**33579**
		Итого эксплуатация машин:				**8,57**	**301**
		Итого материалов:				**415,78**	**14594**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		765,34	26863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,44	6018
		Сметная стоимость:				**2314,46**	**81238**
		3 ЭТАЖ на отм.+6,6					
		Потолки					
68	**Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**п.113. Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**29,8200**		**1805,66**	**53845**
		Итого оплата труда:				**1431,43**	**42685**
		Итого эксплуатация машин:				**104,40**	**3113**
		Итого материалов:				**355,76**	**10609**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1145,14	34148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,06	7039
		Сметная стоимость:				**3186,87**	**95033**

П	1	2		4	5	6	7	8
	69	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**п.114. Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**29,8200**		**1030,26**	**30722**
			Итого оплата труда:				**751,30**	**22404**
			Итого эксплуатация машин:				**5,49**	**164**
			Итого материалов:				**275,60**	**8218**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		601,04	17923
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,50	3892
			Сметная стоимость:				**1761,80**	**52537**
	70	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**п.115. Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**29,8200**		**979,07**	**29196**
			Итого оплата труда:				**822,56**	**24529**
			Итого эксплуатация машин:				**6,17**	**184**
			Итого материалов:				**153,62**	**4581**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		658,05	19623
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,97	3906
			Сметная стоимость:				**1768,09**	**52725**
	71	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**п.116. Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство**	**м2 поверхности**	**10,2800**		**8971,75**	**92230**
			Итого оплата труда:				**5139,34**	**52832**
			Итого эксплуатация машин:				**736,67**	**7573**
			Итого материалов:				**3401,48**	**34968**
			Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3905,90	40153
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1030,21	10591
			Сметная стоимость:				**13907,86**	**142973**
	72	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2015	**п.117. Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**10,2800**		**9389,00**	**96519**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		751,12	7722
			Сметная стоимость:				**10140,12**	**104241**

П	1	2		4	5	6	7	8
	73	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**п.118. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	**м2**	**422,8600**		**2021,25**	**854706**
			Итого оплата труда:				**1935,51**	**818450**
			Итого эксплуатация машин:				**182,40**	**77130**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1548,41	654760
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,57	120757
			Сметная стоимость:				**3855,23**	**1630223**
	74	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2015	**п.119. Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**м2**	**422,8600**		**5338,00**	**2257227**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		427,04	180578
			Сметная стоимость:				**5765,04**	**2437805**
			Стены					
	75	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**п.120. Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**22,1400**		**585,68**	**12967**
			Итого оплата труда:				**431,57**	**9555**
			Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**47**
			Итого материалов:				**153,11**	**3390**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		405,68	8982
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,31	1756
			Сметная стоимость:				**1070,66**	**23705**
	76	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.121. Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**317,3400**		**315,22**	**100032**
			Итого оплата труда:				**120,69**	**38300**
			Итого эксплуатация машин:				**2,72**	**863**
			Итого материалов:				**193,02**	**61253**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		113,45	36002
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,29	10883
			Сметная стоимость:				**462,96**	**146916**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.123. Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1039,1200**		**530,43**	**551180**
		Итого оплата труда:				**388,24**	**403428**
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**3939**
		Итого материалов:				**140,41**	**145902**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		310,59	322742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,28	69914
		Сметная стоимость:				**908,30**	**943836**
78	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.127. ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,7600**		**798,31**	**26153**
		Итого оплата труда:				**655,17**	**21463**
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**190**
		Итого материалов:				**140,41**	**4601**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		524,14	17171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,80	3466
		Сметная стоимость:				**1428,24**	**46790**
79	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.128. Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**32,7600**		**1377,68**	**45133**
		Итого оплата труда:				**956,67**	**31340**
		Итого эксплуатация машин:				**8,57**	**280**
		Итого материалов:				**415,78**	**13622**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		765,34	25072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,44	5616
		Сметная стоимость:				**2314,46**	**75822**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**28313899**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28313899**
Материалы -			Тенге				**1377126**
Всего заработная плата -			Тенге				**4776322**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22088163**
Накладные расходы -			Тенге				**3878107**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2575364
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34767370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2795
		Сметная заработная плата -	Тенге				4776322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34767370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2795
		Сметная заработная плата -	Тенге				4776322
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка					
80	**ПрайсТОО СТПРАЙСТОО «Pearlstone»**	**п.132. Керамическая фасадная панель TERRACOTA PANEL**	**м2**	**687,8025**		**22321,43**	**15352735**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1785,71	1228219
		Сметная стоимость:				**24107,14**	**16580954**
81	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.134. Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**143,7900**		**912,51**	**131210**
		Итого оплата труда:				**563,05**	**80961**
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**445**
		Итого материалов:				**347,80**	**50010**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		450,44	64769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,04	15678
		Сметная стоимость:				**1471,99**	**211657**
82	**С1224-103-0510 224-103-0510 РСНБ РК 2015**	**п.135. Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**143,7900**		**3100,00**	**445749**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,00	35660
		Сметная стоимость:				**3348,00**	**481409**
83	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.139. Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**371,6600**		**633,75**	**235540**
		Итого оплата труда:				**165,03**	**61335**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**1449**
		Итого материалов:				**466,86**	**173514**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		132,02	49068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,26	22769

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**827,04**	**307377**
84	**Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.140. Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2**	**100,3300**		**32825,26**	**3293358**
		Итого оплата труда:				**31725,36**	**3183005**
		Итого эксплуатация машин:				**138,63**	**13908**
		Итого материалов:				**1029,43**	**103283**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		25380,29	2546404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4656,44	467181
		Сметная стоимость:				**62861,99**	**6306943**
85	**С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК 2015**	**п.141. Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**100,3300**		**13512,00**	**1355659**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1080,96	108453
		Сметная стоимость:				**14592,96**	**1464112**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**20814251**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20814251**
Материалы -			Тенге				**326806**
Всего заработная плата -			Тенге				**3325301**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15798484**
Местные материалы -			Тенге				**1355659**
		Накладные расходы -	Тенге				**2660241**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1877960**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25352452**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3325301**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**25352452**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3325301**
		РАЗДЕЛ 7.Крыльца					
		ОБЛИЦОВКА КРЫЛЕЦ 1,2					
86	**Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.158. Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2**	**м2 поверхности облицовки**	**33,4300**		**33613,31**	**1123693**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**22313,76**	**745949**
		Итого эксплуатация машин:				**137,62**	**4601**
		Итого материалов:				**11230,09**	**375422**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		17851,01	596759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4117,15	137636
		Сметная стоимость:				**55581,46**	**1858088**
87	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**п.159. Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности кераграннитными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**55,4600**		**5259,90**	**291714**
		Итого оплата труда:				**4864,61**	**269791**
		Итого эксплуатация машин:				**39,01**	**2163**
		Итого материалов:				**377,09**	**20914**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3891,69	215833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,13	40604
		Сметная стоимость:				**9883,72**	**548151**
88	**С1231-302-0302 231-302-0302 РСНБ РК 2015**	**п.160. Керамогранит глазурованный напольный размер 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**56,5692**		**2328,00**	**131693**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,24	10535
		Сметная стоимость:				**2514,24**	**142228**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1547100**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1547100**
Материалы -			Тенге				**53443**
Всего заработная плата -			Тенге				**1015740**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**131693**
Местные материалы -			Тенге				**342892**
		Накладные расходы -	Тенге				**812592**
		Сметная прибыль -	Тенге				**188775**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2548467**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**500**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1015740**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2548467**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**500**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1015740**

РАЗДЕЛ 8.Отмостка

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**п.170. Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**155,2600**		**1316,36**	**204378**
		Итого оплата труда:				**255,22**	**39625**
		Итого эксплуатация машин:				**86,18**	**13380**
		Итого материалов:				**1012,39**	**157184**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		239,91	37248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	19330
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**260956**
90	**Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**п.171. Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**465,7800**		**225,83**	**105187**
		Итого оплата труда:				**33,02**	**15381**
		Итого эксплуатация машин:				**4,38**	**2041**
		Итого материалов:				**190,84**	**88888**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		31,04	14457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	9572
		Сметная стоимость:				**277,42**	**129216**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**309565**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**309565**
Материалы -			Тенге				**246073**
Всего заработная плата -			Тенге				**55006**
		Накладные расходы -	Тенге				**51705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28902**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**390172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55006**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**390172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55006**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**89170198**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**11933130**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**363650**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**180930**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**76873421**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**10027944**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**99198142**
	Сметная прибыль		Тенге				**7935854**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**107133996**
		Итого по акту					107 133 996
		в т.ч. оборудование					0
		без стоимости оборудования					107 133 996
		Временные здания и сооружения 2,56%			0,0256		2 742 630
		Итого с временными					109 876 626
		Зимнее удорожание 2,31%			0,0231		2 538 150
		Итого с зимним удорожанием					112 414 776
		Непредвиденные работы и затраты			0,02		2 248 296
		Итого с непредвиденными работами и затрат					114 663 072
		Итого с оборудованием					114 663 072
		в том.числе на 2021 год-80%			1		114 663 072
		в том.числе на 2022 год-20%			0		0
		в том.числе в текущих ценах 2021год-80% к=1			1		114 663 072
		НДС на 2021г-12%			0,12		13 759 569
		Итого в текущих ценах на 2021год					*128 422 641*
		в том.числе в текущих ценах 2022год-20% к=1,0500514			1,0500514		0
		НДС на 2022г-12%			0,12		0
		Итого в текущих ценах на 2022год					*0*
		ВСЕГО ПО АКТУ:					128 422 641
		в т.ч. НДС 12%					13759568,63

Подрядчик:
ТОО "АЛАМ НС"
Директор Кошжанов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астанастройинжиниринг"
Эксперт: Маденов А.А.
Аттестат №KZ83VJE00025281 от 21.04.2017г.

Маденов Абилкасым Айлпович
ИИН 650719300152
АТТЕСТАТ №KZ83VJE00025281
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MG BUILD»
Эксперт: Муздыбаев Е.К.
Аттестат №KZ78VJE00038563 от 05.06.2018г.

ТОО "Астанастройинжиниринг"
Эксперт: Калиев С.С.
Аттестат №KZ16VJE00058691 от 23.10.2020г.

КАЛИЕВ САМАТ СЕРИКОВИЧ
ИИН 881105350478
АТТЕСТАТ №KZ16VJE00058691
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

расценки проверено

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛАМ НС"
Наименование стройки - Реконструкция здания под специальный отряд быстрого реагирования ДВД, расположенного по ул. Кумисбекова, №5
Наименование объекта - Блок Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 (2-2-2)
за декабрь 2021 года

на Водопровод и канализация Блок Б

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водомерный узел, магистраль, стояки В1					
1	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.1. Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**27300,49**	**27300**
		Итого оплата труда:				**14639,62**	**14640**
		Итого эксплуатация машин:				**532,81**	**533**
		Итого материалов:				**12292,18**	**12291**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		14346,83	14347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3331,79	3332
		Сметная стоимость:				**44979,10**	**44979**
2	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	**п.2. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**8624,87**	**8625**
		Итого оплата труда:				**8412,62**	**8412**
		Итого эксплуатация машин:				**140,60**	**140**
		Итого материалов:				**145,77**	**147**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		5131,70	5132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1100,53	1101
		Сметная стоимость:				**14857,09**	**14857**
3	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	**п.3. Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**35021,00**	**140084**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2801,68	11207
		Сметная стоимость:				**37822,68**	**151291**
4	**С1244-301-0405 244-301-0405 РСНБ РК 2015**	**п.4. Счетчики (водомеры) холодной воды DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**6224,00**	**6224**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497,92	498
		Сметная стоимость:				**6721,92**	**6722**
5	**С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015**	**п.5. Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1,0000**		**46389,00**	**46389**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3711,12	3711
		Сметная стоимость:				**50100,12**	**50100**
6	**С1242-404-0606 242-404-0606 РСНБ РК 2015**	**п.6. Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**10147,00**	**10147**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		811,76	812
		Сметная стоимость:				**10958,76**	**10959**
7	**С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015**	**п.7. Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**674,00**	**674**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,92	54
		Сметная стоимость:				**727,92**	**728**
8	**С1242-207-3902 242-207-3902 РСНБ РК 2015**	**п.8. Кран, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**882,00**	**882**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,56	71
		Сметная стоимость:				**952,56**	**953**
9	**С1245-405-2501 245-405-2501 РСНБ РК 2015**	**п.9. Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**183928,00**	**183928**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14714,24	14714
		Сметная стоимость:				**198642,24**	**198642**

П	2		4	5	6	7	8
10	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.10. Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	115,0000		3427,04	394110
		Итого оплата труда:				822,92	94636
		Итого эксплуатация машин:				44,39	5105
		Итого материалов:				2580,30	296735
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		806,46	92743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,68	38948
		Сметная стоимость:				4572,18	525801
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.11. Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	115,0000		119,16	13703
		Итого оплата труда:				117,48	13510
		Итого эксплуатация машин:				1,26	145
		Итого материалов:				0,42	48
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		115,13	13240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,74	2155
		Сметная стоимость:				253,03	29098
12	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.12. Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	45,0000		1964,82	88417
		Итого оплата труда:				1938,38	87227
		Итого эксплуатация машин:				15,68	705
		Итого материалов:				10,90	491
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1899,61	85483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,15	13912
		Сметная стоимость:				4173,59	187812
13	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.13. Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2,5000		2122,04	5305
		Итого оплата труда:				2092,44	5232

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**48**
		Итого материалов:				**10,98**	**26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2050,59	5126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	835
		Сметная стоимость:				**4506,44**	**11266**
14	**С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015**	**п.14. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**44,5500**		**92,00**	**4099**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	328
		Сметная стоимость:				**99,36**	**4427**
15	**С1241-201-0502 241-201-0502 РСНБ РК 2015**	**п.15. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,4750**		**119,00**	**295**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,52	24
		Сметная стоимость:				**128,52**	**319**
16	**Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.16. Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**2863,28**	**14316**
		Итого оплата труда:				**2441,10**	**12205**
		Итого эксплуатация машин:				**616,67**	**3083**
		Итого материалов:				**21,33**	**107**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2392,28	11961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,44	2102
		Сметная стоимость:				**5676,00**	**28380**
17	**С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015**	**п.17. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,9500**		**538,00**	**2663**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,04	213
		Сметная стоимость:				**581,04**	**2876**
18	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**п.18. Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**132,5000**		**825,15**	**109332**
		Итого оплата труда:				**452,28**	**59927**
		Итого эксплуатация машин:				**87,88**	**11644**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**331,31**	**43898**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		343,73	45545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,51	12390
		Сметная стоимость:				**1262,39**	**167267**
19	**С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015**	**п.19. Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,7500**		**274,00**	**754**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,92	60
		Сметная стоимость:				**295,92**	**814**
20	**С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015**	**п.20. Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 ГОСТ 16381-77**	**м**	**49,5000**		**218,00**	**10791**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,44	863
		Сметная стоимость:				**235,44**	**11654**
21	**С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015**	**п.21. Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**93,5000**		**536,00**	**50116**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,88	4009
		Сметная стоимость:				**578,88**	**54125**
22	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**п.22. Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2914,03**	**5828**
		Итого оплата труда:				**2540,47**	**5081**
		Итого эксплуатация машин:				**136,45**	**273**
		Итого материалов:				**274,17**	**548**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2489,66	4979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,30	865
		Сметная стоимость:				**5835,99**	**11672**
23	**С1242-304-0203 242-304-0203 РСНБ РК 2015**	**п.23. Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**14597,00**	**14597**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1167,76	1168
		Сметная стоимость:				**15764,76**	**15765**
24	**С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015**	**п.24. Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**35021,00**	**35021**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2801,68	2802

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**37822,68**	**37823**
25	**С1242-207-3502 242-207-3502 РСНБ РК 2015**	**п.25. Краны шаровые, DN 20**	**шт.**	**6,0000**		**3344,00**	**20064**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,52	1605
		Сметная стоимость:				**3611,52**	**21669**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1193664**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8625**
Материалы -			Тенге				**146**
Всего заработная плата -			Тенге				**8412**
		Накладные расходы -	Тенге				**5132**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1101**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**14858**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8412**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**636060**
Материалы -			Тенге				**43899**
Всего заработная плата -			Тенге				**59927**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**526728**
		Накладные расходы -	Тенге				**45545**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54529**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**736134**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59927**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**548979**
Материалы -			Тенге				**310246**
Всего заработная плата -			Тенге				**232531**
		Накладные расходы -	Тенге				**227879**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62149**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**839007**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232531**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1589999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300870**
		РАЗДЕЛ 2.НАСОСНАЯ В1					
26	**Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**п.26. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**53393,44**	**53393**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**50682,00**	**50682**
		Итого эксплуатация машин:				**1701,96**	**1702**
		Итого материалов:				**1459,48**	**1459**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		30916,02	30916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6744,76	6745
		Сметная стоимость:				**91054,22**	**91054**
27	**511-703-0103 511-703-0103 РСНБ РК 2015**	**п.27. Установка многонасосная повышения давления с 3-мя насосами, V бака 18 л, Р 1,5 кВт, в комплекте с насосами CRE**	**комплект**	**1,0000**		**3732865,00**	**3732865**
28	**Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**п.28. Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка**	**вставка**	**2,0000**		**2292,37**	**4585**
		Итого оплата труда:				**1905,41**	**3811**
		Итого эксплуатация машин:				**88,64**	**178**
		Итого материалов:				**314,13**	**628**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1867,30	3735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,77	666
		Сметная стоимость:				**4492,44**	**8985**
29	**С1245-405-0203 245-405-0203 РСНБ РК 2015**	**п.29. Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86**	**комплект**	**2,0000**		**7751,00**	**15502**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,08	1240
		Сметная стоимость:				**8371,08**	**16742**
30	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**п.30. Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2914,03**	**5828**
		Итого оплата труда:				**2540,47**	**5081**
		Итого эксплуатация машин:				**136,45**	**273**
		Итого материалов:				**274,17**	**548**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2489,66	4979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,30	865
		Сметная стоимость:				**5835,99**	**11672**
31	**С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015**	**п.31. Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**35021,00**	**70042**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2801,68	5603
		Сметная стоимость:				**37822,68**	**75645**
		УЗЕЛ2					

1	2		4	5	6	7	8
32	С1242-207-1803 242-207-1803 РСНБ РК 2015	**п.34. Вентиль DN 25**	**шт.**	**1,0000**		**6573,00**	**6573**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		525,84	526
		Сметная стоимость:				**7098,84**	**7099**
33	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	**п.35. Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**4855,00**	**4855**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,40	388
		Сметная стоимость:				**5243,40**	**5243**
34	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.36. Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2633,52**	**2634**
		Итого оплата труда:				**435,98**	**436**
		Итого материалов:				**2197,54**	**2198**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		427,26	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,86	245
		Сметная стоимость:				**3305,64**	**3306**
35	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**п.37. Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1587,03**	**1587**
		Итого оплата труда:				**1455,39**	**1456**
		Итого эксплуатация машин:				**186,74**	**187**
		Итого материалов:				**14,43**	**14**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1426,28	1426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,07	241
		Сметная стоимость:				**3254,38**	**3254**
36	С1242-404-0403 242-404-0403 РСНБ РК 2015	**п.38. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**1,0000**		**17549,00**	**17549**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1403,92	1404
		Сметная стоимость:				**18952,92**	**18953**
37	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	**п.39. Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2813,00**	**2813**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,04	225
		Сметная стоимость:				**3038,04**	**3038**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3918226**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**3732865**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**3732865**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**53393**
	Материалы -		Тенге				**1459**
	Всего заработная плата -		Тенге				**50682**
		Накладные расходы -	Тенге				**30916**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6745**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**91054**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50682**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**117334**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**117334**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9386**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**126720**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**14634**
	Материалы -		Тенге				**3388**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10784**
	Сдача и испытание -		Тенге				**174**
		Накладные расходы -	Тенге				**10567**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2017**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**27218**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10784**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3977857**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61466**
		РАЗДЕЛ 3.Этажная разводка В1					
38	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**п.40. Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**2122,04**	**74271**
		Итого оплата труда:				**2092,44**	**73236**
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**660**
		Итого материалов:				**10,98**	**383**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2050,59	71771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	11683

П	1	2		4	5	6	7	8	30
			Сметная стоимость:				4506,44	157725	
	39	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	**п.41. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**34,6500**		**92,00**	**3188**	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	255	
			Сметная стоимость:				**99,36**	**3443**	
	40	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**п.42. Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20,0000**		**953,00**	**19060**	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,24	1525	
			Сметная стоимость:				**1029,24**	**20585**	
	41	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**п.43. Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**3,5000**		**876,55**	**3068**	
			Итого оплата труда:				**479,55**	**1678**	
			Итого материалов:				**397,00**	**1390**	
			Накладные расходы (Н12=98)	%	98		469,96	1645	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,72	377	
			Сметная стоимость:				**1454,23**	**5090**	
	42	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.44. Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**		**21653,44**	**43307**	
			Итого оплата труда:				**555,90**	**1112**	
			Итого материалов:				**21097,54**	**42195**	
			Накладные расходы (Н12=98)	%	98		544,78	1090	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1775,86	3552	
			Сметная стоимость:				**23974,08**	**47948**	
	43	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**п.45. Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**6,0000**		**33496,46**	**200979**	
			Итого оплата труда:				**1723,29**	**10340**	
			Итого эксплуатация машин:				**138,95**	**834**	

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**31689,81**	**190139**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1688,82	10133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2814,82	16889
		Сметная стоимость:				**38000,11**	**228001**
44	**С1248-307-0104 248-307-0104 РСНБ РК 2015**	**п.46. Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ**	**шт.**	**6,0000**		**19057,00**	**114342**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1524,56	9147
		Сметная стоимость:				**20581,56**	**123489**
45	**С1248-305-0202 248-305-0202 РСНБ РК 2015**	**п.47. Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**12,0000**		**10050,00**	**120600**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,00	9648
		Сметная стоимость:				**10854,00**	**130248**
46	**С1241-201-0908 241-201-0908 РСНБ РК 2015**	**п.48. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	**м**	**0,5000**		**502,00**	**251**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,16	20
		Сметная стоимость:				**542,16**	**271**
47	**С1241-201-0909 241-201-0909 РСНБ РК 2015**	**п.49. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	**м**	**0,5000**		**718,00**	**359**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,44	29
		Сметная стоимость:				**775,44**	**388**
48	**С1241-201-0913 241-201-0913 РСНБ РК 2015**	**п.50. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	**м**	**0,5000**		**2211,00**	**1106**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,88	88
		Сметная стоимость:				**2387,88**	**1194**
49	**С1241-201-0914 241-201-0914 РСНБ РК 2015**	**п.51. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	**м**	**2,0000**		**2716,00**	**5432**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,28	435
		Сметная стоимость:				**2933,28**	**5867**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**585963**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**264338**

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				264338
		Сметная прибыль -	Тенге				21147
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				285485
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				321625
		Материалы -	Тенге				234108
		Всего заработная плата -	Тенге				86366
		Накладные расходы -	Тенге				84639
		Сметная прибыль -	Тенге				32501
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				438765
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				86366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				724250
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				86366
		РАЗДЕЛ 4.Т3,Т4					
50	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**п.52. Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2893,00**	**2893**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,44	231
		Сметная стоимость:				**3124,44**	**3124**
51	**С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**п.53. Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21,0000**		**1492,00**	**31332**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,36	2507
		Сметная стоимость:				**1611,36**	**33839**
52	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**п.54. Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**110,0000**		**1964,82**	**216130**
		Итого оплата труда:				**1938,38**	**213221**
		Итого эксплуатация машин:				**15,68**	**1724**
		Итого материалов:				**10,90**	**1200**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1899,61	208957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,15	34007
		Сметная стоимость:				**4173,59**	**459094**

1	2		4	5	6	7	8
53	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.55. Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**25,0000**		**2122,04**	**53051**
		Итого оплата труда:				**2092,44**	**52310**
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**471**
		Итого материалов:				**10,98**	**275**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2050,59	51265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	8345
		Сметная стоимость:				**4506,44**	**112661**
54	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015	**п.56. Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**108,9000**		**143,00**	**15573**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,44	1246
		Сметная стоимость:				**154,44**	**16819**
55	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015	**п.57. Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**24,7500**		**261,00**	**6460**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,88	517
		Сметная стоимость:				**281,88**	**6977**
56	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**п.58. Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**135,0000**		**825,15**	**111395**
		Итого оплата труда:				**452,28**	**61058**
		Итого эксплуатация машин:				**87,88**	**11864**
		Итого материалов:				**331,31**	**44726**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		343,73	46404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,51	12624
		Сметная стоимость:				**1262,39**	**170423**
57	С1234-303-0307 234-303-0307 РСНБ РК 2015	**п.59. Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**27,5000**		**366,00**	**10065**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,28	805
		Сметная стоимость:				**395,28**	**10870**

1	2		4	5	6	7	8
58	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2015	**п.60. Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**121,0000**		**374,00**	**45254**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,92	3620
		Сметная стоимость:				**403,92**	**48874**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**492153**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**222972**
Материалы -			Тенге				**44727**
Всего заработная плата -			Тенге				**61058**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**111577**
		Накладные расходы -	Тенге				**46404**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21550**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**290926**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61058**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**269181**
Материалы -			Тенге				**1473**
Всего заработная плата -			Тенге				**265531**
		Накладные расходы -	Тенге				**260222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42352**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**571755**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**265531**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**862681**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326589**
		РАЗДЕЛ 5.Этажная разводка Т3					
59	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**п.61. Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1492,00**	**8952**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,36	716
		Сметная стоимость:				**1611,36**	**9668**
60	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.62. Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**2122,04**	**74271**
		Итого оплата труда:				**2092,44**	**73236**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**660**
		Итого материалов:				**10,98**	**383**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2050,59	71771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	11683
		Сметная стоимость:				**4506,44**	**157725**
61	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015**	**п.63. Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	**м**	**34,6500**		**143,00**	**4955**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,44	396
		Сметная стоимость:				**154,44**	**5351**
62	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**п.64. Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12944,63**	**25889**
		Итого оплата труда:				**4613,97**	**9228**
		Итого эксплуатация машин:				**35,67**	**71**
		Итого материалов:				**8313,52**	**16627**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4521,69	9043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,31	2795
		Сметная стоимость:				**18863,63**	**37727**
63	**С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015**	**п.65. Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**7,0000**		**3016,00**	**21112**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,28	1689
		Сметная стоимость:				**3257,28**	**22801**
64	**С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015**	**п.66. Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**8762,00**	**8762**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		700,96	701
		Сметная стоимость:				**9462,96**	**9463**
65	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**п.67. Смесители. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1329,90**	**2660**
		Итого оплата труда:				**1297,10**	**2594**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**--**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**32,67**	**66**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1271,16	2542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,08	416
		Сметная стоимость:				**2809,14**	**5618**
66	**С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015**	**п.68. Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**10011,00**	**20022**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,88	1602
		Сметная стоимость:				**10811,88**	**21624**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**166623**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**63803**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**63803**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5104**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**68907**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**102820**
		Материалы -	Тенге				**17076**
		Всего заработная плата -	Тенге				**85058**
		Накладные расходы -	Тенге				**83356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14894**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**201070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85058**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**269977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85058**

РАЗДЕЛ 6.Канализация бытовая К1

67	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**п.69. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**87,0000**		**1085,67**	**94453**
		Итого оплата труда:				**1078,90**	**93864**
		Итого эксплуатация машин:				**3,83**	**333**
		Итого материалов:				**4,40**	**383**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1057,32	91987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,44	14915
		Сметная стоимость:				**2314,43**	**201355**

П	1	2		4	5	6	7	8
68	С1241-203-0306 241-203-0306 РСНБ РК 2015	**п.70. Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м		86,1300		1125,00	96896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		90,00	7752
		Сметная стоимость:					1215,00	104648
69	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**п.71. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		30,0000		1127,18	33815
		Итого оплата труда:					1124,26	33728
		Итого эксплуатация машин:					1,58	47
		Итого материалов:					1,98	59
		Накладные расходы (Н12=98)	%		98		1101,77	33053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		178,32	5349
		Сметная стоимость:					2407,27	72218
70	С1241-203-0301 241-203-0301 РСНБ РК 2015	**п.72. Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м		29,7000		544,00	16157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		43,52	1293
		Сметная стоимость:					587,52	17450
71	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**п.73. Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.		4,0000		642,00	2568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		51,36	205
		Сметная стоимость:					693,36	2773
72	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	**п.74. Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.		19,0000		145,00	2755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		11,60	220
		Сметная стоимость:					156,60	2975
73	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**п.75. Прочистка DN 100**	шт.		9,0000		642,00	5778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		51,36	462
		Сметная стоимость:					693,36	6240

1	2		4	5	6	7	8
74	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.76. Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**7,0000**		**4807,93**	**33656**
		Итого оплата труда:				**4171,18**	**29198**
		Итого эксплуатация машин:				**224,58**	**1572**
		Итого материалов:				**534,07**	**3739**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4087,76	28614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		711,65	4982
		Сметная стоимость:				**9607,34**	**67252**
75	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.77. Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**7,0000**		**3945,03**	**27615**
		Итого оплата труда:				**3674,28**	**25720**
		Итого эксплуатация машин:				**113,03**	**792**
		Итого материалов:				**218,65**	**1530**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3600,79	25206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,67	4226
		Сметная стоимость:				**8149,49**	**57046**
76	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.78. Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3304,79**	**3305**
		Итого оплата труда:				**2936,78**	**2937**
		Итого эксплуатация машин:				**84,91**	**85**
		Итого материалов:				**329,20**	**329**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2878,04	2878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		494,63	495
		Сметная стоимость:				**6677,46**	**6678**
77	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**п.79. Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2378,17**	**9513**
		Итого оплата труда:				**1985,03**	**7940**
		Итого эксплуатация машин:				**280,63**	**1122**
		Итого материалов:				**263,07**	**1053**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1945,33	7781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,88	1384
		Сметная стоимость:				**4669,38**	**18678**
78	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**п.80. Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**11101,47**	**22203**
		Итого оплата труда:				**875,56**	**1751**
		Итого эксплуатация машин:				**43,33**	**86**
		Итого материалов:				**10205,76**	**20412**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		858,05	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		956,76	1914
		Сметная стоимость:				**12916,28**	**25833**
79	**С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015**	**п.81. Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**7,0000**		**8879,00**	**62153**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		710,32	4972
		Сметная стоимость:				**9589,32**	**67125**
80	**С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015**	**п.82. Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**7,0000**		**8876,00**	**62132**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		710,08	4971
		Сметная стоимость:				**9586,08**	**67103**
81	**С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015**	**п.83. Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**7,0000**		**7103,00**	**49721**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,24	3978
		Сметная стоимость:				**7671,24**	**53699**
82	**С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2015**	**п.84. Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**1,0000**		**15633,00**	**15633**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250,64	1251
		Сметная стоимость:				**16883,64**	**16884**
83	**С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015**	**п.85. Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4,0000**		**11208,00**	**44832**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		896,64	3587
		Сметная стоимость:				**12104,64**	**48419**

П	1	2	3	4	5	6	7	8
84		С1242-304-0203 242-304-0203 РСНБ РК 2015	**п.86. Воздушный клапан HL 900 N дн 50**	**шт.**	**1,0000**		**14597,00**	**14597**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1167,76	1168
			Сметная стоимость:				**15764,76**	**15765**
85		С1242-304-0103 242-304-0103 РСНБ РК 2015	**п.87. Воздушный клапан HL 900 N дн 100**	**шт.**	**2,0000**		**29987,00**	**59974**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2398,96	4798
			Сметная стоимость:				**32385,96**	**64772**
86		С1241-201-0911 241-201-0911 РСНБ РК 2015	**п.88. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125x4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,5000**		**1344,00**	**672**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,52	54
			Сметная стоимость:				**1451,52**	**726**
			Бачок разрыва струи					
87		Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	**п.89. Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т**	**бак**	**1,0000**		**24414,02**	**24414**
			Итого оплата труда:				**22809,63**	**22810**
			Итого эксплуатация машин:				**1881,18**	**1881**
			Итого материалов:				**530,04**	**530**
			Накладные расходы (Н12=98)	%	98		22353,44	22353
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3741,40	3741
			Сметная стоимость:				**50508,85**	**50509**
88		С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**п.90. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0245**		**594029,00**	**14554**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47522,32	1164
			Сметная стоимость:				**641551,32**	**15718**
89		С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2015	**п.91. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**10001,00**	**2000**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,08	160
			Сметная стоимость:				**10801,08**	**2160**

П	1	2		4	5	6	7	8
	90	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	**п.92. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,1000**		**334,00**	**33**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,72	3
			Сметная стоимость:				**360,72**	**36**
	91	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**п.93. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**1213,00**	**243**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,04	19
			Сметная стоимость:				**1310,04**	**262**
	92	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	**п.94. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**1939,00**	**388**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,12	31
			Сметная стоимость:				**2094,12**	**419**
	93	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**п.95. Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,0000**		**1201,34**	**21624**
			Итого оплата труда:				**1061,44**	**19106**
			Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**24**
			Итого материалов:				**139,28**	**2507**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		849,15	15285
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,04	2953
			Сметная стоимость:				**2214,53**	**39861**
	94	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**п.96. Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**22351,19**	**22351**
			Итого оплата труда:				**1514,59**	**1515**
			Итого эксплуатация машин:				**94,04**	**94**
			Итого материалов:				**20793,28**	**20793**
			Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1484,30	1484
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,84	1907
			Сметная стоимость:				**25742,33**	**25742**

К1н

П	1	2		4	5	6	7	8
95	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**п.97. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**50773,57**	**101547**
		Итого оплата труда:				**48573,00**	**97146**
		Итого эксплуатация машин:				**1020,49**	**2041**
		Итого материалов:				**1315,08**	**2630**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		29629,53	59259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6432,25	12864
		Сметная стоимость:				**86835,35**	**173671**
96	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	**п.98. Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,0000**		**81526,00**	**163052**
97	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**п.99. Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**2315,89**	**23159**
		Итого оплата труда:				**2283,26**	**22833**
		Итого эксплуатация машин:				**22,27**	**223**
		Итого материалов:				**10,72**	**107**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2237,59	22376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,28	3643
		Сметная стоимость:				**4917,76**	**49178**
98	С1241-201-0503 241-201-0503 РСНБ РК 2015	**п.100. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,9000**		**180,00**	**1782**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,40	143
		Сметная стоимость:				**194,40**	**1925**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1033575**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**163052**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**163052**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**101547**
Материалы -			Тенге				**2630**
Всего заработная плата -			Тенге				**97146**
Накладные расходы -			Тенге				**59259**
Сметная прибыль -			Тенге				**12864**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**173670**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**97146**

П	1	2	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				474492
		Материалы -	Тенге				2507
		Всего заработная плата -	Тенге				19106
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				452868
		Накладные расходы -	Тенге				15285
		Сметная прибыль -	Тенге				39184
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				528961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				19106
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				294484
		Материалы -	Тенге				48934
		Всего заработная плата -	Тенге				242296
		Накладные расходы -	Тенге				237448
		Сметная прибыль -	Тенге				42556
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				574488
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				130
		Сметная заработная плата -	Тенге				242296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1440171
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				358548
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К2					
99	**Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**п.101. Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**4,0000**		**19429,02**	**77716**
		Итого оплата труда:				**4910,68**	**19642**
		Итого эксплуатация машин:				**403,60**	**1614**
		Итого материалов:				**14151,80**	**56608**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4812,47	19250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1939,32	7757
		Сметная стоимость:				**26180,81**	**104723**
100	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**п.102. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**46,0000**		**1085,67**	**49941**
		Итого оплата труда:				**1078,90**	**49629**
		Итого эксплуатация машин:				**3,83**	**176**
		Итого материалов:				**4,40**	**203**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1057,32	48637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,44	7886

П	1	2		4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				2314,43	106464
101	С1241-203-0306 241-203-0306 РСНБ РК 2015		**п.103. Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	45,5400		1125,00	51232
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,00	4099
			Сметная стоимость:				1215,00	55331
102	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015		**п.104. Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110**	шт.	2,0000		771,00	1542
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,68	123
			Сметная стоимость:				832,68	1665
103	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015		**п.105. Прочистка DN 100**	шт.	2,0000		642,00	1284
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,36	103
			Сметная стоимость:				693,36	1387
104	С1261-301-0227 261-301-0227 РСНБ РК 2015		**п.106. Патрубки 100 мм**	10 шт.	0,2000		1527,00	305
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,16	24
			Сметная стоимость:				1649,16	329
105	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		**п.107. Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,0000		2726,78	2727
			Итого оплата труда:				2259,76	2260
			Итого эксплуатация машин:				668,99	669
			Итого материалов:				33,15	33
			Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2214,56	2215
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,31	395
			Сметная стоимость:				5336,65	5337
106	С1241-201-0911 241-201-0911 РСНБ РК 2015		**п.108. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125х4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,9900		1344,00	1331
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,52	106
			Сметная стоимость:				1451,52	1437

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				186078
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				55694
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				55694
		Сметная прибыль -	Тенге				4455
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				60149
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				130384
		Материалы -	Тенге				56842
		Всего заработная плата -	Тенге				71531
		Накладные расходы -	Тенге				70102
		Сметная прибыль -	Тенге				16038
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				216524
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				71531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				276673
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				71531
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				7576282
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				1269526
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				51059
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20902
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2359777
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				3895917
		- оборудование	Тенге				1176754
		Накладные расходы	Тенге				8753036
		ИТОГО:	Тенге				388572
		Сметная прибыль	Тенге				9141608
		ИТОГО по смете:					9 141 608
		Итого по акту					3 895 917
		в т.ч. оборудование					5 245 691
		без стоимости оборудования			0,0256		134 290
		Временные здания и сооружения 2,56%					5 379 981
		Итого с временными			0,0231		124 278
		Зимнее удорожание 2,31%					5 504 258
		Итого с зимним удорожанием			0,02		110 085
		Непредвиденные работы и затраты					5 614 343
		Итого с непредвиденными работами и затрат					9 510 260
		Итого с оборудованием			1		9 510 260
		в том.числе на 2021 год-80%			0		
		в том.числе на 2022 год-20%			1		9 510
		в том.числе в текущих ценах 2021год-80% к=1					

П	1	2		4	5	6	7	8
			НДС на 2021г-12%			0,12		1 141 231
			Итого в текущих ценах на 2021год					*10 651 492*
			в том.числе в текущих ценах 2022год-20% к=1,0500514			1,0500514		0
			НДС на 2022г-12%			0,12		0
			Итого в текущих ценах на 2022год					*0*
			ВСЕГО ПО АКТУ:					10 651 492
			в т.ч. НДС 12%					1141231,25

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АЛАМ НС"
Директор Кошжанов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астанастройинжиниринг"
Эксперт: Шокатов К.
Аттестат №KZ18VJE00047500 от 14.06.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «MG BUILD»
Эксперт: Муздыбаев Е.К.
Аттестат№KZ78VJE0003856