Форма КС-3

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Наименование объекта: Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		7	15.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)	**36 558 861**	**32 641 840**	**32 641 840**	**32 641 840**					**3 917 021**	**36 558 861**

Ген.подрядчик: Тулегенов.Ш.

М.П.

Субподрядчик: Маханбетова М.

М.П.

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Договор №7 от 15.08. 2020г.

Наименование объекта: Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети среднего давления/Подземная прокладка/									
		Земляные и др.работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1563,5	205,29	194,40	320972	303944	--	66576	418551
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	17027	75439		31004	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	48,4	2018,02	--	97672	--	--	70324	181435
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	97672	--		13440	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	115,1	5218,10	159,74	600603	18386	460354	126033	784767
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	121863	5443		58131	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	230,3	877,72	--	202138	--	--	145539	375492
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	202138	--		27814	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1266,5	18,46	18,46	23380	23380	--	6688	32473
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	9289		2405	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1266,5	161,77	76,23	204877	96545	--	110337	340431
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	108331	44915		25217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод и фасонные части									
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,651	355328,56	105745,12	586647	174585	164	458317	1128562
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	411898	51049		83597	
8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1667,51	796,00	--	1327338	--	1327338	--	1433525
		СП - 8%			--	--	--	--		106187	
9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	63	2117,54	1358,67	133405	85596	--	70878	220625
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	47808	23785		16343	
10	Прайс лист ТОО ArtPlast	Тройник SDR11 DN 63	шт.	63	5955,36	--	375188	--	375188	--	405203
		СП - 8%			--	--	--	--		30015	
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	63	1436,89	922,70	90524	58130	--	48056	149667
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	32394	16148		11086	
12	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	63	4058,04	--	255656	--	255656	--	276109
		СП - 8%			--	--	--	--		20452	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под тройники песчаное. Устройство	м3 основания	43	5218,10	159,74	224378	6869	171982	47084	293180
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	45527	2033		21717	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д63/DN57 /8353.05/ -76ШТ									
14	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0315	722954,61	216269,69	22773	6812	276	18481	44555
		НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	15685	2982		3300	
15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,626	1061,00	--	33555	--	33555	--	36240
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
16	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03654	1095446,79	394217,63	40028	14405	1688	29351	74929
		НР - 99%; СП - 8%			655044,00	156337,97	23935	5713		5550	
17	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	36,68616	4178,00	--	153275	--	153275	--	165537
		СП - 8%			--	--	--	--		12262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,53991	59835,65	2726,64	32306	1472	2378	19816	56292
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	28456	264		4170	
19	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,53991	588223,00	--	317587	--	317587	--	342994
		СП - 8%			--	--	--	--		25407	
20	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,07245	315745,39	84325,67	22876	6109	89	18241	44406
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	16678	1748		3289	
21	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,1745	796,00	--	58247	--	58247	--	62907
		СП - 8%			--	--	--	--		4660	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	189	1436,89	922,70	271572	174391	--	144168	449000
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	97182	48443		33259	
23	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 63	шт	63	4058,04	--	255656	--	255656	--	276109
		СП - 8%			--	--	--	--		20452	
24	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход DN 63/57	шт	63	11616,07	--	731813	--	731813	--	790358
		СП - 8%			--	--	--	--		58545	
25	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 63	шт	63	1549,11	--	97594	--	97594	--	105401
		СП - 8%			--	--	--	--		7808	
26	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,063	87194,00	--	5493	--	5493	--	5933
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,315	15097,96	1111,53	4756	350	4003	437	5608
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	403	77		415	
28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,5	3077,32	14,14	96936	446	61861	31964	139212
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	34629	115		10312	
29	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/	т	0,19782	321359,00	--	63571	--	63571	--	68657
		СП - 8%			--	--	--	--		5086	
		Прокладка труб диам.63х5,8 мм в футляре диам.110х10мм - 22шт/8353.16СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125/110/ мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,159	427972,72	124377,28	68048	19776	16	53426	131191
		НР - 99%; СП - 8%			303496,00	35907,55	48256	5709		9718	
31	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160,59	2424,00	--	389270	--	389270	--	420412
		СП - 8%			--	--	--	--		31142	
32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	159	1302,45	7,54	207090	1199	24592	179847	417892
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	181299	365		30955	
33	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	22	7032,75	2146,62	154720	47226	28587	95394	270124
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	78907	17451		20009	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	66	1436,89	922,70	94835	60898	--	50344	156793
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	33936	16916		11614	
35	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	22	8928,57	--	196429	--	196429	--	212143
		СП - 8%			--	--	--	--		15714	
36	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм	шт	22	1133,93	--	24946	--	24946	--	26942
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
37	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	22	7272,32	--	159991	--	159991	--	172790
		СП - 8%			--	--	--	--		12799	
38	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-65/	т	0,14674	340191,00	--	49920	--	49920	--	53913
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000946	633858,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	22	3489,14	411,13	76761	9045	40331	27299	112386
		НР - 99%; СП - 8%			1244,79	8,63	27385	190		8325	
41	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	22	297,00	--	6534	--	6534	--	7057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,308	21583,77	1010,05	6648	311	4989	1330	8616
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1348	113		638	
43	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	35,2	122,00	--	4294	--	4294	--	4638
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
44	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,044	5218,10	159,74	230	7	176	48	300
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	47	2		22	
		Прочее									
45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	1,651	22170,30	19467,60	36603	32141	--	7182	47288
		НР - 61%; СП - 8%			2702,70	4428,19	4462	7311		3503	
46	Прайс лист ТОО ArtPlast	Лента сигнальная	м	1651	17,86	--	29482	--	29482	--	31841
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
47	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1651	352,61	157,81	582166	260552	76259	235157	882709
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	245355	81252		65386	
48	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,651	148963,00	--	245938	--	245938	--	265613
		СП - 8%			--	--	--	--		19675	
49	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,651	943360,30	796353,80	1557488	1314780	13698	423654	2139633
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	229010	236544		158491	
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети среднего давления/Надземная прокладка/									
		Установка ГРПШ-6 34 шт/ГСН-67/-подключение к подземной сети									
50	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	34	19078,63	1022,06	648673	34750	124214	490718	1230543
		НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	489709	11024		91151	
51	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-10	шт	34	47889,29	--	1628236	--		--	1628236
					--	--	--	--	1628236	--	
52	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	34	1603,57	82,47	54522	2804	5734	46889	109523
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	45984	1378		8113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2304-0909-0216 РСНБ РК 2015 прим	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК д-20	шт.	34	11101,00	--	377434	--	377434	--	407629
		СП - 8%			--	--	--	--		30195	
54	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	68	390,00	--	26520	--	26520	--	28642
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	68	574,82	36,90	39088	2509	1437	34791	79789
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	35142	--		5910	
56	2302-0103-0803 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	68	1125,00	--	76500	--	76500	--	82620
		СП - 8%			--	--	--	--		6120	
57	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	182,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
58	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	34	392,00	--	13328	--	13328	--	14394
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
59	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	34	232,00	--	7888	--	7888	--	8519
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
60	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/	т конструкций	7,41608	25580,57	11550,21	189708	85657	16405	77156	288212
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	87646	24174		21349	
61	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	7,41608	61107,15	13302,08	453176	98649	9768	237897	746359
		НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	344759	20		55286	
62	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,41608	502239,00	--	3724645	--	3724645	--	4022616
		СП - 8%			--	--	--	--		297972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	7,14	21144,75	1760,25	150974	12568	102794	34971	200820
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	35612	2817		14876	
64	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	34	1959,00	--	66606	--	66606	--	71934
		СП - 8%			--	--	--	--		5328	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/	м2	47,6	96,23	2,44	4580	116	2310	1495	6562
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	2154	13		486	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,6	159,23	3,44	7579	164	4897	1755	10082
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	2518	26		747	
67	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	68	561,89	--	38209	--	914	36549	80738
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	37295	--		5981	
		Установка ГРПШ-10 29 шт/ГСН-67/-подключение к подземной сети									
68	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	29	19078,63	1022,06	553280	29640	105947	418554	1049581
		НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	417693	9403		77747	
69	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-10	шт	29	56925,00	--	1650825	--		--	1650825
					--	--	--	--	1650825	--	
70	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	29	1603,57	82,47	46504	2392	4890	39993	93417
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	39222	1175		6920	
71	2304-0909-0216 РСНБ РК 2015 прим	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК д-20	шт.	29	11101,00	--	321929	--	321929	--	347683
		СП - 8%			--	--	--	--		25754	
72	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	52,2	390,00	--	20358	--	20358	--	21987
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
73	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	58	574,82	36,90	33339	2140	1225	29675	68055
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	29974	--		5041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2302-0103-0803 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	58	1125,00	--	65250	--	65250	--	70470
		СП - 8%			--	--	--	--		5220	
75	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	58	182,00	--	10556	--	10556	--	11400
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
76	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	29	392,00	--	11368	--	11368	--	12277
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
77	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	29	232,00	--	6728	--	6728	--	7266
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
78	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/**	т конструкций	6,32548	25580,57	11550,21	161809	73061	13991	65809	245828
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	74757	20619		18209	
79	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	6,32548	61107,15	13302,08	386532	84142	8331	202912	636600
		НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	294059	17		47156	
80	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	6,32548	502239,00	--	3176903	--	3176903	--	3431055
		СП - 8%			--	--	--	--		254152	
81	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	6,09	21144,75	1760,25	128772	10720	87677	29828	171288
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	30375	2403		12688	
82	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок навесной ГОСТ 5089-2011**	шт.	29	1959,00	--	56811	--	56811	--	61356
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/**	м2	40,6	96,23	2,44	3907	99	1971	1275	5597
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	1837	11		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	40,6	159,23	3,44	6465	140	4177	1497	8599
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	2148	22		637	
85	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	52,2	561,89	--	29331	--	702	28057	61978
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	28629	--		4591	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31050250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4151146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3156908			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					726397			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14140216		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3279061		
		- Накладные расходы	Тенге							4265792	
		- Сметная прибыль	Тенге							2057124	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									31 050 250
		в том числе оборудование									3 279 061
		в том числе СМР									27 771 189
		Всего прямые затраты									27 771 189
		Временные здания и сооружения 2,9%									805 364
		Итого									28 576 553
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									260 047
		Итого в базовых ценах СМР									28 836 600
		Непредвиденные работы и затраты-2%									576 732
		Итого									29 413 332
		Итого с оборудованием									32 692 393
		Итого с понижающим К-0,99845368									32 641 840
		НДС 12%									3 917 021
		Стоимость строительства									36 558 861

Ген.подрядчик:
ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Директор _____ **Тулегенов Ш.Д**

Субподрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.А**