Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** ИИН/БИН **101240020044**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Лидер",090005, ЗКО, г. Уральск, р-н ТЭЦ, д.2, тел.: +7 (7112) 23-93-69** **010240005871**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №28 от 04.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
1	29.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно - монтажные работы по проекту: "Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО".			объем	1	10 134 264,00	10 134 264,00
				Итого	1	x	10 134 264,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Большаков Г.И.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2018

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№28	04.06.2018
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстана»		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном уровне цен 2001 года	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10 134 264,00	9 048 450,00	3 415 620	3 366 816		48 804		1 085 814,00	10 134 264,00

М.П. Заказчик:

М.П. Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик — Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес — «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №28 от 04.06.2018г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.06.2018	28.06.2018г	29.06.2018г

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь месяц 2018 г

Л С 2-1-1 Здание клуба

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	450	27,84	26,18	12526	11779	3867	0,01	5
				1,66	7,2	747	3240	97	0,03	11
		м3								
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	45	218,93	-	9852	-	11133	1,54	69
				218,93	-	9852	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	334	6,48	6,48	2164	2164	682	-	-
				-	2,1	-	703	97	0,01	3

		м3							
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,	37	134,1	-	4962	-	5607	0,97	36
		пазух котлованов и ям в								
		грунтах 2 группы		134,1	-	4962	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			29503			
		Накладные расходы -		Тенге			21288	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3048	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**53839**	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. фундаменты								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	26,26	21,55	4,52	566	119	434	0,11	3
		пневматическими трамбовками								
				17,03	-	447	-	97	-	-
		м3								
6	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	13,13	2327,2	97,07	30556	1275	2301	0,78	10
		основания под фундаменты								
				112,5	36	1477	473	118	0,18	2
		м3								
7	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	1,44	10216,26	95,97	14711	138	1222	4,9	7
		фундаментов-столбов (под								
		колонны)		771,75	36,25	1111	52	105	0,18	-
		м3								
8	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит	34	8154,23	100,65	277244	3422	6579	0,97	33
		бетонных плоских								
				146,25	38,03	4973	1293	105	0,19	6
		м3								
9	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит	132	302,09	197,24	39876	26036	31852	0,65	86
		ленточных фундаментов при								
		глубине котлована до 4 м,		104,85	67,51	13840	8911	140	0,25	33
		масса конструкций до 0,5 т								
		шт								
10	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит	111	408,67	272,99	45363	30302	35767	0,83	92
		ленточных фундаментов при								
		глубине котлована до 4 м,		135,68	94,48	15060	10487	140	0,36	40
		масса конструкций до 1,5 т								
		шт								
11	С143003-501	-Блоки бетонные для стен	25	2772	-	69300	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20		подвала сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

12	С143003-500	-Блоки бетонные для стен подвала сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	106	1463	-	155078	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С143003-491	-Блоки бетонные для стен подвала сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	26	2140	-	55640	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С143003-511	-Блоки бетонные для стен подвала сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	86	5546	-	476956	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0106-1-1	-Монолитная заделка	2,4	8205,37	66,01	19693	158	556	1,35	3
				195,75	24,93	470	60	105	0,12	-
		м3								
16	Е0108-6-1	-Кирпичная кладка цоколя	22,45	9704,24	335,84	217860	7540	21875	4,54	102
				699,75	126	15709	2829	118	0,61	14
		м3								
17	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	78,84	719,91	11,21	56758	884	3322	0,2	16
				31,5	4,21	2483	332	118	0,02	2
		м2								
18	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	455	245,44	3,82	111675	1738	20826	0,21	96
				37,35	1,44	16994	655	118	0,01	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1571276				
		Накладные расходы -		Тенге		124734	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		101761	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		**1797770**	-	-		-

Л С 3-1-1 Здание котельной

N ПП	Шифр и номер	Наименование работ и затрат,	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, рабочих, обслужи-

: позиции : норматива:	единица измерения	:	ЗП	Тенге				
			ЗП рабо- чих строи- телей	в т.ч. ЗП: машинис- тов	рабочих: строите- лей	в т.ч. ЗП: машинис- тов	%	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,7	218,93	-	2561	-	2894	1,54	18
				218,93	-	2561	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,6	134,1	-	1019	-	1152	0,97	7
				134,1	-	1019	-	113	-	-
		м3								
		Фундаменты								
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,4	21,55	4,52	30	6	23	0,11	-
				17,03	-	24	-	97	-	-
		м3								
4	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,5	2327,2	97,07	1164	49	88	0,78	-
				112,5	36	56	18	118	0,18	-
		м3								
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3	9716,39	311,32	29149	934	1760	2,82	8
				441	117,61	1323	353	105	0,57	2
		м3								
6	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,6	719,91	11,21	3312	52	194	0,2	1
				31,5	4,21	145	19	118	0,02	-
		м2								
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
				37,35	1,44	598	23	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			41162				
		Накладные расходы -	Тенге			6843	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			960	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		48965	-	-		-		

Л С 6-2 НА наружные сети водопровода и канализации

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП: рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП: рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	Накладные расходы: %	Накладные расходы: Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч: машинистов, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч: машинистов, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод													
1	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	37,8	5,33	5,33	201	201	39	-	-					
		м3		-	1,07	-	40	97	-	-					
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	302,12	-	906	-	1024	2,13	6					
т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		м3		302,12	-	906	-	113	-	-					
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	37,8	6,48	6,48	245	245	77	-	-					
		м3		-	2,1	-	80	97	0,01	-					
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3					
				134,1	-	402	-	113	-	-					

		м3							
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,78	21,55 17,03	4,52 -	81 64	17 -	62 97	0,11 -	- -
		м3							
6	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,027	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1285 802	483 127	1207 130	173 18,1	5 -
		км							
7	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-202	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27	105 -	- -	2835 -	- -	- -	- -	- -
		м							
8	Е0122-34-1	-Установка соединения полиэтилен-сталь диам.50 мм	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
		шт							
9	С130804-328 0 Изм. и доп.вып.18	-Неразъемное соединение полиэтилен-сталь диам.50 мм	1	249 -	- -	249 -	- -	- -	- -	- -
		шт.							
10	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 -
		шт							
11	С130902-739 Изм. и доп.вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	8868 -	- -	8868 -	- -	- -	- -	- -
		шт							
12	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06 63	9,93 -	148 126	20 -	164 130	0,32 -	1 -
		фланец							
13	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -

		шт.								
14	E0122-38-1	-Врезка в существующую сеть,	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
		из стальных труб, стальных		---	---	---	---	---	---	---
		штуцеров /патрубков/ диам. 50		254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
		мм								
		врезка								
15	C12041-39	-Проволока арматурна из	0,0015	42800	-	64	-	-	-	-
	Изм. и	низколегированной стали В-1,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	ВР-1,d 3 мм,		-	-	-	-	-	-	-
		тн.								
16	E-0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		ПГ-0		288	13,5	288	14	130	0,07	-
		шт								
17	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	0,027	8097,13	-	219	-	282	51,5	1
		трубопроводов диам. 50-65 мм		---	---	---	---	---	---	---
				8032,5	-	217	-	130	-	-
		км								
		Водопроводный колодец В-1 диаметром 1500 мм								
18	E0101-26-2	-Разработка грунта	27	5,33	5,33	144	144	28	-	-
		бульдозерами мощностью 132		---	---	---	---	---	---	---
		(180) кВт (л.с.), при		-	1,07	-	29	97	-	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 10 м								
		м3								
19	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	3	302,12	-	906	-	1024	2,13	6
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	до 2 м без креплений с		302,12	-	906	-	113	-	-
	п-3.177	откосами сильно налипающего								
	К=1,15	на инструмент /доработка								
	т.ч.	грунта вручную после								
	п-1.55,	разработки их								
	п-3.180,	механизированным способом/								
	доп. изм.									
	№ 1,	м3								
	К=1,2									
20	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	20	6,48	6,48	130	130	41	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	42	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								

	до 5 м									
		м3								
21	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей,	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3
	пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
	грунтах 2 группы		134,1	-	402	-	113	-	-
		м3							
22	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев	4,43	8977,44	1879,87	39770	8328	11368	8,86	39
	Изм. и из сборного железобетона в		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып. сухих грунтах		1435,5	538,43	6359	2385	130	2,06	9
	1 СН РК								
	8.02-02-20	м3							
	02, СН РК								
	8.02-03-20								
	02, СН РК								
	8.02-05-20								
	02, СН РК								
	8.02-06-20								
	2								
23	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и	0,65	28900	-	18785	-	-	-	-
	Изм. и днищ из тяжелого бетона		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6 класса В22,5 круглые		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК								
	8.02-04-20	м3							
	02, СН РК								
	8.02-04С-2								
	4								
24	С143018-37 -Кольца для смотровых колодцев	1,8	7810	-	14058	-	-	-	-
	Изм. и водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып. канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-
	20 0,89-1,19 м и шахтных								
	колодцев высотой 1 м /ГОСТ								
	8020-90/, Dв 1500 мм								
		м							
25	С143018-33 -Кольца для смотровых колодцев	0,3	3610	-	1083	-	-	-	-
	Изм. и водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып. канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-
	20 от 0,89 м до 1,19 м и шахтных								
	колодцев высотой 1 м, диаметр								
	700 мм ГОСТ 8020-90								
		м							
26	С143018-41 -Кольца горловин смотровых	1	2220	-	2220	-	-	-	-
	Изм. и колодцев		---	---	---	---	---	---	---

	доп.вып.6			-	-	-	-	-	-	-		
	СН РК		шт									
	8.02-04-20											
	02, СН РК											
	8.02-04С-2											
	4											
27	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/	1	8060	-	8060	-	-	-	-		
	Изм. и	ГОСТ 3634-99		---	---	---	---	---	---	---		
	доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-		
	СН РК		комплект									
	8.02-04-20											
	02, СН РК											
	8.02-04С-2											
	4											
28	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка	0,05	10186,85	296,6	509	15	61	5,95	-		
				---	---	---	---	---	---	---		
			м3	915,75	110,25	46	6	118	0,54	-		
29	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,035	13711,47	5475,87	480	192	208	28,9	1		
		и криволинейных, пожарных с		---	---	---	---	---	---	---		
		ограждением		5040	1552,87	176	54	90	5,46	-		
			т									
30	С12021-223	-Лестницы шахтные для	0,035	173500	-	6073	-	-	-	-		
		негабаритных емкостей		---	---	---	---	---	---	---		
				-	-	-	-	-	-	-		
			т									
31	Е0113-13-1	-Первый слой битумной	23,6	13,91	0,07	328	2	172	0,04	1		
		грунтовки бетонных и		---	---	---	---	---	---	---		
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	190	-	90	-	-		
			м2									
32	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной	23,6	12,08	0,05	285	1	172	0,04	1		
		грунтовки бетонных и		---	---	---	---	---	---	---		
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	190	-	90	-	-		
			м2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	128274				
общестроительных работ						
Накладные расходы -	Тенге	17812	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7147	-	-		-
металломонтажных работ						
Накладные расходы -	Тенге	208	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	406	-	-		-
сантехнических работ -						
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1225	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			155071	-	-		-	
	РАЗДЕЛ 2. Канализация									
33	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,25	218,93	-	1587	-	1794	1,54	11	
			218,93	-	1587	-	113	-	-	
	м3									
34	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2	
			33075	6813,45	331	68	130	26,38	-	
	км									
35	С130804-231-Трубы полиэтиленовые безнапорные для наружных сетей канализации DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10,1	218	-	2202	-	-	-	-	
	0 Изм. и доп. вып.17		-	-	-	-	-	-	-	
	м									
36	Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,005	78245	236133,62	391	181	335	247	1	
			41850	9612,9	209	48	130	37,3	-	
	км									
37	С130804-231-Трубы полиэтиленовые безнапорные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	50,05	618	-	3121	-	-	-	-	
	2 Изм. и доп. вып.19		-	-	-	-	-	-	-	
	м									
	Канализационные колодцы диам.1000 мм-1 шт, 1500 мм-2шт									
38	Е0101-26-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	35	5,33	5,33	187	187	36	-	-	
			-	1,07	-	37	97	-	-	
	м3									
39	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11	
			302,12	-	1511	-	113	-	-	
	м3									

	К=1,2									
40	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	25	6,48	6,48	162	162	51	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	53	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								
41	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
		пазух котлованов и ям в								
		грунтах 2 группы		134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
42	Е0123-13-3	-Устройство канализационных	1,12	9525,08	2308,84	10668	2586	4587	13,87	16
	Изм. и	круглых сборных								
	доп. вып.	железобетонных колодцев диам.		2286	864,68	2560	968	130	4,22	5
	1 СН РК	1 м в сухих грунтах								
	8.02-02-20									
	02, СН РК	м3								
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	2									
43	Е0123-13-5	-Устройство канализационных	8,74	8736,45	1538,85	76357	13450	24908	9,66	84
	Изм. и	круглых сборных								
	доп. вып.	железобетонных колодцев диам.		1615,95	576,23	14123	5036	130	2,81	25
	1 СН РК	1,5 м в сухих грунтах								
	8.02-02-20									
	02, СН РК	м3								
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	2									
44	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	1,58	28900	-	45662	-	-	-	-
	Изм. и	днищ из тяжелого бетона								
	доп.вып.6	класса В22,5 круглые		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м3								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
45	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев	0,6	4860	-	2916	-	-	-	-

Изм. и доп. вып. 20	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм									
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46 С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев		4,5	7810	-	35145	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм									
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47 С143018-41	-Кольца горловин смотровых колодцев		3	2220	-	6660	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24										
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48 С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99		3	8060	-	24180	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24										
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
49 Е0108-6-9	-Кирпичная кладка		0,32	10186,85	296,6	3260	95	387	5,95	2
				915,75	110,25	293	35	118	0,54	-
		м3								
50 Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,105	13711,47	5475,87	1440	575	623	28,9	3
				5040	1552,87	529	163	90	5,46	1
		т								
51 С12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостей		0,105	173500	-	18218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52 Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		56	13,91	0,07	779	4	407	0,04	2
				8,06	0,02	451	1	90	-	-
		м2								

53	E0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	56	12,08	0,05	676	3	407	0,04	2
				8,06	0,02	451	1	90	-	-
		м2								
		Отмостка канализационных и водопроводных колодцев								
54	E0127-38-1	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	15,7	1427,05	14,12	22405	222	962	0,27	4
				42,98	3,08	675	48	133	0,01	-
		м2								
55	E0127-38-2	-Вычитается позиция:	15,7	-164,02	-	-2575	-	-38	-0,01	-
	К=2	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см		-1,8	-	-28	-	133	-	-
		м2								
		Объем лишнего грунта-11,83 м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	256209				
общестроительных работ -						
Накладные расходы -	Тенге	152940	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14632	-	-		-
металломонтажных работ						
Накладные расходы -	Тенге	623	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1217	-	-		-
сантехнических работ -						
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1770	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	31273	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	384483				
общестроительных работ						
Накладные расходы -	Тенге	54632	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21779	-	-		-
металломонтажных работ -						
Накладные расходы -	Тенге	831	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1622	-	-		-
сантехнических работ						
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2995	-	-		-
ИТОГО	Тенге	**466342**	-	-		

Л С 6-2 НА Септик на 1,5 м3

:	:	:	:Стоимость единицы, :	Общая стоимость, :	:	Затраты труда,
:	:	:	: Тенге :	Тенге :	:	чел.-ч
: Шифр :		:	:---:---:			:рабочих-строителей

N ПП	и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-26-2	-Разработка грунта	45	5,33	5,33	240	240	47	-	-
		бульдозерами мощностью 132		---	---	---	---	---	---	---
		(180) кВт (л.с.), при		-	1,07	-	48	97	-	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 10 м								
		м3								
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с		302,12	-	1511	-	113	-	-
		откосами сильно налипающего								
		на инструмент /доработка								
		грунта вручную после								
		разработки их								
		механизированным способом/								
		м3								
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	35	6,48	6,48	227	227	71	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	74	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы		134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
5	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	9,6	21,55	4,52	207	43	159	0,11	1
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	163	-	97	-	-
		м3								
6	E0123-13-7	-Устройство канализационных	2,76	8290,87	1152,38	22883	3181	6393	8,06	22
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК	круглых сборных		---	---	---	---	---	---	---
		железобетонных колодцев диам.		1350,23	431,55	3727	1191	130	2,11	6
		2 м в сухих грунтах								

	8.02-02-20									
	02, СН РК	м3								
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	2									
7	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев	2,4	10000	-	24000	-	-	-	-
	Изм. и	водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-
	20	0,89-1,19 м и шахтных								
		колодцев высотой 1 м /ГОСТ								
		8020-90/, Dв 2000 мм								
		м								
8	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев	0,9	3610	-	3249	-	-	-	-
	Изм. и	водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-
	20	0,89-1,19 м и шахтных								
		колодцев высотой 1 м /ГОСТ								
		8020-90/, Dв 700 мм								
		м								
9	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/	1	8060	-	8060	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 3634-99		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	комплект								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
10	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	1,12	28900	-	32368	-	-	-	-
	Изм. и	днищ из тяжелого бетона		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	класса В22,5 круглые		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м3								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									
11	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	9,6	1294,98	41	12432	394	967	0,44	4
	К=1,67	покрытий с пропиткой битумом		---	---	---	---	---	---	---
				66,52	15,36	639	147	123	0,07	1
		м2								
12	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,96	9032,78	-	8671	-	670	3,66	4
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных		567	-	544	-	123	-	-

		м3							
13	Е0106-11-7	-Установка скоб	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
		1т		33075	114,75	331	1	105	0,56	-
14	Е0110-50-1	-Устройство по фермам настила	0,8	1384,78	35,45	1108	28	62	0,34	-
		из щитов деревянных с плитным								
		утеплителем		51,75	13,17	41	11	120	0,06	-
		м2								
15	С12064-6	-Люки и лазы утепленные	0,8	12300	-	9840	-	-	-	-
		однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ								
		13-10П		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	10	134,45	3,39	1345	34	1236	0,65	7
		поверхностей								
		цементно-известковым или		117	0,72	1170	7	105	0,05	1
		цементным раствором по камню								
		и бетону стен								
		м2								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	14	245,44	3,02	3436	53	641	0,21	3
		обмазочная битумная в 2 слоя								
		по выравненной поверхности		37,35	1,44	523	20	118	0,01	-
		бутовой кладки кирпичу,								
		бетону стен, фундаментов								
		м2								
18	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен,	3	1713,62	274,19	5141	823	3887	6,93	21
		фундаментов глиной								
				994,5	103,5	2984	310	118	0,5	2
		м3								
19	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных	0,0015	598053,75	2029,45	897	3	106	314	-
		водопроводных труб ВТ-6 диам.								
		150 мм с соединением при		53550	767,25	80	1	130	3,75	-
		помощи асбестоцементных муфт								
		км								
20	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	0,3	748,88	1,43	225	-	40	0,56	-
		канализации из полиэтиленовых								
		труб высокой плотности диам.		102,38	0,54	31	-	128	-	-
		100 мм								
		м								
21	Е0120-18-1	-Установка флюгарки 170 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	-
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	-
22	Е0106-11-7	-Установка крючков	0,000574	93997,62	304,24	54	-	20	198	-
		1т		33075	114,75	19	-	105	0,56	-
23	Е0127-38-1	-Устройство оснований	2,2	1427,05	14,12	3140	31	135	0,27	1

	городских проездов, толщина слоя 16 см		42,98	3,08	95	7	133	0,01	-
	м2								
24 Е0127-38-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	2,2	-164,02 -1,8	-	-361 -4	-	-5 133	-0,01	-
	м2								

Объем лишнего грунта-10 м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		141182						
общестроительных работ									
Накладные расходы -	Тенге		17201	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8952	-	-				-
сантехнических работ									
Накладные расходы -	Тенге		124	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		559	-	-				-
ИТОГО	Тенге		**168017**	-	-				-

Л С 6-3 НА Газоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный газопровод								
		земляные работы								
1	Е0101-12-4	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	140,7	36,4 1,44	34,96 11,62	5121 203	4919 1635	1782 97	0,01 0,04	1 6
		м3								
2	Е0101-164-2-т.ч. п-3,177	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего	15	251,77 251,77	- -	3777 3777	- -	4267 113	1,77 -	27 -

К=1,15	на инструмент								
	м3								
3 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	140,7	6,48	6,48	912	912	287	-	-
	бульдозерами мощностью 59								
	(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	296	97	0,01	1
	перемещении 2 группы грунтов								
	до 5 м								
	м3								
4 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
	пазух котлованов и ям в								
	грунтах 2 группы		134,1	-	2012	-	113	-	-
	м3								
			Монтажные работы						
5 Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из	0,201	51202,26	20326,01	10292	4086	9453	179	36
	полиэтиленовых труб диам. 63								
	мм		30825	5353,43	6196	1076	130	20,64	4
	км								
6 С130804-122	-Труба полиэтиленовая для	201	231	-	46431	-	-	-	-
4 Изм. и	подачи газообразного топлива								
доп.вып.14	РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х4,5 СТ		-	-	-	-	-	-	-
СН РК	РК ИСО 4437-2004								
8.02-04-20									
02, СН РК	м								
8.02-03-20									
2									
7 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
	отводов, колен, патрубков,								
	переходов		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
	шт								
8 С130804-138	-Отвод полиэтиленовый диам.63	2	130	-	260	-	-	-	-
3 Изм. и	мм								
доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-
СН РК	шт.								
8.02-04-20									
2									
9 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание	201	78,92	-	15863	-	17945	0,33	67
	газопроводов								
			69,75	-	14020	-	128	-	-
	м								
10 Е0122-35-1	-Установка шаровых кранов	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
	диаметром 50 мм.								
			144	2,25	288	5	130	0,01	-
	шт								
11 С130904-71	-Краны шаровые стальные	2	4860	-	9720	-	-	-	-
Изм. и	сварные диаметром 50 мм.								

доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-	
	шт									
12	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	2
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	-
		км								
13	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	4	320	-	1280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
15	С130804-50- 10	Переход, Dy 108х63 шт.	0, 2	1220	-	244	-	-	-	-
16	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием	0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336	2
				61425	18834,75	307	94	130	91,99	-
		км								
17	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 63 мм, толщина стенки 4,6 мм	5	320	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 63х4,6 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ш0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты	0,201	6469,41	5158,75	1300	1037	544	6,3	1
		км		1310,66	724,68	263	146	133	4,2	1
20	С ТОО "Виаст" 15,4:2,736 77:1,12	-Стоимость сигнальной ленты с надписью "ГАЗ"	201	5,02	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

21 Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	201	26,4	3,1	5306	623	3743	0,11	22
			19,1	0,5	3839	100	95	-	1
	м								
22 С151601-381	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,201	52429	-	10538	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	км								
23 Е0124-104-1	-Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром до 75 мм	1	2913,77	1673,64	2914	1674	1945	3,37	3
			864	632,25	864	632	130	3,09	3
	врезка								
24 Е0113-16-4 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1	65,03	0,1	65	-	10	0,06	-
			11,62	0,04	12	-	90	-	-
	м2								
25 Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	20,36	0,02	20	-	4	0,02	-
			4,16	-	4	-	90	-	-
	м2								
			Деталь выхода газопровода из землишам.57 мм, шт						
26 Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352	-
			64575	20425,5	65	20	130	99,76	-
	км								
27 Е0122-18-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	151412,9	17414,15	151	17	35	117	-
			20430	6579	20	7	130	32,13	-
	км								
28 Е0122-34-1	-Установка перехода полиэтилен-сталь (неразъемное соединение 63/57)	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
	шт								
29 С130804-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Неразъемное соединение полиэтилен-сталь диам.63х57	1	334	-	334	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
30 Е0120-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1521,22	12,95	1521	13	181	0,01	1
			137,03	4,73	137	5	128	0,02	-

		шт									
31 С130810-76	- Отводы крутоизогнутые / ГОСТ 17375-83/ под углом 90гр с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227						
32 Е0106-1-1	- Устройство бетонной подушки	0,931	8253,31	66,01	7684	61	216	1,35	1		
		м3	195,75	24,93	182	23	105	0,12	-		
33 С12041-23	- Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса AIII, d 10 мм	0,00108	53000	-	57						
Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-20 02. СН РК 8.02-04С-2004											
	Деталь выхода газопровода из земли диам. 63 мм										
34 Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,001	123549,87	51496,99	124	51	106	337	-		
		км	61875	19453,5	62	19	130	95,01	-		
35 Е0122-18-2	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	0,001	118174,99	16619,36	118	17	35	116	-		
Изм. и доп. вып. 14		км	20317,5	6277,5	20	6	130	30,66	-		
36 Е0122-40-1	- Приварка фланцев к стальным трбопроводам диам. 63 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-		
		фланец	63	--	63	-	130	-	-		
37 С 130809-10	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DNГОСТ12816-80	1	268	-	268						
Изм. И доп. Вып. 18			-	-	-						
		шт									
38 Е0120-21-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3000 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2		
			297,68	11,81	298	12	128	0,06	-		
		шт									
39 С130810-77	- Отводы крутоизогнутые / ГОСТ 17375-83/ под углом 90гр с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 Мпа из стали марки	1	227	-	227						

	20, 76х3,5 мм												
40	Е0106-1-1 - Устройство бетонной подушки		0,226	8253,31	66,01	1865	15	52	1,35	-			
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	-			
41	С12041-23- Арматурные заготовки, не		0,00108	53000	-	57							
	Изм. И собранные в каркасы и сетки:												
	доп. Вып. 9 сталь периодического профиля												
	СН РК класса AIII, d 10 мм												
	8.02-04-20												
	02. СН РК												
	8.02-04С-2004												
42	Е0122-34-1 -Установка перехода		1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-			
	полиэтилен-сталь (неразъемное												
	соединение 63/63)			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-			
		шт											
43	С130804-136-Неразъемное соединение		1	334	-	334	-	-	-	-			
	6 Изм. и полиэтилен-сталь диам.63х63												
	доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-			
	СН РК	шт.											
	переход газопровода под проезжей частью улиц открытым способом												
44	Е0101-12-4 -Разработка грунта 4 группы в		26,6	36,4	34,96	968	930	337	0,01	-			
	отвал экскаваторами												
	"Драглайн" или "Обратная			1,44	11,62	38	309	97	0,04	1			
	лопата" с ковшом вместимостью												
	1 м3												
		м3											
45	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы		4	251,77	-	1007	-	1138	1,77	7			
	вручную в траншеях глубиной												
	т.ч. до 2 м без креплений с			251,77	-	3777	-	113	-	-			
	п-3.177 откосами сильно налипающего												
	К=1,15 на инструмент												
		м3											
46	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов		26,6	6,48	6, 48	172	172	54	-	-			
	бульдозерами мощностью 59												
	(80) кВт (л.с.), при			-	2,1	-	56	97	0,01	-			
	перемещении 2 группы грунтов												
	до 5 м												
		м3											
47	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей,		4	134,1	-	536	-	606	0,97	4			
	пазух котлованов и ям в												
	грунтах 2 группы			134,1	-	536	-	113	-	-			
		м3											
48	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из		0, 038	58861,69	225695,31	2238	976	1970	194	7			
	полиэтиленовых труб диам.100												
	мм			33075	6813,45	1257	259	130	26,38	1			

		км								
49	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения 100 SDR 9-110х12,3 питьевая СТ РК ИСО РК ИСО 4437-2004	38	906	-	34428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		м								
		Опознавательные знаки на газопроводе								
50	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	9693	95,97	969	10	85	4,9	-
				771,75	36,25	77	4	105	0,18	-
		м3								
51	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,02	17355,77	2191,29	347	44	228	73,6	1
				12555	101,25	251	2	90	0,49	-
		т								
52	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,02	107900	-	2158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака протектора	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
				247,5	-	248	-	120	-	-
		шт								
54	С11011-955	-Опознавательные знаки	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство контрольной трубки								
55	Е 0108-3-1	- Устройство песчаного основания под фундамент	0,06	1023,7	97,07	61	6	11	0,78	-
				112,5	36	7	2	118	0,18	-
		м3								
56	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,12	7689,25	66,01	923	8	28	1,35	-
				195,75	24,93	23	3	105	0,12	-
		м3								
57	Е0124-114-1	- Устройство контрольной трубки	3	1412,58	29034	4238	871	2325	2,74	8
				486	110,25	1458	331	130	0,53	2
		шт								
58	С12021-245	-Газовый ковер	0,07293	172800	-	12602				
		тн								
59	Е0106-1-1	- монолитные заделки из бетона	0,003	7689,25	66,01	23	-	1	1,35	-
		м3		195,75	24,93	1	-	105	0,12	-
60	Е0108-3-1	-Засыпка строительным песком	0,06	1023,7	97,07	61	6	11	0,78	-
		м3		112,5	36	7	2	118	0,18	-

61	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основание м3	1,5	2967,27 123,75	100,89 38,25	4451 186	151 57	287 110	0,85 0,18	1 1	
62	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т /м3 типа АБВ м2	3	810,07 5,94	15,35 5,06	2430 18	46 15	44 133	0,03 0,02	- -	
63	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/ м3 м2	3	98,42 0,01	-	295	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	209237				
монтажных работ -						
Накладные расходы -	Тенге	4287				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1286				
общестроительных работ						
Накладные расходы -	Тенге	17645				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5290				
металломонтажных работ -						
Накладные расходы -	Тенге	228				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	920				
сантехнических работ -						
Накладные расходы -	Тенге	18523				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8190				
прочих работ -						
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61				
ИТОГО	Тенге	**278195**	-	-	-	

Л С 3-2 НА Общестроительные работы (надворные туалеты -1 шт)

N ПП	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины
				ЗП					

:норматива:				:ЗП рабо-	:в т.ч. ЗП:	рабочих-:	:в т.ч. ЗП:			
				:чих стро-	:машинис-	:строите-	:машинис-	%	:на	:всего
				:ителей	:тов	:лей	:тов		:единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Земляные работы, фундаменты				
1	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	21	9,24	9,24	194	194	61	-	-
				-	3	-	63	97	0,01	-
		м3								
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	218,93	-	1751	-	1979	1,54	12
				218,93	-	1751	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,1	-	1073	-	1212	0,97	8
				134,1	-	1073	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	-
				17,03	-	51	-	97	-	-
		м3								
5	E0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	10	736,14	17,7	7361	177	169	0,05	1
				7,88	4,86	79	49	133	0,02	-
		м2								
6	E0127-49-7	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	10	158,23	0,77	1582	8	6	-	-
	K=2			0,1	0,32	1	3	133	-	-
		м2								
7	E0106-33-4	-Устройство стен выгреба	9,1	11675,58	954,99	106248	8690	13434	6,51	59
		м3		1075,5	330,44	9787	3007	105	1,34	12
8	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,1	361	-	3285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	9,1	127	-	1156	-	-	-	-

	бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
10	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10	258,1	9,95	2581	100	688	0,36	4
				52,2	3,74	522	37	123	0,02	-
		м2								
11	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	10	57,48	0,23	575	2	540	0,29	3
				51,3	0,09	513	1	105	-	-
		м2								
12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
				37,35	1,44	560	22	118	0,01	-
		м2								
13	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,8	1713,62	274,19	9939	1590	7515	6,93	40
				994,5	103,5	5768	600	118	0,5	3
		м3								
						Стены и перегородки				
14	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,75	2636,24	335,84	15158	1931	5603	4,54	26
				699,75	126	4024	725	118	0,61	4
		м3								
15	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	2,185	16500	-	36053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
16	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1,05	388,44	34,37	408	36	250	1,21	1
				189	12,87	198	14	118	0,06	-
		м2								
17	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,05292	16500	-	873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

18	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	23	218,51 93,6	2 0,27	5026 2153	46 6	2267 105	0,57 0,04	13 1
19	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	1,4	653,61 312,75	6,33 2,39	915 438	9 3	463 105	1,79 0,01	3 -
20	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	24,4	17,43 13,73	0,12 0,05	425 335	3 1	353 105	0,09 -	2 -
21	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	4	105,66 23,85	66,43 23,85	423 95	266 95	267 140	0,15 0,11	1 -
22	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,088	27900 -	- -	2455 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20									
		Полы								
23	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	2	1477,65 344,25	387,22 115,02	2955 689	774 230	1286 140	2,06 0,46	4 1
24	C143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см м2	5,67	2800 -	- -	15876 -	- -	- -	- -	- -
25	E0111-33-2	Устройство покрытий досатых толщиной 36 мм м2	1,26	1905,05 95,18	11,03 4,14	2400 120	14 5	154 123	0,6 0,02	1 -
26	E0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2	1,26	83,18 35,55	1,22 0,45	105 45	2 1	48 105	0,22 -	- -
		Кровля								
27	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата,	0,126	23741,72	334,28	2991	42	533	22,1	3

	кобылки								
			3397,5	126	428	16	120	0,62	-
		м3							
28	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов, кобылок	0,126	573,75	28,11	72	4	20	0,78	-
				123,75	10,58	16	1	120	0,05	-
		м3								
29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	7,74	496,09	8,2	3840	63	2542	1,71	13
				272,95	3,08	2113	24	119	0,02	-
		м2								
30	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	8,5162	508	-	4326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	7,7	20,48	0,91	158	7	46	0,03	-
				4,68	0,34	36	3	120	-	-
		м2								
32	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	7,7	28,19	1,19	217	9	252	0,16	1
				27	0,45	208	3	119	-	-
		м2								
33	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	8,47	38,09	-	323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Ограждение								
34	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,77	402,75	-	310	-	350	2,8	2
				402,75	-	310	-	113	-	-
		м3								
35	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,097	17355,77	2191,29	1684	213	1105	73,6	7
				12555	101,25	1218	10	90	0,49	-
		т								
36	С130806-69	-Трубы стальные электросварные	15,3	384	-	5875	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
	м								
37 ЕО106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,77	9645,06	95,97	7427	74	653	4,9	4
			771,75	36,25	594	28	105	0,18	-
	м3								
38 ЕО109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,027	13864,97	4022,39	374	109	247	56,5	2
			9090	1071,86	245	29	90	3,81	-
	т								
39 С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,027	59500	-	1607	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
40 ЕО109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	8,25	332,24	125,09	2741	1032	1290	0,94	8
			144	29,74	1188	245	90	0,1	1
	м2								
41 С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	9,1245	502	-	4580	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
42 С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0003	525600	-	158	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
			Вытяжная труба						
43 ЕО120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1144,51	11,11	2060	20	559	1,48	3
			238,61	4,16	430	7	128	0,02	-
	м2								

44	E0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
					Проемы и люки					
45	E0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,24	828,63	71,29	199	17	86	1,64	-
				272,25	25,25	65	6	120	0,1	-
		м2								
46	C12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,24	6860	-	1646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
47	E0115-203-4	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	0,24	1057,75	3,98	254	1	32	1,18	-
				123,53	1,51	30	-	105	0,01	-
		м2								
48	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,2	575,05	1,24	115	-	37	0,97	-
				153,23	0,47	31	-	119	-	-
		м2								
49	E0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	-
		м2								
50	C12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
51	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
					Отмостка и бетонное покрытие					
52	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,26	218,93	-	495	-	559	1,54	3
				218,93	-	495	-	113	-	-
		м3								
53	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых	1,13	3088,2	-	3490	-	660	3,1	4

	трамбовками подстилающих							
	слоев гравийных		474,75	-	536	-	123	-	-
	м3							
54 Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,13	9032,78	-	10207	-	788	3,66	4
	трамбовками подстилающих							
	слоев бетонных		567	-	641	-	123	-	-
	м3							

Объем лишнего грунта-24,03 м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		292917			
общестроительных работ -						
Накладные расходы -	Тенге		43833	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19372	-	-	-
металломонтажных работ -						
Накладные расходы -	Тенге		2642	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		446	-	-	-
сантехнических работ -						
Накладные расходы -	Тенге		671	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		585	-	-	-
ИТОГО	Тенге		**360467**	-	-	-

Смета №1

на выполнение разбивочных работ

ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы и пункт указ. к разделу или гл.сбор. цен пр. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоим.а пл.вх.или объем строит.монтажн.работ Х%-100 к-в, х ценах	Стоимость (тенге)
	А Полевые работы			
1	Разбивка основных осей зданий и сооружений	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002, табл.10 пар.3, кат.сл.2	1350*0,215 *1,4	406,35
2	Привязочные ходы тахеометрические	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002, табл.10 пар.2 кат.сл.2	1619*0,215 *1,3	452,5
3	Полигонометрия	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002, табл.10 пар.1, кат.сл.2	5825*0,215 *1,6	2003,8
	ВСЕГО:			2862,65

Итого 3 176 458

смр 3 173 595

оборудование	0
прочие затраты	2 863
временные здания и сооружения 3, 4 %	107 902
итого	3 284 360
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	50 207
Затраты на доп. Транспорт привозных привозных матриало	35 112
Затраты на выслугу лет, 1%	32 815
Затраты на дополнительные отпуска ,0,4%	13 126
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	3 415 620
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г к=2,73677	9 347 766
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	186 955
Итого	9 534 721
Скидка до суммы по договору к= 5,1%	486 271
Итого	9 048 450
НДС 12 %	1 085 814
Всего	10 134 264

Сдал:
Подрядчик

Технический надзор

Принял:
Заказчик: