Заказчик : Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№28	04.06.2018
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстана»		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном уровне цен 2001 года	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	25 202 296,00	13 453 600	8 494 101	5 078 481				1 614 432	15 068 032

М.П. Заказчик:

М.П. Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №28 от 04.06.2018г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2018	30.06.2018г	25.07.2018г

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль месяц 2018 г

Л С 2-1-1 Здание клуба

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки								
19	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		98	105,68	66,43	10357	6511	6544	0,15	15
				23,85	23,85	2337	2337	140	0,11	10
		шт								
20	С143015-148 -Перемычки железобетонные		2	1620	-	3240	-	-	-	-
	Изм. и брусковые 3ПБ21-8-п									
	доп. вып. ГОСТ 948-84				-	-	-	-	-	-
	20	шт								
21	С143015-133 -Перемычки железобетонные		4	932	-	3728	-	-	-	-
	Изм. и брусковые 2ПБ22-3-п									
	доп. вып. ГОСТ 948-84				-	-	-	-	-	-
	20	шт								
22	С143015-121 -Перемычки железобетонные		42	552	-	23184	-	-	-	-
	Изм. и брусковые 2ПБ13-1-п									
	доп. вып. ГОСТ 948-84				-	-	-	-	-	-
	20	шт								
23	С143015-140 -Перемычки железобетонные		6	1036	-	6216	-	-	-	-
	Изм. и брусковые 3ПБ13-37-п									

доп. вып.	ГОСТ 948-84			-	-	-	-	-	-		
20		шт									
24 С143015-152	-Перемычки железобетонные	7	1902	-	13314	-	-	-	-		
Изм. и	брусковые 3ПБ25-8-п										
доп. вып.	ГОСТ 948-84			-	-	-	-	-	-		
20		шт									
25 С143015-134	-Перемычки железобетонные	14	1055	-	14770	-	-	-	-		
Изм. и	брусковые 2ПБ25-3-п										
доп. вып.	ГОСТ 948-84			-	-	-	-	-	-		
20		шт									
26 С143015-144	-Перемычки железобетонные	6	1470	-	8820	-	-	-	-		
Изм. и	брусковые 3ПБ18-37-п										
доп. вып.	ГОСТ 948-84			-	-	-	-	-	-		
20		шт									
27 С143015-144	-Перемычки железобетонные	18	816	-	14688	-	-	-	-		
Изм. и	брусковые 2ПБ19-3-п										
доп. вып.	ГОСТ 948-84			-	-	-	-	-	-		
20		шт									
28 Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	175	9210,24	335,84	1611792	58772	170517	4,54	795		
	при высоте этажа до 4 м										
		699,75	126	122456	22050	118	0,61	107			
		м3									
29 Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	76,81	9195,46	337,41	706303	25916	72191	4,38	336		
	высоте этажа до 4 м										
		670,5	126	51501	9670	118	0,62	48			
		м3									
30 Е0108-7-5	-Кладка перегородок	150,23	1260,36	34,37	189344	5163	35786	1,21	182		
Изм. и	неармированных толщиной в 1/2										
доп.вып.8	кирпича при высоте этажа до 4	189	12,87	28393	1933	118	0,06	9			
СН РК	м										
8.02-05-20											
02, СН РК		м2									
8.02-06-20											
04, СН РК											
8.02-17-20											
6											
			Колонны								
31 Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	3	2636,24	335,84	7909	1008	2923	4,54	14		
	при высоте этажа до 4 м										
	(колонны)	699,75	126	122456	22050	118	0,61	107			
		м3									
32 С143006-14	-Кирпич и камни керамические	1,14	13800	-	15732	-	-	-	-		
	лицевые /ГОСТ 530-95/,										
	250х120х65 мм, М-75	-	-	-	-	-	-	-			
		1000шт									
33 Е0107-1-5	-Устройство опорной подушки ОП	6	595,71	397,26	3574	2384	2817	1,21	7		
	4-4-АIII на колонны										

				699,75	126	145198	26145	118	0,61	127
			шт							
34	С143014-3	-Опорные подушки	0,12	21400		2568	-	-		
	Изм. и									
	доп. вып.									
	6 СН РК		м3							
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-20									
	4									

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			2635539				
	общестроительных работ									
	Накладные расходы -		Тенге			290779				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			175579	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			3101897				

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и покрытие

35	Е0107-45-2	-Установка панелей перекрытий	14	1172,75	385,94	16419	5403	12371	2,91	41
		с опиранием по контуру								
		площадью до 15 м2		492,75	138,4	6899	1938	140	0,61	9
			шт							
36	Е0107-45-6	-Установка панелей перекрытий	12	1468,6	373,54	17623	4482	10094	2,66	32
		с опиранием на две стороны								
		площадью до 10 м2		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
			шт							
37	Е0107-45-3	-Установка панелей перекрытий	13	1385,43	504,52	18011	6559	13371	3,27	43
		с опиранием по контуру								
		площадью до 20 м2		553,5	181,19	7196	2355	140	0,8	10
			шт							
38	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	310	3020	-	936200	-	-	-	-
	Изм. и	приведенной толщиной 11 см								
	доп.вып.8			-	-	-	-	-	-	-

СН РК м2

8.02-04-20

02, СН РК

8.02-04С-2

4

39 С143017-8-А-Надбавка к поз. 30-17-8 - 310 45 - 13950 - - - -

30-17-11 за каждый полный

сантиметр изменения толщины - - - - - - -

на 1 м2 площади изделий за

вычетом площади отверстий,

вырезов

м2

Итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 1002202

общестроительных работ

Накладные расходы - Тенге 35836

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 62282 - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 1100320

РАЗДЕЛ 5. Кровля

40 Е0108-6-1 -Кладка кирпичного парапета 33 9210,24 335,84 303938 11083 32155 4,54 150

699,75 126 23092 4158 118 0,61 20

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 303938

общестроительных работ

Накладные расходы - Тенге 32155

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 20166 - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 356259

Л С 3-1-1 Здание котельной

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стены

8	Е0108-6-1 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10	9704,24	335,84	97042	3358	9744	4,54	45	
			699,75	126	6998	1260	118	0,61	6	
		м3								
9	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	105,68	66,43	317	199	200	0,15	-	
			23,85	23,85	72	72	140	0,11	-	
		шт								
10	С143015-121 -Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	552	-	1104	-	-	-	-	
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	
		шт								
11	С143015-140 -Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	1	1036	-	1036	-	-	-	-	
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	
		шт								
			Перекрытие							
12	Е0110-11-4 -Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок с утеплением	14	896,3	30,89	12548	432	3050	1,09	15	
			169,88	11,68	2378	164	120	0,06	1	
		м2								
13	С11021-60 - Балка 50х150	0,54	13600		7344					
		м3								
14	С11031-100 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 СН РК 8.02-04-20	1,68	7634	-	12825	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	
	02	м3								
			Кровля							
15	Е0108-6-1 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,9	9704,24	335,84	8734	302	877	4,54	4	
			699,75	126	630	113	118	0,61	1	
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ общестроительных работ	Тенге	140950				
Накладные расходы -	Тенге	13871				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9289	-	-	-	
ИТОГО	Тенге					164110

Итого	**4 722 586**
смр	**4 722 586**
оборудование	**0**
прочие затраты	**0**
временные здания и сооружения 3, 4 %	**160 568**

итого	4 883 154
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7 . 0,9%	74 712
Затраты на доп. Транспорт привозных привозных матриало 1,07%	52 250
Затраты на выслугу лет, 1%	48 832
Затраты на дополнительные отпуска ,0,4%	19 533
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	5 078 481
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г к=2,73677	13 898 634
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	277 973
Итого	14 176 607
Скидка до суммы по договору к= 5,1%	723 007
Итого	13 453 600
НДС 12 %	1 614 432
Всего	15 068 032

Сдал:
Подрядчик

Технический надзор

Принял:
Заказчик: