51/150298
524531

Счет-фактура № 7 от 31 января 2015 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД" (1а)

БИН и адрес поставщика: БИН: 070240001913, 120014, Республика Казахстан, Кызылорда г., Муратбаева, дом № 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003188, от 07.08.2012 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ846010201000193158, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1409046 от 22.09.14г. ЗНУ №671216 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014, Республика Казахстан, Кызылорда г., Казыбек би, дом № 13 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 070240019013, Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД",120014, Республика Казахстан, Кызылорда г., Муратбаева, дом № 13 (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940540000210, Акционерное Общество ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз,120014, Республика Казахстан, Кызылорда г., Казыбек би, дом № 13 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз (9)

БИН и адрес покупателя: БИН: 940540000210, 120014, Республика Казахстан, Кызылорда г., Казыбек би, дом № 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003932, от 17.08.2012 (10)

ИИК покупателя: р/с KZ56319K010000390890, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение СМР согл.договору №1409046 ЗНУ №671216 за период с 01.01.2015 г. по 31.01.2015 г. Проект 12-43 "Трубопровод от ГУ-2 на м/р Кызылкия до ГУ-1 на Юго-Восточной части м/р Кызылкия. 1-очередь"	услуга	1	11 604 392,72	11 604 392,72	12%	1 392 527,13	12 996 919,85	0	
Всего по счету:					11 604 392,72		1 392 527,13	12 996 919,85		

Руководитель: Саркебен Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Козбакова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік МП «НурлыТау Лтд» Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Petro Kazakhstan
УТВЕРЖДЕНО / APPROVED
ABDULLA ABDIEV
Director, Capital Construction
17.01.15

7428 09.02.15

Petro Kazakhstan
Проверено: КУЛЬМЫРЗАЕВ ЕРЛАН
Бухгалтер КЗ
Checked By: KULMYRZAYEV YERLAN
Accountant AP
Дата / Date: 05.03.2015 г.

FD14035 02
Лист 7886

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Казыбек би 13, тел.: (7242) 29-93-95**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "НурлыТау ЛТД",Республика Казахстан, г. Кызылорда, улица Г.Муратбаева №13, тел.: 8(7242) 26-30-88**	**070240019013**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№1402147 от 06 марта 2014 года	

Номер документа	Дата составления
№7	**31.01.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	За выполнение СМР согл.договору №1409046 ЗНУ №671216 за период с 01.01.2015 г. по 31.01.2015 г. Проект 12-43 "Трубопровод от ГУ-2 на м/р Кызылкия до ГУ-1 на Юго-Восточной части м/р Кызылкия. 1-очередь"	с 01.01.2015 - 31.01.2015 гг.		усл	1	12 996 919,85	12 996 919,85
				Итого	**1**	**12 996 919,85**	**12 996 919,85**

Сумма без НДС : 11 604 392,72 тенге **НДС:** 1 392 527,13

К оплате: 12 996 919,85 тенге (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот девятнадцать тенге 85 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц Справка стоимости выполненных работ, Акт стоимости выполненных работ, Акт приемки выполненных работ за период с 01.01.15 г по 31.01.15 г

Сдал (Исполнитель) Директор / Саркобен Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «НурлыТау ЛТД» Тоғыз ауданы Кызылорда облысы Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Petro Kazakhstan Kumkoldy Resources» Кызылорда облысы Қазақстан Республикасы

М.П. Товарищество с ограниченной ответственностью

№ 5126

№ 8593 бет.

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор № 1409046
№ ЗНУ 671216

СПРАВКА

выполненных работ за период 01.01.2015г. по 31.01.2015г.

Проект 12-43 Трубопровод от ГУ-2 на м/р Кызылкия до ГУ-1 на Юго-Восточной части Кызылкия. 1-очередь

Сумма ЗНУ :16 000 000,00 kzt.

№	Содержания	Код по ЗНУ	Сумма ЗНУ	Стоимость выполненных работ			
				с начало строительство	за отчетный период	НДС 12%	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трубопровод от ГУ-2 на м/р "Кызылкия" до ГУ-1 на Юго-Восточной части м/р "Кызылкия" 1-очередь	FD14035/02	16 000 000,00	16 000 000,00	11 604 392,72	1 392 527,13	12 996 919,85
	Итого:		**16 000 000,00**	**16 000 000,00**	**11 604 392,72**	**1 392 527,13**	**12 996 919,85**

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ **Шаутай Т.К.**

№5126

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ **Саркобен Е.**

№8643

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор № 1409046
№ ЗНУ 671216

Акт приемки выполненных работ
за период 01.01.2015г. по 31.01.2015г.
Проект 12-43 Трубопровод от ГУ-2 на м/р Кызылкия до ГУ-1 на Юго-Восточной части Кызылкия. 1-очередь

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	С начало строительство		За отчетный период	
						%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Байпасный газопровод на ЦУГ м/р Кызылкия								
1	Технологическая обвязка	к-т	1,00	10 036 606,00	10 036 606,00	100,00%	10 036 606,00	77%	7 728 186,62
2	Электромонтажные работ. Заземление, пусканаладка	к-т	1,00	5 963 394,00	5 963 394,00	100,00%	5 963 394,00	65%	3 876 206,10
	Итого:				16 000 000,00		16 000 000,00		11 604 392,72
	Всего:				16 000 000,00		16 000 000,00		11 604 392,72

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Шаутай Т.К.*

№5126

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Саркобен Е.*

8643

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "НурлыТау ЛТД"

Договор № 1409046

№ ЗНУ 671216

Акт приемки выполненных работ
за период 01.01.15г. по 31.01.15г.

Проект 12-43 "Трубопровод от ГУ-2 на м/р "Кызылкия" до ГУ-1 на Юго-Восточной части м/р "Кызылкия" 1-очередь

№	Виды работ	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	С начало строительство		За период	
					кол.	%	кол.	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1	***Байпасный газопровод на ЦУГ м/р Кызылкия***							
А	Технологическая обвязка		1	1	1	100%	0,77	77%
А.1	*Монтаж и сварка трубопровода*	м	227	227	227	100%	65	29%
А.2	*Гидроиспытание трубопровода*	м	227	227	227	100%	227	100%
А.3	*Теплоизоляция и окожучивание трубопровода*	м	227	227	227	100%	227	100%
А.4	Трубные опоры (изготовление и монтаж)	к-т	4	4	4	100%	4	100%
В	***Электромонтажные работ. Заземление***	к-т	1	1		100%		65%
В.1	Электромонтажные работы (прокладка кабеля , монтаж ШРТ)	к-т	1	1	1	100%	0,3	30%
В.2	*Монтаж вертикального и горизонтального заземлителя*	к-т	1	1	1	100%	0,1	10%
В.3	*Пуско-наладка*	к-т	1	1	1	100%	1	100%

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" #7527 **К. Бисенов /К. Джармаханов**

Прораб ТОО "НурлыТау ЛТД" **Бекжанов Т.**

Вед. инженер ОКС АО "ПККР" #8253 **Абсадыков М./Даулетов А.**

Вед. инженер ОКС АО "ПККР" #7462 **Достанбаев А./Баумуратов С.**

Вед. инженер ОКС АО "ПККР" #7211 **Абдыкалыков К.**