Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «29» 06

Мердігер (бас мердігер) **«КазЕвроСтрой» ЖШС, Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 10/1 п1**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
директор **Букенов Жаксыбек Болатович** атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Жалаулы ауылында су құбырының құрылысы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
Тапсырыс беруші **«Ақтоғай ауданының экономиканың нақты секторы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, ауыл. Ақтоғай, Қабылбек Алин к-сі, 97 басшы Байбусинов Серік Ұлжабайұлы.**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған

2. Қосымша мердігер ұйым::
"Универсал Plus" ЖШС, БСН 020740004655 Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы , Казыбек Би атындағы аудан, Абай к-сі, 37 а үй, 17 пәтер. 18.08.2021жылғы Лицензия 21024510. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;
«СК ЭкоСтройГрупп» ЖШС, БСН 111040019283 Павлодар қ, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 13 үй, 86 пәтер, 15-11.06.2021 жылғы ГСЛ №003828 , директор Жұман М.Б.;
«Amanat Elevate» ЖШС БСН 110440022364 Шымкент, Тұран ауданы, Абай даңғылы, 33А үй, 5 пәтер, директор Истамбеков А.Б., 09.06.2023ж Лицензия 23013296.;

"Іргетас-Құрылысы-II" ЖШС, БСН 061140007390, мекенжай: Алматы облысы, Карасай ауданы, Каскелен қ, Алтын ауыл ықшамауданы, 21 үй, 14 пәтер, Лицензия МҚЛ № 000636 02.02.2007, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович;

«АГА-Курылыс» ЖШС, БСН 070340013798, Астана қ, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан к-сі, 10/1 үй, 27.09.2022 ж ГСЛ № 000455., Директор - Шакенов Нуржан Нуртаевич;

"АльСтрой» ЖШС, БСН 090940018080, мекенжай: Қазақстан Республикасы, Павлодар қ, Сейфуллин 20, 20.05.2010жылғы, ГСЛ №001125-2 директор Хамзиев Альберт Батырханович;

«Павлодар-Құрылыс» ЖШС, БСН 150140012343, мекенжай: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Аққулы ауданы, Шарбақты ауылдық округі, Шарбакты ауылы, Тумырзы Молдажанова к-сі, 2 үй, 18.06.2021 жылғы ГСЛ № 21020608, Директор Жунусов Баубек Лашынович;

"Шақшам-R" ЖШС, ГСЛ №14015988 от 22.10.2014 г., директора Турабеков Рысхалы Айхымбаевич тұлғасында; БСН 140440011215;

"Строительная компания Авикс" ЖШС, БСН 220640007142, мекенжай: Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко к-сі, ғимарат 23, оф.66, 01.07.2022жылғы, Лицензия № 22012471 басшы Ахшабаев Рустам Аманжолович;

«Stroy Company 2017» ЖШС, БСН 170840020928, Павлодар қ, Бұқар жырау к-сі, 349 үй, пәтер/офис 4, директор Ахметов А.А., 11.09.2017 жылғы ГСЛ №17015742;

"ТАЛДЫКОРГАН АСУ" ЖШС, БСН 030540004055, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,Казыбек би атындағы аудан, Крылов к-сі 58 үй, 62 пәтер, директор Алиев Рустам Велиоглы.

Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

3. жоба (жобалық-сметалық құжаттама) **"Прикаспийское управление строительства-Шымкент" ЖШС, 26.04.2019жылғы 13021493**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Ақтоғай ауданының экономиканың нақты секторы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 27.01. 2021жылғы № 15 бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер(тұрғын үйлерден

басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар::

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады

Сәулет-құрылыс бөлігі

Көлемді- жоспарлау шешімдері

Жобаланатын объектінің құрылымы жобалауға арналған техникалық шарттарға сәйкес қабылданған келесі құрылымдарды қамтиды:

- 1-көтергіш сорғы станциясы
- су тазарту жүйесі бар 2-көтергіштің блок-модульдік сорғы станциясы;
- таза су сыйымдылығы бар су қоймалары. 50 м3; - сыйымдылық сорғыш. 100м3;
- КТПН - 100/10-0,4 кВ;
- дизельдік генератор жинағы.

Су алатын ұңғымадағы 1-көтергіштің сорғы станциясы

Павильонның негізі 100х100 құбырдан құрастырылған қатты металл конструкция болып табылады. Құрылымның қосылуы дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады, павильонның металл құрылымы 2 қабат коррозияға қарсы жабынмен жабылған. Қабырғалары жылу панелінен жасалған «Сэндвич» ПСБ 150. Шатырдың сыртқы әрлеуінде С21 гофрленген шатыр жабындары қолданылады. Шатырдың ішкі әрлеуінде СПБ 150 қолданылады.Барлық типтегі ғимараттар электрлік жарықтандыру құрылғыларымен жабдықталған. Жылжымалы ғимараттарды жылыту электр конвекторлары немесе май жылытқыштары арқылы жүзеге асырылады. Желдету табиғи немесе механикалық импульспен қабылданады. Жылжымалы ғимараттар технологиялық жабдықтарды, басқару пульттерін және электр жабдықтарын орналастыру үшін қолданылады.

1-көтергіш сорғы станциясының іргетасы

Құрылым ГОСТ 13579-2018 сәйкес жоспары 2400х3000м және биіктігі 600 мм ФБС құрамалы темірбетон конструкциясы болып табылады. Іргетас тақтасының негізі тығыздалу коэффициентімен b=150мм нығыздалған топырақ. 0,95, плитаның астында В3,5 бетоннан t=100мм бетон плитасы жобаланған.

Су тазарту жүйесі бар 2-көтергіштің блок-модульдік сорғы станциясы

Суды тазарту жүйесі бар блоктық-модульдік сорғы станциялары (бұдан әрі - СОВ бар БМНС) бастапқы судың жалпы минералдануын, оның кермектігін, темірдің, фтордың, бордың, бактериялар мен вирустардың, судың құрамын төмендетуге арналған толық өнім болып табылады. жабдықтау, өрт сөндіру, жылыту және санитария. Құрылымдық жағынан күрделі сорғы станциясы жер үсті модулінен тұрады. СОВ бар БМНС габариттік өлшемдері (14х7х3).

2-көтергіш сорғы станциясының іргетасы

Құрылым ГОСТ 13579-2018 сәйкес жоспары 14000х7000м және биіктігі 1800 мм ФБС құрамалы темірбетон конструкциясы болып табылады. Іргетас тақтасының негізі тығыздалу коэффициентімен b=150мм нығыздалған топырақ. 0,95, плитаның астында В3,5 бетоннан t=100мм бетон плитасы жобаланған. СҚЖ

және шұңқырға арналған іргетас Резервуарды орнатуды жүзеге асыру үшін шұңқыр табанының топырағын нығыздағаннан кейін өзен құмынан құмды жастық жасалады, құм жастықшасының қалыңдығы жобамен анықталады. Құм жастықшасы дірілдеткіш тетіктермен тығыздалып, су төгіледі. Құм жастықшасын нығыздағаннан кейін контейнер орнатылады, тексеріледі: - ыдыстың көлденең орнатылуы; - мойынның тіктігі; - құбырларды немесе бұрын орнатылған резервуарларды туралау; - кіретін және шығатын құбырларды көтеру. Осыдан кейін контейнердің астындағы қуыстар оны жобалық күйде бекіту үшін құммен толтырылады. Әрі қарай толтыру контейнердің жобалық жағдайын бақылай отырып және топырақтың контейнерге түсуіне жол бермей, контейнердің айналасында қабат-қабат жүргізіледі. Қайта толтыру 0С жоғары қоршаған орта температурасында ғана жүргізіледі. Қайта толтыру жұмсақ топырақтармен жүзеге асырылады. Құнарлы топырақпен және қара топырақпен толтыруға жол берілмейді. 100 мм-ден асатын фракциясы бар тастары бар топырақты толтыруға тыйым салынады, сондай-ақ мұздатылған топырақты пайдалануға тыйым салынады. Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау Коррозияға қарсы шаралар ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004 талаптарына сәйкес қарастырылған. Шатырдың және еденнің ағаш элементтері антисептиктермен өңделеді. Барлық кірістірілген және байланыстырушы элементтер бір қабаттағы ПФ-020 праймерінен екі қабатта ПФ-115 эмальының бояу және лак жабындарымен қорғалған. Жермен жанасатын барлық бетон және темірбетон конструкциялары сульфатқа төзімді портландцемент арқылы жасалады.

Инженерлік, желілер және жүйелер

Электрлік бөлік

Электрмен жабдықтау

Жобаның бұл бөлігінде Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Жалаулы ауылындағы су тарту құрылыстарын электрмен жабдықтау қарастырылған. Жоба «ПРЭК» АҚ 18.02.2020 жылғы ТУ -38-2020-00235 сәйкес, тапсырыс берушінің нұсқауларына, құрылысқа, технологиялық сызбаларға, қатты жерге тұйықталған кернеуі 380/220 В бас жоспарына сәйкес жүзеге асырылды. трансформатор бейтарап. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі бойынша жобаланған нысан 2-ші категорияға жатады. Қуат көзі – ПС 110/35/10 кВ «Ивановка». Қосылу нүктесі фидер №1 ВЛ-10 кВ оп. №2-51 Жобада 10 кВ әуе желісін салу, қуаттылығы 100 кВА сыртқы дүңгіршек типті трансформаторлық қосалқы станцияны және қуаттылығы 60 кВт дизельдік генератор қондырғысын орнату қарастырылған. Жобаланған 10 кВ әуе желісі АС-35 маркалы жалаңаш сыммен темірбетон тіректерде жүргізіледі. Тіректер

3.407.143.1 сериясы бойынша қабылданған. Учаскедегі 0,4 кВ желілер АБВбШВ маркалы кабельдермен жүргізіледі.Жобаланған кабельдер жоспарлау белгілерінен 0,7 м тереңдікте жерге төселеді. Коммуникациялар мен жолдарды кесіп өту кезінде кабель полиэтилен құбырына салынады. Сайттарды сыртқы жарықтандыру жобаланған металл тіректерге орнатылған кОБРА-100 маркалы жарықдиодты шамдармен қамтамасыз етіледі. Сыртқы жарықтандыру желісі СИП2А-3х16+1х25 маркалы өздігінен жүретін оқшауланған сыммен жасалған. Кабельді жарықтандыру желісі әуе желісіне ауысқан кезде тірекке асқын кернеуді сөндіргіш орнатылады. Кабельді тірек бойымен болат бұрышпен қорғаңыз. Жарықтандыруды басқару ПС 2 көтергіш алаңындағы КТПН-де орнатылған фотореледен жүзеге асырылады. Электр энергиясын есепке алу КТПН-да орнатылған 3 фазалы активті және реактивті энергияны есептегішпен жүзеге асырылады. Жобада жобаланған сумен жабдықтау объектілерін автоматтандыру үшін АБВбШВ маркалы басқару кабельдерін төсеу қарастырылған. Кабельдер ішінара қуат кабельдерімен бірге және ішінара бөлек траншеяларға салынады. Жобада КТПН, сорғы станциялары үшін қорғаныш жерге тұйықтау тізбегі, найзағайдың асқын кернеуінен қорғау (10 кВ әуе желісі) және 0,4 кВ әуе желісінің бейтарап сымын қайта жерге қосу қарастырылған.Тізбектің қорғаныш жерге тұйықталуы дөңгелек болаттан жасалған. Ф16 мм, 40х4 мм жолақты болатпен өзара байланысқан. Қорғаныш жерге тұйықтау контурының кедергісі жылдың кез келген уақытында 4 Ом аспауы керек. Тізбек кедергісін өлшегеннен кейін, 4 Ом-нан асатын жағдайларда қосымша электродтарды салыңыз. Реактивті қуатты компенсациялау КТПН-ның 0,4 кВ жағында орындалады. Компенсациялық құрылғы КТПН сауалнамасына сәйкес тапсырыс беріледі. Барлық сілтемелер ғимараттардың қабырғаларының сыртқы жиектеріне қатысты берілген. Барлық электр монтаждау жұмыстары Қазақстан Республикасының қолданыстағы PUE және ҚНжЕ сәйкес жүргізілуі керек.

Жылыту және желдету

Жылыту су тазарту жүйесі бар 2-лифтінің блокты-модульдік сорғы станциясында жүзеге асырылады. Жылдың суық мезгілі үшін есептелген сыртқы ауа температурасы -26°С. Жылыту электр қуатымен жүзеге асырылады.

Сыртқы сумен жабдықтау және канализация

Сумен жабдықтау объектілері

Ауылдағы орталықтандырылған сумен жабдықтау объектілері: тұрғын үйлер, коммуналдық және қоғамдық ғимараттар. Сонымен қатар, бұл жобада өрт

сөндіру қажеттіліктеріне 5,0 л/с мөлшерінде су шығыны ескерілген. Анықтама бойынша тұтынушылар саны 363 адамды құрайды.

Суды тұтыну нормалары, қажетті қысымдар

ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 7.4 тармағына сәйкес сумен қамтамасыз ету дәрежесі бойынша 3-санат қабылданды. Тұрмыстық және ауыз сумен жабдықтау стандарттары тұрғын үй ғимараттарын жақсарту дәрежесіне байланысты ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 сәйкес қабылданған. Бір адамға су тұтыну 100 л/тәу. Экономикалық жағдайларда сыртқы сумен жабдықтау желісіндегі ең аз бос қысымдар қабылданады: бір қабатты ғимараттар үшін 10,0 м-ден кем емес Максималды қысымдар 60,0 метрден аспайды. Объекті II жауапкершілік деңгейіне жатады, техникалық жағынан күрделі емес.

Болжалды шығындар

Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін судың есептік шығыны халықтың санына және суды тұтынудың қабылданған нормаларына сәйкес анықталады, ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылымдар». Объектінің шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне арналған есептік су шығыны №1 кестеде жинақталған және мынаны құрайды: Тәуліктік максималды шығыны 57,499 м3/тәу. Ең көп су тұтынудың бір тәуліктегі сағаттық шығыны 8,05 м3/сағ. Екіншілік максималды шығыны 2,23 л/с. Максималды су тұтынудың тәуліктік максималды сағаттық шығыны 2,39 м3/сағ.Екінші ең жоғары шығыны 0,66 л/с. Тұрмыстық және ауызсу қажеттіліктеріне пайдаланылатын су барлық жағынан ауыз суға жарамды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **мамыр 2023 жыл;**
жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан 2023 жыл**;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7_ай;
нақты 7 ай

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада 100% қарастырылған және нақты қолданылған 99% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

10-1. Атқарушы техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электронды модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (салқын және ыстық сумен жабдықтау, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және коммуникациялар) объектінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді, бұл инженерлік және коммуналдық қызметтерді жеткізушілермен расталады.

Инженерлік және коммуналдық қызметтерді жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың дыбыс оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және сарапшымен расталады

жүзеге асыратын мемлекеттік ұйым берген қорытынды

аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) жүргізген зертханалық өлшемдердің нәтижелері бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама (сараптама қорытындысы қоса беріледі);

13. Қозғалысы шектеулі адамдар үшін рұқсат берілген, бұл расталды

халықты әлеуметтік қорғау органдары

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер): **Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Жалаулы ауылында су құбырының құрылысы**

пайдалануға қабылдауға дайын, объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Букенов Жаксыбек Болатович басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 050940013378
"КазЕвроСтрой"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР