Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностю "НурлыТау ЛТД"
Договор № 1601047
№ ЗНУ 685763

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за период 01.04.2016г. по 18.04.2016г.
Проект: 15-15 "Система водонагнетания на м/р Арыскум"
Нагнетательные линии к скважинам № 207, 109, 132.

Сумма ЗНУ :29 900 000 кзт.

№	Содержания	Код по ЗНУ	Сумма ЗНУ	Стоимость выполненных работ			
				с начало строительство	за отчетный период	НДС 12%	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нагнетательные линии к скважине № 207	FD 15025/03	14860061,65	13 480 061,65	9 651 297,98	1 158 155,76	10 809 453,74
2	Нагнетательные линии к скважине № 109	FD 15027/02	9838256,83	8 918 256,83	6 447 777,44	773 733,29	7 221 510,73
3	Нагнетательные линии к скважине № 132	FD 15030/01	5 201 681,52	4 836 881,52	3 536 124,58	424 334,95	3 960 459,53
	Итого:		29 900 000,00	27 235 200,00	19 635 200,00	2 356 224,00	21 991 424,00

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ Шаутай Т.К.

№ 3126

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ Саркобен Е.А.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «НурлыТау Лтд» Товарищество с ограниченной ответственностью

8643 [illegible]

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор № 1601047
№ ЗНУ 685763

Акт приемки выполненных работ
за период 01.04.2016 г. по 18.04.2016 г.
Проект: 15-15 "Система водонагнетания на м/р Арыскум"
Нагнетательные линии к скважинам № 207, 109, 132.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту		По факту		Выполнение			
			К-во по проекту	Итого: сумма тенге	К-во по факту	Итого: сумма тенге	С начало строительство		За отчетный период	
							%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-этап									
1	Геодезическая разбивка и срезка растительного слоя	м	4 756,000	1 200 000,000	4 756,000	1 200 000,000	100,000%	1 200 000,000	0,000%	-
2	Вывоз и раскладка труб вдоль оси трубопроводов	м	4 756,000	1 500 000,000	4 756,000	1 500 000,000	100,000%	1 500 000,000	0,000%	-
3	Сварка стыков подземной части (основная линия без монтажных стыков)	%	100,000	4 900 000,000	100,000	4 900 000,000	100,000%	4 900 000,000	0,000%	-
	Итого:			7 600 000,000		7 600 000,000		7 600 000,000		-
	2-этап									
1	Рытье траншей с ручной доработкой (основная линия без пересечение с коммуникациями)	%	100,000	3 924 155,000	100,000	3 924 155,000	100,000%	3 924 155,000	100,000%	3 924 155,000
2	Изоляция стыков и укладка труб в траншею (основная линия без пересечение с коммуникациями)	%	100,000	1 250 000,000	100,000	1 250 000,000	100,000%	1 250 000,000	100,000%	1 250 000,000
3	Присыпка и обратная засыпка грунтом траншеи (основная линия без пересечение с коммуникациями)	%	100,000	2 926 479,000	100,000	2 926 479,000	100,000%	2 926 479,000	100,000%	2 926 479,000
	Итого:			8 100 634,000		8 100 634,000		8 100 634,000		8 100 634,000
	3-этап									
1	Определение пересечение с подземными коммуникациями	%	100,000	437 000,000	100,000	437 000,000	100,000%	437 000,000	100,000%	437 000,000
2	Рытье траншей с ручной доработкой (основная линия в местах пересечение с коммуникациями)	%	100,000	1 280 000,000	100,000	1 280 000,000	100,000%	1 280 000,000	100,000%	1 280 000,000
3	Сварка стыков подземной части (монтажные стыки)	%	100,000	1 850 000,000	100,000	1 850 000,000	100,000%	1 850 000,000	100,000%	1 850 000,000
4	Присыпка и обратная засыпка грунтом траншеи (в местах пересечение с коммуникациями)	%	100,000	1 550 000,000	100,000	1 550 000,000	100,000%	1 550 000,000	100,000%	1 550 000,000
5	Переход через автодорогу	%	100,000	2 420 000,000	100,000	2 420 000,000	100,000%	2 420 000,000	100,000%	2 420 000,000
6	Сварка стыков нагнетательной линии (надземная часть)	комп	3,000	313 500,000	3,000	313 500,000	100,000%	313 500,000	100,000%	313 500,000
	Итого:			7 850 500,000		7 850 500,000		7 850 500,000		7 850 500,000
	4-этап									
1	Очистка внутр полости трубопровода	м	4 756,000	547 000,000	4 756,000	547 000,000	100,000%	547 000,000	100,000%	547 000,000
2	Гидроиспытание нагнетательной линии (подземной часть)	м	4 756,000	1 969 600,000	4 756,000	1 969 600,000	100,000%	1 969 600,000	100,000%	1 969 600,000
3	Гидроиспытание надземной части	комп	3,000	246 344,000	3,000	246 344,000	100,000%	246 344,000	100,000%	246 344,000
4	Теплоизоляция и окожучивание надземной части	комп	3,000	172 500,000	3,000	172 500,000	100,000%	172 500,000	100,000%	172 500,000
5	Установка указательных знаков	шт	35,000	188 622,000	35,000	188 622,000	100,000%	188 622,000	100,000%	188 622,000
6	Рекультивация нарушенных земель в т.	м	4 756,000	560 000,000	4 756,000	560 000,000	100,000%	560 000,000	100,000%	560 000,000
	Итого:			3 684 066,000		3 684 066,000		3 684 066,000		3 684 066,000
	Всего :			27 235 200,000		27 235 200,000		27 235 200,000		19 635 200,000

Заказчик: Акционерное общество
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ Шаутай Т.К.

№ 3126

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственности
"НурлыТау ЛТД"

Директор _____ Саркобен Е.А.

«НурлыТау Лтд»
Товарищество с ограниченной ответственностью

8643 [illegible]

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор № 1601047
№ ЗНУ 685763

Акт приемки выполненных работ
за период 01.04.2016г. по 18.04.2016г.
Проект: 15-15 "Система водонагнетания на м/р Арыскум"
Нагнетательные линии к скважинам № 207, 109, 132.

№	Виды работ	Ед. изм.	К-во	К-во по факту	С начало строительство		За период	
					кол.	%	кол.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1-этап							
	Нагнетательные линии к скважинам №207, 109, 132.	м	4 756,0	4 756,0		100,000%		72,095%
1	Геодезическая разбивка и срезка растительного слоя	м	4 756,0	4 756,0	4 756,0	100,000%		0,000%
2	Вывоз и раскладка труб вдоль оси трубопроводов	м	4 756,0	4 756,0	4 756,0	100,000%		0,000%
3	Сварка стыков подземной части (основная линия без монтажных стыков)	%	100,0	100,0	100,0	100,000%		0,000%
	2-этап							
1	Рытье траншей с ручной дороботкой (основная линия без пересечение с коммуникациями)	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
2	Изоляция стыков и укладка труб в траншею (основная линия без пересечение с коммуникациями)	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
3	Присыпка и обратная засыпка грунтом траншеи.(основная линия без пересечение с коммуникациями)	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
	3-этап							
1	Определение пересечение с подземными коммуникациями	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
2	Рытье траншей с ручной дороботкой (основная линия в местах пересечение с коммуникациями)	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
3	Сварка стыков подземной части (монтажные стыки)	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
4	Присыпка и обратная засыпка грунтом траншеи.(в местах пересечение с коммуникациями)	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
5	Переход через автодорогу	%	100,0	100,0	100,0	100,000%	100,0	100,000%
6	Сварка стыков нагнетательной линии (надземная часть)	комп	3,0	3,0	3,0	100,000%	3,0	100,000%

Акт # 8253

№	Виды работ	Ед. изм.	К-во	К-во по факту	С начало строительство		За период	
					кол.	%	кол.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-этап								
1	Очистка внутр полости трубопровода	м	4 756,0	4 756,0	4 756,0	100,000%	4 756,0	100,000%
2	Гидроиспытание нагнетательной линии (подземной часть)	м	4 756,0	4 756,0	4 756,0	100,000%	4 756,0	100,000%
3	Гидроиспытание надземной части	комп	3,0	3,0	3,0	100,000%	3,0	100,000%
4	Теплоизоляция и окожучивание надземной части	комп	3,0	3,0	3,0	100,000%	3,0	100,000%
5	Установка указательных знаков	шт	35,0	35,0	35,0	100,000%	35,0	100,000%
6	Рекультивация нарушенных земель в/л	м	4 756,0	4 756,0	4 756,0	100,000%	4 756,0	100,000%

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" # 7527 **К. Бисенов /Ж. Джармаханов**

Прораб ТОО "НурлыТау ЛТД" **Бекжанов Т.**

Вед. инженер ОКС АО "ПККР" # 8253 **Даулетов А./Абсадыков М.**

Вед. инженер ОКС АО "ПККР" # 7462 **Достанбасв А./Баумуратов С.**