Заказчик: Жунусова Алмагул Жакипбековна
Генподрядчик: ТОО «ИМАН»
Наименование объекта - «Дүкен құрылысы Қоғалыкөл ауылы С.Майқанова к-сі 16а»

А К Т №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Котлован										
1	**1101-0101-0337**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**11,32**	210,23	210,23	2380	2380	–	441	3047
					–	54,19	–	613	–	226	
2	**1101-0101-0338**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**125,53**	262,52	262,52	32954	32954	–	6116	42196
					–	67,67	–	8495	–	3126	

Scanned with CamScanner

3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	10,35	310,63	310,63	3215	3215	–	597	4117
					–	80,07	–	829	–	305	
4	412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (10,35x1,75) К=8,000;	т·км	144,9	40		5796		–	–	6260
					–		–		–	464	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,42	2818,2	–	12456	–	–	8968	23138
					2818,2	–	12456	–	–	1714	
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	141,27	43,36	43,36	6125	6125	–	1326	8047
					–	13,04	–	1842	–	596	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	141,27	228,21	108,76	32239	15365	–	17188	53381
					119,45	49,53	16875	6997	–	3954	
		Итого по разделу 1					140 186				
	Раздел 2 Фундаменты										
8	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 %	м3	1,8	39351,65	1529,01	70833	2752	64868	3484	80262

Scanned with CamScanner

				1784,7	342,11	3212	616	–	5945	
9	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР=91 %	м3	6,24	49702,25	2762,19	310142	17236	255324	37540	375497
					6022,8	588,29	37582	3671	–	27815	
2.5 Фундамент Ф-1											
22	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 %	м3	0,144	39351,65	1529,01	5667	220	5189	278	6421
					1784,7	342,11	257	49	–	476	
23	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР=91 %	м3	0,616	51095,71	1601,49	31475	987	25719	4552	38909
					7742	377,72	4769	233	–	2882	
2.6 Фундамент под перегородки											
28	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,26	46007,65	2762,19	57970	3480	46901	7580	70794
					6022,8	588,29	7589	741	–	5244	
		Итого по разделу 2					571 883				

Раздел 4 Ригеля

4.1 Устройство ригелей

41	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-1 НР=91 %	м3	0,296	67358,14	7897,55	19938	2338	11395	6138	28162
					20962,69	1823,98	6205	540	–	2086	
43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0152	389901		5926		5926	–	6400

Scanned with CamScanner

				–		–		–	474	
44 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-2 НР=91 %	м3	0,9	67358,14	7897,55	60622	7108	34648	18662	85627
				20962,69	1823,98	18866	1642	–	6343	
45 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02795	408502		11418		11418	–	12331
				–		–		–	913	
46 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,0576	391464		22548		22548	–	24352
				–		–		–	1804	
	Итого по разделу 4					156 872				

Раздел 4 Проемы

4.1 Дверные проемы

21 1109-0403-0401	Установка блоков дверных стальных однопольных площадью до 2 м2 в кирпичных стенах (Д-1) НР=69 %	м2	1,8	4025,15	62,82	7245	113	1186	4138	12294
				3303,38	28,38	5946	51	–	911	
22 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,8	55181		99326		99326	–	107272
				–		–		–	7946	
23 1110-0107-0101	Установка дверных блоков в проемы наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах (Д-2*+ Д-2+ Д-3+ Д-3*(3,6+ 5,4+ 1,4+ 1,4)) НР=90 %	м2	11,8	3731,16	755,32	44028	8913	16381	18986	68055

Scanned with CamScanner

				1587,63	200,21	18734	2362	–	5041	
24	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9	7373		66357		66357	–	71666
					–		–		–	5309	
25	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,8	9366		26225		26225	–	28323
					–		–		–	2098	
26	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	7	3246		22722		22722	–	24540
					–		–		–	1818	
27	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	7	2760		19320		19320	–	20866
					–		–		–	1546	

4.2 Оконные проемы

30	1110-0501-0105	Установка блоков оконных проемов (ОК-1) площадью до 2 м2 из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	4,2	3858,08	231,57	16204	973	7562	7344	25431
					1826,07	116,67	7669	490	–	1884	

Scanned with CamScanner

31	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка кстм=1,014;	м2	4,2	31908,55		134016	0	134016	0	144737
					–			0	–	10721	
		Итого по разделу 4					503 184				
	Раздел 5 Полы										
71	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	4,93	1207,22	34,16	5952	168	3373	2358	8975
					488,79	20,07	2410	99	–	665	
72	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	4,93	2901,18	20,95	14303	103	11285	2785	18455
					591,11	9,86	2914	49	–	1367	
73	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	4,93	1207,22	34,16	5952	168	3373	2358	8975
					488,79	20,07	2410	99	–	665	
74	1111-0101-2705	Устройство покрытий из плиток одноцветных на клею из сухих смесей НР=94 %	м2 покрытия	1,5	4505,88	26,12	6759	39	3348	3185	10740
					2247,9	10,96	3372	16	–	796	
		Итого по разделу 6					47 145				

Scanned with CamScanner

Раздел 6 Стены 1 этажа

6.1 Перемычки металлические

65	1109-0601-0102	Монтаж перемычек металических (Мп-5) НР=69 %	т конструкций	0,00409	82680,42	3367,64	338	14	23	210	592
					73628	682,05	301	3	–	44	
66	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки 5 мм	т	0,00409	518303		2120		2120	–	2290
					–		–		–	170	
67	1109-0601-0102	Монтаж перемычек металических (Мп-6) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,01052	82680,42	3367,64	870	35	60	540	1523
					73628	682,05	775	7	–	113	
68	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки 5 мм К=2,000;	т	0,01052	518303		5453		5453	–	5889
					–		–		–	436	

6.5 Кладка стен

106	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	4,1	20852,81	4075,8	85497	16711	31046	38550	133970
					9204,85	1015,21	37740	4162	–	9924	
107	290-000-0000 (пл)Прайс- лист	Ракушечный блок	шт	1216	71,04		86385	0	86385	0	93295
					–			0	–	6911	

Scanned with CamScanner

108	1108-0201-0501	Кладка стен внутренних армированных простых из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	2	43309,29	4075,8	86619	8152	60057	18805	113857
					9204,85	1015,21	18410	2030	–	8434	
		Итого по разделу 6					351 417				

Раздел 9 Кровля

9.1 Устройство кровли

138	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,8	177089,15	1065,55	141671	852	113781	24632	179607
					33797,2	413,46	27038	331	–	13304	
139	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,08	177907,08	1818,56	14233	145	12004	1933	17458
					26040,6	800,67	2083	64	–	1293	
146	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	16	3449,21	30,02	55187	480	29336	23431	84907
					1585,69	6,06	25371	97	–	6289	
		Итого по разделу 6					281 973				
		Итого по акту					2 052 661				
		Итого со скидкой					1152281				

Заказчик: Жунусова Алмагул Жакипбековна

_____ Жунусова А.Ж.

Генподрядчик: ТОО «ИМАН»

Директор _____ Садибеков Г.

Scanned with CamScanner