Форма КС-3

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group "

Наименование объекта: Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь месяц 2019 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	19.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)	**20 169 145**	**18 008 166**	**18 008 166**	**18 008 166**					**2 160 980**	**20 169 145**

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс" **Тулегенов Ш.Д**

М.П.

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group " **Мамыттов А.М**

М.П.

Ген.подрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group "

Договор №10 от 19.05. 2019г.

Наименование объекта: Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети среднего давления/Подземная прокладка/											
		Земляные и др.работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1324,8	205,29 10,89	194,40 48,25	271969 14428	257541 63922	--	56412 26270	354651
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40,9	2018,02 2018,02	--	82537 82537	--	--	59427 11357	153320
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	97,5	5218,10 1058,76	159,74 47,29	508765 103229	15575 4610	389961	106761 49242	664768
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	195,1	877,72 877,72	--	171242 171242	--	--	123295 23563	318100
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1073	18,46 --	18,46 7,33	19808 --	19808 7869	--	5666 2038	27512
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	1073	161,77 85,54	76,23 35,46	173575 91780	81795 38053	--	93480 21364	288419
		Трубопровод и фасонные части									
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,399	355328,56	105745,12	497105	147937	140	388362	956304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	349028	43257		70837	
8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1412,99	796,00	--	1124740	--	1124740	--	1214719
		СП - 8%			--	--	--	--		89979	
9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	267	2117,54	1358,67	565382	362766	--	300387	935031
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	202616	100805		69262	
10	Прайс лист ТОО ArtPlast	Седелька ЭС РЕ100 SDR11 63-63мм	шт.	28	10462,50	--	292950	--	292950	--	316386
		СП - 8%			--	--	--	--		23436	
11	Прайс лист ТОО ArtPlast	Тройник-переходник SDR11 DN 160/63	шт.	3	22669,64	--	68009	--	68009	--	73450
		СП - 8%			--	--	--	--		5441	
12	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 63	шт	236	1549,11	--	365589	--	365589	--	394836
		СП - 8%			--	--	--	--		29247	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под тройники песчаное. Устройство	м3 основания	38,9	5218,10	159,74	202984	6214	155584	42595	265225
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	41186	1839		19646	
14	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	48,4656	9732,85	7064,36	471708	342378	527	315702	850403
		НР - 99%; СП - 8%			2657,61	3922,12	128803	190088		62993	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д63/DN57 /8353.05/ -5ШТ									
15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	722954,61	216269,69	1807	541	21	1467	3536
		НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	1245	237		262	
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	1061,00	--	2663	--	2663	--	2876
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
17	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0029	1095446,79	394217,63	3177	1143	134	2329	5947
		НР - 99%; СП - 8%			655044,00	156337,97	1900	453		441	
18	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	2,9116	4178,00	--	12165	--	12165	--	13138
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
19	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,04285	59835,65	2726,64	2564	117	189	1573	4468
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	2258	21		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,04285	588223,00	–	25205	–	25205	–	27222
		СП - 8%			–	–	–	–		2016	
21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00575	315745,39	84325,67	1816	485	7	1448	3524
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	1324	139		261	
22	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,8075	796,00	–	4623	–	4623	–	4993
		СП - 8%			–	–	–	–		370	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1436,89	922,70	21553	13841	–	11442	35635
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	7713	3845		2640	
24	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 63	шт	5	4058,04	–	20290	–	20290	–	21913
		СП - 8%			–	–	–	–		1623	
25	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход DN 63/57	шт	5	11616,07	–	58080	–	58080	–	62727
		СП - 8%			–	–	–	–		4646	
26	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 63	шт	5	1549,11	–	7746	–	7746	–	8365
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
27	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	87194,00	–	436	–	436	–	471
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	15097,96	1111,53	377	28	317	35	445
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	32	6		33	
29	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	3077,32	14,14	7693	35	4910	2537	11049
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2748	9		818	
30	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/	т	0,0157	321359,00	–	5045	–	5045	–	5449
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
		Прочее									
31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	1,399	22170,30	19467,60	31016	27235	–	6085	40070
		НР - 61%; СП - 8%			2702,70	4428,19	3781	6195		2968	
32	Прайс лист ТОО ArtPlast	Лента сигнальная	м	1399	17,86	–	24982	–	24982	–	26981
		СП - 8%			–	–	–	–		1999	
33	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1399	352,61	157,81	493307	220783	64619	199264	747977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	207905	68851		55406	
34	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,399	148963,00	--	208399	--	208399	--	225071
		СП - 8%			--	--	--	--		16672	
35	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	40	206,09	196,70	8244	7868	3	1854	10906
		НР - 72%; СП - 8%			9,32	55,06	373	2203		808	
36	4101-0201-2010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 10 км**	т	70	885,00	--	61950	--		--	66906
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
37	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	517,7142857	84,74	77,48	43874	40112	28	16866	65599
		НР - 72%; СП - 8%			7,21	38,04	3734	19692		4859	
38	4101-0104-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	906	742,00	--	672252	--		--	726032
		СП - 8%			--	--	--	--		53780	
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети среднего давления/Надземная прокладка/									
35	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,958	722954,61	216269,69	692591	207186	8367	562063	1355026
		НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	477038	90703		100372	
36	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	961,832	1061,00	--	1020504	--	1020504	--	1102144
		СП - 8%			--	--	--	--		81640	
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0948	1037550,09	513822,74	98360	48710	1775	61635	172794
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	47875	14383		12800	
38	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	158	565,00	--	89270	--	89270	--	96412
		СП - 8%			--	--	--	--		7142	
39	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижка или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	шт.	5	1603,57	82,47	8018	412	844	6895	16106
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	6762	203		1193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка	фланец.	10	574,82	36,90	5748	369	211	5116	11734
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	5168	--		869	
41	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN50 ГОСТ 12816-80 ИФС	шт.	10	1580,00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПП-2-2600 /130шт/									
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,8278	107670,90	7610,81	196801	13911	15809	115827	337638
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	167081	783		25010	
43	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5613	553075,00	--	863516	--	863516	--	932597
		СП - 8%			--	--	--	--		69081	
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	266,5	537,00	--	143111	--	143111	--	154559
		СП - 8%			--	--	--	--		11449	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПП-2-4500 /38шт/									
45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,3623	107670,90	7610,81	146680	10368	11783	86328	251649
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	124529	584		18641	
46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2844	553075,00	--	710370	--	710370	--	767199
		СП - 8%			--	--	--	--		56830	
47	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,9	537,00	--	41832	--	41832	--	45179
		СП - 8%			--	--	--	--		3347	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
48	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	2651,60	--	21213	--	--	15273	39405
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	21213	--		2919	
49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	799,16	--	6393	--	--	4603	11876
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	6393	--		880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-167шт. Устройство	м3	3,6	25618,47	1760,25	92226	6337	67933	17632	118648
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	17956	1421		8789	
51	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-36шт. Устройство	м3	4,4	25618,47	1760,25	112721	7745	83030	21551	145014
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	21946	1736		10742	
		Установка ГРПШ-10 16 шт/ГСН-67/-подключение к подземной сети									
52	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-10	шт	16	56925,00	--	910800	--		--	910800
					--	--	--	--	910800	--	
53	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-10	шт	3	72285,71	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
		Обвязка ГРПШ (надземный вариант) -(ГРПШ10-14шт)									
54	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	390,00	--	2741	--	2741	--	2960
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
55	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	593,00	--	25006	--	25006	--	27006
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
56	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	49	561,89	--	27533	--	659	26337	58179
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	26874	--		4310	
57	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	182,00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
58	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	292,00	--	4088	--	4088	--	4415
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,3696	107464,18	7610,81	39719	2813	3120	23421	68191
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	33786	158		5051	
60	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3696	502239,00	--	185628	--	185628	--	200478
		СП - 8%			--	--	--	--		14850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
61	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,62	2651,60	--	12250	--	--	8820	22756
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	12250	--		1686	
62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,62	799,16	--	3692	--	--	2658	6858
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	3692	--		508	
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	2,94	24046,88	1168,75	70698	3436	50969	15550	93148
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	16293	795		6900	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/**	м2	19,6	96,23	2,44	1886	48	951	616	2702
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	887	5		200	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,6	159,23	3,44	3121	68	2016	723	4151
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1037	11		308	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /труб/**	м2	4,76	96,23	2,44	458	12	231	150	656
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	215	1		49	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,76	159,23	3,44	758	16	490	176	1008
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	252	3		75	
68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00168	1037550,09	513822,74	1743	863	32	1092	3062
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	848	255		227	
69	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	14	232,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-3/ -27шт									
70	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	27	1684,98	190,25	45494	5137	8548	24114	75177
		НР - 72%; СП - 8%			1178,10	62,34	31809	1683		5569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,20358	262672,00	--	53475	--	53475	--	57753
		СП - 8%			--	--	--	--		4278	
72	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	13,5	257,38	22,33	3475	301	347	2096	6017
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	6,23	2827	84		446	
73	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)	т	0,00513	314349,00	--	1613	--	1613	--	1742
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
74	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	21,6	265,42	24,29	5733	525	1250	2962	9391
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	3958	156		696	
75	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027	247135,00	--	6673	--	6673	--	7206
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
		Окраска газопровода									
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	96	192,46	4,87	18476	468	9319	6031	26467
		НР - 69%; СП - 8%			90,51	0,54	8689	52		1961	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96	159,23	3,44	15286	331	9876	3541	20333
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	5079	52		1506	
		ОКРАСКА ОПОР									
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	74	96,23	2,44	7121	180	3592	2324	10201
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	3349	20		756	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74	159,23	3,44	11783	255	7613	2729	15673
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	3915	40		1161	
		Испытание газопровода на прочность и плотность									
80	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,558	943360,30	796353,80	526395	444365	4630	143185	723147
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	77400	79946		53566	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17092061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2542879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2252079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					723272			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6300149		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1127657		
		- Накладные расходы	Тенге							2881715	
		- Сметная прибыль	Тенге							1118150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									17 092 061
		в том числе оборудование									1 127 657
		в том числе СМР									15 964 404
		Всего прямые затраты									15 964 404
		Временные здания и сооружения 2,9%									462 968
		Итого									16 427 372
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									149 489
		Итого в базовых ценах СМР									16 576 861
		Непредвиденные работы и затраты-2%									331 537
		Итого									16 908 398
		Итого с оборудованием									18 036 055
		Итого с понижающим К-0,99845368									18 008 166
		НДС 12%									2 160 980
		Стоимость строительства									20 169 145

Ген.подрядчик:
ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Директор _____ **Тулегенов Ш.Д**

Субподрядчик:
ТОО "BARRAKAT-group"

Директор _____ **Мамытов А.М**