Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Нур-Султан **05.11.2021г.**

Заказчик **ТОО «Alpamys school», БИН 180140028935, +77011110056, 010000, г.Нур-Султан, район «Есиль», ул. Туркестан, дом 2, ВП-2, директор Чукреев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **17.09.2021г., ТОО СП "Alan's Invest Company", директор Чукреев А.Н., БИН: 970640001624, РК, город Алматы, улица Рыскулова, дом №97, Лицензия №07707 от 12.09.2001 года, I категория, +77011110056**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **17.09.2021г., ТОО «СК ПромТехСервис», директор Жансаутов Н.И., БИН 100940000469, РК, г. Нур-Султан, ж.м. Юго-Восток (правая сторона), ул.Айнакол, дом60, ВП 13, Свидетельство об аккредитации №KZ88VWC00005704 от 22.04.2021г., эксперт Садыков Т.К., аттестат №KZ51VJE00062523 от 17.02.2021г., +7(7172) 306966**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **17.09.2021г., ТОО «ВАСТОК про», директор Василенко А.В.., БИН 070440008408, РК, г. Нур-Султан, ул. А.Иманова, дом 10/1, офис 1, ГСЛ №19015517 от 23.07.2019г., эксперт Василенко А.В., аттестат №KZ66VJE00027624 от 13.06.2017г., +77015015137**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Школа с детским садом, новое строительство, уровень ответственности - II, технически и технологически сложный,

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:

РК, г.Нур-Султан, район «Есиль», проспект Қабанбай Батыр, участок 49/2, здания №49/2 и №49/3

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации **"11" августа 2021 года**, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"1" сентября 2020 года постановление за №510-1788 на строительство;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талонов о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», №KZ65REA00212517 от 15.03.2021г.,KZ85REA00236407 от 11.08.2021г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Эскизный проект №KZ20VUA00199927 от 17.03.2020г. и рабочий проект, ТОО «ВАСТОК про»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

письмо по согласованию эскизного проекта №KZ20VUA00199927 от 17.03.2020г., ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан», Экспертное заключение №01-0562/20 от 27.11.2020 г., РГП «Госэкспертиза»;, экспертное заключение (наружные инженерные сети) №GRA-0013/20 от 27.07.2021г., ТОО «Grand expert com».

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.03.2021г.**;
окончание работ **10.09.2021г**.;

продолжительности строительства месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24**;
фактически, месяц:6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь **Школа** **Детский сад**	м2	**38 744,19** 29 118,60 9 625,59		**38 744,19** 29 118,60 9 625,59	
Общий объем **Школа** **Детский сад**	м3	**187 048** 148 752,00 38 296,00		**187 048** 148 752,00 38 296,00	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м2		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Участок, отведенный под строительство, имеет прямоугольную форму. Здание школы рассчитано на 1008 учебных мест. Этажностью 3 этажа, с подвальным этажом, эксплуатируемой кровлей. В школе предусмотрены: столовая, бассейны, спортивные залы, актовый зал, учебные классы, медицинские кабинеты, кабинеты школьной администрации. Широкие коридоры выполняют также функцию рекреационных пространств.

Детский сад рассчитан на 300 мест. Этажность 3 этажа, с подвальным этажом. Предусмотрен следующий набор помещений: бассейн, групповые помещения, актовые залы, классы для занятий с детьми, помещения для развивающих занятий (комнаты для монтесори), кухонный блок, административные кабинеты.

Конструктивная схема школы и детского сада – железобетонный монолитный каркас.

Отделка наружных стен зданий школы и детского сада – облицовка алюминиевыми композитными панелями по металлическим направляющим (система вентилируемого фасада с воздушной прослойкой НВФсВЗ), отделка цоколя зданий – облицовка гранитной плиткой по металлическим направляющим (система вентилируемого фасада с воздушной прослойкой НВФсВЗ). Отдел крылец и пандусов зданий – облицовка гранитной плиткой

Высота этажей:

***Школа**: подвал – 3,05м., 1-го этажа - 4,45 м., 2-3-ых этажей - 3,55 м.*

***Детский сад**: подвал – 3,10м., 1-3 этажи - 3,30 м.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования - **установлено**;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **5 884 520** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 500 000** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 384 520** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 884 520** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **4 500 000** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 384 520** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания: **«Б, высокий»**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Школа с детским садом** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Alpamys school», директор Чукреев А.А**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **ТОО «СК ПромТехСервис», директор Жансаутов Н.И., свидетельство об аккредитации №KZ88VWC00005704 от 22.04.2021г., эксперт Садыков Т.К, аттестат №KZ51VJE00062523 от 17.02.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «ВАСТОК про», директор Василенко А.В., офис 1, ГСЛ №19015517 от 23.07.2019г., эксперт Василенко А.В., аттестат №KZ66VJE00027624 от 13.06.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО СП "Alans Invest Company", директор Чукреев А.Н., Лицензия №07707 от 12.09.2001 года, I категория**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа	3	-		9596,9	148 752,00	29 118,60	-	23117,0	**3100 м2** (124 м/мест)	-
Детский сад	3	-		2740,6	38 596,00	9 625,59	-	6899,79	**475 м2** (19 м/мест)	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
Фундамент	стены	Кровля		Электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Свайный	Наружные стены из керамического кирпича	Профилированный настил по металлическому каркасу	Центральное / От городских сетей	Центральное / От городских сетей	Центральное / От городских сетей	Центральное / От городских сетей	Центральное / От городских сетей	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного	В общежитиях	В гостиницах

			типа		
1	**Количество жилых квартир**	-	-	-	-
2	**Количество жилых комнат**	-	-	-	-
3	**Общая площадь (м 2)**	-	-	-	-
4	**Жилая площадь (м 2)**	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				**Распределение квартир по числу комнат**				
в мансардах	**в подвалах**	**в цокольных этажах**	**в бараках**	**1-комнатные**	**2-комнатные**	**3-комнатные**	**4-комнатные**	**5-комнатные**

Нежилые помещения

Площадь (м2)	**Жилая площадь в нежилых помещениях**	**Торговая**	**Промышленно-производственных зданий и сооружений**	**Складская**	**Бытового обслуживания**	**Гаражи**	**Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.**
1	2	3	4	5	6	7	8
Школа							
Детский сад							

продолжение таблицы

Общественного питания	**Учреждений образования**	**Транспортных зданий и сооружений**	**Здравоохранения, лечебного назначения**	**Физкультуры и спорта**	**Учреждений культуры и искусства**	**Сооружений инженерных сетей**	**Прочие**	**Всего**
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	29118,60					0		29118,60
	9625,59					0		9625,59

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	Грунт
1	2	3	4	5	6	7
28784,35	12337,50	12337,50		0	3277,1	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
Всего	Спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	Прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1760							

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1		Тамбур	81			
0	2		Технологический коридор	36,5			
0	3		Тепловой пункт	23,4			
0	4		Эл. Щитовая	12,4			
0	5		Водомерный узел	40,3			
0	6		Помещения для холодильного оборудования	49,3			
0	7		Подсобное помещение	30			
0	8		Техническое помещение	4			

1	1		Тамбур	35,7			
1	2		Зал	562,4			
1	3		Администрация	10,3			
1	4		Сан.узел для инвалидов	8,8			
1	5		Сан. узел женский	8,,7			
1	6		Сан. узел мужской	8,7			
1	7		Подготовка СП	13,2			
1	8		Холодильная камера	6			
1	9		Подготовка к продаже	19,2			
1	10		Техническое помещение	15,5			
1	11		Технический коридор	70,5			
1	12		СБ	6			
1	13		Сан. узел для работников	6,3			
1	14		Гл. касса	9,2			
1	15		Оператор приемки	12,5			
1	16		Зона приемки	29,5			
1	17		Тамбур	5,7			
2	1		Кафетерии	51,2			
2	2		Комната матери и ребенка	6,4			
2	3		Подсобное помещение	3,7			
2	4		Зал	316			
2	5		Фасовка гастрономий	8,2			
2	6		ХК гастрономия сыры	9,2			
2	7		ХК гастрономия мги	9,2			
2	8		Склад	144,5			
2	9		Фасовка бакалеи	22,1			
2	10		Склад алкоголь, напитки	39,4			
2	11		ЦХМ	13,4			
2	12		МК	9,7			
2	13		МК молочка	14,5			
2	14		ХК возврат	9,7			
2	15		ХК овощи	12,4			
2	16		Склад овощи	15,5			
2	17		Подготовка к продаже овощи	19			
2	18		Сан.узел жен. раздевалка	8,7			
2	19		Женская раздевалка	8,7			
2	20		Сан.узел муж. раздевалка	5,2			
2	21		Мужская раздевалка	11			
2	22		Комната персонала	12,5			
2	23		СБ	8,7			
2	24		Технологическое помещение	13,7			
2	25		Лестничная клетка	5,7			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных	***В общежитиях***	**В гостиницах**	**Торговая**	**Промышленно-производственных зданий и сооружений**	**Складская**	**Учреждений образования**	**Предприятий бытового обслуживания**	**Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.**
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	**Организации здравоохранения**	**Физкультурно-спортивная**	**Учреждений культуры и искусства**	**Транспортных зданий и сооружений**	**Сооружений инженерных сетей**	**Гаражей**	**Прочие**
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Свайный с монолитной фундаментной плитой
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Наружные стены - толщиной 250мм - из керамического кирпича. Внутренние стены - газоблок толщиной 200мм.
	2) перегородки		Перегородки – газоблок толщиной 200мм и гипсокартон.
3	Перекрытия	чердачное	Железобетонное - толщиной- 250 мм
		междуэтажное	Железобетонное - толщиной- 250 мм

4	Крыша		Односкатная с покрытием из профлиста по металлическим конструкциям с наружным организованным водостоком.	
5	Полы	1-го этажа	Керамогранитная плитка; Напольная керамическая плитка; Наливные полы.	
		последующих этажей	Напольная керамическая плитка; Наливные полы.	
6	Проемы	окна	Металлопластиковые с тройным остеклением индивидуального изготовления.	
		двери	Металлические; Стальные; Металлопластиковые индивидуального изготовления; .	
7	Отделочные работы	внутренние	Водоэмульсионная краска; Облицовка глазурованной керамической плиткой.	
		наружные	Фасадная панель "Fundermax"; Фасадный алюминиевый лист; Фиброцементные панели.	
8	Горячее водоснабжение		Труба стальная водогазопроводная оцинкованная диаметром – 25, 20 и 15 мм.	
9	Водопровод		Труба стальная водогазопроводная оцинкованная диаметром –32, 25, 20 и 15 мм.	
10	Канализация		Труба полиэтиленовая диаметром – 110 и 50 мм.	
11	Электроосвещение		Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена (АПвБШП), сечением - 4х240мм²; КВВГ сечением 5х2,5мм²;	
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ	Теплоизолированная труба в ППУ-изоляции 2Ду219*6/133*4.5/108*4мм	
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	

20	Разные работы	

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов	
1	2	
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик **ТОО «Alpamys school», директор Чукреев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ВАСТОК про», директор Василенко А.В., БИН 070440008408, РК, г. Нур-Султан, ул. А.Иманова, дом 10/1, офис 1, ГСЛ №19015517 от 23.07.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,24
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-

	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	8АПвБбШп-4х240? 0,24 0.4кВ
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	16
13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства грозозащиты	шт	2
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	120
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик **ТОО «Alpamys school», директор Чукреев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ВАСТОК про», директор Василенко А.В., БИН 070440008408, РК, г. Нур-Султан, ул. А.Иманова, дом 10/1, офис 1, ГСЛ №19015517 от 23.07.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	282,0	
	в т.ч. – обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	662,0	
	щебеночное покрытие	м2		

	Плитами	м2	317,0	
	грунтовые улучшенные	м2		
	Грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2	351,0	Георещетка
11	Деревья	шт	11	
12	Кусты	шт		
13	Кустарники	шт	12	
14	Цветники			
15	Газоны	м2	282,0	
16	порода деревьев		Ель обыкновенная Клен ясенелистный	
17	Возраст	год	7-9	

Заказчик **ТОО «Alpamys school», директор Чукреев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ВАСТОК про», директор Василенко А.В., БИН 070440008408, РК, г. Нур-Султан, ул. А.Иманова, дом 10/1, офис 1, ГСЛ №19015517 от 23.07.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	685	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - ф110х6.6	м	685	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - ф160х6.6	м	28	
3	Прочие устройства		7	

	Смотровой колодец	шт	2	
	Задвижка d-200	шт	2	
	" d-100	шт	6	
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	5	
	Водопроводный ввод	шт	2	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	10	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	650	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5)Труба полиэтиленовая гофрированная Корсис SN8 Ø300	м	234	
	6)Труба полиэтиленовая гофрированная Корсис SN8 Ø200	м	127	
	7) Труба полиэтиленовая гофрированная Корсис SN8 Ø160	м	289	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	647,4	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) Труба полиэтиленовая гофрированная Корсис SN8 Ø400	м	218,4	
	4) Труба полиэтиленовая гофрированная Корсис SN8 Ø300	м	12	
	5) Труба полиэтиленовая гофрированная Корсис SN8 Ø250	м	125	
	6) Труба полиэтиленовая гофрированная Корсис SN8 Ø160	м	202	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	40	
	Выпуск	шт	2	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ТОО «Alpamys school», директор Чукреев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ВАСТОК про», директор Василенко А.В., БИН 070440008408, РК, г. Нур-Султан, ул. А.Иманова, дом 10/1, офис 1, ГСЛ №19015517 от 23.07.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	455	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	0	
	1) на эстакадах	м	0	
	2) на опорах	м	0	
	Количество опор	шт	0	
	Протяженность подземной прокладки:	м	455	
	1) в проходных каналах	м	0	
	2) в полупроходных каналах	м	357,5	
	3) бесканальная прокладка	м	97,5	
2	Количество колодцев (камер)	шт	9	
3	Количество компенсаторов	шт	8	
4	Количество вводов	шт	2	
5	Количество задвижек	шт	10	

Заказчик **ТОО «Alpamys school», директор Чукреев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ВАСТОК про», директор Василенко А.В., БИН 070440008408, РК, г. Нур-Султан, ул. А.Иманова, дом 10/1, офис 1, ГСЛ №19015517 от 23.07.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Клименкова
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 21 ж. «23» 09

Номірленген және тігілген
Прошнуровано и пронумеровано
23 лист бет

Шумен - Кокшетау: детский сад 87721,3

ҚОҒАМНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 14

Өтініш № 00217961955 | Тіркеу ісі № | Тіркелген күні 30.11.21

Кадастрлық № 21:320:099:1109 | Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы:
пр. Кабанбай Батыр
зд. 49/3

Тіркеуші (маман) Халтаев М.Ф. Қолы

Басқарма басшысы Ахметжанов Д.А. Қолы

пр мн. обл. пл. 28108,5

ҚОҒАМНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 8

Өтініш № 00221786244 2 | Тіркеу ісі № | Тіркелген күні 30.11.21

Кадастрлық № 21:320:099:1109 | Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы:
пр. Кабанбай Батыр
зд. 49/2

Тіркеуші (маман) Сабитова Г.Д. Қолы

Басқарма басшысы Ахметжанов Д.А. Қолы

ҚОҒАМНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 2

Өтініш № 00221680750 | Тіркеу ісі № | Тіркелген күні 08.11.21

Кадастрлық № 21:320:099:1105 | Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы:
пр Кабанбай Батыр
зд. 48

Тіркеуші (маман) Сабекова Д.М. Қолы

Басқарма басшысы Ахметжанов Д.А.

ҚОҒАМНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 10

Өтініш № 00221775100 | Тіркеу ісі № | Тіркелген күні 08.11.2021

Кадастрлық № 21:320:099:1109 | Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы:
пр. Кабанбай Батыр

Тіркеуші (маман) Ысқақова Қолы

Басқарма басшысы Ахметжанов Д.А. Қолы