Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» сентября 2020 г.

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района» руководитель Нурханов Адильбек Дабляевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «18»сентября 2020 г.

ТОО «Алюминстрой» 110300, Костанайский область г.Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 72, 871430 72426, директор Муканов Абай Куспанович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «18»сентября 2020 г.

ТОО «DS&V» Костанайская область, Алтынсаринский р-н, с. им. Ильяса Омарова, Набережная, 53, директор Кусаинов Асылбек Каирбекович, эксперт технического надзора Тойымбетов Бауыржан Каримович, аттестат № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г., KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «18» сентября 2020г.

ТОО«Институт «Агропромпроект», директор Шилохвостов Денис Сергеевич, эксперт авторского надзора Кухтин Виктор Алексеевич, № аттестата KZ81VJE00025608 от 02.05.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области», новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, Аулиекольский район, с. Аманкарагай.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) приказ постановление акимата Аулиекольского района №1 от 04.0 1.2018 г;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» №160 от 21 июня 2019 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО "Институт "Агропромпроект" (лицензия №003001 от 05.02.2001 года (2 категория). Рабочий проект: №18-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом № 5 от 01.03.2018 г

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 22 июня 2019 года;
месяц, год
окончание работ 18 сентября 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 8;
фактически, месяц: 9 месяцев 18 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	чел.	320		320	
Общая площадь здания	м2	4072,8		4072,8	
Общая площадь здания с подвалом	м2	5619,54		5619,54	
Расчетная площадь	м2	3730,59		3730,59	
Площадь застройки	м2	2762,34		2762,34	
Строительный объем: - надземной части/подземный части	м3	24714,0/50329,0		24714,0/50329,0	
Продолжительность СМР	мес.	8		9 месяцев 18 дней	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Архитектурно-планировочные решения

Проектируемое здание 2-х этажное, прямоугольное в плане, со внутренним двором, размерами 57,40х56,36 м (в осях), бескаркасное, с продольными и поперечными несущими стенами. Высота этажей - 3,3 м и 4,2 м.

Под большей частью здания выполнен подвал, выполняющий роль техподполья, со вспомогательными помещениями. Высота подвала переменная 3,3 м и 3,7 м в вент. камере.

Высота основных помещений принята -3,0м спорт.зал -7,0м, фойе, столовая и библиотека -3,8м, актовый зал -4,3м.

По второму этажу имеется кольцевой проход, в спортзале предусмотрен балкон для зрителей.

Для учащихся предусмотрены раздельные входы: начальные классы через внутренний двор, 5-11 классы - через парадный вход. Также имеется отдельные входы для спортивной группы помещений, мастерских, и производственных помещений столовой.

В подвал предусмотрены три входа.

Выход на чердак предусмотрен через люк в спорт.зале.

Строительные решения

Основные конструктивные элементы здания школы:

Фундаменты - ленточные из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78 со сборными ж.б. подушками по СТ РК 956-93

Наружные стены - многослойные из облегченной кирпичной кладки по серии 2.130-8 с утеплением минераловатными плитами типа ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012

Внутренние стены - кирпичные толщиной 380 мм

Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм, гипсокартонные

Перекрытия и покрытие - сборные пустотные ж. б. плиты. Над спорт. залом оцинкованный проф.настил по металлическим балкам

Крыша - чердачная, многоскатная, с организованным водостоком

Кровля - металлочерепица

Двери - ПВХ, алюминиевые витражи "Эталл-А" и стальные, деревянные

Окна - из ПВХ профилей с остеклением 2-х камерными стеклопакетами.

Технологическая часть

Технология учебного процесса принята в соответствии усовершенствованным учебным программам и переходу на 12-летнтий срок обучения. Соотношение потоков предшкола:1-4:5-9:10-11 классов составляет 1:1:1:1 при 25 учащихся в классе.

Первый этаж

Предшкольный класс предназначен для обучения детей предшкольного возраста и оборудован детскими столами, стульями, стеллажами, учительским столом, стулом, доской меловой, доской интерактивной сенсорной, шкафом для учебно-методических материалов, диваном, креслами, угловым стеллажом "Уголок природы".

бинеты начальных классов предназначены для занятий учеников 1-4 и оборудованы школьными столами одноместными, ученическими и, меловой доской, интерактивной сенсорной доской, учительским столом, принтером, компьютером, копиров. шкафом для учебно-наглядных пособий. рдеробы для верхней одежды оборудованы вешалками для верхней одежды. охраны оборудована столом рабочим, стулом полумягким, шкафом для диваном.

мната тех.персонала оборудована столом обеденным со стульями, шкафом бным для рабочей одежды.

ультимедийный кабинет предназначен для проведения мультимедийных и оборудован ученическими столами, стульями, учительским столом, столом интерактивным многопользовательским, доской информационной из и шкафом для учебно-наглядных пособий.

блиотека оборудована стеллажами, читательскими столами, ученическими и, компьютерными столами, компьютерами, рабочим столом библиотекаря, ным шкафом, шкафом для формуляров, интерактивной сенсорной доской.

щеблок, с обеденным залом на 90 мест, работает на сырье. Оснащен нным тепловым, холодильным, механическим, раздаточным, весовым и м оборудованием, а также мебелью. Производительность 420 блюд в смену. е овощей и сухих продуктов предусмотрено в кладовых.

ортивный зал предназначен для проведения уроков физической культуры. н мобильными баскетбольными стойками, воротами для мини-футбола, жными волейбольными стойками, канатами спортивными, щитом вочным для гандбола, щитами тренировочными для баскетбола, шведскими и.

астерская по обработке металла и технологии предназначена для уроков ского труда старших классов и оборудована верстаками слесарными с ом, тисками и защитным экраном, рабочим столом с тумбой, стулом ким, токарно-винторезным станком, горизонтально-фрезерным станком, но-сверлильным станком, точилом, муфельной печью с подставкой, шкафом боров.

астерская по обработке дерева предназначена для проведения уроков ского труда у старших классов и оборудована верстаком столярным с ом, станком токарным по дереву, станком настольно-сверлильным с кой, точилом, рабочим столом с тумбой, стулом полумягким, классной

нструментальная предназначена для хранения инструментов и оборудована пильно-фуговальным с подставкой, шкафом для учебно-наглядных , шкафом для приборов, рабочим столом, полумягким стулом.

торой этаж

астерская по обработке ткани и кулинария предназначена для уроков вающего труда и оборудована столами и стульями ученическими,

шинками швейными со столами, столами-доской гладильными, утюгами ктрическими, шкафами для учебно-наглядных пособий, кухонным гарнитуром с йкой, бытовым холодильником, электрической плитой, микроволновой печью, ссной доской, интерактивной сенсорной доской, столом учительским, стулом умягким, компьютером, принтером.

Лаборатория физики предназначена для проведения уроков физики и рудована столами ученическими физическими, стульями ученическими, афами для учебно-наглядных пособий, шкафами для приборов, столами зическими демонстрационными, столом компьютерным, стулом полумягким, пьютером, классной доской, интерактивной сенсорной доской.

Учебные кабинеты предназначены для проведения уроков гуманитарных циплин и математики и оборудованы столами и стульями школьными, шкафами учебно-наглядных пособий, столом компьютерным, стулом полумягким, ссной доской, интерактивной сенсорной доской.

Кабинет НВП предназначен для проведения уроков начальной военной готовки и оборудован столами и стульями школьными, шкафами для учебно-лядных пособий, столом компьютерным, стулом полумягким, классной доской, ерактивной сенсорной доской, досками информационными из пробки.

Оружейная комната предназначена для хранения учебного оружия и рудована стеллажом хозяйственным и шкафом металлическим для оружия.

Учительская-методкабинет предназначена для методической работы учителей борудована компьютерными столами, стульями полумягкими, компьютерами, нтерами, столами рабочими с подвесной тумбой, столами письменными с кой, шкафами для учебно-наглядных пособий, телевизором с подставкой, нером, диваном угловым, столиком журнальным, доской интерактивной.

Кабинеты информатики предназначены для проведения уроков информатики борудованы компьютерными столами ученическими, стульями ученическими, пьютерами для учителей и учеников, шкафами для учебно-наглядных пособий, лом компьютерным угловым, принтером, сканером, доской интерактивной, лами ученическими.

Актовый зал с эстрадой предназначен для проведения массовых школьных оприятий и оборудован блоками стульев, видеопроектором с подвесной новкой, столом для президиума, стульями полумягкими, экраном, пианино ровым, столом компьютерным, компьютером.

Оснащение школы предусмотрено согласно обновленного приказа :

«Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 6 года № 70». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан евраля 2016 года № 13272.

_____;

кие технические характеристики по особенностям его размещения, по м материалам и конструкциям, инженерному и технологическому ванию

бъекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного ания;

бъекте выполнены: благоустройство и озеленение территории, спортивное сфальто-бетонное покрытие, брусчатое покрытие, тартановое покрытие площадок, малые архитектурные формы, ограждении территории.

ная на твердом топливе мощностью 1,08 МВт. Проектом предусмотрена ка автоматизированного погодозависимого теплового пункта.

форматорная подстанция 250 КВА в количестве 2 шт.

ок на 8 очков.

шние наружные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, абжение, энергоснабжение, уличное освещение и связь) обеспечивают ную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения);

мость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 188 612,805 тыс.тенге, в т. ч.: строительно-монтажные работы –1 024 278,12 е; оборудование – 101 070,957 тыс.тенге; прочие затраты –135 826,648 е;

ект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной тацией) и требованиями государственных нормативных документов в архитектуры, градостроительства и строительства.

: Объект «Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с ственным языком обучения в с. Аманкарагай Аулиекольского района йской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

к: Нурханов Адильбек Дабляевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

еский надзор: Кусаинов Асылбек Каирбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

кий надзор: Шилохвостов Денис Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

чик (генеральный подрядчик):
Муканов Абай Куспанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Школа на 320 мест	2	-	21	2762,34	24714,0	4072,8	-	3730,59	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ленточные из бетонных фундаментных блоков по	Наружные стены-многослойные из облегченной кирпичной кладки по серии	металлочерепица	Зависимая схема через блочный автоматизированн	Выполнено на основании технических условий N451-12-Ф от 06.02.2018г.,	Водоснабжение средней школы предусматривается от проектируемых	предусмотрено от теплообменников, электрических	Бытовая и производственная, Сброс сточных вод от	-

ГОСТ 13579-78 со сборными ж.б. подушкам и по СТ РК 956-93	2.130-8 с утеплением минераловатны ми плитами типа ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 Внутренние стены - кирпичные толщиной 380 мм		ый тепловой пункт	выданных ТОО "ЭПК-Форфайт". Источником электроснабжен ия служит проектируемая комплектная трансформаторн ая подстанция 10/0.4 кВ мощностью 2х250 кВА, запитанная от ВЛ-10кВ "Аманкарагай - РП-ДСУ" и ВЛ-10кВ "Аманкарагай - Аманкарагай".	поселковых сетей водоснабжения . Согласно ТУ №01-07 от 09.01.2018г. выданных ГУ "Отдел строительства акимата Аулиекольского района" Костанайской области.	водонагре вателей	школы предусмот рен в септик – накопител ь 30 м3	

Распределение площади					
№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
В мансардах	В подвалах	В цокольных этажах	В бараках	1 - комнатные	2 - комнатные	3 - комнатные	4 - комнатные	5 - комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения							
Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	3730,59	-	-	-	-	-	-	3730,59

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
25 870 Га		2762,34		3 157	1452	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7311,2	5850	1449	12,2	11 006	9 850			1 156	

Экспликация к плану объекта							
Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно – производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	3730,59	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно - спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения		
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	ленточные из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78 со сборными ж.б. подушками по СТ РК 956-93
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	многослойные из облегченной кирпичной кладки по серии 2.130-8 с

		утеплением минераловатными плитами типа ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012
	2) перегородки	кирпичные толщиной 380 мм
3	Перекрытия чердачное	сборные пустотные ж. б. плиты. Над спорт. залом оцинкованный проф.настил по металлическим балкам
	междуэтажное	сборные пустотные ж. б. плиты
4	Крыша	чердачная, многоскатная, с организованным водостоком
5	Полы 1-го этажа	Плитка, линолеум
	последующих этажей	Плитка, линолеум
6	Проемы окна	из ПВХ профилей с остеклением 2-х камерными стеклопакетами.
	двери	ПВХ, алюминиевые витражи "Эталл-А" и стальные, деревянные
7	Отделочные работы внутренние	Штукатурка, сухая штукатурная смесь типа «Алинекс»
	наружные	Облицовочный кирпич
8	Горячее водоснабжение	предусмотрено от теплообменников, электрических водонагревателей
9	Водопровод	Водоснабжение средней школы предусматривается от проектируемых поселковых сетей водоснабжения. Согласно ТУ №01-07 от 09.01.2018г. выданных ГУ "Отдел строительства акимата Аулиекольского района" Костанайской области.
10	Канализация	Бытовая и производственная, Сброс сточных вод от школы предусмотрен в септик – накопитель 30 м3
11	Электроосвещение	предусмотрено светильниками с люминесцентными лампами типа ЛПО01, ЛПО46, ЛБО46, ЛСП44, INOX, LRS/A, LRS/U и светильниками с лампами накаливания НПП03, НБО21, НСО17, НББ64, в которых установлены светодиодные лампы
12	Отопление печное	автономная котельная на твердом топливе.
13	печное газовое	-
14	от ТЭЦ	-
15	От АГВ	-

16	от индивидуальной отопительной установки на газе	-
17	на твердом топливе	-
18	от районной котельной на газе	-
	на твердом топливе	-
	Разные работы	-

Техническое описание служебных построек (котельная)	
Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м2)	145,44
Высота строения (м)	3,3
Объем строения (м 3)	690,85
Фундамент	ленточные из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78*;
Стены	кирпичные толщиной 510 мм; частично 3-х слойные (утепленные).
Перекрытия	сборные пустотные ж. б. плиты
Крыша	Крыша совмещенная
Полы	Бетонные, покрытие из керамогранитных плит
Окна	из ПВХ профилей с остеклением 2-х камерными стеклопакетами.
Двери	Металлические
Внутренняя отделка	Штукатурка
Наружная отделка	Облицовочный кирпич
Печи	котлы марки КВР-3 в количестве 3 шт

Техническое описание служебных построек (санблок на 8 очков)	
Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м2)	20,74
Высота строения (м)	2,7
Объем строения (м 3)	62,22
Фундамент	ленточные из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78*;
Стены	кирпичные
Перекрытия	сборные пустотные ж. б. плиты
Крыша	Односкатные из профилированных листов
Полы	Бетонные
Окна	из ПВХ профилей
Двери	Деревянные
Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка
Наружная отделка	Облицовочный кирпич
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений						
Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		Стены	Перекрытия	Полы	Внутренняя отделка	Крыша	Дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению		
Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	Окна	-
	Двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	Окна	-
	Двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-

Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	Окна	-
	Двери	-
Отделочные работы	Внутренние	-
	Наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м2)	Высота (м)	Объем (м3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м2)	Высота (м)	Объем (м3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района»

Руководитель Нурханов Адильбек Дабляевич

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Автроский надзор ТОО «Институт «Агропромпроект»

Директор Шилохвостов Денис Сергеевич

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)