Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"** Форма № КС - 3

Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ УЛИЦ АТЫРАУ,№7УЛИЦА ОРЫНБОР,АЛМАТЫ,АСТАНА,АКМЕШИТ,КАЗАЛЫ,ЖАНКЕНТ,№6 УЛИЦА,СЕЙХУН,АКТАУ,СЫГАНАК И СЫРДАРИЯ ТАЛСУАТСКОГО С ЕЛЬСКОГО

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ УЛИЦ АТЫРАУ,№7УЛИЦА ОРЫНБОР,АЛМАТЫ,АСТАНА,АКМЕШИТ,КАЗАЛЫ,ЖАНКЕНТ,№6 УЛИЦА,СЕЙХУН,АКТАУ,СЫГАНАК И СЫРДАРИЯ ТАЛСУАТСКОГО С ЕЛЬСКОГО

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Август 2023 год

код	код	Договор		Источник финансиров	
Подрядчика	Субподрядчика	номер	дата	наименовани	код
		№38	**12.06.2023**		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, в том числе	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		на приобрет материалов	другие дополнит расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Акт №1	13 724 980,54	12 254 446,91							1 470 533,63	13 724 980,54
Всего	**13 724 980,54**	**12 254 446,91**							***1 470 533,63***	
к оплате:										**13 724 980,5**

Заказчик: **Подрядчик:**

КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
(наименование организации)

Аким **Жылқыбай А.Ж**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
(наименование организации)

Руководитель **Жанзаков Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**

Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

Наименование стройки: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ УЛИЦ АТЫРАУ,№7УЛИЦА ОРЫНБОР,АЛМАТЫ,АСТАНА,АКМЕШИТ,КАЗАЛЫ,ЖАНКЕНТ,№6 УЛИЦА,СЕЙХУН,АКТАУ,СЫГАНАК И СЫРДАРИЯ ТАЛСУАТСКОГО С ЕЛЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КЫЗЫЛОРДА**

Наименование объекта: **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ**

Договор: **№38 от 12.06.2023 г.**

АКТ №1

выполненных работ за Август 2023 года.

на **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ**

(наименование работ и затрат)

Основание: **П 04/1-22. ЭС**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. УЛИЦЫ АТЫРАУ, №7УЛИЦА,ОРЫНБОР, АЛМАТЫ, АСТАНА, АКМЕШИТ										
		РАЗДЕЛ 1. ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38кВ										
		Промежуточная опора П1 - 61 шт										
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8		10899,63	4887,32	87197	39099	7330	46842	144762
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	40768	17785		10723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8		46504,00	--	372032		372032		401795
		СП - 8%				--	--				29763	
3	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	8		1184,12	27,97	9473	224	7264	3601	16166
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	3196	31		1198	
		ОТДЕЛ 2. УЛИЦЫ СЫГАНАК, СЫРДАРИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38кВ										
		Промежуточная опора П1 - 35 шт										

4	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	35	10899,63	4887,32	381487	171056	32071	204936	633336
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	178360	77809		46914	
5	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	35	46504,00	--	1627640	--	1627640	--	1757851
		СП - 8%			--	--	--	--		130211	
6	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	42	1184,12	27,97	49733	1175	31777	15755	70728
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	16781	161		5239	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 - 3 шт									
7	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22175,42	11300,26	22175	11300	916	12080	36995
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9958,00	5140,80	9958	5141		2740	
8	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	46504,00	--	279024	--	279024	--	301346
		СП - 8%			--	--	--	--		22322	
9	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3417,00	--	10251	--	10251	--	11071
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
10	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	7,2	1184,12	27,97	8526	201	5447	2701	12125
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	2877	28		898	
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К3 - 5 шт									
11	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	22175,42	11300,26	110877	56501	4582	60399	184978
		НР - 80%; СП - 8%			9958,00	5140,80	49790	25704		13702	
12	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	46504,00	--	465040	--	465040	--	502243
		СП - 8%			--	--	--	--		37203	
13	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3417,00	--	17085	--	17085	--	18452

		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
14	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	12	1184,12 399,54	27,97 3,83	14209 4794	336 46	9079	4502 1497	20207
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАЗ - 3 шт									
15	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	3	22175,42 9958,00	11300,26 5140,80	66526 29874	33900 15422	2749	36239 8221	110986
16	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А СП - 8%	шт.	6	46504,00 --	-- --	279024 --	-- --	279024	-- 22322	301346
17	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	3417,00 --	-- --	10251 --	-- --	10251	-- 820	11071
18	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	7,2	1184,12 399,54	27,97 3,83	8526 2877	201 28	5447	2701 898	12125
		РАЗДЕЛ 6. ДВУХЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,4КВ									
		Промежуточная опора П1 - 35 шт									
19	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	5	10899,63 5096,00	4887,32 2223,12	54498 25480	24437 11116	4581	29277 6702	90476
20	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 СП - 8%	шт.	5	54830,00 --	-- --	274150 --	-- --	274150	-- 21932	296082
21	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	6	1184,12 399,54	27,97 3,83	7105 2397	168 23	4540	2251 748	10104
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП4 - 1шт									

22	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10899,63	4887,32	10900	4887	917	5855	18096
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	5096	2223		1340	
23	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	54830,00	--	54830	--	54830	--	59216
		СП - 8%			--	--	--	--		4386	
24	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	1,2	1184,12	27,97	1421	34	908	450	2021
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	479	5		150	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП2 - 1шт									
25	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22175,42	11300,26	22175	11300	916	12080	36995
		НР - 80%; СП - 8%			9958,00	5140,80	9958	5141		2740	
26	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	54830,00	--	109660	--	109660	--	118433
		СП - 8%			--	--	--	--		8773	
27	С1252-207-3927 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
28	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	2,4	1184,12	27,97	2842	67	1816	900	4042
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	959	9		299	
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К2 - 1шт									
29	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22175,42	11300,26	22175	11300	4582	60399	184978
		НР - 80%; СП - 8%			9958,00	5140,80	9958	5141		13702	
30	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	54830,00	--	109660	--	109660	--	118433
		СП - 8%			--	--	--	--		8773	

31	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	3511,88	1910,90	7024	3822	--	3809	11699
					1600,98	779,33	3202	1559		867	
32	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и СП - 8%	шт.	2	5541,00	--	11082	--	11082	--	11969
					--	--	--	--		887	
33	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 93%; СП - 8%	м^2 поверхности	2,4	1184,12	27,97	2842	67	1816	900	36995
					399,54	3,83	959	9		299	
		ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОА1 - 1 ШТ									
34	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	22175,42	11300,26	22175	11300	916	12080	36995
					9958,00	5140,80	9958	5141		2740	
35	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 СП - 8%	шт.	2	55234,00	--	110468	--	110468	--	119305
					--	--	--	--		8837	
36	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	3511,88	1910,90	7024	3822	--	3809	11699
					1600,98	779,33	3202	1559		867	
37	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и СП - 8%	шт.	2	5541,00	--	11082	--	11082	--	11969
					--	--	--	--		887	
38	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
					--	--	--	--		273	
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 93%; СП - 8%	м^2 поверхности	2,4	1184,12	27,97	2842	67	1816	900	4042
					399,54	3,83	959	9		299	
		РАЗДЕЛ 6. ДВУХЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,4КВ									
		Промежуточная опора П1 - 38 шт									

40	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	38	10899,63 5096,00	4887,32 2223,12	414186 193648	185719 84479	34819	222501 50935	687622
41	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А СП - 8%	шт.	38	46504,00 --	-- --	1767152 --	-- --	1767152	-- 141372	1908524
42	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	45,6	1184,12 399,54	27,97 3,83	53996 18219	1275 175	34501	17106 5688	76790
ОТДЕЛ 2. УЛИЦЫ КАЗАЛЫ, ЖАНКЕНТ, №6УЛИЦА, СЕЙХУН, АКТАУ											
ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП1 - 2шт											
43	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	10899,63 5096,00	4887,32 2223,12	21799 10192	9774 4446	1833	11711 50935	36190
47	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А СП - 8%	шт.	2	46504,00 --	-- --	93008 --	-- --	93008	-- 7441	100449
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	2,4	1184,12 399,54	27,97 3,83	2842 959	67 9	1816	900 299	4042
УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 -3шт											
49	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	3	22175,42 9958,00	11300,26 5140,80	66526 29874	33900 15422	2749	36239 8221	110986
50	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А СП - 8%	шт.	6	46504,00 --	-- --	279024 --	-- --	279024	-- 22322	301346
51	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	3417,00 --	-- --	10251 --	-- --	10251	-- 820	11071

52	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	7,2	1184,12	27,97	8526	202	5447	2701	12125
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	2877	28		898	
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К3 - 7шт									
53	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	22175,42	11300,26	155228	79102	6414	84558	258969
		НР - 80%; СП - 8%			9958,00	5140,80	69706	35986		19183	
54	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	14	46504,00	--	651056	--	651056	--	703140
		СП - 8%			--	--	--	--		52084	
55	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	3417,00	--	23919	--	23919	--	25833
		СП - 8%			--	--	--	--		1914	
56	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	16,8	1184,12	27,97	19893	470	12711	6302	28291
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6712	64		2096	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3 - 4 шт									
57	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	22175,42	11300,26	88702	45201	3666	48319	147983
		НР - 80%; СП - 8%			9958,00	5140,80	39832	20563		10962	
58	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	46504,00	--	372032	--	372032	--	401795
		СП - 8%			--	--	--	--		29763	
59	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3417,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
60	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	9,6	1184,12	27,97	11368	269	7263	3601	12125
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3836	37		1198	
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА1 - 2шт									

61	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	2	22175,42 9958,00	11300,26 5140,80	44351 19916	22601 10282	1832	24159 5481	73991
62	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 СП - 8%	шт	4	55234,00 --	--	220936 --	-- --	220936	-- 17675	238611
63	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	3511,88 1600,98	1910,90 779,33	14048 6404	7643 3117	--	7617 1733	23398
64	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	4	5541,00 --	--	22164 --	-- --	22164	-- 1773	23937
65	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	3417,00 --	--	6834 --	-- --	6834	-- 547	7381
66	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор НР - 95%; СП - 8%	м^2 поверхности	4,8	1184,12 399,54	27,97 3,83	5684 1918	134 18	3632	1801 599	8083
		ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОА1 - 1 ШТ									
67	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	22175,42 9958,00	11300,26 5140,80	22175 9958	11300 5141	916	12080 2740	36995
68	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 СП - 8%	шт.	2	55234,00 --	--	110468 --	-- --	110468	-- 8837	119305
69	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	3511,88 1600,98	1910,90 779,33	7024 3202	3822 1559	--	3809 867	11699
70	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5541,00	--	11082	--	11082	--	11969

		СП - 8%				--	--	--	--		887	
71	С1252-207-3925 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%				--	--	--	--		894	
72	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	2,4		1184,12	27,97	2842	67	1816	900	4042
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	959	9		299	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11 159 813
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,4%									267 835,51
		Итого										11 427 648,46
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	0,6%									68 565,89
		Итого										11 496 214,35
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									229 924,29
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										11 726 138,64
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1,0450539									12 254 446,91
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									1 470 533,63
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС										13 724 980,54

Подрядчик:
ТОО "Кызылординский кирпичный завод" _____ **Руководитель Жанзаков Д.А.**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда" _____ **Аким Жылқыбай А.Ж**

ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К» _____ **Технадзор Доспанов Б.А.**