Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"** Форма № КС - 3

Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ УЛИЦ АТЫРАУ,№7УЛИЦА ОРЫНБОР,АЛМАТЫ,АСТАНА,АКМЕШИТ,КАЗАЛЫ,ЖАНКЕНТ,№6 УЛИЦА,СЕЙХУН,АКТАУ,СЫГАНАК И СЫРДАРИЯ ТАЛСУАТСКОГО С ЕЛЬСКОГО

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ УЛИЦ АТЫРАУ,№7УЛИЦА ОРЫНБОР,АЛМАТЫ,АСТАНА,АКМЕШИТ,КАЗАЛЫ,ЖАНКЕНТ,№6 УЛИЦА,СЕЙХУН,АКТАУ,СЫГАНАК И СЫРДАРИЯ ТАЛСУАТСКОГО С ЕЛЬСКОГО

СПРАВКА V

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за Октябрь 2023 год

код	код	Договор		Источник финансиров	
Подрядчика	Субподрядчика	номер	дата	наименовани	код
		№38	**12.06.2023**		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, в том числе	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		на приобрет материало в	другие дополнит расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Акт №3	237 978,67	212 480,96							25 497,71	237 978,67
Акт №4	22 145 225,13	19 772 522,43							2 372 702,69	22 145 225,13
Всего	**51 188 744,46**	**19 985 003,39**							***2 398 200,41***	
к оплате:										**22 383 203,8**

Заказчик: **Подрядчик:**

КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

(наименование организации) (наименование организации)

Аким **Жылкыбай А.Ж** **Руководитель** **Жанзаков Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» **Технадзор Доспанов Б.А.**

Форма 4

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**

Подрядчик: **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

Наименование стройки: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖНЕНИЯ УЛИЦ АТЫРАУ,№7УЛИЦА,ОРЫНБОР,АЛМАТЫ,АСТАНА, АКМЕШИТ, КАЗАЛЫ,ЖАНКЕНТ, №6УЛИЦА, СЕЙХУН, АКТАУ, СЫГАНАК И СЫРДАРИЯ ТАЛСУАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КЫЗЫЛОРДА**

Наименование объекта: **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ**

Договор: **№38 от 12.06.2023 г.**

АКТ №4

выполненных работ за октябрь 2023 года.

на **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ**

(наименование работ и затрат)

Основание: **П 04/1-22. ЭС**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА										
1	Е11-330204-103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**9,1038095**		**162144,20**	**42546,57**	**1476130**	**387336**	**533920**	**547569**	**2185594**
		НР - 80%; СП - 8%				**60949,63**	**14234,36**	**554874**	**129587**		**161896**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**км**	**2,818**		**1595007,00**	**--**	**4494730**	**--**	**4494730**	**--**	**4854308**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**359578**	
3	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**6,42**		**298845,00**	**--**	**1918585**	**--**	**1918585**	**--**	**2072072**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**153487**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	178	451,97 206,62	190,29 68,41	80451 36778	33872 12177	9801	35248 9256	124955
5	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	68	389,38 187,83	149,19 52,81	26478 12772	10145 3591	3561	11782 3061	41320
6	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 СП - 8%	км	0,246	2679314,00 --	-- --	659111 --	-- --	659111	-- 52729	711840
		НАКОНЕЧНИКИ									
7	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	2134,30 1878,32	108,28 45,62	38417 33810	1949 821	2658	24934 5068	68419
8	С1243-903-2064 243-903-2064 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КиТ-4х25/50-В-нб СП - 8%	шт.	18	7623,00 --	-- --	137214 --	-- --	137214	-- 10977	148191
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА									
9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	229	7,51 6,68	0,83 0,38	1720 1530	190 87	--	1163 231	3115
10	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м СП - 8%	м	229	66,00 --	-- --	15114 --	-- --	15114	-- 1209	16323
		ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-80201-3414 1308-0201-3414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	117	63,20 57,66	0,42 0,19	7394 6746	49 22	599	4873 982	13249
12	С1241-207-1002 241-207-1002 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 СП - 8%	м	117	462,00 --	-- --	54054 --	-- --	54054	-- 4324	58378
13	Ц13-80201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	12	102,19 90,74	1,25 0,56	1226 1089	15 7	122	789 161	2176
14	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 СП - 8%	м	12	1223,00 --	-- --	14676 --	-- --	14676	-- 1174	15850
		ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38кВ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 - 61шт									
15	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0305	1193871,00 --	-- --	36413 --	-- --	36413	-- 2913	39326
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 - 1шт									
16	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0005	1193871,00 --	-- --	597 --	-- --	597	-- 48	645
17	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 СП - 8%	шт.	1	359,00 --	-- --	359 --	-- --	359	-- 29	388
18	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	3419,00 --	-- --	3419 --	-- --	3419	-- 274	3693
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К3 - 7шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0035	1193871,00 --	-- --	4179 --	-- --	4179	-- 334	4513
20	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 СП - 8%	шт.	7	359,00 --	-- --	2513 --	-- --	2513	-- 201	2714
21	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	7	3419,00 --	-- --	23933 --	-- --	23933	-- 1915	25848
22	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) СП - 8%	шт.	14	1359,00 --	-- --	19026 --	-- --	19026	-- 1522	20548
23	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 СП - 8%	шт.	28	2097,00 --	-- --	58716 --	-- --	58716	-- 4697	63413
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3 - 3шт									
24	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0015	1193871,00 --	-- --	1791 --	-- --	1791	-- 143	1934
25	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 СП - 8%	шт.	3	359,00 --	-- --	1077 --	-- --	1077	-- 86	1163
26	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	3419,00 --	-- --	10257 --	-- --	10257	-- 821	11078
27	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) СП - 8%	шт.	6	1359,00 --	-- --	8154 --	-- --	8154	-- 652	8806
28	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 СП - 8%	шт.	12	2097,00 --	-- --	25164 --	-- --	25164	-- 2013	27177
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА1 - 1шт									
29	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0005	1193871,00 --	-- --	597 --	-- --	597	-- 48	645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
31	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3419,00	--	3419	--	3419	--	3693
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
32	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
33	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
		ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОА1 - 1шт									
34	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
35	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
36	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3419,00	--	3419	--	3419	--	3693
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
37	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
38	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ОПОРЫ П10/0,38-1-3к-т									
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4кВ									
39	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
40	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	647,00	--	5047	--	5047	--	5451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
41	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
42	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	3860,00	--	11580	--	11580	--	12506
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
43	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
44	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2097,00	--	12582	--	12582	--	13589
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
45	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2674,00	--	8022	--	8022	--	8664
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
46	Е11-330204-103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0015	162144,20	42546,57	243	63	89	90	360
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60949,63	14234,36	91	21		27	
47	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,0015	1595007,00	--	2393	--	2393	--	2584
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		АРМАТУРА ОТВЕТВЛЕНИЙ 0,4кВ									
48	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
49	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1359,00	--	8154	--	8154	--	8806
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
50	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2097,00	--	50328	--	50328	--	54354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4026	
51	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 СП - 8%	шт.	3	2097,00 --	-- --	6291 --	-- --	6291	-- 503	6794
52	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой СП - 8%	шт.	3	2674,00 --	-- --	8022 --	-- --	8022	-- 642	8664
53	Е11-330204-103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,0015	162144,20 60949,63	42546,57 14234,36	243 91	63 21	89	90 27	360
54	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 СП - 8%	км	0,0015	1595007,00 --	-- --	2393 --	-- --	2393	-- 191	2584
55	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные СП - 8%	шт.	6	48,00 --	-- --	288 --	-- --	288	-- 23	311
		УЛИЦЫ СЫГАНАК, СЫРДАРИЯ									
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4КВ									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									
56	Е11-330204-103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	1,3419048	162144,20 60949,63	42546,57 14234,36	217582 81789	63 19101	78700	80712 23864	322157
57	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 СП - 8%	км	1,409	1595007,00 --	-- --	2247365 --	-- --	2247365	-- 179789	2427154
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7	451,97	190,29	3164	1332	386	1386	4914
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	1446	479		364	
59	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	17	389,38	149,19	6619	2536	890	2945	10330
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	52,81	3193	898		765	
60	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,048	2679314,00	--	128607	--	128607	--	138896
		СП - 8%			--	--	--	--		10289	
		НАКОНЕЧНИКИ									
61	Ц13-080201-0505 1308-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	12	338,10	--	4057	--	--	2921	7536
		НР - 72%; СП - 8%			338,10	--	4057	--		558	
62	С1243-902-0805 243-902-0805 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,12	16281,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ									
63	Ц13-80303-603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8416,70	163,39	16833	327	8263	6000	24660
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4121,28	45,62	8243	91		1827	
64	С1247-204-3419 247-204-3419 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	20340,00	--	20340	--	20340	--	21967
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
65	С1247-204-3409 247-204-3409 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	15138,00	--	15138	--	15138	--	16349
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
		ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38кВ									
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПЗ - 3шт									
66	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0015	1193871,00	--	1791	--	1791	--	1934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
67	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
68	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3419,00	--	10257	--	10257	--	11078
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К3 - 5шт									
69	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0025	1193871,00	--	2985	--	2985	--	3224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
70	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	5	359,00	--	1795	--	1795	--	1939
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
71	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3419,00	--	17095	--	17095	--	18463
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3 - 3шт									
72	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22175,42	11300,26	66526	33901	2749	36239	110986
		ПР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9958,85	5140,80	29877	15422		8221	
73	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0015	1193871,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
74	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
75	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3419,00	--	10257	--	10257	--	11078
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
		ДВУХЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,4КВ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П2 - 5шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0025	1193871,00 --	-- --	2985 --	-- --	2985	-- 239	3224
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП4 - 1шт									
77	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0005	1193871,00 --	-- --	597 --	-- --	597	-- 48	645
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП2 - 1шт									
78	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,0005	1193871,00 --	-- --	597 --	-- --	597	-- 48	645
79	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 СП - 8%	шт.	1	359,00 --	-- --	359 --	-- --	359	-- 29	388
80	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	3419,00 --	-- --	3419 --	-- --	3419	-- 274	3693
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К2 - 1шт									
81	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,001	1193871,00 --	-- --	1194 --	-- --	1194	-- 96	1290
82	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 СП - 8%	шт.	1	359,00 --	-- --	359 --	-- --	359	-- 29	388
83	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	3419,00 --	-- --	3419 --	-- --	3419	-- 274	3693
		УЛИЦЫ КАЗАЛЫ, ЖАНКЕНТ, №6УЛИЦА, СЕЙХУН, АКТАУ									
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТИРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4КВ									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									
84	Е11-330204-103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,6628571	162144,20	42546,57	269623	70749	97523	100016	399210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60949,63	14234,36	101351	23670		29571	
85	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	1,746	1595007,00	--	2784882	--	2784882	--	3007673
		СП - 8%			--	--	--	--		222791	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
86	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	32	451,97	190,29	14463	6089	1762	6337	22464
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	6612	2189		1664	
87	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	51	389,38	149,19	19858	7608	2671	8836	30990
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	52,81	9579	2693		2296	
88	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	км	0,095	2679314,00	--	254535	--	254535	--	274898
		СП - 8%			--	--	--	--		20363	
		НАКОНЕЧНИКИ									
89	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	18	338,10		6086			4382	11305
		НР - 72%; СП - 8%			338,10		6086			837	
90	С1243-902-0805 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый 100 шт. кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50**	шт.	0,18	16281,00	--	2931	--	2931	--	3165
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ									
91	Ц13-80303-603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	8416,70	163,39	16833	327	8263	6000	24660
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4121,28	45,62	8243	91		1827	
92	С1247-204-3419 247-204-3419 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА**	шт.	1	20340,00	--	20340	--	20340	--	21967
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1247-204-3409 247-204-3409 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	15138,00	--	15138	--	15138	--	16349
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
94	Ц13-80303-602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6958,21	159,70	6958	160	3099	2696	10427
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3699,40	45,62	3699	46		772	
95	С1247-204-3409 247-204-3409 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	15282,00	--	15282	--	15282	--	16505
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
		ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38кВ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 - 38шт									
96	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,019	1193871,00	--	22684	--	22684	--	24499
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
		ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП1 - 2шт									
97	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 - 3шт									
98	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0015	1193871,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
99	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
100	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3419,00	--	10257	--	10257	--	11078
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К3 - 7шт									
101	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0035	1193871,00	--	4179	--	4179	--	4513
		СП - 8%			--	--	--	--		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	7	359,00	--	2513	--	2513	--	2714
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
103	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	3419,00	--	23933	--	23933	--	25848
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАЗ - 4шт									
104	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1193871,00	--	2388	--	2388	--	2579
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
105	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	359,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
106	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3419,00	--	13676	--	13676	--	14770
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА1 - 2шт									
107	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
108	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	359,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
109	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3419,00	--	6838	--	6838	--	7385
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОА1 - 1шт									
110	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
111	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	3419,00 --	-- --	3419 --	-- --	3419	-- 274	3693
		ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ /ОБЩ./									
113	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	59,946	245,20 --	245,20 94,01	14699 --	14699 5636	--	4058 1500	20257
114	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	1,854	2383,37 2383,37	-- --	4419 4419	-- --	--	3182 608	8209
115	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	49,44	53,62 --	53,62 15,42	2651 --	2651 762	--	549 256	3456
116	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3грунта	12,36	1242,92 1242,92	-- --	15362 15362	-- --	--	11061 2114	28537
117	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	49,44	235,38 121,19	114,19 50,24	11637 5992	5646 2484	--	6102 1419	19158
118	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	229	320,15 112,70	207,45 93,73	73314 25808	47506 21464	--	34036 8588	115938
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18 006 333
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,4%								432 151,99
		Итого									18 438 484,99
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	0,6%								110 630,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									18 549 115,90
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								370 982,32
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									18 920 098,22
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1,0450539								19 772 522,43
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2 372 702,69
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС									22 145 225,13

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда" — **Аким Жылқыбай А.Ж**

ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» — **Технадзор Доспанов Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "Кызылординский кирпичный завод" — **Руководитель Жанзаков Д.А.**