Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

**Генподрядчик:** ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН 050940013378

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", г.Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 33А

**Стройка:** Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области

**Объект:** Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
за декабрь месяц 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №3-14-5 | 20.01.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области (корректировка) | 244 652,61 | 218 439,83 | | | | | | | 26 212,78 | 244 652,61 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | | 218 439,83 | | | | | | | 26 212,78 | 244 652,61 |

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
Директор _____ Истамбеков А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
**БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", г.Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 33А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Жалаулы Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№3-14-5** от **20.01.2023**

# Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** | | 135,0000144 | 113,07 | 107,77 | 15264 | 14549 | 0 | 2799 | 4244 | **Казахстан** |
| | | | | **м3 грунта** | | 5,3 | 23,5 | 716 | 3173 | | 1445 | | |
| | | | **Укладка трубопроводов и фасонных частей** | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | | 0,6 | 344809,41 | 105607,41 | 206886 | 63364 | 0 | 116138 | 141980 | **Казахстан** |
| | | | | **км трубопровода** | | 239202 | 29635,21 | 143521 | 17781 | | 25842 | | |
| | | | **Водопроводные колодцы мокрые D=1500мм /2 шт./** | | | | | | | | | | |
| 3 | 72 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | 0,47 | 19127,79 | 9151,43 | 8990 | 4301 | 0 | 4611 | 5699 | **Казахстан** |
| | | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | 9976,36 | 3649,31 | 4689 | 1715 | | 1088 | | |
| | | | **Водопроводные колодцы D=1500мм /31 шт./** | | | | | | | | | | |
| 4 | 82 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | 3,705 | 19127,79 | 9151,43 | 70868 | 33906 | 0 | 36348 | 44925 | **Казахстан** |
| | | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | 9976,36 | 3649,31 | 36962 | 13521 | | 8577 | | |
| 5 | 1 | Е11-040101-0103 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1\|кроме долот\| ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9 | **Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1** | | 5,2 | 4817,07 | 3317,07 | 25049 | 17249 | 0 | 9747 | 12530 | **Казахстан** |
| | | | | **м бурения** | | 1500 | 1103,25 | 7800 | 5737 | | 2784 | | |
| | | | **Раздел: 1. СЕТИ 0,4кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | | |
| 6 | 23 | Е11-330204-0101 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | | 0,15 | 33801,61 | 14304,51 | 5070 | 2146 | 0 | 2727 | 3350 | **Казахстан** |
| | | | | **км линии** | | 19497,1 | 5749,8 | 2925 | 862 | | 624 | | |
| 7 | 25 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | | 11 | 275,02 | 132,57 | 3025 | 1458 | 0 | 1445 | 1802 | **Казахстан** |
| | | | | **м кабеля** | | 142,45 | 39,96 | 1567 | 440 | | 358 | | |
| 8 | 26 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | | 11 | 253,73 | 124,23 | 2791 | 1367 | 0 | 1323 | 1652 | **Казахстан** |
| | | | | **м кабеля** | | 129,5 | 37,57 | 1425 | 413 | | 329 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 27 | Ц13-080201-0702<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | | 2 | 573,7 | 392,4 | 1147 | 785 | 0 | 446 | 574 | **Казахстан** |
| | | | | **м кабеля** | | 181,3 | 128,63 | 363 | 257 | | 127 | | |
| 10 | 2 | Е11-330204-0201 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | | 0,137 | 105232,65 | 53076,75 | 14417 | 7272 | 0 | 6950 | 8659 | **Казахстан** |
| | | | | **км линии** | | 52155,9 | 18298,35 | 7145 | 2507 | | 1709 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **225 428** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 207 112 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 146 396 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 46 406 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 182 533 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 42 883 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **225 428** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **4 509** |
| **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | **229 937** |
| Генподрядные усл 0,95 | **218 439,83** |
| НДС (12 %) | 26 212,78 |
| **Итого по акту:** | **244 652,61** |

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

**Директор** **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364

**Директор** **Истамбеков А.Б.**