Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **JASTAR INTER-GRAND ТОО,г.Нур-Султан р-н Есиль ул.А.Бокейхана дом 28 н.п.8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **140740011137**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Жылыой, дом № 24**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

160940014945

Договор (контракт) Договор подряда №14/ПР от 04.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	**16.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по устройству наружного водопровода, канализации и ливневой канализации на объекте: МЖК со встроенными помещениями и паркингом" расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул Омарова, южнее ул Е 250			усл.	1	12 877 265,00	12 877 265,00	1 379 706,96
				Итого	1	x	12 877 265,00	1 379 706,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Асемов Б. У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2022

М.П.

Форма КС3
Заказчик: ТОО «JASTAR INTER-GRAND»
Подрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенными помещениями и паркингом», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Омарова, южнее улицы Е250.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименование		код	
ТОО «JASTAR INTER-GRAND»	ТОО «AlemService»	№ 14/ПР	04 марта 2022 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с строительства	12 877 265	11 497 558							1 379 706,96	12 877 265

Заказчик : _____

Подрядчик:: _____

Заказчик: ТОО «JASTAR INTER-GRAND»

2В

Подрядчик: ТОО "Alem Service"

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенными помещениями и паркингом», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Омарова, южнее улицы Е250.

Договор: №14/ПР от 04.03.2022 года.

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2022 года

№	Наименование работ, затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость СМР за ед-цу с НДС, тг	Стоимость СМР всего с НДС, тг
	В1				
1	Разработка мерзлого грунта	м3	100	2 400	240 000
2	Подсыпка песком	м3	5	2 400	12 000
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3	15	2 400	36 000
4	Обратная засыпка грунтом	м3	40	2 400	96 000
5	Вывоз грунта	услуга	1	50 000	50 000
6	Труба из полиэтилена ПЭ100 SDR 17 (питьевая) Ø125х7,4	м	12	11 400	136 800
7	Самофиксирующий фланец 450 мм	шт	2	54 000	108 000
8	Тройник неравнопроходной сварной из стали Ø400х150	шт	1	18 000	18 000
9	Задвижка фланцевая PN16 Ø400	шт	1	42 000	42 000
10	Задвижка фланцевая PN16 Ø200	шт	1	30 000	30 000
11	Задвижка фланцевая PN16 Ø100	шт	2	30 000	60 000
12	Фланцы стальные PN10 наружный диаметр трубы ПЭ 100	шт	4	6 000	24 000
13	Втулка под фланец Ø125	шт	4	6 000	24 000
14	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Д=2000 мм	шт	1	150 000	150 000
15	Люк тип Т	шт	1	18 000	18 000
16	Врезка в сущ. питьевой водопровод в Ø 450мм и Ø 225мм	шт	2	2 100 000	4 200 000
17	**Итого В1**				**5 244 800**
18	**Канализация К1**				
19	Разработка мерзлого грунта	м3	320	2 400	768 000
20	Подсыпка песком	м3	8	2 400	19 200
21	Засыпка зашитного слоя песком	м3	24	2 400	57 600
22	Обратная засыпка грунтом	м3	288	2 400	691 200
23	Труба гофрированная DN|OD 125	м	98	5 400	529 200
24	Труба гофрированная DN|OD 160	м	25	5 400	132 840
25	Труба гофрированная DN|OD 200	м	29	5 400	157 680
26	Труба гофрированная DN|OD 250	м	16	5 400	86 400
27	Футляр SDR 17 д180 мм	м	98	257	25 186
28	Прокол методом ГНБ Труба SDR 17 д=250 мм	м	22	27 500	605 000
29	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	компл	6	150 000	900 000
30	Люк тип Т	шт	6	18 000	108 000
31	**Итого К1**				**4 080 306**
32	**Канализация К2**				
33	Разработка мерзлого грунта	м3	320	2 400	768 000
34	Подсыпка песком	м3	16	2 400	38 400
35	Засыпка зашитного слоя песком	м3	24	2 400	57 600
36	Обратная засыпка грунтом	м3	280	2 400	672 000
37	Труба гофрированная DN|OD 125	м	12	5 400	64 800
38	Труба гофрированная DN|OD 250	м	26	5 400	140 400
39	Труба гофрированная DN|OD 315	м	38	5 400	205 200
40	Футляр SDR 17 д180 мм	м	12	257	3 084
41	Прокол методом ГНБ Труба SDR 17 д=315мм	м	8	27 500	220 000
42	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	компл	4	150 000	600 000
43	Люк тип Т	шт	4	18 000	72 000
44	Исполнительная съемка	услуга	1	410 675	410 675
45	Телеинспекция	услуга	1	300 000	300 000
	Итого К2				**3 552 159**
	Итого к оплате с НДС в тенге.				**12 877 265**

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Начальник участка _____

«JASTAR INTER-GRAND» ЖШС
РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД НУР-СУЛТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БСН 140740011137