Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 4
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**821 812 060**	**194 856 915**	**194 856 915**	**194 856 915**					**23 382 830**	**218 239 745**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Рогачев Д.Г, БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350320, ТОО "СК ВАМ Проект" расценки верны

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23 тел. 46-59-56

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы КЖ									
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		Наружные панели цокольного этажа									
65	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	13	10604,40	3838,89	137857	49906	33208	87926	243846
		НР - 118%; СП - 8%			4210,94	1520,90	54742	19772		18063	
66	1107-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	5	14225,10	5194,75	71126	25974	16109	46645	127192
		НР - 118%; СП - 8%			5808,66	2097,25	29043	10486		9422	
		Наружные панели типового этажа									
77	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	582,88	76962,00	--	44859611	--	44859611	--	48448380
		СП - 8%			--	--	--	--		3588769	

		Внутренние стеновые панели типового этажа									
91	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	587,6	92428,00	--	54310693	--	54310693	--	58655548
		СН - 8%			--	--	--	--		4344855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				99379287	75879	99219621	134571	107474966
							83785	30258	--	7961109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99379287				
	Материалы		Тенге				49318				
	Всего заработная плата		Тенге					114044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99170303				
		Накладные расходы	Тенге				134571				
		Сметная прибыль	Тенге				7961109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107474966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					114044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107474966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					114044			
		РАЗДЕЛ 4.Лестничные клетки (Секции 1,2)									
104	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку(без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	26,8	24320,00	--	651776	--	651776	--	703918
		СН - 8%			--	--	--	--		52142	
106	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	41,6	24320,00	--	1011712	--	1011712	--	1092649
		СН - 8%			--	--	--	--		80937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1663488	--	1663488	--	1796567
							--	--	--	133079	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1663488				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1663488				
		Сметная прибыль	Тенге				133079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1796567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1796567				
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляционные блоки (Секции 1,2)									
116	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	44,7	92428,00	--	4131532	--	4131532	--	4462055
		СН - 8%			--	--	--	--		330523	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4131532	--	4131532	--	4462055
							--	--	--	330523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4131532				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4131532				
		Сметная прибыль	Тенге				330523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4462055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4462055				
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытия (Секции 1,2)									
119	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	4103,90	968,79	49247	11625	8886	37014	93162
		НР - 118%; СП - 8%			2394,63	219,35	28736	2632		6901	
120	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	64	6081,07	1530,58	389189	97957	55266	305415	750172
		НР - 118%; СП - 8%			3686,97	357,19	235966	22860		55568	
121	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	18	7037,33	1955,18	126672	35193	16903	97691	242312
		НР - 118%; СП - 8%			4143,09	456,30	74576	8213		17949	
125	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	657,8757	101035,00	--	66468472	--	66468473	--	71785950
		СП - 8%			--	--	--	--		5317478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				67033580	144775	66549528	440120	72871596
							339278	33705	--	5397896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67033580				
	Материалы		Тенге				81055				
	Всего заработная плата		Тенге					372983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66468473				
		Накладные расходы	Тенге				440120				
		Сметная прибыль	Тенге				5397896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72871596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					372983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				72871596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					372983			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**186 605 184**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				423063				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220655			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						171564170		
		- Накладные расходы	Тенге							574691	
		- Сметная прибыль	Тенге							13822607	
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0442202684	**Тенге**				**194 856 915**				
		НДС 12%	12%				**23 382 830**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**218 239 745**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Единство", БИН990340010319
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор: Рогачев Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Расценки верны