Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 5
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за май 2021 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**1 162 514 293**	**304 198 422**	**304 198 422**	**304 198 422**					**36 503 811**	**340 702 233**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Кондратов К.А., БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект" Расценка верна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге						Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Общестроительные работы КЖ											
РАЗДЕЛ 3. Стены											
		Стеновые панели приямка									
68	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	7	10604,40	3838,89	74231	26872	17882	47345	131302
		НР - 118%; СП - 8%			4210,94	1520,90	29477	10646		9726	
		Наружные панели типового этажа									
71	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	108	8417,41	1723,85	909080	186176	359023	480404	1500643
		НР - 118%; СП - 8%			3369,27	400,38	363881	43241		111159	
72	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	387	10325,23	1992,99	3995863	771288	1484340	2272485	6769816
		НР - 118%; СП - 8%			4496,73	479,59	1740235	185600		501468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	45	13480,29	2200,24	606613	99011	243894	340056	1022403
		НР - 118%; СП - 8%			5860,17	543,90	263708	24476		75734	
77	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	410	76962,00	--	31554420	--	31554420	--	34078774
		СП - 8%			--	--	--	--		2524354	
		Внутренние стеновые панели типового этажа									
83	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	36	6045,48	1680,26	217637	60489	59179	131881	377479
		НР - 118%; СП - 8%			2721,36	383,18	97969	13795		27961	
84	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	362	6854,16	1817,16	2481204	657810	645098	1571131	4376522
		НР - 118%; СП - 8%			3254,96	423,13	1178296	153171		324187	
85	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	160	7566,29	1941,15	1210607	310583	306661	786701	2157093
		НР - 118%; СП - 8%			3708,52	458,33	593363	73333		159785	
86	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	238	9172,86	2083,98	2183140	495988	512432	1524660	4004424
		НР - 118%; СП - 8%			4935,80	493,13	1174720	117364		296624	
91	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	440	92428,00	--	40668320	--	40668320	--	43921786
		СП - 8%			--	--	--	--		3253466	
		Соединительные изделия. Секции 1,2									
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	9,86	763833,38	6297,28	7531397	62091	6855035	741066	8934260
		НР - 118%; СП - 8%			62299,30	1394,62	614271	13751		661797	
102	ТСЦ РК 8.04-08-2019, Раздел 21-06. тб.6	Доплата на применение стали С245	Т	9,86	5772,00	--	56912	--	56912	--	61465
		СП - 8%			--	--	--	--		4553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91489424	2670308	82763196	7895729	107335967
							6055920	635377	--	7950814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91489424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				10483544				
	Всего заработная плата		Тенге					6691297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72279652				
		Накладные расходы	Тенге				7895729				
		Сметная прибыль	Тенге				7950814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107335967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4999
		Сметная заработная плата	Тенге					6691295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107335967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4999
		Сметная заработная плата	Тенге					6691297			
		РАЗДЕЛ 4. Лестничные клетки (Секции 1,2)									
103	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	36	5503,72	2469,72	198134	88910	8991	156570	383080
		НР - 118%; СП - 8%			2784,24	901,49	100233	32454		28376	
104	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	94	24320,00	--	2286080	--	2286080	--	2468966
		СП - 8%			--	--	--	--		182886	
105	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	6023,66	2822,31	216852	101603	5272	156703	403439
		НР - 118%; СП - 8%			3054,93	633,94	109977	22822		29884	
106	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	145	24320,00	--	3526400	--	3526400	--	3808512
		СП - 8%			--	--	--	--		282112	
107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,65	763833,38	6297,28	496492	4093	451904	48853	588973
		НР - 118%; СП - 8%			62299,30	1394,62	40495	907		43628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6723958	194606	6278647	362126	7652970
							250705	56183	--	566886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6723958				
	Материалы		Тенге				466167				
	Всего заработная плата		Тенге					306888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5812480				
		Накладные расходы	Тенге				362126				
		Сметная прибыль	Тенге				566886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7652970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					306888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7652970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					306888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытия (Секции 1,2)									
119	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	4103,90	968,79	24623	5813	4442	18507	46580
		НР - 118%; СП - 8%			2394,63	219,35	14368	1316		3450	
120	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	334	6081,07	1530,58	2031079	511213	288418	1593882	3914958
		НР - 118%; СП - 8%			3686,97	357,19	1231448	119300		289997	
121	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	234	7037,33	1955,18	1646735	457511	219741	1269983	3150055
		НР - 118%; СП - 8%			4143,09	456,30	969483	106774		233337	
125	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	411	101035,00	--	41525385	--	41525385	--	44847416
		СП - 8%			--	--	--	--		3322031	
		Герметизация стыков. Секции 1,2									
126	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	3460	201,83	8,25	698346	28555	527305	184718	953709
		НР - 118%; СП - 8%			41,18	4,06	142486	14055		70645	
127	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	15,2	10578,00	--	160786	--	160786	--	173649
		СП - 8%			--	--	--	--		12863	
128	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	7300	81,56	2,75	595384	20082	--	690520	1388776
		НР - 118%; СП - 8%			78,81	1,35	575302	9884		102872	
129	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	8300	122,00	--	1012600	--	1012600	--	1093608
		СП - 8%			--	--	--	--		81008	
131	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,4	214580,60	24140,60	85832	9656	--	67297	165379
		НР - 80%; СП - 8%			190440,00	19861,64	76176	7945		12250	
132	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6650	595,00	--	3956750	--	3956750	--	4273290
		СП - 8%			--	--	--	--		316540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				51737520	1032830	47695427	3824907	60007420
							3009263	259274	--	4444993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51737520				
	Материалы		Тенге				1039905				
	Всего заработная плата		Тенге					3268537			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46655521				
		Накладные расходы	Тенге				3824907				
		Сметная прибыль	Тенге				4444993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60007420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2598
		Сметная заработная плата	Тенге					3268537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				60007420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2598
		Сметная заработная плата	Тенге					3268537			
		РАЗДЕЛ 7. Шахты лифтов (Секции 1,2)									
135	1107-0514-0104 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка	шт.	36	6744,96	2376,30	242819	85547	19016	185620	462714
		НР - 118%; СП - 8%			3840,44	529,14	138256	19049		34275	
136	ТПРАЙС листТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	115	92428,00	--	10629220	--	10629220	--	11479558
		СП - 8%			--	--	--	--		850338	
137	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,28	763833,38	6297,28	213873	1763	194666	21044	253710
		НР - 118%; СП - 8%			62299,30	1394,62	17444	390		18793	
138	ТСЦ РК 8.04-08-2019, Раздел 21-06. тб.6	Доплата на применение стали С245	Т	0,28	5772,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11087528	87310	10844518	206664	12197727
							155700	19439	--	903535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11087528				
	Материалы		Тенге				213682				
	Всего заработная плата		Тенге					175139			
			Тенге				10630836				
		Накладные расходы	Тенге				206664				
		Сметная прибыль	Тенге				903535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12197727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					175139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12197727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					175139			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы АР и АС									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	30	472,59	253,39	14178	7602	1346	8233	24204
		НР - 118%; СП - 8%			174,34	58,22	5230	1747		1793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,068	81504,00	--	494566	--	494566	--	534131
		СП - 8%			--	--	--	--		39565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				508744	7602	495912	8233	558335
							5230	1747	--	41358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				508744				
	Материалы		Тенге				1346				
	Всего заработная плата		Тенге					6977			
	Местные материалы		Тенге				494566				
		Накладные расходы	Тенге				8233				
		Сметная прибыль	Тенге				41358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				558335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6977			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
		2-17-й этажи									
16	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	203	2127,77	219,37	431937	44532	129701	253522	740296
		НР - 93%; СП - 8%			1269,48	73,40	257704	14900		54837	
18	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	270	18941,00	--	5114070	--	5114070	--	5523196
		СП - 8%			--	--	--	--		409126	
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7686	353127,00	--	624540	--	624540	--	674503
		СП - 8%			--	--	--	--		49963	
20	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,216	230146,00	--	279858	--	279858	--	302247
		СП - 8%			--	--	--	--		22389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6450405	44532	6148169	253522	7240242
							257704	14900	--	536315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6450405				
	Материалы		Тенге				129701				
	Всего заработная плата		Тенге					272604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				904398				
	Местные материалы		Тенге				5114070				
		Накладные расходы	Тенге				253522				
		Сметная прибыль	Тенге				536315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7240242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					272604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7240242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					272604			
			РАЗДЕЛ 6. Окна								
118	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	460,5172	2537,04	174,18	1168353	80212	532957	534787	1839390
		НР - 90%; СП - 8%			1205,57	84,74	555184	39024		136251	
120	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	89,206	3296,41	168,58	294060	15038	133774	137354	465926
		НР - 90%; СП - 8%			1628,23	82,58	145248	7367		34513	
121	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.тб.9 к=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,0176	26258,96	--	131757	--	131757	--	142298
		СП - 8%			--	--	--	--		10541	
122	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.тб.9 к=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	973,258	22799,92	--	22190205	--	22190205	--	23965421
		СП - 8%			--	--	--	--		1775216	
124	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.тб.9 к=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	191,698	17391,92	--	3333996	--	3333996	--	3600716
		СП - 8%			--	--	--	--		266720	
125	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	169,0308	3710,56	180,72	627199	30547	340267	243896	940783
		НР - 90%; СП - 8%			1516,79	86,44	256385	14611		69688	
126	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.тб.9	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	363,2364	23719,00	--	8615604	--	8615604	--	9304853
		СП - 8%			--	--	--	--		689248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				36361174	125797	35278560	916037	40259388
							956817	61002	--	2982177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36361174				
	Материалы		Тенге				1006997				
	Всего заработная плата		Тенге					1017819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34271562				
		Накладные расходы	Тенге				916037				
		Сметная прибыль	Тенге				2982177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40259388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1017819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				40259388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1017819			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 Лифты и подъемники									
9	Прайс лист ТОО "Lift stroy Astana"	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 1010КШ, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 17, скорость подъема 1 м/с, высота подъема 46,54м, двери шахты с огнестойкостью Е130, с РГП с РПДК отделка двери и кабины "Tlite line 10"- шлифованная нержавеющая сталь, пол ПВХ. Табло индикации с голосом в кабине и на 1-м этаже, режим перевозки пожарных подразделений, размер шахты 2650х1700, размер кабины 2100х1100, дверь 1200, телескопическое открытие	комплект	2	16852678,57	--	33705357	--		--	33705357
					--	--	--	--	33705357	--	
10	Прайс лист ТОО "Lift stroy Astana"	Лифт пассажирский модели ЛП-401К верхнее машинное помещение, грузоподъемность 400кг, скорость 1,0м/с количество остановок 17, жилое исполнение, обрамление 160мм, высота подъема 46,54м, высота верхнего этажа 4,0м, двери шахты с огнестойкостью Е30, с РГП с РПДК отделка дверей и кабины «Elite line 10» - шлифованная нержавеющая сталь, пол ПВХ, Табло индикации с голосом в кабине и на 1-м этаже, размер шахты 1550х1700, размер кабины 950х1100, дверь 700, центральное открытие	комплект	2	11179464,29	--	22358929	--		--	22358929
					--	--	--	--	22358929	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				56064286	--	--	--	56064286
							--	--	56064286	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				56064286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				56064286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				56064286				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		291316335,00		**291316335**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10691339				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4162985			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1047922			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						189504429		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						56064286		
		- Накладные расходы	Тенге							13467218	
		- Сметная прибыль	Тенге							17426078	
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0442202684	**Тенге**				**304 198 422**				
		НДС 12%	12%				**36 503 811**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**340 702 233**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Единство", БИН990340010319
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор: Кондратов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М. ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Расценки верны