"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГП "Районный Дом культуры Акима Сарканского района"

Подрядчик:ТОО "ЖетысуКазСтройСервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и котельной Дома культуры с.Черкасск Сарканского района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц 2018 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение								
1	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3	9804,35	95,97	29413	288	2303	4,9	15
		м3		771,75	36,25	2315	109	95	0,1771	1
2	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,07	4646,85	2285,57	325	160	125	9,35	1
		т конструкций		1579,5	617,13	111	43	81	2,34	–
3	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	16	4796,83	1831,4	76749	29302	39562	12	192
		опора		1977,75	625,01	31644	10000	95	2,34	37
4	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,25	100,69	0,07	931	1	530	0,369	3
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	558	–	95	0,0001	–

5 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2К=16,000;	16	505		8080				
	шт								
6 Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	16	269,19	38,56	4307	617	3694	1,29	21
	светильник		229,5	13,5	3672	216	95	0,07	1
7 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кгК=16,000;	48	38,1	3,2	1829	154	1218	0,15	7
	м кабеля		28,8	0,7	1382	34	86	0,004	–
8 16-1-470	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,04896	80800		3956				
	1000м								
9 Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	12,8	78,15	8,23	1000	105	842	0,388	5
	м труб		63,68	4,11	815	53	97	0,0188	–
10 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,0 ммК=16,000;	12,8	168		2150				
	м								
11 Е21-1-3	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм с креплением накладными скобами	1,6	99,89	12	160	19	134	0,496	1
	м труб		80,78	5,87	129	9	97	0,027	–
12 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,0 ммК=16,000;	1,6	306		490				
	м								
13 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	351	38,1	3,2	13373	1123	8905	0,15	53
	м кабеля		28,8	0,7	10109	246	86	0,004	1

14 Ц8-147-1									
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	20	23,2	2,1	464	42	289	0,1	2
	м кабеля		16,5	0,3	330	6	86	0,002	–
15 16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020;	0,32742	131800		43154				
	1000м								
16 16-1-341									
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,051	52100		2657				
	1000м								
17 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	84	4,92	3,35	413	281	199	0,0109	1
	м3 грунта		1,57	1,16	132	97	87	0,0498	4
18 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	84	3,35	3,35	281	281	84	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	97	87	0,0038	–
19 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	240	36,7	27,8	8808	6672	3240	0,06	14
	м кабеля		8,8	6,9	2112	1656	86	0,04	10
20 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	111	11,2	7,9	1243	877	506	0,02	2
	м кабеля		3,3	2	366	222	86	0,011	1
21 30-12-7	Мелкая земля	12	1240		14880				
	м3								
22 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	240	32,4	23,7	7776	5688	2993	0,06	14
	м кабеля								

			8,6	5,9	2064	1416	86	0,034	8
23 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	111	18,8	14,2	2087	1576	765	0,03	3
	м кабеля								
			4,5	3,5	500	389	86	0,021	2
24 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	1,892	12200		23082				
	1000шт								
25 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,02	229872,38	–	4597	–	544	175	4
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	549	–	99	–	–
26 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	6	147,3	73	884	438	350	0,29	2
	м								
			49,5	18,3	297	110	86	0,107	1
27 99-4-16(пл)	Труба ПХВ д.40мм	6	50		300				
	м								
28 99-4-17(пл)	Зажим винтовой 12 пар ЗВИ-10	8	41		328				
	шт								
29 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1631	0,7	11
	шт								
			116	2,5	1856	40	86	0,015	–
30 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	48	61,9	3,3	2971	158	966	0,14	7
	м								
			23	0,4	1104	19	86	0,002	–
	Дренажный колодец								
31 Е6-39-3	Устройство дренирующего слоя	0,63	388,54	161,51	245	102	190	1,687	1
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	143	38	105	0,298	–
32 Е6-39-3	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем	0,15	388,54	161,51	58	24	45	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	34	9	105	0,298	–

33	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,1	531	–	584	–	718	3,24	4
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	584	–	123	–	–
34	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	0,1	261,76	66,01	26	7	23	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумом в 2 слоя	6	41,17	3,82	247	23	275	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	224	9	118	0,007	–
36	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,45	3315,37	1879,87	4807	2726	3721	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2081	781	130	2,061	3
37	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,3	2900		870				
		м								
38	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2,7	6230		16821				
		м								
39	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,18	23700		4266				
		м3								
40	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	3190		3190				
		шт								
41	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								

42 30-14-3									
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,09	18200		1638				
	м3								
43 Е6-13-1	Устройство бетонных заделок	0,36	577,1	86,6	208	31	198	3,06	1
	м3								
			490,5	32,72	177	12	105	0,1598	–
44 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0063	33379,24	304,24	210	2	219	198	1
	т								
			33075	114,75	208	1	105	0,56	–
45 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,055	261,76	66,01	14	4	13	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	11	1	105	0,1218	–
46 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	3,5	132,09	15,99	462	56	547	0,656	2
	м трубопровода								
			116,1	5,99	406	21	128	0,0292	–
47 Е22-13-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0035	51541,25	23641,25	180	83	168	160	1
	км трубопровода								
			27900	8930,25	98	31	130	43,62	–
48 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм-дренаж	0,003	62699,92	1733,92	188	5	241	361	1
	км трубопровода								
			60966	650,25	183	2	130	3,17	–
	Благоустройство. Демонтажные работы								
49 Е27-20-1									
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	158	122,85	–	19410	–	25815	0,767	121
	м								
			122,85	–	19410	–	133	–	–
50 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,140;	264,32	408,12	169,62	107874	44834	85274	1,55	410
	м3 конструкции								

			238,5	4,07	63040	1076	133	0,0136	4
51	Е7-24-8 (ДМ) Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	20	638,87	149,9	12777	2998	6929	1,206	24
	м оград								
			206,55	40,92	4131	818	140	0,14777	3
52	Е27-82-1 Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	940	19,95	15,58	18753	14645	8164	0,0093	9
	м2 корыта								
			1,03	5,5	968	5170	133	0,02686	25
53	Е27-21-1 Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	940	284,97	17,83	267872	16760	14352	0,0416	39
	м2 основания или покрытий								
			6,41	5,07	6025	4766	133	0,01827	17
54	Е27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ(7см)	940	456,58	15,35	429185	14429	13752	0,0336	32
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	5584	4756	133	0,01766	17
55	Е27-54-3 Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	5640	54,14	–	305350	–	74	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	56	–	133	–	–
56	Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	940	560,65	15,35	527011	14429	13752	0,0336	32
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	5584	4756	133	0,01766	17
57	Е27-34-2 Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	389	592,92	6,63	230646	2579	57139	0,698	272
	м бортового камня								
			108,68	1,76	42277	685	133	0,0061	2

58 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	17,505	25300		442877				
	м3								
59 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	728	19,95	15,58	14524	11342	6323	0,0093	7
	м2 корыта		1,03	5,5	750	4004	133	0,02686	20
60 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	728	284,97	17,83	207458	12980	11115	0,0416	30
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	4666	3691	133	0,01827	13
61 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ(7см)	728	456,58	15,35	332390	11175	10651	0,0336	24
	м2 покрытия		5,94	5,06	4324	3684	133	0,01766	13
62 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	4368	54,14	–	236484	–	59	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	44	–	133	–	–
63 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	728	560,65	15,35	408153	11175	10651	0,0336	24
	м2 покрытия		5,94	5,06	4324	3684	133	0,01766	13
64 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	105	592,92	6,63	62257	696	15423	0,698	73
	м бортового камня		108,68	1,76	11411	185	133	0,0061	1
65 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	4,725	25300		119543				
	м3								

66	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	30	19,95	15,58	599	467	261	0,0093	–
	м2 корыта		1,03	5,5	31	165	133	0,02686	1
67	Е27-21-1								
	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	30	232,89	17,83	6987	535	458	0,0416	1
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	192	152	133	0,01827	1
68	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	30	560,65	15,35	16820	461	439	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	178	152	133	0,01766	1
69	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	32	592,92	6,63	18973	212	4700	0,698	22
	м бортового камня		108,68	1,76	3478	56	133	0,0061	–
70	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,025;	0,8	26000		20800				
	м3								
71	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	151	19,95	15,58	3012	2353	1313	0,0093	1
	м2 корыта		1,03	5,5	156	831	133	0,02686	4
72	Е27-21-1								
	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	151	232,89	17,83	35166	2692	2306	0,0416	6
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	968	766	133	0,01827	3
73	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,050;	7,55	1596,76	68,13	12056	514	342	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								

			21,38	12,76	161	96	133	0,0438	–
74 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	151	100,15	42,08	15123	6354	14505	0,381	58
	м2 тротуара								
			57,38	14,85	8664	2242	133	0,0726	11
75 30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	151	868		131068				
	м2								
76 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	102	592,92	6,63	60478	676	14982	0,698	71
	м бортового камня								
			108,68	1,76	11085	180	133	0,0061	1
77 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,025;	2,55	26000		66300				
	м3								
78 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	53	19,95	15,58	1057	826	462	0,0093	–
	м2 корыта								
			1,03	5,5	55	292	133	0,02686	1
79 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	53	284,97	17,83	15103	945	810	0,0416	2
	м2 основания или покрытий								
			6,41	5,07	340	269	133	0,01827	1
80 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ(7см)	53	456,58	15,35	24199	814	775	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	315	268	133	0,01766	1
81 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	318	54,14	–	17217	–	4	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	3	–	133	–	–

82	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	53	560,65	15,35	29714	814	775	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	315	268	133	0,01766	1
83	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	26	592,92	6,63	15416	172	3820	0,698	18
		м бортового камня		108,68	1,76	2826	46	133	0,0061	–
84	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	1,17	25300		29601				
		м3								
		Мафы								
85	Т1-43-18	Скамья, тип III – строительные работы	6	2759,3	80,96	16556	486	2512	2,3	14
		скамья		376,2	22,56	2257	135	105	0,11	1
86	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	6	1343,73	16,59	8062	100	1096	1	6
		урна		168,3	5,64	1010	34	105	0,028	–
87	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	6	1471,62	2,5	8830	15	2240	2,1	13
		урна		355,42	–	2133	–	105	–	–
88	2-2-17	Контейнер для сбора мусора	3	10300		30900				
		шт								
		Озеленение								
89	Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	46	57,86	9,48	2662	436	3086	0,3598	17
		м2		48,38	3,64	2225	167	129	0,0147	1
90	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	46	68,04	–	3130	–	4038	0,467	21
		м2		68,04	–	3130	–	129	–	–
91	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники	46	7,9	–	363	–	468	0,0542	2

	м2								
			7,9	–	363	–	129	–	–
92 Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	46	212,95	–	9796	–	12439	1,3501	62
	м2								
			209,63	–	9643	–	129	–	–
93 Е47-29-2	Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветовК=3,000;	138	10,55	–	1456	–	1669	0,0688	9
	м2								
			9,38	–	1294	–	129	–	–
94 30-12-77	Розы	46	81		3726				
	шт								
95 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	44	592,92	6,63	26088	292	6462	0,698	31
	м бортового камня								
			108,68	1,76	4782	77	133	0,0061	–
96 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,025;	1,1	26000		28600				
	м3								
97 Е47-7-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	13	500,4	–	6505	–	8391	3,475	45
	яма								
			500,4	–	6505	–	129	–	–
98 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	13	796,15	218,24	10350	2837	9409	2,957	38
	шт								
			507,83	53,2	6602	692	129	0,223	3
99 30-12-71	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 м	13	7290		94770				
	шт								
100 Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС)	101	4,85	4,85	490	490	165	–	–
	м3 грунта								
			–	1,68	–	170	97	0,0055	1

101 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	364	39,69	37,82	14447	13766	4544	0,013	5
	м3 грунта		1,87	11	681	4004	97	0,0376	14
102 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,600;	582,4	45	45	26208	26208	5242	–	–
	т		–	9	–	5242	100	0,0189	11
103 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	364	7,61	7,61	2770	2770	816	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	841	97	0,00756	3
104 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1849	0,2	0,2	370	370	125	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	129	97	0,00023	–
	Всего прямые затраты				**4862376**	**274878**			**1929**
					306200	**70218**			**274**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4281299				
	Накладные расходы, тенге				463365				
	- заработная плата, тенге				69505				
	- трудоемкость, чел-ч				232				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				5648				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				319883				
	Всего				**5645624**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				153561				
	- сметная заработная плата, тенге				21652				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				123				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				78289				
	- сметная заработная плата, тенге				36013				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	219
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57992
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23197
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5958663**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**15236301**
- материалы, тенге	10947282
- сметная заработная плата, тенге	1495275
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2777
Налог (2 %)	304726
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15541027**
НДС (12 %)	1864923
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17405950**

Скидка 791395тг.
Итого к оплате 9492000 тг

Заказчик:Директор ГП "Районный Дом культуры Акима Сарканского района" **Куттубеков Ы.Б.**

Технадзор:ТОО "KravИнжиниринг" **Бестюбаев Ж.**

Подрядчик: Директор ТОО "ЖетысуКазСтройСервис" **Кунесбеков С.К.**