Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 6
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**1 427 816 833**	**236 877 268**	**236 877 268**	**236 877 268**					**28 425 272**	**265 302 540**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Кондратов К.А., БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 6
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Общестроительные работы КЖ											
РАЗДЕЛ 2. Стены											
		Стеновые панели приямка									
30	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	4	11436,13	4078,69	45745	16314	10734	30027	81834
		НР - 118%; СП - 8%			4674,33	1687,37	18697	6749		6062	
		Наружные панели типового этажа									
31	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	60	8999,32	1789,63	539959	107377	208221	296212	903065
		НР - 118%; СП - 8%			3739,35	444,44	224361	26666		66894	
32	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	228	11072,50	2076,44	2524530	473428	913234	1485911	4331276
		НР - 118%; СП - 8%			4990,65	532,36	1137868	121378		320835	
33	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	14443,72	2299,52	173325	27594	67685	100644	295886
		НР - 118%; СП - 8%			6503,85	603,76	78046	7245		21917	
37	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.85	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НС)	м3	207,877	209360,00	--	43521080	--	43521080	--	47002766
		СП - 8%			--	--	--	--		3481686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние стеновые панели типового этажа									
43	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	20	6409,16	1739,79	128183	34796	33003	81291	226232
		НР - 118%; СП - 8%			3019,20	425,35	60384	8507		16758	
44	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	139	7290,95	1885,52	1013442	262087	249398	669348	1817413
		НР - 118%; СП - 8%			3611,20	469,69	501957	65287		134623	
45	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	155	8066,01	2017,06	1250232	312644	299856	845578	2263475
		НР - 118%; СП - 8%			4114,40	508,77	637732	78859		167665	
46	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	129	9817,32	2165,98	1266434	279411	280619	916880	2357980
		НР - 118%; СП - 8%			5476,00	547,39	706404	70613		174666	
51	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.86	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона (ВС)	м3	302,65177	251450,00	--	76101787	--	76101787	--	82189930
		СП - 8%			--	--	--	--		6088143	
		Соединительные изделия. Секции 1,2									
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	6	991820,88	7057,90	5950925	42348	5493789	500410	6967442
		НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	414788	9289		516107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132515642	1555999	127179406	4926301	148437299
							3780237	394593	--	10995356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132515642				
	Материалы		Тенге				7556534				
	Всего заработная плата		Тенге					4174830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119622867				
		Накладные расходы	Тенге				4926301				
		Сметная прибыль	Тенге				10995356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148437299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2809
		Сметная заработная плата	Тенге					4174830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148437299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2809
		Сметная заработная плата	Тенге					4174830			
		РАЗДЕЛ 4. Лестничные клетки (Секции 1,2)									
57	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	20	5918,76	2571,34	118375	51427	5172	96498	232062
		НР - 118%; СП - 8%			3088,80	1000,08	61776	20002		17189	
58	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.108	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью (ЛМ)	м2	91	46500,00	--	4231500	--	4231500	--	4570020
		СП - 8%			--	--	--	--		338520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	6461,87	2921,01	142161	64262	3339	106249	268283
		НР - 118%; СП - 8%			3389,10	703,70	74560	15481		19873	
60	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.79	Площадки лестничные (ЛП)	м2	139,84	46500,00	--	6502560	--	6502560	--	7022765
		СП - 8%			--	--	--	--		520205	
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,4	991820,88	7057,90	396728	2823	366252	33361	464496
		НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	27653	619		34407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11391324	118512	11108823	236108	12557626
							163989	36102	--	930194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11391324				
	Материалы		Тенге				374764				
	Всего заработная плата		Тенге					200091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10734060				
		Накладные расходы	Тенге				236108				
		Сметная прибыль	Тенге				930194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12557626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					200091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12557626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					200091			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия (Секции 1,2)									
72	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	4491,66	1005,31	67375	15079	12436	51345	128217
		НР - 118%; СП - 8%			2657,34	243,49	39860	3652		9498	
73	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	218	6561,62	1590,34	1430433	346694	191801	1154480	2791706
		НР - 118%; СП - 8%			4091,46	396,49	891938	86435		206793	
74	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	164	7586,56	2032,12	1244196	333268	156918	987751	2410503
		НР - 118%; СП - 8%			4597,62	506,51	754010	83068		178556	
78	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.87	Панели перекрытий железобетонные (П)	м3	297,2655	171800,00	--	51070213	--	51070213	--	55155830
		СП - 8%			--	--	--	--		4085617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Герметизация стыков. Секции 1,2									
79	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	2000	207,64	9,54	415280	19080	304800	118496	576478
		НР - 118%; СП - 8%			45,70	4,51	91400	9020		42702	
80	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	9,03	13476,00	--	121703	--	121703	--	131439
		СП - 8%			--	--	--	--		9736	
81	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	5500	90,60	3,18	498300	17490	--	577091	1161422
		НР - 118%; СП - 8%			87,42	1,50	480810	8250		86031	
82	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм - /Вилатерм	м	5200	122,00	--	634400	--	634400	--	685152
		СП - 8%			--	--	--	--		50752	
84	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,32	237781,73	26365,73	76090	8437	--	59764	146723
		НР - 80%; СП - 8%			211416,00	22038,60	67653	7052		10868	
85	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4125	595,00	--	2454375	--	2454375	--	2650725
		СП - 8%			--	--	--	--		196350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58012365	740048	54946646	2948927	65838195
							2325671	197477	--	4876903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58012365				
	Материалы		Тенге				665954				
	Всего заработная плата		Тенге					2523148			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54280691				
		Накладные расходы	Тенге				2948927				
		Сметная прибыль	Тенге				4876903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65838195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1800
		Сметная заработная плата	Тенге					2523148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				65838195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1800
		Сметная заработная плата	Тенге					2523148			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Электрооборудование									
69	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	9,15249	468325,00	--	4286340	--	4286340	--	4629247
		СП - 8%			--	--	--	--		342907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4286340	--	4286340	--	4629247
							--	--	--	342907	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4286340				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4286340				
		Сметная прибыль	Тенге				342907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных монтажных работ		Тенге				4629247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4629247				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**231 462 367**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6269897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2414559			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					628172			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197521210		
		- Накладные расходы	Тенге							8111336	
		- Сметная прибыль	Тенге							17145360	
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0233943026767	**Тенге**				**236 877 268**				
		НДС 12%	12%				**28 425 272**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**265 302 540**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Единство", БИН990340010319

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Кондратов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Расценки верны