Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 7
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**1 667 989 951**	**214 440 284**	**214 440 284**	**214 440 284**					**25 732 834**	**240 173 118**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Кондратов К.А., БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VIE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла.237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 7
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Общестроительные работы КЖ											
РАЗДЕЛ 2. Стены											
		Стеновые панели приямка									
30	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	3	11436,13	4078,69	34308	12236	8049	22520	61375
		НР - 118%; СП - 8%			4674,33	1687,37	14023	5062		4546	
		Наружные панели типового этажа									
31	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	8999,32	1789,63	107992	21475	41645	59242	180613
		НР - 118%; СП - 8%			3739,35	444,44	44872	5333		13379	
32	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	45	11072,50	2076,44	498262	93440	180243	293272	854856
		НР - 118%; СП - 8%			4990,65	532,36	224579	23956		63323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	3	14443,72	2299,52	43331	6898	16921	25161	73972
		НР - 118%; СП - 8%			6503,85	603,76	19512	1811		5479	
34	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	24	9883,96	2075,97	237215	49823	83288	137443	404630
		НР - 118%; СП - 8%			4337,65	515,55	104104	12373		29973	
35	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	88	12203,23	2408,67	1073885	211963	352476	665271	1878289
		НР - 118%; СП - 8%			5789,15	617,54	509446	54344		139132	
36	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	8	15852,26	2667,44	126818	21340	45122	77831	221021
		НР - 118%; СП - 8%			7544,47	700,36	60356	5603		16372	
37	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.85	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НС)	м3	171,0729	209360,00	--	35815871	--	35815871	--	38681141
		СП - 8%			--	--	--	--		2865270	
		Наружные панели технического этажа									
38	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	16	9883,96	2075,97	158143	33216	55525	91628	269753
		НР - 118%; СП - 8%			4337,65	515,55	69402	8249		19982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	51	12203,23	2408,67	622365	122843	204275	385555	1088553
		НР - 118%; СП - 8%			5789,15	617,54	295247	31495		80634	
40	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	9	15852,26	2667,44	142670	24007	50763	87560	248648
		НР - 118%; СП - 8%			7544,47	700,36	67900	6303		18418	
41	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.82	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НСт)	м3	162,86	157000,00	--	25569020	--	25569020	--	27614542
		СП - 8%			--	--	--	--		2045522	
42	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.82	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НСт)	м3	15,96	157000,00	--	2505720	--	2505720	--	2706178
		СП - 8%			--	--	--	--		200458	
		Внутренние стеновые панели типового этажа									
43	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	6409,16	1739,79	25637	6959	6601	16258	45247
		НР - 118%; СП - 8%			3019,20	425,35	12077	1701		3352	
44	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	27	7290,95	1885,52	196856	50909	48445	130017	353023
		НР - 118%; СП - 8%			3611,20	469,69	97502	12682		26150	
45	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	8066,01	2017,06	250046	62529	59971	169116	452694
		НР - 118%; СП - 8%			4114,40	508,77	127546	15772		33533	
46	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	25	9817,32	2165,98	245433	54150	54383	177690	456972
		НР - 118%; СП - 8%			5476,00	547,39	136900	13685		33850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	8	7170,60	2018,16	57365	16145	13202	37719	102691
		НР - 118%; СП - 8%			3502,27	493,40	28018	3947		7607	
48	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	70	8170,42	2187,20	571930	153104	125597	391015	1039980
		НР - 118%; СП - 8%			4188,99	544,84	293229	38139		77036	
49	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	44	9047,04	2339,79	398070	102950	85121	278440	730631
		НР - 118%; СП - 8%			4772,70	590,17	209999	25967		54121	
50	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	52	11040,03	2512,53	574082	130652	113118	428731	1083038
		НР - 118%; СП - 8%			6352,16	634,98	330312	33019		80225	
51	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.86	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона (ВС)	м3	212,34813	251450,00	--	53394938	--	53394938	--	57666533
		СП - 8%			--	--	--	--		4271595	
		Внутренние стены технического этажа									
52	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	6	7170,60	2018,16	43024	12109	9901	28289	77018
		НР - 118%; СП - 8%			3502,27	493,40	21014	2960		5705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	54	8170,42	2187,20	441203	118108	96889	301640	802270
		НР - 118%; СП - 8%			4188,99	544,84	226206	29421		59427	
54	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	38	9047,04	2339,79	343788	88912	73513	240471	631000
		НР - 118%; СП - 8%			4772,70	590,17	181363	22426		46741	
55	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.83	Панель стеновая чердачная внутренняя несущая однослойная из бетона (ВСт)	м3	120,42	188600,00	--	22711212	--	22711212	--	24528109
		СП - 8%			--	--	--	--		1816897	
		Соединительные изделия. Секции 1,2									
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,1316	991820,88	7057,90	4097807	29160	3783024	344582	4797780
		НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	285623	6396		355391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				150286991	1422928	145504833	4389451	167050560
							3359230	360644	--	12374118	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150286991				
	Материалы		Тенге				5508069				
	Всего заработная плата		Тенге					3719874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139996761				
		Накладные расходы	Тенге				4389451				
		Сметная прибыль	Тенге				12374118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167050560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2509
		Сметная заработная плата	Тенге					3719874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167050560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2509
		Сметная заработная плата	Тенге					3719874			
РАЗДЕЛ 4. Лестничные клетки (Секции 1,2)											
57	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	12	5918,76	2571,34	71025	30856	3103	57899	139238
		НР - 118%; СП - 8%			3088,80	1000,08	37066	12001		10314	
58	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.108	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью (ЛМ)	м2	16,42	46500,00	--	763530	--	763530	--	824612
		СП - 8%			--	--	--	--		61082	
59	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	6461,87	2921,01	77543	35053	1821	57954	146337
		НР - 118%; СП - 8%			3389,10	703,70	40669	8444		10840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.79	Площадки лестничные (ЛП)	м2	27	46500,00	--	1255500	--	1255500	--	1355940
		СП - 8%			--	--	--	--		100440	
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2114	991820,88	7057,90	209671	1493	193564	17631	245486
		НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	14614	327		18184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2377269	67400	2217519	133484	2711612
							92350	20772	--	200859	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2377269				
	Материалы		Тенге				198489				
	Всего заработная плата		Тенге					113122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2019030				
		Накладные расходы	Тенге				133484				
		Сметная прибыль	Тенге				200859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2711612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					113122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2711612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					113122			
РАЗДЕЛ 5. Перекрытия (Секции 1,2)											
70	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	28713,36	4534,91	172280	27209	36401	136185	333142
		НР - 118%; СП - 8%			18111,60	1123,55	108670	6741		24677	
71	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,904	141296,00	--	269028	--	269028	--	290550
		СП - 8%			--	--	--	--		21522	
72	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3	4491,66	1005,31	13475	3015	2488	10269	25644
		НР - 118%; СП - 8%			2657,34	243,49	7972	730		1900	
73	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	43	6561,62	1590,34	282150	68385	37832	227719	550658
		НР - 118%; СП - 8%			4091,46	396,49	175933	17049		40789	
74	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	21	7586,56	2032,12	159318	42675	20093	126480	308662
		НР - 118%; СП - 8%			4597,62	506,51	96550	10637		22864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	5	5077,67	1166,15	25388	5831	4144	19853	48860
		НР - 118%; СП - 8%			3082,51	282,44	15413	1412		3619	
76	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	111	7470,71	1844,80	829249	204773	97660	681885	1632025
		НР - 118%; СП - 8%			4746,09	459,93	526816	51052		120891	
77	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	41	8647,32	2357,26	354540	96648	39229	286448	692267
		НР - 118%; СП - 8%			5333,24	587,55	218663	24090		51279	
78	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.87	Панели перекрытий железобетонные (П)	м3	106,31	171800,00	--	18264043	--	18264043	--	19725166
		СП - 8%			--	--	--	--		1461123	
		Герметизация стыков. Секции 1,2									
79	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	1458	207,64	9,54	302739	13910	222198	86383	420252
		НР - 118%; СП - 8%			45,70	4,51	66631	6576		31131	
80	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	6,21	13476,00	--	83671	--	83671	--	90365
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
81	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	2842	90,60	3,18	257485	9038	--	298199	600139
		НР - 118%; СП - 8%			87,42	1,50	248448	4263		44455	
82	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм - /Вилатерм	м	2320,4	122,00	--	283095	--	283095	--	305743
		СП - 8%			--	--	--	--		22648	
84	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,101	237781,73	26365,73	24016	2663	--	18863	46309
		НР - 80%; СП - 8%			211416,00	22038,60	21353	2226		3430	
85	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2553	595,00	--	1519035	--	1519035	--	1640558
		СП - 8%			--	--	--	--		121523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22839512	474147	20878916	1892284	26710340
							1486449	124776	--	1978544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22839512				
	Материалы		Тенге				460047				
	Всего заработная плата		Тенге					1611225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20149843				
	Местные материалы		Тенге				269028				
		Накладные расходы	Тенге				1892284				
		Сметная прибыль	Тенге				1978544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26710340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1137
		Сметная заработная плата	Тенге					1611225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26710340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1137
		Сметная заработная плата	Тенге					1611225			
РАЗДЕЛ 6. Шахты лифтов (Секции 1,2)											
88	1107-0514-0104 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка	шт.	36	7269,28	2460,90	261694	88592	19699	205967	505074
		НР - 118%; СП - 8%			4261,20	587,37	153403	21145		37413	
89	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.81	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона (ШЛ)	м3	39,4	182640,00	--	7196016	--	7196016	--	7771697
		СП - 8%			--	--	--	--		575681	
90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2466	991820,88	7057,90	244583	1741	225794	20567	286365
		НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	17048	382		21212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7702293	90333	7441509	226534	8563133
							170451	21527	--	634306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7702293				
	Материалы		Тенге				245493				
	Всего заработная плата		Тенге					191978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7196016				
		Накладные расходы	Тенге				226534				
		Сметная прибыль	Тенге				634306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8563133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					191978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8563133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					191978			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
31	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	134	2155,00	--	288770	--	288770	--	311872
		СП - 8%			--	--	--	--		23102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				288770	--	288770	--	311872
							--	--	--	23102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				288770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288770				
		Сметная прибыль	Тенге				23104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				311872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				311872				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Электрооборудование											
65	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	1,8003	201696,00	--	363113	--	363113	--	392162
		СП - 8%			--	--	--	--		29049	
66	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,12	301095,00	--	1842701	--	1842701	--	1990118
		СП - 8%			--	--	--	--		147416	
67	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	2,1828	400941,00	--	875174	--	875174	--	945188
		СП - 8%			--	--	--	--		70014	
70	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	1,06344	751664,00	--	799350	--	799350	--	863298
		СП - 8%			--	--	--	--		63948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3880338	--	3880338	--	4190765
							--	--	--	310427	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3880338				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3880338				
		Сметная прибыль	Тенге				310427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных монтажных работ		Тенге				4190765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4190765				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**209 538 282**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5108480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2054808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					527719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180211884		
		- Накладные расходы	Тенге							6641754	
		- Сметная прибыль	Тенге							15521356	
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0233943026767	**Тенге**				**214 440 284**				
		НДС 12%	12%				**25 732 834**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**240 173 118**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Единство", БИН990340010319

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Кондратов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)