Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 8
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**1 742 028 617**	**66 105 952**	**66 105 952**	**66 105 952**					**7 932 714**	**74 038 666**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Кондратов К.А., БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 8
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Общестроительные работы КЖ											
РАЗДЕЛ 5. Перекрытия (Секции 1,2)											
75	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	5	5077,67	1166,15	25389	5830	4147	19853	48862
		НР - 118%; СП - 8%			3082,51	282,44	15412	1412		3620	
76	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	112	7470,71	1844,80	836720	206617	98540	688028	1646728
		НР - 118%; СП - 8%			4746,09	459,93	531563	51513		121980	
77	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 07 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,16, Кэм=1,16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	42	8647,32	2357,26	363187	99005	40186	293434	709151
		НР - 118%; СП - 8%			5333,24	587,55	223996	24677		52530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.87	Панели перекрытий железобетонные (П)	м3	105,69	171800,00	--	18157557	--	18157557	--	19610162
		Герметизация стыков. Секции 1,2									
83	261-105-0151 РСНБ РК 2015	Покрытие полиуретановое однокомпонентное для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет - /Уплотнительный герметик Bostik PU 2637/	л	665	2574,00	--	1711710	--	1711710	--	1848646
		СП - 8%			--	--	--	--		136936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21094562	311453	20012138	1001315	23863549
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				770971	77601	--	1767672	
	Материалы		Тенге				21094562				
	Всего заработная плата		Тенге				142871				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					848572			
		Накладные расходы	Тенге				19869267				
		Сметная прибыль	Тенге				1001315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23863549				
		Сметная заработная плата	Тенге								600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					848572			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23863549				
		Сметная заработная плата	Тенге								600
								848572			
		РАЗДЕЛ 6. Шахты лифтов (Секции 1,2)									
88	1107-0514-0104 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка	шт.	8	7269,28	2460,90	58154	19687	4377	45771	112239
		НР - 118%; СП - 8%			4261,20	587,37	34090	4699		8314	
89	ТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.81	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона (ШЛ)	м3	8,7	182640,00	--	1588968	--	1588968	--	1716086
		СП - 8%			--	--	--	--		127118	
90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05	991820,88	7057,90	49591	352	45783	4170	58059
		НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	3456	77		4298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1696713	20039	1639127	49941	1886384
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37547	4776	--	139730	
	Материалы		Тенге				1696713				
	Всего заработная плата		Тенге				50159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					42323			
		Накладные расходы	Тенге				1588968				
		Сметная прибыль	Тенге				49941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1886384				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					42323			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1886384				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
								42323			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы АР и АС									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	204	655,19	248,74	133659	50743	43509	60936	210163
		НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	39407	12234		15568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133659	50743	43509	60936	210163
							39407	12234	--	15568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133659				
	Материалы		Тенге				43509				
	Всего заработная плата		Тенге					51641			
		Накладные расходы	Тенге				60936				
		Сметная прибыль	Тенге				15568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					51641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					51641			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
		1-й этаж									
8	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140	2647,35	89,89	370629	12585	91394	250919	671272
		НР - 93%; СП - 8%			1904,64	22,54	266650	3156		49724	
10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	27	27169,00	--	733563	--	733563	--	792248
		СП - 8%			--	--	--	--		58685	
11	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,133	441876,00	--	58770	--	58770	--	63472
		СП - 8%			--	--	--	--		4702	
12	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,102	349459,00	--	35645	--	35645	--	38497
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
		2-17-й этажи									
15	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1550,081	2647,35	89,89	4103607	139337	1011924	2778175	7432325
		НР - 93%; СП - 8%			1904,64	22,54	2952346	34939		550543	
17	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	95,46	27169,00	--	2593553	--	2593553	--	2801037
		СП - 8%			--	--	--	--		207484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7895767	151922	4524849	3029094	11798851
							3218996	38095	--	873990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7895767				
	Материалы		Тенге				1103319				
	Всего заработная плата		Тенге					3257091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94415				
	Местные материалы		Тенге				3327116				
		Накладные расходы	Тенге				3029094				
		Сметная прибыль	Тенге				873990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11798851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2399
		Сметная заработная плата	Тенге					3257091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11798851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2399
		Сметная заработная плата	Тенге					3257091			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Кровля в осях 1-12 / А-Н (секция 1) и в осях 13-24 / А-Н (секция 2)									
37	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	992	793,53	26,74	787182	26526	536940	210071	1077034
		НР - 92%; СП - 8%			225,52	4,66	223716	4623		79780	
38	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	100	16695,89	1881,52	1669589	188152	1196345	309298	2137198
		НР - 92%; СП - 8%			2850,92	511,02	285092	51102		158311	
39	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	930	727,13	111,65	676231	103835	334651	243675	993498
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	237745	27119		73592	
49	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	8	2321,16	124,68	18569	997	16177	1504	21679
		НР - 92%; СП - 8%			174,35	30,06	1395	240		1606	
		Кровля в осях 5-8 / Д-Н (секция 1) и в осях 17-20 / Д-Н (секция 2)									
51	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	158	793,53	26,74	125378	4225	85521	33459	171544
		НР - 92%; СП - 8%			225,52	4,66	35632	736		12707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3276949	323735	2169634	798007	4400953
							783580	83820	--	325997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3276949				
	Материалы		Тенге				2169634				
	Всего заработная плата		Тенге					867400			
		Накладные расходы	Тенге				798007				
		Сметная прибыль	Тенге				325997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4400953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					867400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4400953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					867400			
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка									
179	1115-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8532	277,70	37,16	2369336	317049	112366	1557056	4240503
		НР - 80%; СП - 8%			227,37	0,75	1939921	6399		314111	
180	К.П. ТОО "Алматы ПожТоргСервис" Поз. 99	Краска фасадная Tikkurila Euro Facade Plus	кг	1979,424	2633,93	--	5213664	--	5213664	--	5630757
		СП - 8%			--	--	--	--		417093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7583000	317049	5326030	1557056	9871260
							1939921	6399	--	731204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7583000				
	Материалы		Тенге				112366				
	Всего заработная плата		Тенге					1946320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5213664				
		Накладные расходы	Тенге				1557056				
		Сметная прибыль	Тенге				731204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9871260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361
		Сметная заработная плата	Тенге					1946320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9871260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1361
		Сметная заработная плата	Тенге					1946320			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 Лифты и подъемники									
3	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	2	1347430,14	31145,31	2694860	62290	234950	1470285	4498356
		НР - 61%; СП - 8%			1198809,78	6341,73	2397620	12683		333212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 к=5	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	2	332030,38	2458,20	664061	4917	97821	342937	1087557
		НР - 61%; СП - 8%			280661,32	434,27	561323	869		80560	
5	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	18,82	14270,65	114,70	268574	2158	49918	132285	432928
		НР - 61%; СП - 8%			11503,63	19,25	216498	362		32069	
6	1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	2	854834,70	14811,12	1709669	29622	154799	934148	2855322
		НР - 61%; СП - 8%			762624,19	3070,94	1525248	6142		211505	
7	1303-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 к=8	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	2	467172,25	2566,83	934344	5134	138587	482764	1530477
		НР - 61%; СП - 8%			395311,52	396,55	790623	793		113369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	48,82	11246,25	82,50	549042	4027	129487	253832	867104
		НР - 61%; СП - 8%			8511,43	12,09	415528	590		64230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6820550	108148	805562	3616251	11271746
							5906840	21439	--	834945	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6820550				
	Материалы		Тенге				805562				
	Всего заработная плата		Тенге					5928279			
		Накладные расходы	Тенге				3616251				
		Сметная прибыль	Тенге				834945				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11271746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4072
		Сметная заработная плата	Тенге					5928279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11271746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4072
		Сметная заработная плата	Тенге					5928279			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Электрооборудование										
70	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	1,5914	751664,00	--	1196199	--	1196199	--	1291896
		СП - 8%			--	--	--	--		95697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1196199	--	1196199	--	1291896
							--	--	--	95697	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1196199				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1196199				
		Сметная прибыль	Тенге				95697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных монтажных работ		Тенге				1291896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1291896				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**64 594 802**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12697262				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1283089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244364			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35717048		
		- Накладные расходы	Тенге							10112600	
		- Сметная прибыль	Тенге							4784803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0233943026767	**Тенге**				**66 105 952**				
		НДС 12%	12%				**7 932 714**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**74 038 666**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Единство", БИН990340010319

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Кондратов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Расценки верны