Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №3

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: №119 от 29.06.22 г., дополнительное соглашение №119/1 от 05.07.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 20, пятно 3"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 20, пятно 3"	307 901 329	274 911 901	32 989 428		92 516 714	82 604 209	9 912 505	
2	В том числе НДС	32 989 428				9 912 505			
3	Аванс 30%	92 370 399				27 755 014			
4	Удержания 5%	15 395 066				4 625 836			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**200 135 864**				**60 135 864**			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бабакулов Е. Н.

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: №119 от 29.06.22 г., дополнительное соглашение №119/1 от 05.07.2022 г.

Акт №3

выполненных работ по объекту "Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 20, пятно 3"

за Декабрь 2022г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный период				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	2-1-1	**Общестроительные работы Блок 1**		**545 264 963**					-			-					-
		Земляные работы		1 403 574			1 403 574	100	1 403 574			1 403 574					
		Фундамент		9 816 436			9 816 436	100	9 816 436			9 816 436	2	232 694			232 694
		Колонны		19 223 625			19 223 625	100	19 223 625			19 223 625	46	8 837 580			8 837 580
		Ригели		550 859			550 859	100	550 859			550 859	39	215 323			215 323
		Диафрагмы жесткости		20 298 593			20 298 593	100	20 298 593			20 298 593	33	6 704 284			6 704 284
		Стены		3 516 378			3 516 378	100	3 516 378			3 516 378	1	33 262			33 262
		Стены из газоблоков		42 886 339			42 886 339	71	30 510 307			30 510 307	-				
		Парапеты		2 748 385			2 748 385	6	155 020			155 020	-				
		Балконы		15 705 772			15 705 772	44	6 958 098			6 958 098	44	6 958 098			6 958 098
		Перекрытие		114 677 196			114 677 196	98	112 601 866			112 601 866	39	44 794 933			44 794 933
		Кровля		26 992 533			26 992 533	1	350 159			350 159	-				
		Двери		17 925 518			17 925 518	63	11 271 340			11 271 340	63	11 271 340			11 271 340
		Окна		28 643 158			28 643 158	-	-			-	-				-
		Перегородки из газоблоков		26 010 423			26 010 423	47	12 253 898			12 253 898	-				
		Полы		38 484 044			38 484 044	-	-			-	-				-
		Внутренняя отделка		68 337 822			68 337 822	-	-			-	-				-
		Наружная отделка		16 061 855			16 061 855	-	-			-	-				-
		Лестницы		7 074 671			7 074 671	35	2 455 600			2 455 600	-				
		Прочие работы		1 162 170			1 162 170	-	-			-	-				-
		Вентшахты, вентканалы		3 697 360			3 697 360	-	-			-	-				-
		Крыльца, пандусы		3 236 117			3 236 117	2	51 129			51 129	-				
	2-2-1	Общестроительные работы (коммерческая часть)		76 812 133			76 812 133	41	31 658 120			31 658 120	-				
	2-1-2	**Отопление**		**30 075 338**	**1 484 044**		**31 559 382**	-	-			-	-				-
	2-1-3	**Вентиляция**		**5 799 812**			**5 799 812**	-	-			-	-				-
	2-1-4	**Водопровод холодной воды**		**9 484 420**	**2 831 222**		**12 315 642**	-	-			-	-				-
	2-1-5	**Водопровод горячей воды**		**13 472 181**			**13 472 181**	-	-			-	-				-
	2-1-6	**Канализация**		**10 229 225**	**66 346**		**10 295 571**	-	-			-	-				-
	2-1-7	**Газоснабжение внутреннее**		**7 863 755**	**1 081 545**		**8 945 300**	-	-			-	-				-
	2-1-8	**Электроосвещение и электрооборудование**		**24 689 065**	**689 554**		**25 378 619**	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-9	**Телефонизация**		**2 484 456**			**2 484 456**	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-10	**Домофонная связь**		**2 801 726**			**2 801 726**	-	-			-	-				-
	2-1-11	**Видеонаблюдение**		**2 305 445**	**84 910**		**2 390 355**	-	-			-	-				-
		ИТОГО:		**654 470 386**	**6 237 621**		**660 708 007**		263 075 001	-		263 075 001		79 047 514	-		79 047 514
									-			-					
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**5 890 233**			**5 890 233**		2 367 675			2 367 675		711 428			711 428
		Итого по главе 8		**5 890 233**	-	-	**5 890 233**										-
		Итого по главам 1-8		**660 360 620**	**6 237 621**		**666 598 241**		265 442 676	-		265 442 676		79 758 942	-		79 758 942
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**0,63%**	**4 160 272**			**4 160 272**		1 672 289			1 672 289		502 481			502 481
		Итого		**664 520 892**	**6 237 621**		**670 758 513**		267 114 965	-		267 114 965		80 261 423	-		80 261 423
ГН ОССС		**Непредвиденные расходы**	**2%**	**13 290 418**			**13 290 418**		5 342 299			5 342 299		1 605 228			1 605 228
		Итого сметная стоимость		**677 811 310**	**6 237 621**		**684 048 931**		272 457 264	-		272 457 264		81 866 651	-		81 866 651
		В том числе на 2021 г	**82%**	**555 805 274**	**5 114 849**		**560 920 123**		223 414 957			223 414 957		67 130 654			67 130 654
		В том числе на 2022 г	**18%**	**122 006 036**	**1 122 772**		**123 128 807**		49 042 308			49 042 308		14 735 997			14 735 997
		В том числе в текущих ценах на 2021 г К=	**1**	**555 805 274**	**5 114 849**		**560 920 123**		223 414 957			223 414 957		67 130 654			67 130 654
		В том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1,0500514**	**128 112 609**	**1 178 968**		**129 291 577**		51 496 944			51 496 944		15 473 555			15 473 555

		Налог на добавленную стоимость	12%	82 070 146	755 258		82 825 404		32 989 428	-		32 989 428		9 912 505			9 912 505
		Итого		765 988 027	7 049 075		773 037 103		307 901 328			307 901 328		92 516 714			92 516 714
		ВСЕГО с коэффициентом понижения К=	1	401 696 428,58			401 696 428,58		274 911 901			274 911 901		82 604 209			82 604 209
		Итого НДС	12%			48 203 571,43	48 203 571,43				32 989 428	32 989 428				9 912 505	9 912 505
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС		401 696 428,58		48 203 571,43	449 900 000,01		274 911 901		32 989 428	307 901 329		82 604 209		9 912 505	92 516 714

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бабакулов Е. Н.

Технадзор ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Технадзор _____ Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 м-не в г.Тараз.Участок 20, пятно 3**
(наименование, адрес)

Объект : **5-ти этажный 48-квартирный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от 29.06.22 г., дополнительное соглашение №119/1 от 05.07.2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2022** на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Фундамент элементов блокировки										
1	87	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	5,6	3220,71	0	18036	0	4267	13494	34052	
	87.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0036	2458,8	0	13769	0		2522		
	87.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	10,08	187886				673,38			
2	88	**С1241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,44	320				3225,6			
3	89	**С1241-102-0140**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	м	0,24	2679		3858		3858		4167	**Казахстан**
4	90	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м	78,4	1340		322		322	309	348	**Казахстан**
	90.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м2 основания	1,7797	626,61	233,04	49126	18271	27296	26		
	90.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	9,4864	45,41	65,98	3560	5173		9432	63243	
	90.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,352	2341				4166,23	4685		
5	91	**Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	78,4	85,56	27,31	-6708	-2141	-4455	-807	-8116	
	91.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2964	1,42	8,11	-111	-636		-601		
	91.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	1,5837	2341				693,76			Казахстан 100%
6	92	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	78,4	2204				3490,43			Казахстан 100%
	92.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,392	1420,3	3,21	111352	252	95125	17352	139000	Казахстан 100%
	92.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	5,5978	203,76	1,17	15975	92		10296		
	92.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,047	2138				838,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 23. Фундамент элементов блокировки			15613				87397,83			Казахстан 100%
			Раздел: 24. Колонны			146458				6889,38			
7	93	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	91,2000005	67431,98	28963,56	6149797	2641477	1959801	1984349	8784878	232694
	93.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	92,568	16979,38	6930,75	1548519	632085		650732		
						19518				1806742,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	98	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0384	1024055,99	1443,99	39324	55	28882	9473	52701	
						270468	630,51	10386	24		3904		
	98.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0384	752144				28882,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Колонны									8837580	
			Раздел: 25. Ригели										
9	99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	2,912	43762,73	5889,67	127437	17151	62233	47535	188971	
						16502,01	1436,37	48054	4183		13998		
	99.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9557	19518				57688,96			Казахстан 100%
10	103	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0192	1024055,99	1443,99	19662	28	14441	4737	26351	
						270468	630,51	5193	12		1952		
	103.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0192	752144				14441,16			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 25. Ригели									215321	
			Раздел: 26. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3										
11	104	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	138,1024007	35761,55	3806,58	4938756	525697	3134523	1268915	6704284	
						9257,88	839,06	1278535	115876		496613		
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	140,1739	19518				2735914,88			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 26. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									6704284	
			Раздел: 27. Стены										
12	137	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила	1,024	30967,9	1393,96	31711	1428	23227	5837	33262	
						6891,05	609,26	7056	624		3004		
	137.1	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,042	359468				15091,9			Казахстан 100%
	137.2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0197	330422				6496,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 27. Стены									33262	
			Раздел: 30. Балконы										
13	301	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	13,26325	369084		4895253		4895253		5286873	Казахстан
											391620		
14	302	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	1,2518	365820		457933		457933		494568	
											36635		
15	303	С1214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,11	336976		37067		37067		40032	
											2965		
16	312	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,46325	365820		169466		169466		183023	
											13557		
17	313	С1214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,05	336976		16849		16849		18197	
											1348		
18	321	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1,9874	369084		733518		733518		792199	Казахстан
											58681		
19	322	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,1933	365820		70713		70713		76370	
											5657		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	323	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02	336976		6740		6740	539	7279	
21	328	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	41	1345		55145		55145	4412	59557	
			Итого по разделу: 30. Балконы									6958098	
			Раздел: 31. Перекрытие										
22	330	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,1410002	51634,8 / 19796,4	1899,07 / 469,17	265455 / 101773	9763 / 2412	153918	94809 / 28821	389084	
	330.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2181	19518				101847,17			Казахстан 100%
	330.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0308	594087				18325,21			Казахстан 100%
	330.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3198	34153				10921,11			
23	340	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	60,857	51634,8 / 19796,4	1899,07 / 469,17	3142339 / 1204750	115571 / 28552	1822018	1122305 / 341171	4605815	
	340.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	61,7699	19518				1205624,03			Казахстан 100%
	340.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3651	594087				216926,12			Казахстан 100%
	340.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,7853	34153				129279,54			
24	350	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	61,723	51634,8 / 19796,4	1899,07 / 469,17	3187055 / 1221893	117217 / 28959	1847945	1138275 / 346026	4671356	
	350.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	62,6488	19518				1222780,16			Казахстан 100%
	350.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3703	594087				220012,99			Казахстан 100%
	350.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,8392	34153				131119,19			
25	360	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	120,5940006	51634,8 / 19796,4	1899,07 / 469,17	6226847 / 2387327	229017 / 56579	3610503	2223955 / 676064	9126866	
	360.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	122,4029	19518				2389060			Казахстан 100%
	360.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7236	594087				429859,97			Казахстан 100%
	360.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,5009	34153				256179,84			
26	370	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	120,5940006	51634,8 / 19796,4	1899,07 / 469,17	6226847 / 2387327	229017 / 56579	3610503	2223955 / 676064	9126866	
	370.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	122,4029	19518				2389060			Казахстан 100%
	370.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7236	594087				429859,97			Казахстан 100%
	370.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,5009	34153				256179,84			
27	380	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	122,4520006	51634,8 / 19796,4	1899,07 / 469,17	6322785 / 2424109	232545 / 57451	3666131	2258219 / 686480	9267484	
	380.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	124,2888	19518				2425868,41			Казахстан 100%
	380.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7347	594087				436482,85			Казахстан 100%
	380.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,6165	34153				260126,82			
28	390	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	33,3279999	51634,8 / 19796,4	1899,07 / 469,17	1720884 / 659774	63292 / 15637	997818	614624 / 186841	2522349	
	390.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,8279	19518				660253,34			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	398.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	594087				118798,39			Казахстан 100%
	398.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,073	34153				70799,22			
29	399	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		33,3279999	51634,8	1899,07	1720884	63292	997818	614624	2522349	
				м3		19796,4	469,17	659774	15637		186841		
	399.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,8279	19518				660253,34			Казахстан 100%
	399.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	594087				118798,39			Казахстан 100%
	399.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,073	34153				70799,22			
30	408	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		33,8619999	51634,8	1899,07	1748458	64306	1013805	624472	2562766	
				м3		19796,4	469,17	670346	15887		189834		
	408.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,3699	19518				670832,29			Казахстан 100%
	408.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2032	594087				120701,84			Казахстан 100%
	408.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,1062	34153				71913,61			
			Итого по разделу: 31. Перекрытие									44794935	
			Раздел: 33. Двери										
31	516	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2. Установка в бетонных стенах**		109,17	3380,56	53,41	369056	5831	60881	210301	625706	
				м2		2769,48	22,35	302344	2440		46349		
	516.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	26,2008	1712				44855,77			Казахстан 100%
	516.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	45,9278	314				14421,34			
32	517	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**		5,13	40727		208930		208930		225644	
				м2							16714		
33	518	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		8,19	53571		438746		438746		473846	
				м2							35100		
34	519	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		10,53	53571		564103		564103		609231	
				м2							45128		
35	521	С1261-107-0320	**Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013**		1,83	3720		6808		6808		7353	
				м2							545		
36	522	С1223-207-0103	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**		104,04	27695		2881388		2881388		3111899	
				м2							230511		
37	523	С1223-207-0202	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**		5,32	60468		321690		321690		347425	
				м2							25735		
38	525	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13 П**		110,88	13061		1448204		1448204		1564060	
				м2							115856		
39	526	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**		204,12	5812		1186345		1186345		1281253	
				м2							94908		
40	527	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**		161,25	7622		1229276		1229276		1327618	
				м2							98342		
41	528	С1223-201-0112	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**		8,4	9616		80774		80774		87236	
				м2							6462		
42	530	С1223-202-0201	Петли ГОСТ 5089-2003 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		576	520		299520		299520		323482	
				шт.							23962		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	532	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	296	3337		987752		987752	79020	1066772	
44	533	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	84	2423		203532		203532	16283	219815	
			Итого по разделу: 33. Двери									11271340	
			ИТОГО:					62271964	4462961	41494181	15756947	79047514	
								16314820	1069901		6242313		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			79 047 514
В том числе оборудование	Тенге			
Временные здания и сооружения	0,90%			711 428
Итого				79 758 942
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,63%			502 481
ИТОГО				80 261 423
Непредвиденные расходы и затраты	2,00%			1 605 228
ИТОГО				81 866 651
в том числе на 2021 год	82,00%			67 130 654
в том числе на 2022 год	18,00%			14 735 997
в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	1			67 130 654
в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	1,0500514			15 473 555
Налог на добавленную стоимость	12,00%			9 912 505
Стоимость всего:	Тенге			92 516 714

Технадзор
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Технадзор _____ **Умбетжанов М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**