Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 12
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**2 677 969 809,80**	**473 082 286,52**	**2 391 044 472,11**	**473 082 286,52**					**56 769 874,38**	**529 852 160,90**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Кондратов К.А., БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 12
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01. Общестроительные работы АР и АС									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	132	655,19	248,74	86485	32834	28153	39429	135987
		НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	25498	7916		10073	
2	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1862	99013,53	22285,35	18436	4150	536	10327	31064
		НР - 69%; СП - 8%			73845,50	6533,97	13750	1217		2301	
3	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0708	424901,00	--	30083	--	30083	--	32490
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
4	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1154	429640,00	--	49580	--	49580	--	53548
		СП - 8%			--	--	--	--		3966	
5	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	92	30,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,0185	96,91	2,67	486	14	219	175	714
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	253	2		53	
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,0185	164,77	3,80	2475	57	1534	616	3338
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	884	9		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				190305	37055	112865	50547	260122
							40385	9144	--	19270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171869				
	Материалы		Тенге				29907				
	Всего заработная плата		Тенге					34562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82423				
		Накладные расходы	Тенге				40220				
		Сметная прибыль	Тенге				16968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					34562			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18436				
	Материалы		Тенге				537				
	Всего заработная плата		Тенге					14967			
		Накладные расходы	Тенге				10327				
		Сметная прибыль	Тенге				2302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**260122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					49529			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
		1-й этаж									
8	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,4	2647,35	89,89	292267	9923	72072	197867	529345
		НР - 93%; СП - 8%			1904,64	22,54	210272	2488		39211	
9	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,6	4159,46	437,29	19134	2011	5986	11027	32573
		НР - 93%; СП - 8%			2421,18	156,36	11137	719		2413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-17-й этажи									
15	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	564,919	2647,35	89,89	1495538	50780	368791	1012492	2708672
		НР - 93%; СП - 8%			1904,64	22,54	1075967	12733		200642	
16	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	258,667	4159,46	437,29	1075915	113112	336524	620054	1831646
		НР - 93%; СП - 8%			2421,18	156,36	626279	40445		135678	
		Техэтаж									
20	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,2	2647,35	89,89	27003	917	6659	18281	48907
		НР - 93%; СП - 8%			1904,64	22,54	19427	230		3623	
21	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,3	4159,46	437,29	42842	4505	13399	24690	72935
		НР - 93%; СП - 8%			2421,18	156,36	24938	1611		5403	
22	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	3,08	27169,00	--	83681	--	83681	--	90375
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,015	441876,00	--	6628	--	6628	--	7158
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
24	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0096	349459,00	--	3355	--	3355	--	3623
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		Подвал									
26	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,6	2647,35	89,89	46593	1582	11489	31544	84388
		НР - 93%; СП - 8%			1904,64	22,54	33522	397		6251	
27	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1,76	27169,00	--	47817	--	47817	--	51642
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
28	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0138	441876,00	--	6098	--	6098	--	6586
		СП - 8%			--	--	--	--		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0072	349459,00	--	2516	--	2516	--	2717
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3149387	182830	965015	1915955	5470567
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2001542	58623	--	405225	
	Материалы		Тенге				3149387				
	Всего заработная плата		Тенге				814918				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2060165			
	Местные материалы		Тенге				18597				
		Накладные расходы	Тенге				131498				
		Сметная прибыль	Тенге				1915955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5470567				
		Сметная заработная плата	Тенге								1520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2060165			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5470567**				
		Сметная заработная плата	Тенге								1520
		РАЗДЕЛ 3. Кровля						2060165			
		Кровля в осях 1-12 / А-Н (секция 1) и в осях 13-24 / А-Н (секция 2)									
43	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1020	403,60	15,63	411672	15943	230815	157116	614291
		НР - 92%; СП - 8%			161,68	5,75	164914	5865		45503	
44	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	1020	137,87	7,40	140627	7548	58425	71253	228830
		НР - 92%; СП - 8%			73,19	2,74	74654	2795		16950	
45	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	195,8	2542,27	29,73	497776	5821	378796	105504	651542
		НР - 92%; СП - 8%			577,93	7,76	113159	1519		48262	
46	Е11-120101-0603 1112-0101-0603 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м деформационных швов	28,24	4935,72	23,52	139385	665	112696	24136	176603
		НР - 92%; СП - 8%			921,54	7,46	26024	211		13082	
		Кровля в осях 5-8 / Д-Н (секция 1) и в осях 17-20 / Д-Н (секция 2)									
52	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	132	520,07	142,67	68649	18832	--	51617	129887
		НР - 92%; СП - 8%			377,40	47,64	49817	6288		9621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 - /ISOVER OL-P/	м3	20,394	42967,00	--	876269	--	876269	--	946371
		СП - 8%			--	--	--	--		70102	
54	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	142	727,13	111,65	103252	15855	51096	37206	151695
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	36301	4141		11237	
55	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	142	338,24	24,81	48030	3523	42484	2745	54837
		НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	2023	960		4062	
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2846	17021,36	1538,80	4844	438	9	4176	9742
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	4397	192		722	
57	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2846	441876,00	--	125758	--	125758	--	135819
		СП - 8%			--	--	--	--		10061	
58	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	160	403,60	15,63	64576	2501	36206	24646	96359
		НР - 92%; СП - 8%			161,68	5,75	25869	920		7138	
59	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	160	137,87	7,40	22059	1184	9165	11177	35895
		НР - 92%; СП - 8%			73,19	2,74	11710	438		2659	
60	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	58,2	2542,27	29,73	147960	1731	112593	31360	193666
		НР - 92%; СП - 8%			577,93	7,76	33636	452		14346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2650857	74041	2034312	520936	3425537
	Стоимость общестроительных работ						542504	23781	--	253744	
	Материалы		Тенге				2650857				
	Всего заработная плата		Тенге				1032290				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					566285			
		Накладные расходы	Тенге				1002027				
		Сметная прибыль	Тенге				520936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3425537				
		Сметная заработная плата	Тенге								439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					566285			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3425537**				
		Сметная заработная плата	Тенге								439
								566285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы									
70	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	249,1264	31227,11	96,90	7779497	24140	7253611	604224	9054419
		НР - 118%; СП - 8%			2014,02	41,38	501746	10309		670698	
		Металлические лестницы Л1 и Л2									
72	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,7066	81860,17	27049,86	57842	19114	9016	25113	89592
		НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	29712	6684		6636	
		Металлические лестницы Лм-1									
76	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,2808	81860,17	27049,86	350427	115795	54627	152143	542776
		НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	180005	40492		40206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8187766	159049	7317254	781480	9686787
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				711463	57485	--	717541	
	Материалы		Тенге				7779497				
	Всего заработная плата		Тенге				7253612				
		Накладные расходы	Тенге					512055			
		Сметная прибыль	Тенге				604224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9054419				
		Сметная заработная плата	Тенге					512055			341
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408269				
	Материалы		Тенге				63643				
	Всего заработная плата		Тенге					256893			
		Накладные расходы	Тенге				177256				
		Сметная прибыль	Тенге				46842				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				632367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					256893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9686787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					768948			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Тип ДП-1									
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5356,54	821,26	32,16	4399112	172267	2142562	2039688	6953904
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	2084283	85598		515104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5356,54	659,85	32,64	3534513	174837	3205086	225121	4060405
		НР - 94%; СП - 8%			28,86	15,85	154590	84901		300771	
		Тип ДП-3									
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	931,69	821,26	32,16	765160	29963	372667	354773	1209528
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	362530	14888		89595	
88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	931,69	219,95	10,88	204925	10136	185826	13049	235412
		НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	8963	4919		17438	
		Полы технического этажа									
		Тип ДП-5									
98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,16	821,26	32,16	35446	1388	17264	16435	56031
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	16794	690		4150	
		Тип ДП-7									
101	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	808,36	368,82	13,11	298139	10598	214215	70048	397642
		НР - 92%; СП - 8%			90,71	3,48	73326	2813		29455	
102	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	808,36	520,07	142,67	420404	115328	--	316099	795423
		НР - 92%; СП - 8%			377,40	47,64	305075	38510		58920	
103	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 - /ISOVER OL-P/	м3	166,5222	42967,00	--	7154958	--	7154958	--	7727356
		СП - 8%			--	--	--	--		572397	
104	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	808,36	727,13	111,65	587783	90254	290880	211803	863553
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	206649	23572		63967	
105	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	808,36	112,75	8,27	91143	6685	80618	5206	104057
		НР - 92%; СП - 8%			4,75	2,25	3840	1819		7708	
106	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,7784	17021,36	1538,80	30271	2737	56	26096	60877
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	27478	1199		4509	
107	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,7784	441876,00	--	785832	--	785832	--	848699
		СП - 8%			--	--	--	--		62867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18307686	614193	14449964	3278318	23312887
	Стоимость общестроительных работ						3243528	258909	--	1726883	
	Материалы		Тенге				18307686				
	Всего заработная плата		Тенге				6509174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3502437			
		Накладные расходы	Тенге				7940790				
		Сметная прибыль	Тенге				3278318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1726883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23312887				
		Сметная заработная плата	Тенге					3502437			3117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**23312887**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3502437			3117
		РАЗДЕЛ 6. Окна.									
122	Прайс СТПРАЙС лист "ИП Дастан" Поз.94	Москитные сетки	м2	322,465	1875,00	--	604622	--	604622	--	652992
		СП - 8%			--	--	--	--		48370	
130	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,6193	2819698,00	--	1746231	--	1746231	--	1885929
		СП - 8%			--	--	--	--		139698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2350853	--	2350853	--	2538921
	Стоимость общестроительных работ						--	--	--	188068	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2350853				
		Сметная прибыль	Тенге				2350853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2538921				
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка					**2538921**				
		Потолки									
163	Е11-340108-0404 1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	31,28	1020,42	13,67	31919	428	--	24087	60486
		НР - 76%, СП - 8%			1006,75	6,46	31491	202		4480	
164	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3 - /ISOVER OL-E/	м3	3,2218	35807,00	--	115364	--	115364	--	124592
		СП - 8%			--	--	--	--		9229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,88	1387,71	82,20	42852	2539	11314	24852	73121
		НР - 80%; СП - 8%			939,08	66,93	28999	2067		5416	
166	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13964,66	873,02	5,05	12191427	70521	3794059	6680693	20381890
		НР - 80%; СП - 8%			596,28	1,72	8326847	24019		1509770	
		Стены									
168	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	92	965,18	13,67	88797	1257	--	66981	168240
		НР - 76%; СП - 8%			951,51	6,46	87539	594		12462	
169	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 - /ISOVER OL-P/	м3	9,476	42967,00	--	407155	--	407155	--	439727
		СП - 8%			--	--	--	--		32572	
170	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	1103,56	965,18	13,67	1065134	15086	--	803455	2018076
		НР - 76%; СП - 8%			951,51	6,46	1050048	7129		149487	
171	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3 - /ISOVER OL-E/	м3	113,6667	35807,00	--	4070063	--	4070063	--	4395669
		СП - 8%			--	--	--	--		325605	
172	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	958,06	1349,89	82,20	1293276	78753	354520	739300	2195182
		НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	860003	64123		162606	
173	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	958,06	825,62	5,05	790993	4838	373614	331351	1212131
		НР - 80%; СП - 8%			430,60	1,72	412541	1648		89788	
174	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36543,7	656,38	5,05	23986554	184546	9928558	11149044	37946446
		НР - 80%; СП - 8%			379,64	1,72	13873450	62855		2810848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				44083534	357968	19054647	19819763	69015560
							24670918	162637	--	5112263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44083534				
	Материалы		Тенге				14462067				
	Всего заработная плата		Тенге					24833555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4592582				
		Накладные расходы	Тенге				19819763				
		Сметная прибыль	Тенге				5112263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69015560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					24833555			17872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**69015560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					24833555			17872
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка									
178	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	4974,299	228,04	0,32	1134339	1592	826131	282773	1530481
		НР - 92%; СП - 8%			61,64	0,15	306616	746		113369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1134339	1592	826131	282773	1530481
							306616	746	--	113369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1134339				
	Материалы		Тенге				826132				
	Всего заработная плата		Тенге					307362			
		Накладные расходы	Тенге				282773				
		Сметная прибыль	Тенге				113369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1530481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					307362			244
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1530481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					307362			244
		РАЗДЕЛ 11. Разные работы									
		Вход в осях 5-8/О и 17-20/О на отм.-0,980									
211	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7	27854,58	1133,45	75207	3061	68311	4159	85715
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	3835	736		6349	
212	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	18,6	35225,49	2066,35	655194	38434	527569	89094	803831
		НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	89191	8715		59543	
213	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,595	334486,00	--	199019	--	199019	--	214941
		СП - 8%			--	--	--	--		15922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6362	349459,00	--	222326	--	222326	--	240112
		СП - 8%			--	--	--	--		17786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1151746	41495	1017225	93253	1344599
							93026	9451	--	99600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151746				
	Материалы		Тенге				595882				
	Всего заработная плата		Тенге					102477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421345				
		Накладные расходы	Тенге				93253				
		Сметная прибыль	Тенге				99600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1344599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					102477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1344599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					102477			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. Общестроительные работы КЖ									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		Вход в подвал									
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	88	6142,26	321,17	540519	28263	457914	60585	649192
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	54342	10110		48088	
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,28	27854,58	1133,45	35654	1451	32385	1972	40636
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1818	349		3010	
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3	30598,16	1748,47	91794	5246	79793	7346	107071
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	6755	1317		7931	
10	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0216	334486,00	--	7225	--	7225	--	7803
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
11	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1304	349459,00	--	45569	--	45569	--	49215
		СП - 8%			--	--	--	--		3646	
12	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0544	441876,00	--	24038	--	24038	--	25961
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	57,6	204,37	2,67	11772	154	7629	2765	15699
		НР - 69%; СП - 8%			69,26	0,30	3989	17		1163	
16	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	57,6	1755,43	2,67	101113	154	96970	2765	112188
		НР - 69%; СП - 8%			69,26	0,30	3989	17		8310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				857684	35268	751523	75433	1007765
							70893	11810	--	74648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				857684				
	Материалы		Тенге				674692				
	Всего заработная плата		Тенге					82703			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76832				
		Накладные расходы	Тенге				75433				
		Сметная прибыль	Тенге				74648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					82703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1007765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					82703			
		РАЗДЕЛ 3. Лестничные клетки (Секции 1,2)									
		Лестниница и пандус для колясок									
62	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	4	5918,76	2571,34	23675	10285	1035	19300	46412
		НР - 118%; СП - 8%			3088,80	1000,08	12355	4000		3438	
63	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo" Поз.108	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью (ЛМ)	м2	8,76	46500,00	--	407340	--	407340	--	439927
		СП - 8%			--	--	--	--		32587	
64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2	32858,81	7,20	6572	1	5726	794	7955
		НР - 94%; СП - 8%			4223,64	--	845	--		589	
65	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,8	9976,98	2742,96	7982	2194	1973	4040	12984
		НР - 93%; СП - 8%			4769,04	661,32	3815	529		962	
66	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	0,736	27169,00	--	19996	--	19996	--	21596
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0047	991820,88	7057,90	4662	33	4304	392	5458
		НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	325	7		404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				470227	12513	440374	24526	534332
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17340	4536	--	39579	
	Материалы		Тенге				470227				
	Всего заработная плата		Тенге				13035				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21876			
	Местные материалы		Тенге				407340				
		Накладные расходы	Тенге				19996				
		Сметная прибыль	Тенге				24526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39579				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				534332				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21876			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**534332**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
			Тенге					21876			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляционные блоки (Секции 1,2)									
69	ПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	44,7	-92428,00	--	-4131532	--	-4131532	--	-4462055
		СП - 8%			--	--	--	--		-330523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-4131532	--	-4131532	--	-4462055
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	-330523	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4131532				
		Сметная прибыль	Тенге				-4131532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-330523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-4462055				
			Тенге				**-4462055**				
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия (Секции 1,2)									
		Герметизация стыков. Секции 1,2									
81	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	978	90,60	3,18	88607	3110	--	102617	206521
		НР - 118%; СП - 8%			87,42	1,50	85497	1467		15298	
82	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм - /Вилатерм	м	799,6	122,00	--	97551	--	97551	--	105348
		СП - 8%			--	--	--	--		7804	
83	С1261-105-0151 261-105-0151 РСНБ РК 2015	Покрытие полиуретановое однокомпонентное для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет - /Уплотнительный герметик Bostik PU 2637/	л	73	2574,00	--	187902	--	187902	--	202935
		СП - 8%			--	--	--	--		15032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				374060	3110	285453	102617	514804
							85497	1467	--	38127	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374060				
	Всего заработная плата		Тенге					86964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285453				
		Накладные расходы	Тенге				102617				
		Сметная прибыль	Тенге				38127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				514804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					86964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**514804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					86964			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел. 1 Зона									
1	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	35300,56	1207,80	35301	1207	16003	18079	57650
		НР - 98%; СП - 8%			18091,10	356,38	18091	356		4270	
4	С1242-207-4104 242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
5	С1242-101-1103 242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	102237,00	--	306711	--	306711	--	331248
		СП - 8%			--	--	--	--		24537	
6	С1241-114-0113 241-114-0113 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
7	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,2	2528,00	--	3034	--	3034	--	3277
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
8	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,5	715,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
9	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	28027,59	246,64	28028	247	26441	1393	31774
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	80,71	1340	81		2354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2157,00	--	12942	--	12942	--	13977
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
11	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1701,00	--	10206	--	10206	--	11022
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				402499	1454	381614	19472	455727
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19431	437	--	33756	
	Материалы		Тенге				402499				
	Всего заработная плата		Тенге				42443				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19868			
	Сдача и испытание		Тенге				339170				
		Накладные расходы	Тенге				46				
		Сметная прибыль	Тенге				19472				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455727				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					19868			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**455727**				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел. 2 Зона						19868			
15	С1242-207-4104 242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
16	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4354,87	290,53	4355	291	473	3584	8574
		НР - 98%, СП - 8%			3590,60	66,55	3591	67		635	
17	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	72008,00	--	288032	--	288032	--	311075
		СП - 8%			--	--	--	--		23043	
20	С1241-114-0120 241-114-0120 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	658,00	--	1316	--	1316	--	1421
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
21	С1241-101-0408 241-101-0408 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1,2	3758,00	--	4510	--	4510	--	4871
		СП - 8%			--	--	--	--		361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,5	715,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
23	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	36686,39	336,80	36686	337	34714	1717	41475
		НР - 98%; СП - 8%			1634,92	117,20	1635	117		3072	
24	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2157,00	--	12942	--	12942	--	13977
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
25	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	3071,00	--	30710	--	30710	--	33167
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				383788	628	377934	5301	420216
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5226	184	--	31127	
	Материалы		Тенге				383788				
	Всего заработная плата		Тенге				35189				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5410			
	Сдача и испытание		Тенге				342747				
		Накладные расходы	Тенге				57				
		Сметная прибыль	Тенге				5301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				420216				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					5410			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**420216**				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод. Жилые помещения						5410			
				В1. 1 Зона							
26	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,5	3556,17	728,34	26671	5462	5669	16847	47000
		НР - 98%; СП - 8%			2072,00	220,16	15540	1651		3481	
33	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2971,11	43,98	1486	22	1040	423	2062
		НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	424	8		153	
34	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	3551,25	52,65	19532	289	13716	5520	27056
		НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	5527	105		2004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1	8405,41	102,48	8405	102	6764	1542	10743
		НР - 98%; СП - 8%			1539,20	34,18	1539	34		796	
39	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4354,87	290,53	13065	872	1421	10752	25722
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	10772	200		1905	
40	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	48512,00	--	145536	--	145536	--	157179
		СП - 8%			--	--	--	--		11643	
41	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	785	1712,15	15,05	1344038	11814	98094	1209532	2757855
		НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	1234130	86		204286	
44	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм (Патрубки)	м	4	930,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
45	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	145,6	785,90	--	114427	--	57803	55491	183512
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	56624	--		13593	
46	К.П. ТОО "Юнайтед Термо" Поз.30	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	756	748,21	--	565647	--	565647	--	610899
		СП - 8%			--	--	--	--		45252	
52	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	140	1309,43	171,01	183320	23942	2020	161948	372890
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	157358	7895		27621	
55	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1294	16,00	--	20704	--	20704	--	22360
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
56	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	570	28,00	--	15960	--	15960	--	17237
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
57	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,9	537,00	--	53109	--	53109	--	57358
		СП - 8%			--	--	--	--		4249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Изоляция труб							
59	С1234-303-0110 234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	186,45	222,00	--	41392	--	41392	--	44703
		СП - 8%			--	--	--	--		3311	
60	С1234-303-0112 234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	278,3	286,00	--	79594	--	79594	--	85962
		СП - 8%			--	--	--	--		6368	
61	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	116,05	364,00	--	42242	--	42242	--	45621
		СП - 8%			--	--	--	--		3379	
62	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	32,34	431,00	--	13939	--	13939	--	15054
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
63	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	1,65	567,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
64	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	8,25	879,00	--	7252	--	7252	--	7832
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
				Упоры							
65	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	33029,79	1052,23	4954	158	4066	720	6128
		НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	730	61		454	
				В1. 2 Зона							
73	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3551,25	52,65	1776	27	1247	502	2460
		НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	502	10		182	
74	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	5359,99	76,37	88440	1260	68853	18401	115388
		НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	18327	450		8547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1	8405,41	102,48	8405	102	6764	1542	10743
		НР - 98%; СП - 8%			1539,20	34,18	1539	34		796	
76	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	589,5	1712,15	15,05	1009312	8872	73663	908305	2071026
		НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	926777	65		153409	
81	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм (Патрубки)	м	3,2	930,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
82	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	112	785,90	--	88021	--	44464	42686	141163
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	43557	--		10457	
83	К.П. ТОО "Юнайтед Термо" Поз.30	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	532	748,21	--	398048	--	398048	--	429892
		СП - 8%			--	--	--	--		31844	
89	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	98	1309,43	171,01	128324	16759	1414	113364	261023
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	110151	5526		19335	
92	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	910	16,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
93	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	406	28,00	--	11368	--	11368	--	12277
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
94	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	107,9	537,00	--	57942	--	57942	--	62577
		СП - 8%			--	--	--	--		4635	
				Изоляция труб							
96	С1234-303-0110 234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	215,6	222,00	--	47863	--	47863	--	51692
		СП - 8%			--	--	--	--		3829	
97	С1234-303-0112 234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	265,1	286,00	--	75819	--	75819	--	81884
		СП - 8%			--	--	--	--		6065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	494,45	364,00	--	179980	--	179980	--	194378
		СП - 8%			--	--	--	--		14398	
99	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	28,6	431,00	--	12327	--	12327	--	13313
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
100	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	8,25	567,00	--	4678	--	4678	--	5052
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
101	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	2,53	879,00	--	2224	--	2224	--	2402
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
				Т3,Т4. 1 Зона							
107	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	690,6	1732,94	15,05	1196768	10394	100654	1064080	2441716
		НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	1085720	76		180868	
110	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм (Патрубки)	м	4,8	930,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
111	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	114,5	785,90	--	89986	--	45457	43638	144314
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	44529	--		10690	
112	К.П. ТОО "Юнайтед Термо" Поз.30	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	592	748,21	--	442940	--	442940	--	478375
		СП - 8%			--	--	--	--		35435	
118	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	118	1309,43	171,01	154513	20179	1703	136499	314293
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	132631	6654		23281	
121	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1086	16,00	--	17376	--	17376	--	18766
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	236	28,00	--	6608	--	6608	--	7137
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
123	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	12	2722,06	337,33	32665	4048	812	29043	66645
		НР - 98%; СП - 8%			2317,09	152,57	27805	1831		4937	
124	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	12	3259,00	--	39108	--	39108	--	42237
		СП - 8%			--	--	--	--		3129	
125	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137,9	537,00	--	74052	--	74052	--	79976
		СП - 8%			--	--	--	--		5924	
				Изоляция труб							
127	С1234-303-0110 234-303-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	26,18	222,00	--	5812	--	5812	--	6277
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
128	С1234-303-0112 234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	550,11	286,00	--	157331	--	157331	--	169918
		СП - 8%			--	--	--	--		12587	
129	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	737,33	364,00	--	268388	--	268388	--	289859
		СП - 8%			--	--	--	--		21471	
130	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	49,72	431,00	--	21429	--	21429	--	23143
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
131	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	37,4	567,00	--	21206	--	21206	--	22902
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
				Т3,Т4. 2 Зона							
137	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	507,7	1732,94	15,05	879814	7641	73998	782267	1795047
		НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	798175	56		132966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (Патрубки)	м трубопровода	3,6	1837,68	23,04	6616	83	4710	1820	9111
		НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	1823	34		675	
141	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	80,9	785,90	--	63579	--	32117	30833	101965
		НР - 98%; СП - 8%			388,90	--	31462	--		7553	
142	К.П. ТОО "Юнайтед Термо" Поз.30	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	420	748,21	--	314248	--	314248	--	339388
		СП - 8%			--	--	--	--		25140	
148	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	84	1309,43	171,01	109992	14365	1212	97169	223734
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	94415	4737		16573	
151	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	778	16,00	--	12448	--	12448	--	13444
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
152	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	168	28,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
153	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2722,06	337,33	10888	1349	271	9681	22215
		НР - 98%; СП - 8%			2317,09	152,57	9268	610		1646	
154	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
155	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130,7	537,00	--	70186	--	70186	--	75801
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
157	С1234-303-0110 234-303-0110 РСНБ РК 2015	**Изоляция труб**									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	145,42	222,00	--	32283	--	32283	--	34866
		СП - 8%			--	--	--	--		2583	
158	С1234-303-0112 234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	336,16	286,00	--	96142	--	96142	--	103833
		СП - 8%			--	--	--	--		7691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	952,71	364,00	--	346786	--	346786	--	374529
		СП - 8%			--	--	--	--		27743	
160	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	30,25	431,00	--	13038	--	13038	--	14081
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
161	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	10,67	567,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
				Водопровод противопожарный В2							
16	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2430,14	125,90	29162	1511	3290	24227	57660
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	24361	361		4271	
166	К.П. ТОО "Группа Три А" Поз.33	Диафрагма понижения даления для пожарного клапана Ду50	шт.	48	500,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9403610	129251	4440673	4766832	15304077
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4833686	30484	--	1133635	
	Материалы		Тенге				1481665				
	Всего заработная плата		Тенге				4067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					791			
		Накладные расходы	Тенге				1476711				
		Сметная прибыль	Тенге				720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1600975				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					791			
	Материалы		Тенге				7921945				
	Всего заработная плата		Тенге				647154				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4863379			
	Сдача и испытание		Тенге				2312740				
		Накладные расходы	Тенге				17833				
		Сметная прибыль	Тенге				4766112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1015045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13703102				
		Сметная заработная плата	Тенге								3284
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15304077**	4863379			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4864170			3285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Канализация. Жилые помещения									
				К1							
175	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	505,5	1184,66	1,47	598846	743	137279	451865	1134768
		НР - 98%; СП - 8%			911,62	0,52	460824	263		84057	
176	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	124,8	1974,42	3,56	246408	444	136869	107058	381743
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	109095	147		28277	
181	С1261-301-0371 261-301-0371 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	606	888,00	--	538128	--	538128	--	581178
		СП - 8%			--	--	--	--		43050	
182	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	202	1729,00	--	349258	--	349258	--	377199
		СП - 8%			--	--	--	--		27941	
183	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	204	69,00	--	14076	--	14076	--	15202
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
184	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	204	82,00	--	16728	--	16728	--	18066
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
185	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	44	281,00	--	12364	--	12364	--	13353
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
186	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	240	130,00	--	31200	--	31200	--	33696
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
187	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	238	431,00	--	102578	--	102578	--	110784
		СП - 8%			--	--	--	--		8206	
188	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	166	320,00	--	53120	--	53120	--	57370
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
190	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	166	176,00	--	29216	--	29216	--	31553
		СП - 8%			--	--	--	--		2337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	110,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
193	С1241-223-0201 241-223-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	1961,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
194	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	4019,00	--	8038	--	8038	--	8681
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
195	К.П. ИП "PNA company" Поз.34	Муфта противопожарная ПМ-110	шт	121	1660,71	--	200946	--	200946	--	217022
		СП - 8%			--	--	--	--		16076	
196	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4	1346,56	--	5386	--	964	4334	10497
		НР - 98%; СП - 8%			1105,56	--	4422	--		778	
197	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	4928,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
198	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1891,00	--	756	--	756	--	817
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
199	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
200	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	8120	120		1424	
201	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	39417,00	--	157668	--	157668	--	170281
		СП - 8%			--	--	--	--		12613	
202	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2971,11	43,98	23769	352	16639	6770	32983
		НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	6778	131		2443	
203	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1406,00	--	22496	--	22496	--	24296
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56	537,00	--	30072	--	30072	--	32478
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
205	К.П. ТОО "Компания Логан" Поз.36	Насос ГНОМ7-7	шт.	2	40075,00	--	80150	--		--	80150
					--	--	--	--	80150	--	
206	С1261-107-0882 261-107-0882 РСНБ РК 2015	Шланги	м	20	451,00	--	9020	--	9020	--	9742
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
				Канализация К2							
207	Е11-160501-209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	102,1	3901,05	627,64	398297	64082	166485	183456	628293
		НР - 98%; СП - 8%			1642,80	190,70	167730	19470		46540	
210	К.П. ТОО "Warmsystems.kz" Поз.32	Кровельная воронка с подогревом HL 63.1/1	шт.	4	76151,79	--	304607	--	304607	--	328976
		СП - 8%			--	--	--	--		24369	
211	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	365,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
213	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	354,31	1555,00	--	550952	--	550952	--	595028
		СП - 8%			--	--	--	--		44076	
214	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	32	1772,00	--	56704	--	56704	--	61240
		СП - 8%			--	--	--	--		4536	
215	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	2533,00	--	30396	--	30396	--	32828
		СП - 8%			--	--	--	--		2432	
216	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
217	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	110,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
218	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537,00	--	12351	--	12351	--	13339
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3911263	66124	3008020	761559	5040237
							756969	20131	80150	367417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				80150				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				80150				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				559972				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559972				
		Сметная прибыль	Тенге				44798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				604770				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3271141				
	Материалы		Тенге				459332				
	Всего заработная плата		Тенге					777100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1988714				
		Накладные расходы	Тенге				761559				
		Сметная прибыль	Тенге				322618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4355317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					777100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5040237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					777100			
		РАЗДЕЛ 5. Оборудование. Жилые помещения									
220	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	202	8879,00	--	1793558	--	1793558	--	1937043
		СП - 8%			--	--	--	--		143485	
221	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	202	8876,00	--	1792952	--	1792952	--	1936388
		СП - 8%			--	--	--	--		143436	
223	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	202	8000,00	--	1616000	--	1616000	--	1745280
		СП - 8%			--	--	--	--		129280	
227	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	202	4598,00	--	928796	--	928796	--	1003100
		СП - 8%			--	--	--	--		74304	
229	К.П. ИП "Дозор" Поз.37	Устройство внутриквартирного пожаротушения УВП 0,1/1,0-0,060 "Роса"	шт.	202	1988,39	--	401655	--	401655	--	433787
		СП - 8%			--	--	--	--		32132	
231	К.П. ТОО "WILO Central Asia" Поз.35	Гидропневмобак EXPANSION VESSEL DT5 DUO 500L	шт.	2	307909,82	--	615820	--		--	615820
					--	--	--	--	615820	--	
				Арматура							
233	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	202	3191,00	--	644582	--	644582	--	696149
		СП - 8%			--	--	--	--		51567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	202	8762,00	--	1769924	--	1769924	--	1911518
		СП - 8%			--	--	--	--		141594	
235	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	202	8748,00	--	1767096	--	1767096	--	1908464
		СП - 8%			--	--	--	--		141368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11330383	--	10714563	--	12187549
							--	--	615820	857166	
	Стоимость оборудования		Тенге				615820				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				615820				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5202510				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5202510				
		Сметная прибыль	Тенге				416201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5618711				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5512053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5512053				
		Сметная прибыль	Тенге				440965				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5953018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**12187549**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	202	763,77	2,50	154282	505	14197	136919	314497
		НР - 98%; СП - 8%			690,99	0,66	139580	133		23296	
3	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	202	675,37	2,50	136425	505	14197	119419	276312
		НР - 98%; СП - 8%			602,59	0,66	121723	133		20468	
4	С1242-303-1002 242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	202	17829,00	--	3601458	--	3601458	--	3889575
		СП - 8%			--	--	--	--		288117	
7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2398,34	94,10	9593	376	1097	8017	19019
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	8120	60		1409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1242-303-0803 242-303-0803 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 (Прим. Herz, Stromax-A)	шт.	4	11517,00	--	46068	--	46068	--	49753
		СП - 8%			--	--	--	--		3685	
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	371	218,65	--	81119	--	6879	72755	166183
		НР - 98%; СП - 8%			200,11	--	74240	--		12310	
10	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	371	278,00	--	103138	--	103138	--	111389
		СП - 8%			--	--	--	--		8251	
11	С1242-207-0703 242-207-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	4592,00	--	36736	--	36736	--	39675
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
12	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4354,87	290,53	34839	2324	3790	28672	68592
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	28725	532		5081	
13	С1242-207-0201 242-207-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	52667,00	--	421336	--	421336	--	455043
		СП - 8%			--	--	--	--		33707	
15	С1242-207-3501 242-207-3501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	420	2485,00	--	1043700	--	1043700	--	1127196
		СП - 8%			--	--	--	--		83496	
19	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	763,77	2,50	3055	10	281	2711	6228
		НР - 98%; СП - 8%			690,99	0,66	2764	3		461	
20	С1245-501-0202 245-501-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 20	шт.	4	33296,00	--	133184	--	133184	--	143839
		СП - 8%			--	--	--	--		10655	
25	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	652	524,35	0,64	341876	418	12087	322975	718039
		НР - 98%; СП - 8%			505,17	0,30	329371	196		53188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	202	1309,43	171,01	264505	34544	2916	233668	538027
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	227045	11391		39854	
32	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	13205,00	--	39615	--	39615	--	42784
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
33	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором (Прим. ЭВУБ-0,5)	шт.	3	13205,00	--	39615	--	39615	--	42784
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
35	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8648	1872,00	--	16189056	--	16189056	--	17484180
		СП - 8%			--	--	--	--		1295124	
37	С1241-602-1303 241-602-1303 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	шт.	16	2467,00	--	39472	--	39472	--	42630
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
38	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	31,7	1542,54	20,11	48899	638	34110	14115	68055
		НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	14151	253		5041	
39	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	249	1667,10	20,11	415108	5008	298949	110873	568060
		НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	111151	1985		42078	
40	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	253,2	1364,83	20,11	345575	5092	227457	112743	494983
		НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	113026	2018		36665	
44	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20,2	3551,25	52,65	71735	1064	50370	20274	99370
		НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	20301	387		7361	
45	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	537,00	--	32220	--	32220	--	34797
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
56	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	300	5244,61	95,03	1573384	28509	13938	1513973	3334345
		НР - 98%; СП - 8%			5103,12	46,44	1530937	13933		246989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-181101-0202 1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	66	5836,69	125,90	385221	8309	3655	369797	815420
		НР - 98%; СП - 8%			5655,41	61,92	373257	4087		60401	
61	Е11-181101-0203 1118-1101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	36	7933,26	128,12	285597	4612	2349	275248	605713
		НР - 98%; СП - 8%			7739,89	61,92	278636	2229		44868	
63	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	2	8542,05	158,99	17084	318	150	16435	36201
		НР - 98%; СП - 8%			8307,96	77,40	16616	155		2682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25893895	92232	22412020	3358594	31592689
							3389643	37495	--	2340200	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79230				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79230				
		Сметная прибыль	Тенге				6338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85568				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25814665				
	Материалы		Тенге				686422				
	Всего заработная плата		Тенге					3427138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21646368				
	Сдача и испытание		Тенге				75059				
		Накладные расходы	Тенге				3358594				
		Сметная прибыль	Тенге				2333862				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31507121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2177
		Сметная заработная плата	Тенге					3427138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**31592689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2177
		Сметная заработная плата	Тенге					3427138			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05. Электрооборудование									
		Оборудование и материалы									
		Щит ЩУРН-1/15									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	202	4645,04	1424,68	938298	287785	19869	539305	1595811
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	630644	118390		118208	
2	С1247-201-0326 247-201-0326 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	202	8662,00	--	1749724	--	1749724	--	1889702
		СП - 8%			--	--	--	--		139978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	202	1573,95	--	317938	--	2616	227032	588567
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	315322	--		43598	
4	С1247-204-2836 247-204-2836 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	202	5307,00	--	1072014	--	1072014	--	1157775
		СП - 8%			--	--	--	--		85761	
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	808	1573,95	--	1271752	--	10464	908127	2354270
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	1261288	--		174390	
6	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	202	622,00	--	125644	--	125644	--	135696
		СП - 8%			--	--	--	--		10052	
7	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	202	5358,00	--	1082316	--	1082316	--	1168901
		СП - 8%			--	--	--	--		86585	
8	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	202	5358,00	--	1082316	--	1082316	--	1168901
		СП - 8%			--	--	--	--		86585	
9	С1247-204-2826 247-204-2826 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	202	5307,00	--	1072014	--	1072014	--	1157775
		СП - 8%			--	--	--	--		85761	
		Щит ЩРН-9 (ЩО1)									
12	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
13	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015 прим	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРН-9/	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
14	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1573,95	--	6296	--	52	4496	11655
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	6244	--		863	
15	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
16	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит ЩРН-9 (ЩО2)									
17	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
18	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015 прим	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРН-9/	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1573,95	--	7870	--	65	5620	14569
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	7805	--		1079	
20	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
21	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
		Щит ЩРН-9 (ЩО3)									
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
23	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015 прим	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРН-9/	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1573,95	--	4722	--	39	3372	8741
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	4683	--		647	
25	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
26	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Осветительная арматура									
36	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1632	476,00	--	776832	--	776832	--	838979
		СП - 8%			--	--	--	--		62147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	606	636,00	--	385416	--	385416	--	416249
		СП - 8%			--	--	--	--		30833	
38	С1247-214-0403 247-214-0403 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	202	1310,00	--	264620	--	264620	--	285790
		СП - 8%			--	--	--	--		21170	
39	С1247-214-0404 247-214-0404 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	202	1365,00	--	275730	--	275730	--	297788
		СП - 8%			--	--	--	--		22058	
40	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	880	345,00	--	303600	--	303600	--	327888
		СП - 8%			--	--	--	--		24288	
41	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	586	368,00	--	215648	--	215648	--	232900
		СП - 8%			--	--	--	--		17252	
42	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	49	1004,00	--	49196	--	49196	--	53132
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
43	С1247-212-0211 247-212-0211 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	22	1170,00	--	25740	--	25740	--	27799
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
46	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	606	148,00	--	89688	--	89688	--	96863
		СП - 8%			--	--	--	--		7175	
47	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	508	214,00	--	108712	--	108712	--	117409
		СП - 8%			--	--	--	--		8697	
48	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм- Л250	шт.	1799	129,00	--	232071	--	232071	--	250637
		СП - 8%			--	--	--	--		18566	
49	С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм (Прим. Л251)	шт.	4866	229,00	--	1114314	--	1114314	--	1203459
		СП - 8%			--	--	--	--		89145	
50	С1247-202-0605 247-202-0605 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм - Л253	шт.	695	229,00	--	159155	--	159155	--	171887
		СП - 8%			--	--	--	--		12732	
51	С1243-907-4702 243-907-4702 РСНБ РК 2015	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок - ПМ68х68	шт.	71	657,00	--	46647	--	46647	--	50379
		СП - 8%			--	--	--	--		3732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект-1" Поз.26	Датчик движения для управления освещением,Rev ritter ИК	шт	354	1841,96	--	652054	--	652054	--	704218
		СП - 8%			--	--	--	--		52164	
56	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /У-193/	шт.	120	364,00	--	43680	--	43680	--	47174
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
57	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 - /У996/	шт.	202	717,00	--	144834	--	144834	--	156421
		СП - 8%			--	--	--	--		11587	
58	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	6,06	4263,00	--	25834	--	25834	--	27901
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
		Кабельные изделия									
60	Е11-210201-0102 1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	45	41,72	0,14	1877	7	402	1059	3171
		НР - 72%; СП - 8%			32,62	0,06	1468	3		235	
64	Е11-210201-0106 1121-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	1008	67,74	0,75	68282	756	18346	35642	112238
		НР - 72%; СП - 8%			48,79	0,32	49180	323		8314	
69	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,20401	468325,00	--	2437168	--	2437168	--	2632142
		СП - 8%			--	--	--	--		194973	
		Оборудование и материалы									
		Распределительные сети									
78	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	34128,46	3132,96	34128	3133	26312	4239	41436
		НР - 72%; СП - 8%			4683,00	1204,17	4683	1204		3069	
79	515-301-0303 515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
80	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	34128,46	3132,96	68257	6266	52625	8478	82873
		НР - 72%; СП - 8%			4683,00	1204,17	9366	2408		6139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	440307,00	--	880614	--		--	880614
					--	--	--	--	880614	--	
		Кабельные изделия									
85	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	31	120,35	1,39	3731	43	454	2331	6547
		НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,09	3234	3		485	
86	Е11-210201-0104 1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	74	43,71	0,17	3235	12	674	1839	5480
		НР - 72%; СП - 8%			34,45	0,07	2549	5		406	
87	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1301	144,88	1,91	188489	2485	25955	115535	328346
		НР - 72%; СП - 8%			123,02	0,32	160049	416		24322	
88	Е11-210201-0106 1121-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	5734	67,74	0,75	388421	4301	104358	202750	638464
		НР - 72%; СП - 8%			48,79	0,32	279762	1835		47294	
94	С1243-142-0122 243-142-0122 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 185 мм2	км	0,0357	6600274,00	--	235630	--	235630	--	254480
		СП - 8%			--	--	--	--		18850	
		Трубы защитные									
95	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	293	221,31	2,74	64844	802	1466	45074	118711
		НР - 72%; СП - 8%			213,57	0,09	62576	26		8793	
96	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	31	238,32	2,89	7388	89	140	5159	13551
		НР - 72%; СП - 8%			230,93	0,20	7159	6		1004	
97	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	403	257,59	3,53	103809	1422	5171	70103	187825
		НР - 72%; СП - 8%			241,23	0,37	97216	149		13913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	898	332,69	4,61	298756	4140	43769	181076	518218
		НР - 72%; СП - 8%			279,34	0,72	250847	647		38386	
99	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	295,93	45,00	--	13317	--	13317	--	14382
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
100	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	31,31	66,00	--	2066	--	2066	--	2231
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
101	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	407,03	102,00	--	41517	--	41517	--	44838
		СП - 8%			--	--	--	--		3321	
102	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм /63мм/	м	906,98	148,00	--	134233	--	134233	--	144972
		СП - 8%			--	--	--	--		10739	
		Оборудование и материалы									
		Щит ЩРН-12 (ЩС1)									
103	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
104	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
105	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1573,95	--	7870	--	65	5620	14569
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	7805	--		1079	
106	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
107	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965,00	--	3930	--	3930	--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
108	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1573,95	--	1574	--	13	1124	2914
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	1561	--		216	
122	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
123	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Установочное оборудование									
133	Ц13-080103-0701 1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	11498,37	1329,70	11498	1329	1151	6855	19822
		НР - 72%; СП - 8%			9018,00	503,28	9018	503		1468	
134	Прайс-лист ТОО "Alfaopt.kz" Поз.89	Устройство автоматического включения резерва,380В,100А,АВР-160	шт	1	202780,36	--	202780	--	202780	--	219002
		СП - 8%			--	--	--	--		16222	
135	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
		НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
136	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Караганда Систем", Казахстан, г. Караганда Поз.61	Устройства (ящики) управления Iт.р.=1,6А Я5414-2274	шт.	1	72683,04	--	72683	--	72683	--	78498
		СП - 8%			--	--	--	--		5815	
137	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	68	1573,95	--	107029	--	881	76427	198132
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	106148	--		14676	
138	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект-1" Поз.28	Пост кнопочный,ПКУ 15-21-111-54	шт	68	2790,18	--	189732	--	189732	--	204911
		СП - 8%			--	--	--	--		15179	
139	Ц13-080303-0702 1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	10260,88	206,33	41044	825	14779	18527	64337
		НР - 72%; СП - 8%			6360,00	72,98	25440	292		4766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Караганда Систем", Казахстан, г. Караганда Поз.60	Ящик силовой 380А,100А,ЯВЗ-31/									
		СП - 8%	шт.	4	16071,43	--	64286	--	64286	--	69429
141	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования			--	--	--	--		5143	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1758,08	179,08	10548	1075	107	7059	19015
142	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30			1561,00	72,98	9366	438		1409	
		СП - 8%	шт.	6	14535,00	--	87210	--	87210	--	94187
143	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка			--	--	--	--		6977	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4645,04	1424,68	27870	8549	589	16019	47400
144	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект-1", Казахстан, г. Астана Поз.29	Шкаф управления обогрева воронок ШУ-ИБ-1ф-6А-330С-54			3122,00	586,09	18732	3517		3511	
		СП - 8%	шт	6	36151,79	--	216911	--	216911	--	234264
		Кабельные изделия			--	--	--	--		17353	
145	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
		НР - 72%; СП - 8%	м	343	102,98	1,30	35322	446	3673	22481	62427
146	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах			90,97	0,06	31203	21		4624	
		НР - 72%; СП - 8%	м	897	144,88	1,91	129957	1713	17895	79658	226384
147	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66			123,02	0,32	110349	287		16769	
		СП - 8%	км	0,3009	201696,00	--	60690	--	60690	--	65545
148	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66			--	--	--	--		4855	
		СП - 8%	км	0,6773	468325,00	--	317197	--	317197	--	342573
					--	--	--	--		25376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит ЩРН-12 (ЩС2)									
109	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
110	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
111	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1573,95	--	9444	--	78	6744	17482
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	9366	--		1295	
112	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
113	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	622,00	--	3110	--	3110	--	3359
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Щит ЩУРН-36 (ЩС3)									
114	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	3122	586		585	
115	С1247-201-0309 247-201-0309 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18328,00	--	18328	--	18328	--	19794
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
116	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1573,95	--	1574	--	13	1124	2914
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	1561	--		216	
117	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект-1" Поз.27	Автоматический выключатель на вводе ВА88-100-3-160	шт	1	16160,71	--	16161	--		--	16161
					--	--	--	--	16161	--	
118	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1573,95	--	6296	--	52	4496	11655
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	6244	--		863	
119	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
120	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965,00	--	3930	--	3930	--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0592	789943,00	--	46765	--	46765	--	50506
		СП - 8%			--	--	--	--		3741	
150	С1243-201-4203 243-201-4203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,0102	741735,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
151	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект-1" Поз.24	Кабель с медной жилой сеч.2х1,0мм2 КВВГЭнг	м	38,76	133,93	--	5191	--	5191	--	5606
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		Трубы									
152	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	915	221,31	2,74	202499	2507	4575	140759	370719
		НР - 72%; СП - 8%			213,57	0,09	195417	82		27461	
153	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	154	257,59	3,53	39669	544	1976	26789	71774
		НР - 72%; СП - 8%			241,23	0,37	37149	57		5317	
154	Е11-210101-0102 1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	19	528,24	6,15	10037	117	1609	6016	17337
		НР - 72%; СП - 8%			437,43	2,32	8311	44		1284	
155	Е11-210101-0103 1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4	570,68	7,47	2283	30	350	1379	3955
		НР - 72%; СП - 8%			475,82	2,90	1903	12		293	
156	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	279,77	27,00	--	7554	--	7554	--	8158
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
157	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	644,38	45,00	--	28997	--	28997	--	31317
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
158	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	155,54	102,00	--	15865	--	15865	--	17134
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	19,38	777,00	--	15058	--	15058	--	16263
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
160	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	4,08	1348,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	Тенге				21370776	343964	15754932	2814504	26000095
	Стоимость оборудования		Тенге				3771919	137103	1499961	1814815	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1499961				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1499961				
	Материалы		Тенге				17651811				
	Всего заработная плата		Тенге				132451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2606734			
		Накладные расходы	Тенге				14721264				
		Сметная прибыль	Тенге				1876854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1562286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21090951				
		Сметная заработная плата	Тенге					2606734			1666
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1954897				
	Материалы		Тенге				230813				
	Всего заработная плата		Тенге					1302288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406298				
		Накладные расходы	Тенге				937650				
		Сметная прибыль	Тенге				231401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3123948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943
		Сметная заработная плата	Тенге					1302288			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				264107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264107				
		Сметная прибыль	Тенге				21128				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				285235				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	**Тенге**				**26000095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2609
		Сметная заработная плата	Тенге					3909022			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Общестроительные работы АР и АС									
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
		1-й этаж									
1	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03732	441876,00	--	16491	--	16491	--	17810
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	8	25433,90	1628,60	203471	13029	21130	133338	363753
		НР - 76%; СП - 8%			21164,00	766,53	169312	6132		26945	
3	С1234-101-0302 234-101-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	8,4	14028,00	--	117835	--	117835	--	127262
		СП - 8%			--	--	--	--		9427	
4	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	160	2255,33	16,09	360853	2574	245258	102665	500599
		НР - 90%; СП - 8%			706,38	6,57	113021	1051		37081	
5	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	29,064	516,00	--	14997	--	14997	--	16197
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
6	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	138,936	611,00	--	84890	--	84890	--	91681
		СП - 8%			--	--	--	--		6791	
		2-17-й этажи									
7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,495878	441876,00	--	219117	--	219117	--	236646
		СП - 8%			--	--	--	--		17529	
8	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	128	25433,90	1628,60	3255539	208461	338086	2133402	5820056
		НР - 76%; СП - 8%			21164,00	766,53	2708992	98116		431115	
9	С1234-101-0302 234-101-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	134,4	14028,00	--	1885363	--	1885363	--	2036192
		СП - 8%			--	--	--	--		150829	
10	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2560	2255,33	16,09	5773645	41190	3924122	1642637	8009584
		НР - 90%; СП - 8%			706,38	6,57	1808333	16819		593303	
11	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	465,024	516,00	--	239952	--	239952	--	259148
		СП - 8%			--	--	--	--		19196	
12	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2222,976	611,00	--	1358238	--	1358238	--	1466897
		СП - 8%			--	--	--	--		108659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Техэтаж									
13	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00426	441876,00	--	1882	--	1882	--	2033
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		Подвал									
14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0019706	441876,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13533144	265254	8468232	4012042	18948799
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4799658	122118	--	1403613	
	Материалы		Тенге				13533144				
	Всего заработная плата		Тенге				4528596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4921776			
		Накладные расходы	Тенге				3939636				
		Сметная прибыль	Тенге				4012042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1403613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18948799				
		Сметная заработная плата	Тенге					4921776			3483
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18948799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4921776			3483
		РАЗДЕЛ 6. Окна									
17	КП ТОО "Казпроф"	Профиль соединительный	п.м.	294,6372	848,21	--	249914	--	249914	--	269907
		СП - 8%			--	--	--	--		19993	
18	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10842	105,00	--	1138410	--	1138410	--	1229483
		СП - 8%			--	--	--	--		91073	
19	С1261-107-0824 261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4912	10,00	--	49120	--	49120	--	53050
		СП - 8%			--	--	--	--		3930	
20	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2860,56	85,00	--	243148	--	243148	--	262600
		СП - 8%			--	--	--	--		19452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1680592	--	1680592	--	1815040
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	134448	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1680592				
	Местные материалы		Тенге				1430678				
		Сметная прибыль	Тенге				249914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1815040				
							1815040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
21	ЦП ИП Лукьянов Е.В.	Дверь металлическая двупольная с размером 2100х1500 м2	шт	34	228205,36	--	7758982	--	7758982	--	8379701
		СП - 8%			--	--	--	--		620719	
22	ЦП ИП Лукьянов Е.В.	Дверь металлическая двупольная с размерами 2120х1500 м2	шт	6	229464,29	--	1376786	--	1376786	--	1486929
		СП - 8%			--	--	--	--		110143	
23	ЦП ИП Лукьянов Е.В.	Дверь металлическая двупольная с размерами 2120х1500 м2 с оконным проемом 500х700	шт	4	233125,00	--	932500	--	932500	--	1007100
		СП - 8%			--	--	--	--		74600	
		Откосы лифтовых проемов									
30	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19/прим.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство + Обрамление откосов лифтовых проемов	м	350,2	518,80	5,80	181684	2031	--	144083	351829
		НР - 80%; СП - 8%			513,00	1,29	179653	452		26061	
31	КП ТОО "Добрая компания"	Сталь листовая толщиной 2 мм с полимерным покрытием	м2	126,80742	11389,09	--	1444221	--	1444221	--	1559759
		СП - 8%			--	--	--	--		115538	
32	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	68	1712,00	--	116416	--	116416	--	125729
		СП - 8%			--	--	--	--		9313	
33	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0578	236154,00	--	13650	--	13650	--	14742
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11824239	2031	11642555	144083	12925789
							179653	452	--	957467	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11824239				
	Всего заработная плата		Тенге					180105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130066				
	Местные материалы		Тенге				11512489				
		Накладные расходы	Тенге				144083				
		Сметная прибыль	Тенге				957466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12925789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					180105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**12925789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					180105			
		РАЗДЕЛ 8. Витражи									
34	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	1053,37	8303,32	523,06	8746468	550976	6825	5837737	15750942
		НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	8188667	271822		1166736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1223-301-0104 223-301-0104 РСНБ РК 2015 К=1,06 К=1,1 ССЦРК8.04-08-2020 П.2.7.1	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	52,5979	81550,04	--	4289361	--	4289361	--	4632510
		СП - 8%			--	--	--	--		343149	
36	С1217-401-0201 217-401-0201 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м2	156,0351	-6708,00	--	-1046683	--	-1046683	--	-1130416
		СП - 8%			--	--	--	--		-83733	
37	С1217-401-0203 217-401-0203 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	м2	156,0351	10313,00	--	1609189	--	1609189	--	1737921
		СП - 8%			--	--	--	--		128732	
38	КП ТОО "Казпроф"	Фасадный кронштейн ККСУ для пилонной стойки с вылетом (без крепежа)	шт	544	2033,93	--	1106458	--	1106458	--	1194975
		СП - 8%			--	--	--	--		88517	
39	С1243-907-5109 243-907-5109 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.	0,8	144399,00	--	115519	--	115519	--	124761
		СП - 8%			--	--	--	--		9242	
40	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	776	85,00	--	65960	--	65960	--	71237
		СП - 8%			--	--	--	--		5277	
41	С1217-106-0104 217-106-0104 РСНБ РК 2015 /ПРИМ.	Шуруп 75х132 (вес 1 шт 26,95 гр)	кг	29,106	1101,00	--	32046	--	32046	--	34610
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
43	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	204	1712,00	--	349248	--	349248	--	377188
		СП - 8%			--	--	--	--		27940	
44	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	1141,07	2760,79	2,66	3150255	3035	1808505	1204843	4703506
		НР - 90%; СП - 8%			1173,21	--	1338715	--		348408	
45	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2015 К=1,06 ССЦРК8.04-08-2020 П.2.7.1	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (Тонированный)	м2	1141,07	22297,10	--	25442552	--	25442552	--	27477956
		СП - 8%			--	--	--	--		2035404	
46	С1217-402-0102 217-402-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20	м2	1141,07	-5319,00	--	-6069351	--	-6069351	--	-6554899
		СП - 8%			--	--	--	--		-485548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КП ТОО "Казпроф"	Сэндвич-панель пластиковая с обшивкой с одной стороны листом стальным оцинкованным плоским с полимерно-порошковым покрытием толщ. 0,45 мм	м2	387,45	10267,86	--	3978282	--	3978282	--	4296545
		СП - 8%			--	--	--	--		318263	
48	С1217-401-0201 217-401-0201 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м2	753,62	6708,00	--	5055283	--	5055283	--	5459706
		СП - 8%			--	--	--	--		404423	
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Заделка стыков между балконами)	м2 покрытия	416,2	4108,77	14,69	1710070	6114	1195035	469762	2354219
		НР - 92%, СП - 8%			1222,78	4,06	508921	1690		174387	
50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 Монтаж стальных уголков на углах балконов	т конструкций	0,3448042	547601,46	6418,96	188815	2213	148051	26714	232771
		НР - 69%, СП - 8%			111805,76	476,54	38551	164		17242	
51	КП ТОО "Казпроф"	Профиль соединительный	п.м.	781,983	848,21	--	663286	--	663286	--	716349
		СП - 8%			--	--	--	--		53063	
52	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	6704	105,00	--	703920	--	703920	--	760234
		СП - 8%			--	--	--	--		56314	
53	С1261-107-0824 261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1072	10,00	--	10720	--	10720	--	11578
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
54	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1039,03	85,00	--	88318	--	88318	--	95383
		СП - 8%			--	--	--	--		7065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				50189716	562338	39552524	7539056	62347077
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10074854	273676	--	4618305	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115519				
		Сметная прибыль	Тенге				115519				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9242				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124761				
	Материалы		Тенге				36849553				
	Всего заработная плата		Тенге				3003540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1849326			
	Местные материалы		Тенге				26241202				
		Накладные расходы	Тенге				5748026				
		Сметная прибыль	Тенге				1674605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3081936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41606094				1470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1849326			
	Стоимость металломонтажных работ										
	Материалы		Тенге				13224644				
	Всего заработная плата		Тенге				154877				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8499204			
		Накладные расходы	Тенге				4289361				
		Сметная прибыль	Тенге				5864451				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1527127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20616222				
		Сметная заработная плата	Тенге								5480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					8499204			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**62347077**				
		Сметная заработная плата	Тенге								6950
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка						10348530			
		Стены									
55	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4634,86	1349,89	82,20	6256551	380985	1715084	3576555	10619754
		НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	4160482	310211		786648	
56	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4634,86	825,62	5,05	3826633	23406	1807456	1602994	5863997
		НР - 80%; СП - 8%			430,60	1,72	1995771	7972		434370	
57	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4634,86	656,38	5,05	3042229	23406	1259245	1414040	4812771
		НР - 80%; СП - 8%			379,64	1,72	1759578	7972		356502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13125413	427797	4781785	6593589	21296522
							7915831	326155	--	1577520	
	Стоимость общестроительных работ										
	Материалы		Тенге				13125413				
	Всего заработная плата		Тенге				4781785				
		Накладные расходы	Тенге					8241986			
		Сметная прибыль	Тенге				6593589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1577520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21296522				
		Сметная заработная плата	Тенге								5989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					8241986			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**21296522**				
		Сметная заработная плата	Тенге								5989
								8241986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Разные работы									
		Вход в осях 5-8/О и 17-20/О на отм.-0,980									
62	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,22484	974026,55	1454,55	219000	327	200664	16519	254360
		НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	18009	143		18842	
63	Е11-070508-0103 1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	10	8999,32	1789,63	89993	17896	34703	49369	150511
		НР - 118%; СП - 8%			3739,35	444,44	37394	4444		11149	
64	Е11-070504-0103 1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	7586,56	2032,12	15173	4064	1914	12046	29396
		НР - 118%; СП - 8%			4597,62	506,51	9195	1013		2178	
65	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo"	Панель железобетонная входной группы ВГ	м3	13,3	213141,96	--	2834788	--	2834788	--	3061571
		СП - 8%			--	--	--	--		226783	
66	Е11-070506-0106 1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	10766,36	4887,89	10766	4888	372	7876	20133
		НР - 118%; СП - 8%			5505,50	1168,73	5506	1169		1491	
67	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo"	Марш лестничный вхоной группы ВГЛМ	м3	6	214588,12	--	1287529	--	1287529	--	1390531
		СП - 8%			--	--	--	--		103002	
		Козырек входа в осях 5-8/О и 17-20/О									
71	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Edinstvo"	Панель железобетонная входной группы ВГ	м3	5,6	213141,96	--	1193595	--	1193595	--	1289083
		СП - 8%			--	--	--	--		95488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5650844	27175	5553565	85810	6195585
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70104	6769	--	458931	
	Материалы		Тенге				5650844				
	Всего заработная плата		Тенге				237654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					76873			
		Накладные расходы	Тенге				5315912				
		Сметная прибыль	Тенге				85810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6195585				
		Сметная заработная плата	Тенге					76873			54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**6195585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					76873			54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Общестроительные работы КЖ									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты.									
83	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,6158	47046,58	5863,17	217158	27063	177158	24164	260628
		НР - 99%, СП - 8%			2802,80	2485,16	12937	11471		19306	
84	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2052244	22329,80	1409,66	4583	289	60	3933	9198
		НР - 91%, СП - 8%			20632,14	429,20	4234	88		681	
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2052244	346394,00	--	71089	--	71089	--	76776
		СП - 8%			--	--	--	--		5687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292830	27352	248307	28097	346602
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17171	11559	--	25675	
	Материалы		Тенге				292830				
	Всего заработная плата		Тенге				177216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28730			
		Накладные расходы	Тенге				71089				
		Сметная прибыль	Тенге				28097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				346602				
		Сметная заработная плата	Тенге					28730			18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**346602**				
		Сметная заработная плата	Тенге					28730			18
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03.Водопровод и канализация.									
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод. Жилые помещения									
				В1. 1 Зона							
86	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	29	3097,00	--	89813	--	89813	--	96998
		СП - 8%			--	--	--	--		7185	
87	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4820,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
88	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	20	6263,00	--	125260	--	125260	--	135281
		СП - 8%			--	--	--	--		10021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Фильтр полипропиленовый диам.15 мм	шт	140	1017,86	--	142500	--	142500	--	153900
		СП - 8%			--	--	--	--		11400	
				В1. 2 Зона							
90	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3097,00	--	61940	--	61940	--	66895
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
91	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4820,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
92	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	20	6263,00	--	125260	--	125260	--	135281
		СП - 8%			--	--	--	--		10021	
93	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Фильтр полипропиленовый диам.15 мм	шт	98	1017,86	--	99750	--	99750	--	107730
		СП - 8%			--	--	--	--		7980	
				Т3,Т4. 1 Зона							
94	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	38	3097,00	--	117686	--	117686	--	127101
		СП - 8%			--	--	--	--		9415	
95	С1242-207-2904 242-207-2904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 (прим. GIACOMINI)	шт.	236	11098,00	--	2619128	--	2619128	--	2828658
		СП - 8%			--	--	--	--		209530	
96	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	4820,00	--	115680	--	115680	--	124934
		СП - 8%			--	--	--	--		9254	
97	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	6263,00	--	150312	--	150312	--	162337
		СП - 8%			--	--	--	--		12025	
98	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Фильтр полипропиленовый диам.15 мм	шт	118	1017,86	--	120107	--	120107	--	129716
		СП - 8%			--	--	--	--		9609	
				Т3,Т4. 2 Зона							
99	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	3097,00	--	92910	--	92910	--	100343
		СП - 8%			--	--	--	--		7433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С1242-207-2904 242-207-2904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 (прим. GIACOMINI)	шт.	168	11098,00	--	1864464	--	1864464	--	2013621
		СП - 8%			--	--	--	--		149157	
101	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	4820,00	--	38560	--	38560	--	41645
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	
102	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	6263,00	--	150312	--	150312	--	162337
		СП - 8%			--	--	--	--		12025	
103	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Фильтр полипропиленовый диам.15 мм	шт	84	1017,86	--	85500	--	85500	--	92340
		СП - 8%			--	--	--	--		6840	
		Водопровод противопожарный В2									
104	С1234-303-0513 234-303-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 60 мм	м	579,48	2977,00	--	1725112	--	1725112	--	1863121
		СП - 8%			--	--	--	--		138009	
105	С1234-303-0516 234-303-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	28,71	3636,00	--	104390	--	104390	--	112741
		СП - 8%			--	--	--	--		8351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7867244**	--	**7867244**	--	**8496623**
							--	--	--	629379	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1829502				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1829502				
		Сметная прибыль	Тенге				146360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975862				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6037742				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6037742				
		Сметная прибыль	Тенге				483019				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6520761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8496623**				
		РАЗДЕЛ 4. Канализация. Жилые помещения									
				К1							
106	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,7	1184,66	1,47	18599	23	4264	14034	35244
		НР - 98%, СП - 8%			911,62	0,52	14312	8		2611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	127,8	1974,42	3,56	252331	455	140158	109631	390919
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	111718	151		28957	
108	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6+прим.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	19,8	3099,16	3,56	61363	70	43985	16985	84616
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	17308	23		6268	
109	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6+прим.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3099,16	3,56	34091	39	24436	9436	47009
		НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	9616	13		3482	
		Канализация К2									
110	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,4	1871,10	--	21331	--	--	15358	39624
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	21331	--		2935	
111	Е11-160501-209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	22,8	2317,41	627,64	52837	14310	1071	40968	101309
		НР - 98%; СП - 8%			1642,80	190,70	37456	4348		7504	
112	С1241-204-0501 241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	22,7088	586,00	--	13307	--	13307	--	14372
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				453859	14897	227221	206412	713093
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211741	4543	--	52822	
	Всего заработная плата		Тенге				21331				
		Накладные расходы	Тенге					21331			
		Сметная прибыль	Тенге				15358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39624				
		Сметная заработная плата	Тенге					21331			18
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				432528				
	Материалы		Тенге				213914				
	Всего заработная плата		Тенге					194953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13307				
		Накладные расходы	Тенге				191054				
		Сметная прибыль	Тенге				49887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				673469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					194953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**713093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					216284			
		РАЗДЕЛ 5. Оборудование. Жилые помещения									
113	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	202	1372,00	--	277144	--	277144	--	299316
		СП - 8%			--	--	--	--		22172	
114	С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	202	28592,00	--	5775584	--	5775584	--	6237631
		СП - 8%			--	--	--	--		462047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6052728	--	6052728	--	6536947
							--	--	--	484219	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6052728				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6052728				
		Сметная прибыль	Тенге				484219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6536947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6536947**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04. Отопление и вентиляция.									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
115	С1245-501-0112 245-501-0112 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20 (производитель GIACOMINI)	шт.	202	37132,00	--	7500664	--	7500664	--	8100717
		СП - 8%			--	--	--	--		600053	
116	С1245-707-0105 245-707-0105 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход 2,5 м3/ч, DN 20 производитель Тепловодохран (Прим.)	шт.	202	43297	--	8745994	--	8745994	--	9445674
		СП - 8%			--	--	--	--		699680	
117	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Сервисная концевая группа с ручным воздухоотводчиком, производитель GIACOMINI	шт	190	7455,36	--	1416518	--	1416518	--	1529839
		СП - 8%			--	--	--	--		113321	
118	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Сервисная концевая группа с автоматическим воздухоотводчиком, производитель GIACOMINI	шт	12	7830,36	--	93964	--	93964	--	101481
		СП - 8%			--	--	--	--		7517	
119	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем с угловым клапаном, производитель GIACOMINI	шт	652	21937,50	--	14303250	--	14303250	--	15447510
		СП - 8%			--	--	--	--		1144260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Хромированнная трубка для групп однотрубных и двухтрубных систем, для соединения верхнего и нижнего узла дл.650 мм, производитель GIACOMINI	шт	652	9883,93	--	6444322	--	6444322	--	6959868
		СП - 8%			--	--	--	--		515546	
121	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Переходник для металлопластиковых и пластиковых труб 16х(20х2), производитель GIACOMINI	шт	1304	1482,14	--	1932711	--	1932711	--	2087328
		СП - 8%			--	--	--	--		154617	
122	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Евроконус, производитель GIACOMINI	шт	1288	2730,36	--	3516704	--	3516704	--	3798040
		СП - 8%			--	--	--	--		281336	
123	С1245-405-0902 245-405-0902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5 (прим. производитель GIACOMINI)	шт.	652	4592,00	--	2993984	--	2993984	--	3233503
		СП - 8%			--	--	--	--		239519	
124	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4, производитель GIACOMINI	шт	101	2625,00	--	265125	--	265125	--	286335
		СП - 8%			--	--	--	--		21210	
125	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Кронштейн для модульных коллекторов, производитель te-sa	шт	202	6294,64	--	1271517	--	1271517	--	1373238
		СП - 8%			--	--	--	--		101721	
126	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Кран диам.20 мм с возможностью подключения термодатчика, производитель Тепловодохран	шт	202	4062,50	--	820625	--	820625	--	886275
		СП - 8%			--	--	--	--		65650	
				Строительные работы							
127	Е11-460301-0113 1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	68	1386,19	580,88	94261	39500	2535	66620	173752
		НР - 84%; СП - 8%			768,03	398,29	52226	27084		12870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49399639	39500	49307913	66620	53423560
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52226	27084	--	3957301	
	Материалы		Тенге				94261				
	Всего заработная плата		Тенге				2535				
		Накладные расходы	Тенге					79310			
		Сметная прибыль	Тенге				66620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				173751				
		Сметная заработная плата	Тенге					79310			53
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49305378				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49305378				
		Сметная прибыль	Тенге				3944431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53249809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**53423560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					79310			53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Дымоудаление									
136	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.7	Вентилятор крышный РОКС-ВКРС-7,1 ДУ400-РК635-7,5/1500/380-660-У1	шт	2	1128493,00	--	2256986	--		--	2256986
					--	--	--	--	2256986	--	
137	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.9	Вентилятор ВОП №10,0-О-А10,0/425-4,0/1000/380-У1	шт	2	705386,40	--	1410773	--		--	1410773
					--	--	--	--	1410773	--	
138	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.8	Стакан опорный монтажный СОМ-2-ДУ-7,1 RF	шт	2	207656,60	--	415313	--		--	415313
					--	--	--	--	415313	--	
139	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.10	Стакан монтажный СМ-О-R.4.9.-1305-01	шт	2	439394,00	--	878788	--		--	878788
					--	--	--	--	878788	--	
140	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.4	Клапан ОЗ-60-Н3-900х900(Р-lk/220)-К-СН	шт	2	166147,60	--	332295	--		--	332295
					--	--	--	--	332295	--	
141	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.5	Клапан ДМУ-800 (ЭМ/220)Х500-С-ВН	шт	34	68665,00	--	2334610	--		--	2334610
					--	--	--	--	2334610	--	
142	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.6	Решетка РД-ДМУ С 800х500 RAL 9016	шт	34	22028,60	--	748972	--		--	748972
					--	--	--	--	748972	--	
				ДП2							
145	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.1	Вентилятор осевой ВОП-20-6,3-О-R4Z/6,3/PAG/57-4,0/3000/220-380-У1	шт	2	507569,20	--	1015138	--		--	1015138
					--	--	--	--	1015138	--	
148	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.2	Стакан опорный монтажный СОМ-2-О-6,3AF	шт	2	204711,60	--	409423	--		--	409423
					--	--	--	--	409423	--	
150	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск" Поз.3	Клапан ДМУ-700Х700(Р-lk/220)-С-ВН	шт	34	101382,40	--	3447002	--		--	3447002
					--	--	--	--	3447002	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13249300	--	--	--	13249300
							--	--	13249301	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				13249300				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13249300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**13249300**				
		РАЗДЕЛ 4. Тепловой пункт									
		Трубоповоды теплового пункта на вводе ИТП от т/с									
151	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	24	6997,26	102,48	167934	2459	128534	37006	221335
		НР - 98%; СП - 8%			1539,20	34,18	36941	820		16395	
152	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2520,19	37,38	25202	374	19237	5631	33300
		НР - 98%; СП - 8%			559,12	15,48	5591	155		2467	
153	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1092,54	20,11	8740	161	5008	3562	13286
		НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	3571	64		984	
		Оборудование узла управления на вводе ИТП									
154	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4354,87	290,53	17419	1162	1895	14336	34295
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	14362	266		2540	
155	С1242-202-1003 242-202-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	153355,00	--	613420	--	613420	--	662494
		СП - 8%			--	--	--	--		49074	
156	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23596,07	463,72	47192	928	7969	37837	91831
		НР - 98%; СП - 8%			19147,70	156,96	38295	314		6802	
157	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Насос повысительный RXM 2-6	шт.	2	196875,00	--	393750	--		--	393750
					--	--	--	--	393750	--	
158	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	4	18832,69	430,23	75331	1721	52518	20965	103999
		НР - 98%; СП - 8%			5272,98	75,17	21092	301		7704	
159	С1245-404-0105 245-404-0105 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 100	шт.	4	84793,00	--	339172	--	339172	--	366306
		СП - 8%			--	--	--	--		27134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	10280,05	985,80	61680	5915	8713	37386	106991
		НР - 75%; СП - 8%			7842,00	465,93	47052	2796		7925	
161	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Программируемое реле ПР200-220.2.1.0	шт.	4	219642,86	--	878571	--		--	878571
					--	--	--	--	878571	--	
162	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Теплосчетчик "Взлет" на базе двух расходомеров ЭРСВ 440 Л 9945 (Комплектация: 2 термодатчика на подачу и обратку, 2 расходомера и вычислитель)	шт.	2	1131696,43	--	2263393	--		--	2263393
					--	--	--	--	2263393	--	
163	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	2982,03	523,50	5964	1047	115	4985	11825
		НР - 98%; СП - 8%			2400,83	142,60	4802	285		876	
164	С1242-404-0409 242-404-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	61662,00	--	123324	--	123324	--	133190
		СП - 8%			--	--	--	--		9866	
165	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	8120	120		1424	
166	С1242-203-1406 242-203-1406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	13584,00	--	54336	--	54336	--	58683
		СП - 8%			--	--	--	--		4347	
167	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	4354,87	290,53	52258	3487	5684	43008	102887
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	43087	799		7621	
168	С1242-202-0407 242-202-0407 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	12	34898,00	--	418776	--	418776	--	452278
		СП - 8%			--	--	--	--		33502	
169	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2430,14	125,90	4860	252	548	4038	9610
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	4060	60		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С1242-306-0306 242-306-0306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	53393,00	--	106786	--	106786	--	115329
		СП - 8%			--	--	--	--		8543	
171	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4354,87	290,53	8710	581	948	7168	17148
		НР - 98%, СП - 8%			3590,60	66,55	7181	133		1270	
172	С1242-306-0309 242-306-0309 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	196020,00	--	392040	--	392040	--	423403
		СП - 8%			--	--	--	--		31363	
173	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Адаптер сотовой связи Взлет с выносной антеной и блоком питания АССВ-030	комплект	2	187500,00	--	375000	--	375000	--	405000
		СП - 8%			--	--	--	--		30000	
174	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	10400,72	392,86	62404	2358	20086	30559	100400
		НР - 75%, СП - 8%			6660,00	130,93	39960	786		7437	
175	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Шкаф размещения оборудования УУТЭ	комплект	2	127232,14	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
176	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Шкаф размещения оборудования регулятора перепада давления и подпитки	комплект	2	127232,14	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
177	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Шкаф разещения контроллера ГВС и Отопления	комплект	2	107142,86	--	214286	--	214286	--	231429
		СП - 8%			--	--	--	--		17143	
178	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	4	2516,00	--	10064	--	--	6139	17499
		НР - 61%, СП - 8%			2516,00	--	10064	--		1296	
179	С1247-211-0122 247-211-0122 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 3365, от 80 до 93 А (ПРИМ. Реле давления РМ5)	шт.	2	5516,00	--	11032	--	11032	--	11915
		СП - 8%			--	--	--	--		883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С1247-211-0128 247-211-0128 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 6376, от 125 до 200 А (ПРИМ. Реле давления регулирующее РД016-600-ДИ)	шт.	2	26363,00	--	52726	--	52726	--	56944
		СП - 8%			--	--	--	--		4218	
181	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2398,34	94,10	19187	753	2193	16034	38038
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	16241	120		2818	
182	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1557,00	--	12456	--	12456	--	13452
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
183	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	2551,26	--	35718	--	30766	4853	43817
		НР - 98%; СП - 8%			353,72	--	4952	--		3246	
184	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	535,33	--	3212	--	425	2732	6419
		НР - 98%; СП - 8%			464,58	--	2787	--		475	
185	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	2532,00	--	15192	--	15192	--	16407
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
186	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,5154	425147,00	--	219121	--	219121	--	236651
		СП - 8%			--	--	--	--		17530	
187	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2	23106,00	--	46212	--	46212	--	49909
		СП - 8%			--	--	--	--		3697	
188	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	42	740,18	79,50	31088	3339	13915	11713	46225
		НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	13834	1578		3424	
189	С1234-305-0814 234-305-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	26,4	1149,00	--	30334	--	30334	--	32761
		СП - 8%			--	--	--	--		2427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С1234-305-0808 234-305-0808 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	11	379,00	--	4169	--	4169	--	4503
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
191	С1234-305-0801 234-305-0801 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	8,8	134,00	--	1179	--	1179	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Средства обслуживания узла ввода ИТП от т/с.									
192	С1248-305-0205 248-305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	2	31487,00	--	62974	--	62974	--	68012
		СП - 8%			--	--	--	--		5038	
193	511-304-0101 511-304-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, Н 7,8 м вод. ст.	шт.	2	124815,00	--	249630	--	249630	--	249630
		Узлы обвязки секционных узлов			--	--	--	--		--	
194	Е11-180401-0201 1118-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки конденсационные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	4	22372,87	832,66	89491	3330	25266	60769	162281
		НР - 98%; СП - 8%			15223,81	278,57	60895	1114		12021	
195	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Бак-акумулирующий на выходе ГВС 150 л.	шт	4	424553,57	--	1698214	--	1698214	--	1698214
196	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14	4354,87	290,53	60968	4068	6632	50176	120036
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	50268	932		8892	
197	С1242-202-0407 242-202-0407 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	14	34898,00	--	488572	--	488572	--	527658
		СП - 8%			--	--	--	--		39086	
198	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2398,34	94,10	95934	3764	10967	80168	190190
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	81203	601		14088	
199	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	6655,00	--	266200	--	266200	--	287496
		СП - 8%			--	--	--	--		21296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1573,95	--	6296	--	52	4496	11655
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	6244	--		863	
201	С1245-601-0204 245-601-0204 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В (ПРИМ. Электронный регулятор температуры "ОВЕН" ТРМ12/ТРМ32)	шт.	4	227653,00	--	910612	--	910612	--	983461
		СП - 8%			--	--	--	--		72849	
202	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	14	1662,98	--	23282	--	772	16882	43377
		НР - 75%; СП - 8%			1607,83	--	22510	--		3213	
203	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT (ПРИМ. "S+S Regeltechnik" ATF01)	шт.	2	19618,00	--	39236	--	39236	--	42375
		СП - 8%			--	--	--	--		3139	
204	С1245-601-0705 245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)(ПРИМ. "S+S Regeltechnik" TF43)	шт.	12	32139,00	--	385668	--	385668	--	416521
		СП - 8%			--	--	--	--		30853	
205	Ц13-120901-0104 1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	12	1559,39	54,00	18713	648	29	11003	32093
		НР - 61%; СП - 8%			1503,00	0,15	18036	2		2377	
206	С1245-601-0801 245-601-0801 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	12	27043,00	--	324516	--	324516	--	350477
		СП - 8%			--	--	--	--		25961	
207	Е11-180801-0303 1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	11362,84	394,91	45451	1580	259	43204	95747
		НР - 98%; СП - 8%			10902,92	118,43	43612	474		7092	
208	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Теплообменник системы отопления, Q=467,74 кВт ТИ13Р-1-89 "ЭнКо	комплект	4	1727678,57	--	6910714	--	--	--	6910714
					--	--	--	--		--	
209	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6749,04	63,60	13498	127	145	8105	23331
		НР - 61%; СП - 8%			6613,20	30,06	13226	60		1728	
210	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884,00	--	11768	--	11768	--	12709
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
211	С1245-405-2524 245-405-2524 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 7 BA (ПРИМ. "Sauter" AKM115F120)	шт.	2	255681,00	--	511362	--	511362	--	552271
		СП - 8%			--	--	--	--		40909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	32	4354,87	290,53	139356	9297	15160	114688	274368
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	114899	2130		20324	
213	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	20	14281,00	--	285620	--	285620	--	308470
		СП - 8%			--	--	--	--		22850	
214	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	12	12022,00	--	144264	--	144264	--	155805
		СП - 8%			--	--	--	--		11541	
215	Е11-180801-0303 1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	11362,84	394,91	22726	790	130	21602	47874
		НР - 98%; СП - 8%			10902,92	118,43	21806	237		3546	
216	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Теплообменник ГВС 1 ступени, 1-зона, Q=186 кВт ТИ13Р-1-43 "ЭнКо	комплект	2	1165178,57	--	2330357	--		--	2330357
					--	--	--	--	2330357	--	
217	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	2430,14	125,90	58323	3021	6580	48454	115319
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	48722	721		8542	
218	С1242-203-1406 242-203-1406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	24	13584,00	--	326016	--	326016	--	352097
		СП - 8%			--	--	--	--		26081	
219	Е11-180801-0303 1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	11362,84	394,91	45451	1580	259	43204	95747
		НР - 98%; СП - 8%			10902,92	118,43	43612	474		7092	
220	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Теплообменник ГВС, 2-зона, Q=247,1 кВт ТИ13Р-1-31 "ЭнКо	комплект	2	934821,43	--	1869643	--		--	1869643
					--	--	--	--	1869643	--	
221	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Теплообменник ГВС 2 ступени, 1-зона, Q=111,6 кВт ТИ13Р-1-31 "ЭнКо	комплект	2	934821,43	--	1869643	--		--	1869643
					--	--	--	--	1869643	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Ц13-121101-0302 1312-1101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6845,45	95,40	13691	191	274	8123	23559
		НР - 61%; СП - 8%			6613,20	45,09	13226	90		1745	
223	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13947,00	--	27894	--	27894	--	30126
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
224	С1245-405-2524 245-405-2524 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 7 BA (ПРИМ. "Sauter" AKM115F120)	шт.	2	255681,00	--	511362	--	511362	--	552271
		СП - 8%			--	--	--	--		40909	
225	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6749,04	63,60	13498	127	145	8105	23331
		НР - 61%; СП - 8%			6613,20	30,06	13226	60		1728	
226	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4820,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
227	С1245-405-2524 245-405-2524 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 7 BA (ПРИМ. "Sauter" AKM105F100)	шт.	2	255681,00	--	511362	--	511362	--	552271
		СП - 8%			--	--	--	--		40909	
228	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	4	1607,59	246,64	6430	987	82	5571	12961
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	80,71	5361	323		960	
229	С1242-404-0406 242-404-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	26420,00	--	105680	--	105680	--	114134
		СП - 8%			--	--	--	--		8454	
230	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	8120	120		1424	
231	С1242-306-0204 242-306-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	29522,00	--	118088	--	118088	--	127535
		СП - 8%			--	--	--	--		9447	
232	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	8	35362,19	1724,79	282897	13799	51109	219142	542202
		НР - 98%; СП - 8%			27248,65	703,10	217989	5625		40163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Насос циркуляционный системы ГВС G=1,3 м3/ч, H=5 м, N=0,14 кВт "IMP-Pumps" SAN 25/70-130	шт.	8	155357,14	--	1242857	--		--	1242857
					--	--	--	--	1242857	--	
234	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	1304,70	164,22	5219	657	66	4596	10600
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	48,43	4496	194		785	
235	С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	5072,00	--	20288	--	20288	--	21911
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
236	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2398,34	94,10	19187	753	2193	16034	38038
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	16241	120		2818	
237	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2430,14	125,90	24301	1259	2741	20189	48050
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	20301	301		3559	
238	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	8	4855,00	--	38840	--	38840	--	41947
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
239	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6263,00	--	25052	--	25052	--	27056
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	
240	С1242-306-0204 242-306-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	6	29522,00	--	177132	--	177132	--	191303
		СП - 8%			--	--	--	--		14171	
241	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	4	35362,19	1724,79	141449	6899	25555	109571	271101
		НР - 98%; СП - 8%			27248,65	703,10	108995	2812		20082	
242	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Насос циркуляционный системы отопления G=20,61 м3/ч, H=7,2 м, N=0,88 кВт "WILO" TOP-S 50/10	шт.	4	502232,14	--	2008929	--		--	2008929
					--	--	--	--	2008929	--	
243	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	4	2982,03	523,50	11928	2094	231	9970	23650
		НР - 98%; СП - 8%			2400,83	142,60	9603	570		1752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С1242-404-0409 242-404-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	61662,00	--	246648	--	246648	--	266380
		СП - 8%			--	--	--	--		19732	
245	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1309,43	171,01	2619	342	29	2314	5327
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	2248	113		395	
246	С1242-404-0603 242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	2497,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
247	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2398,34	94,10	47967	1882	5484	40084	95095
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	40601	301		7044	
248	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4855,00	--	9710	--	9710	--	10487
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
249	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	4820,00	--	86760	--	86760	--	93701
		СП - 8%			--	--	--	--		6941	
250	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	23596,07	463,72	94384	1855	15938	75674	183663
		НР - 98%; СП - 8%			19147,70	156,96	76591	628		13605	
251	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Насос подпиточной системы отопления N=0,75 кВт "Speroni" RXM 2-6	шт.	2	196875,00	--	393750	--		--	393750
					--	--	--	--	393750	--	
252	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Насос сетевой N=1,5 кВт "Watersty" SCRV50-15/2	шт.	2	314732,14	--	629464	--		--	629464
					--	--	--	--	629464	--	
253	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2398,34	94,10	4797	188	549	4008	9510
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	4060	30		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
		СП - 8%	шт.	2	7757,00	--	15514	--	15514	--	16755
					--	--	--	--		1241	
255	Е11-180401-0103 1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	бак	6	5768,10	704,12	34609	4225	503	30779	70619
					4980,21	254,32	29881	1526		5231	
256	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Мембранный расширительный бак V=200л., Рмах=10бар, Тмах=100°С "Elbi" ERCE 200 с присоединительным комплектом									
			шт.	2	210267,86	--	420536	--		--	420536
					--	--	--	--	420536	--	
257	КП ТОО "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕТА"	Бак аккумулятор, V=150 л."Elbi" BCV 150									
			шт.	4	395089,29	--	1580357	--		--	1580357
					--	--	--	--	1580357	--	
258	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
					2030,07	30,06	8120	120		1424	
259	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
		СП - 8%	шт.	4	6263,00	--	25052	--	25052	--	27056
					--	--	--	--		2004	
260	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	20	1662,98	--	33260	--	1103	24117	61968
					1607,83	--	32157	--		4590	
261	С1241-604-0104 241-604-0104 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1 1/4", PN 10, прямой									
		СП - 8%	шт.	4	4170,00	--	16680	--	16680	--	18014
					--	--	--	--		1334	
262	С1241-604-0105 241-604-0105 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 40х1 1/2", PN 10, прямой									
		СП - 8%	шт.	16	9298,00	--	148768	--	148768	--	160669
					--	--	--	--		11901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	76	2551,26	--	193896	--	167013	26345	237861
		НР - 98%; СП - 8%			353,72	--	26883	--		17619	
264	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	28	535,33	--	14989	--	1981	12748	29956
		НР - 98%; СП - 8%			464,58	--	13008	--		2219	
265	С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	24	1935,00	--	46440	--	46440	--	50155
		СП - 8%			--	--	--	--		3715	
266	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	2532,00	--	10128	--	10128	--	10938
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
267	Ц13-120901-0104 1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4	1559,39	54,00	6238	216	10	3668	10698
		НР - 61%; СП - 8%			1503,00	0,15	6012	1		792	
268	С1245-601-0802 245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	4	31254,00	--	125016	--	125016	--	135017
		СП - 8%			--	--	--	--		10001	
		Трубы защитные									
269	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	363,43	3,46	145372	1384	5244	99922	264917
		НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	138744	36		19623	
270	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	404	32,00	--	12928	--	12928	--	13962
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
		Кабельные изделия									
271	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	400	102,98	1,30	41192	520	4284	26217	72801
		НР - 72%; СП - 8%			90,97	0,06	36388	24		5393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	150	403,49	2,81	60524	421	5644	39248	107754
		НР - 72%; СП - 8%			363,06	0,35	54459	52		7982	
273	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,1545	203613,00	--	31458	--	31458	--	33975
		СП - 8%			--	--	--	--		2517	
274	С1243-801-0304 243-801-0304 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х2,5 мм2	км	0,1545	451019,00	--	69682	--	69682	--	75257
		СП - 8%			--	--	--	--		5575	
275	С1243-802-0104 243-802-0104 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	км	0,255	176937,00	--	45119	--	45119	--	48729
		СП - 8%			--	--	--	--		3610	
276	Ц13-110801-0101 1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	54	192,71	--	10406	--	961	7083	18889
		НР - 75%; СП - 8%			174,90	--	9445	--		1399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36969809	92050	10394770	1608439	39685316
							1743180	28388	24739809	1107068	
	Стоимость оборудования		Тенге				24739808				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24739808				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1644235				
	Материалы		Тенге				32291				
	Всего заработная плата		Тенге					234953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1371205				
		Накладные расходы	Тенге				165666				
		Сметная прибыль	Тенге				144790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1954691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					234953			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				650951				
	Материалы		Тенге				29086				
	Всего заработная плата		Тенге					245115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326563				
	Местные материалы		Тенге				46212				
		Накладные расходы	Тенге				177100				
		Сметная прибыль	Тенге				66243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				894294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					245115			
	Стоимость сантехнических работ										
	Материалы		Тенге				9934814				
	Всего заработная плата		Тенге				597860				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1291500			
	Сдача и испытание		Тенге				7991552				
		Накладные расходы	Тенге				22680				
		Сметная прибыль	Тенге				1265673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				896036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12096523				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1291500			916
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**39685316**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05.Электрооборудование.						1771568			1258
		Осветительная арматура									
277	КП СТКП ТОО «ПРОМАГРОРЕСУРС»	Светильник GCF-17-IP40-R-4	шт	480	20056,25	--	9627000	--	9627000	--	10397160
		СП - 8%			--	--	--	--		770160	
278	КП СТКП ТОО «ПРОМАГРОРЕСУРС»	Светильник VLED-2x18-T8-IP65	шт	18	10247,00	--	184446	--	184446	--	199202
		СП - 8%			--	--	--	--		14756	
279	КП СТКП ТОО «ПРОМАГРОРЕСУРС»	Звонок электрический с кнопкой, 16 мелодий, 2 м, ЗУБР	шт.	202	2339,29	--	472537	--	472537	--	510340
		СП - 8%			--	--	--	--		37803	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	Тенге				10283983	--	10283983	--	11106702
							--	--	--	822719	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10283983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10283983				
		Сметная прибыль	Тенге				822719				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11106702				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	**Тенге**				**11106702**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**462267852**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69625004				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3611161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1625167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						258625266		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						40185039		
		- Накладные расходы	Тенге							58956011	
		- Сметная прибыль	Тенге							31265391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0233943026767	**Тенге**				**473 082 286,52**				
		НДС 12%	12%				**56 769 874,38**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**529 852 160,90**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Единство", БИН990340010319

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Кондратов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)