Заказчик : **ТОО «Инсект»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер

Подрядчик : **Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер

Стройка : **«Строительство локального источника водоснабжения в с. Каратерек Уалихановского района СКО»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 15/16 от 02.08.2016 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 г.

"13" сентября 2016 года

№№ п/п	Виды работ и затрат	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы работ	Полная сметная стоимость
1	2	4	5	6	7
I	***Полевые работы***				
1	**Бурение с обратной промывкой. при бурении Д=630мм и более, глубиной до 100 м**		**83,00**		***1 310 276***
1.2.	II категории	м	22,00	14 418,00	317 196
1.3.	III категории	м	61,00	16 280,00	993 080
1.7.	Коэфициент при бурении скважин Д= менее 630мм. К=0,9		К=0,9		**1 179 248**
	Итого бурение				**1 179 248**
2	***Сопутствующие работы к бурению***				
2.1.	Изготовление фильтра при однократном его использовании: диаметр фильтра 168-219 мм.	1 м фильтра	4,00	14 438,00	57 752
2.2.	Установка фильтровой колонны: диаметр фильтра 168-219 мм.	1 м фильтровой колонны	76,00	7 449,00	566 124
2.3.	Изготовление оголовка: диаметр фильтра 168-219 мм.	1 оголовок	4	2 103,00	8 412
2.5.	Цементация устья скважин 0,5*0,5*0,25 м.	1 цементация	4	8 000,00	32 000
2.6.	Покраски и маркировки 1го п.м. патрубка скважины Д=108-114мм. над устьем	1 п.м. покраска и маркировка	4	4 687,00	18 748
	Итого сопутствующие работы к бурению				**683 036**
3	***Опытно-фильтрационные работы***				
3.1.	Откачка воды из одиночной скважины, *смен: 3*	1 опыт	4	214 668,00	858 672
	Итого опытно-фильтрационные работы				**858 672**
4	***Земляные работы***				
4.1.	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	450	318,92	143 513
	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	518	637,84	330 400
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	650	186,04	120 923
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	650	345,50	224 572
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	1500	79,73	119 595
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м	40	2 251,03	90 041
	Итого земляные работы				**1 029 044**
4	***Итого полевых работ***				***3 750 000***
8	***Итого в базовых ценах 2016 г.***				**3 750 000**
1	***Итого сметная стоимость:***				**3 750 000**
2	Налог на добавленную стоимость		12%		450 000
3	***Всего с учетом НДС:***				**4 200 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Инсект" _____ Сегизбаев К.Ж

Подрядчик:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ Соловьёв С.Ф.