Заказчик : **ТОО «Инсект»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер

Подрядчик : **Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер

Стройка : **«Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Енбкшильдерского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 29.09.2016 г.

Акт выполненных работ
за октябрь 2016 г.

"28" октября 2016 года

№№ п/п	Виды работ и затрат	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы работ	Полная сметная стоимость
1	2	4	5	6	7
I	***Полевые работы***				
1	**Бурение с обратной промывкой. при бурении Д=630мм и более, глубиной до 100 м**		**120,00**		***3 575 380***
1.2.	II категории	м	1,00	14 418,00	14 418
1.4.	IV категории	м	32,00	19 544,00	625 408
1.6.	VI категории	м	87,00	33 742,00	2 935 554
1.7.	Коэфициент при бурении скважин Д= менее 630мм. К=0,9		К=0,9		**3 217 842**
	Итого бурение				**3 217 842**
2	***Сопутствующие работы к бурению***				
2.1.	Изготовление фильтра при однократном его использовании: диаметр фильтра 168-219 мм.	1 м фильтра	20,00	14 438,00	288 760
2.2.	Установка фильтровой колонны: диаметр фильтра 168-219 мм.	1 м фильтровой колонны	49,00	7 449,00	365 001
2.3.	Изготовление оголовка: диаметр фильтра 168-219 мм.	1 оголовок	2	2 103,00	4 206
2.5.	Цементация устья скважин 0,5*0,5*0,25 м.	1 цементация	2	8 000,00	16 000
2.6.	Покраски и маркировки 1го п.м. патрубка скважины Д=108-114мм. над устьем	1 п.м. покраска и маркировка	2	4 687,00	9 374
	Итого сопутствующие работы к бурению				**683 341**
3	***Опытно-фильтрационные работы***				
3.1.	Откачка воды из одиночной скважины, *смен: 3*	1 опыт	2	214 668,00	429 336
	Итого опытно-фильтрационные работы				**429 336**
4	***Земляные работы***				
	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	428	637,84	272 994
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении	м3	597	186,04	111 063
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м	32	2 251,03	72 033
	Устройства круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,53	14 558,32	22 274
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	5,35	4 573,27	24 467
	Итого земляные работы				**502 831**
4	***Итого полевых работ***				***4 833 350***
8	***Итого в базовых ценах 2016 г.***				**4 833 350**
1	***Итого сметная стоимость:***				**4 833 350**
2	Налог на добавленную стоимость		12%		580 002
3	***Всего с учетом НДС:***				**5 413 352**

Заказчик:
Директор ТОО "Инсект" _____ Сегизбаев К.Ж

Подрядчик:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ Соловьёв С.Ф.