Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 15
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**3 086 065 926,80**	**66 623 008,04**	**2 755 416 005,15**	**66 623 008,04**					**7 994 760,96**	**74 617 769,00**

Заказчик: и.о. Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Конгужинов Б.Ш., БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Кондратов К.А., БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 15
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 02-01-01. Общестроительные работы АР и АС											
Раздел 2. Перегородки											
		1-й этаж									
9	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,9326	4159,46	437,29	28836	3032	9019	16618	49090
		НР - 93%; СП - 8%			2421,18	156,36	16785	1084		3636	
		Ограждение лоджий									
31	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,9402	66018,45	2646,77	194107	7782	13963	120032	339269
		НР - 69%; СП - 8%			58622,80	543,09	172362	1597		25131	
32	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,4636	478807,00	--	1179577	--	1179577	--	1273943
		СП - 8%			--	--	--	--		94366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0509	429640,00	--	21829	--	21829	--	23575
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
34	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	144	105,00	--	15120	--	15120	--	16329
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,625	96,91	2,67	6554	180	2970	2362	9629
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	3404	20		713	
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	67,625	164,77	3,80	11143	257	6907	2774	15030
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	3979	41		1113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1457166	11251	1249385	141785	1726866
							196530	2742	--	127915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263059				
	Материалы		Тенге				18895				
	Всего заработная плата		Тенге					25313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1216526				
		Накладные расходы	Тенге				21754				
		Сметная прибыль	Тенге				102783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1387596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25313			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194107				
	Материалы		Тенге				13963				
	Всего заработная плата		Тенге					173959			
		Накладные расходы	Тенге				120032				
		Сметная прибыль	Тенге				25131				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				339270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					173959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1726866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					199272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4. Лестницы											
70	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	4,92324	31227,11	96,90	153738	477	143346	11941	178933
		НР - 118%; СП - 8%			2014,02	41,38	9916	204		13254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				153738	477	143346	11941	178933
							9916	204	--	13254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				153738				
	Материалы		Тенге				143346				
	Всего заработная плата		Тенге					10119			
		Накладные расходы	Тенге				11941				
		Сметная прибыль	Тенге				13254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**178933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10119			
Раздел 5. Полы											
		Тип ДП-1									
81	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	465,575	3061,45	47,43	1425335	22082	1266923	136684	1686976
		НР - 94%; СП - 8%			292,82	19,50	136330	9079		124957	
		Тип ДП-6									
95	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	284,7	3703,38	83,23	1054352	23695	636228	381080	1550267
		НР - 94%; СП - 8%			1385,42	38,55	394429	10975		114835	
		Полы технического этажа									
		Тип ДП-4									
97	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,4	3703,38	83,23	42219	948	25477	15259	62076
		НР - 94%; СП - 8%			1385,42	38,55	15794	439		4598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип ДП-6									
100	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,8	3703,38	83,23	65920	1481	39779	23826	96926
		НР - 94%; СП - 8%			1385,42	38,55	24660	686		7180	
		Полы машинного отделения									
		Тип ДП-6									
110	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,8	3703,38	83,23	65920	1481	39779	23826	96926
		НР - 94%; СП - 8%			1385,42	38,55	24660	686		7180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2653746	49687	2008185	580675	3493171
							595873	21865	--	258750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2653746				
	Материалы		Тенге				2008185				
	Всего заработная плата		Тенге					617738			
		Накладные расходы	Тенге				580675				
		Сметная прибыль	Тенге				258750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3493171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					617738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3493171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					617738			
		Раздел 11. Разные работы									
		Козырек №1									
189	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24,4	721,08	173,90	17594	4243	3242	7909	27543
		НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	10109	1353		2040	
190	С1224-103-0511 224-103-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	24,4	4265,00	--	104066	--	104066	--	112391
		СП - 8%			--	--	--	--		8325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	15,72	690,24	15,64	10851	246	1867	8082	20447
		НР - 92%; СП - 8%			555,85	2,96	8738	47		1515	
192	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	12,4	3314,00	--	41094	--	41094	--	44381
		СП - 8%			--	--	--	--		3287	
		Козырек №2									
201	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17,8	721,08	173,90	12835	3096	2364	5770	20093
		НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	7375	987		1488	
202	С1224-103-0511 224-103-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	17,8	4265,00	--	75917	--	75917	--	81990
		СП - 8%			--	--	--	--		6073	
203	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	13,18	690,24	15,64	9097	206	1565	6776	17143
		НР - 92%; СП - 8%			555,85	2,96	7326	39		1270	
204	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	10,4	3314,00	--	34466	--	34466	--	37223
		СП - 8%			--	--	--	--		2757	
		Козырек входа в осях 5-8/О и 17-20/О									
232	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,8	368,82	13,11	21687	771	15582	5095	28925
		НР - 92%; СП - 8%			90,71	3,48	5334	205		2143	
233	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,94	16647,48	1881,52	32296	3650	23115	6000	41360
		НР - 92%; СП - 8%			2850,92	511,02	5531	991		3064	
234	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	35,8	727,13	111,65	26031	3997	12882	9380	38244
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	9152	1044		2833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	35,8	338,24	24,81	12109	888	10711	692	13825
		НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	510	242		1024	
236	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0694	17021,36	1538,80	1182	107	2	1019	2375
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	1073	47		176	
237	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0694	441876,00	--	30675	--	30675	--	33119
		СП - 8%			--	--	--	--		2454	
238	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	59,6	403,60	15,63	24055	932	13487	9181	35894
		НР - 92%; СП - 8%			161,68	5,75	9636	343		2659	
239	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	59,6	137,87	7,40	8217	441	3414	4163	13371
		НР - 92%; СП - 8%			73,19	2,74	4362	163		990	
240	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	14,84	685,89	17,00	10179	252	4669	4913	16299
		НР - 92%; СП - 8%			354,34	5,49	5258	81		1207	
241	С1235-103-0207 235-103-0207 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	87,2	919,00	--	80137	--	80137	--	86548
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
242	С1235-103-0209 235-103-0209 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	59,6	736,00	--	43866	--	43866	--	47375
		СП - 8%			--	--	--	--		3509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				596344	18829	503112	68979	718546
							74403	5542	--	53223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				565915				
	Материалы		Тенге				87293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					60121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410212				
		Накладные расходы	Тенге				55300				
		Сметная прибыль	Тенге				49695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60121			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30429				
	Материалы		Тенге				5607				
	Всего заработная плата		Тенге					19824			
		Накладные расходы	Тенге				13679				
		Сметная прибыль	Тенге				3528				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**718546**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					79945			
ЛС 02-01-02. Общестроительные работы КЖ											
Раздел 1. Фундаменты											
		Вход в подвал									
13	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	1716,72	930,31	61802	33491	8622	37191	106912
		НР - 118%; СП - 8%			546,93	328,56	19689	11828		7919	
		Приямок									
21	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1716,72	930,31	27468	14885	3832	16529	47517
		НР - 118%; СП - 8%			546,93	328,56	8751	5257		3520	
		Обрамление приямков									
		Решетка РШ1									
23	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,2548	919427,50	10025,46	234270	2555	217359	14238	268389
		НР - 93%; СП - 8%			56343,60	3742,47	14356	954		19881	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,884	164,77	3,80	1134	26	703	282	1530
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	405	4		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Решетка РШ2									
25	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0537	919427,50	10025,46	49373	538	45809	3001	56564
		НР - 93%; СП - 8%			56343,60	3742,47	3026	201		4190	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4466	164,77	3,80	238	6	147	59	321
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	85	1		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				374285	51501	276472	71300	481233
							46312	18245	--	35648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374285				
	Материалы		Тенге				276472				
	Всего заработная плата		Тенге					64557			
		Накладные расходы	Тенге				71300				
		Сметная прибыль	Тенге				35648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				481233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					64557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**481233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					64557			
		ЛС 02-01-03. Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водомерный узел. 1 Зона									
2	С1244-301-0602 244-301-0602 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	203246,00	--	203246	--	203246	--	219506
		СП - 8%			--	--	--	--		16260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				203246	--	203246	--	219506
							--	--	--	16260	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				203246				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203246				
		Сметная прибыль	Тенге				16260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				219506				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**219506**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Водомерный узел. 2 Зона											
12	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	35300,56	1207,80	35301	1207	16003	18079	57650
		НР - 98%; СП - 8%			18091,10	356,38	18091	356		4270	
13	С1244-301-0603 244-301-0603 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	273946,00	--	273946	--	273946	--	295862
		СП - 8%			--	--	--	--		21916	
18	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	16613,20	7059,60	16613	7060	535	7164	25679
		НР - 61%; СП - 8%			9018,00	2725,50	9018	2726		1902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				325860	8267	290484	25243	379191
							27109	3082	--	28088	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16613				
	Материалы		Тенге				536				
	Всего заработная плата		Тенге					11744			
		Накладные расходы	Тенге				7164				
		Сметная прибыль	Тенге				1902				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11744			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				309247				
	Материалы		Тенге				16002				
	Всего заработная плата		Тенге					18447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273946				
		Накладные расходы	Тенге				18079				
		Сметная прибыль	Тенге				26186				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				353512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**379191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Водопровод. Жилые помещения											
		В1. 1 Зона									
36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	606	99,79	1,20	60473	727	2031	56561	126397
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	57715	--		9363	
37	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,5	107,99	1,20	2214	25	237	1913	4458
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	1952	--		330	
38	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	144,62	1,20	145	1	49	93	257
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	95	--		19	
42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	785	99,79	1,20	78335	942	2630	73268	163731
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	74763	--		12128	
49	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	140	646,89	31,80	90565	4452	2596	83909	188432
		НР - 98%; СП - 8%			596,55	15,03	83517	2104		13958	
		В1. 2 Зона									
77	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1509,5	99,79	1,20	150633	1811	5057	140889	314844
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	143765	--		23322	
78	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,4	107,99	1,20	3391	38	362	2931	6827
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	2991	--		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	144,62	1,20	145	1	49	93	257
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	95	--		19	
86	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	98	646,89	31,80	63395	3116	1817	58736	131902
		НР - 98%; СП - 8%			596,55	15,03	58462	1473		9771	
		Т3,Т4. 1 Зона									
108	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1964	99,79	1,20	195988	2357	6580	183310	409642
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	187051	--		30344	
116	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	118	646,89	31,80	76333	3753	2187	70723	158821
		НР - 98%; СП - 8%			596,55	15,03	70393	1774		11764	
		Т3,Т4. 2 Зона									
138	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1848,8	99,79	1,20	184492	2219	6193	172558	385614
		НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	176080	--		28564	
146	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	84	646,89	31,80	54339	2672	1557	50345	113059
		НР - 98%; СП - 8%			596,55	15,03	50110	1263		8375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				960448	22114	31345	895329	2004241
							906989	6614	--	148464	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				960448				
	Материалы		Тенге				31343				
	Всего заработная плата		Тенге					913603			
		Накладные расходы	Тенге				895329				
		Сметная прибыль	Тенге				148464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2004241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					913603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2004241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					913603			
Раздел 5. Оборудование. Жилые помещения											
219	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	202	4021,53	201,86	812349	40776	107882	669990	1600926
		НР - 98%; СП - 8%			3285,60	98,87	663691	19972		118587	
222	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	202	3251,22	101,72	656746	20548	44166	589974	1346458
		НР - 98%; СП - 8%			2930,85	49,42	592032	9983		99738	
224	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	202	3556,65	396,38	718443	80068	46343	617437	1442751
		НР - 98%; СП - 8%			2930,85	188,15	592032	38006		106870	
226	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	202	2753,04	76,28	556114	15409	67080	471557	1109884
		НР - 98%; СП - 8%			2344,68	37,40	473625	7555		82214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2743652	156801	265471	2348958	5500019
							2321380	75516	--	407409	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2743652				
	Материалы		Тенге				265471				
	Всего заработная плата		Тенге					2396896			
		Накладные расходы	Тенге				2348958				
		Сметная прибыль	Тенге				407409				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5500019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1604
		Сметная заработная плата	Тенге					2396896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5500019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1604
		Сметная заработная плата	Тенге					2396896			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 02-01-05. Электрооборудование											
		Заземление									
161	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4381,52	168,38	13145	505	9584	2310	16692
		НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	3056	153		1236	
162	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	661,42	22,70	16536	567	10149	4315	22519
		НР - 72%; СП - 8%			232,80	6,93	5820	173		1668	
163	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	874,82	24,93	7873	224	5816	1372	9985
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	1833	72		740	
		Молниезащита									
164	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	526	399,98	15,66	210389	8237	72046	95195	330031
		НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	130106	2109		24447	
165	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	4381,52	168,38	105156	4041	76671	18483	133530
		НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	24444	1226		9891	
166	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	416	661,42	22,70	275151	9443	168863	71804	374711
		НР - 72%; СП - 8%			232,80	6,93	96845	2883		27756	
167	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	88	874,82	24,93	76984	2194	56864	13415	97631
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	17926	707		7232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сигнальное освещение									
168	Е11-210401-0103 1121-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах	шт.	12	2091,12	101,10	25093	1213	12080	8875	36685
		НР - 72%; СП - 8%			983,36	43,79	11800	525		2717	
169	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AlmaElectric" Поз.76	Заградительный огонь, тип "Б", 30-265V ЗОМ-48LED	шт	12	27683,93	--	332207	--	332207	--	358784
		СП - 8%			--	--	--	--		26577	
170	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AlmaElectric" Поз.77	Блок управления световым ограждением с АКБ СОМ	шт	1	250000,00	--	250000	--	250000	--	270000
		СП - 8%			--	--	--	--		20000	
171	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AlmaElectric" Поз.78	Опорная стойка заградительного огня	шт	12	10571,43	--	126857	--	126857	--	137006
		СП - 8%			--	--	--	--		10149	
172	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	185	144,88	1,91	26803	353	3691	16429	46690
		НР - 72%; СП - 8%			123,02	0,32	22759	59		3459	
173	С1243-116-0502 243-116-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1887	623960,00	--	117741	--	117741	--	127160
		СП - 8%			--	--	--	--		9419	
174	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994	шт.	10	717,00	--	7170	--	7170	--	7744
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
175	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	150	221,31	2,74	33196	411	749	23075	60773
		НР - 72%; СП - 8%			213,57	0,09	32036	14		4502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	151,5	45,00	--	6818	--	6818	--	7363
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
177	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18	840,04	52,06	15121	938	6588	5573	22349
		НР - 72%; СП - 8%			421,95	8,03	7595	145		1655	
178	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	18,36	188,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	Тенге				1649692	28126	1267346	260846	2063381
							354220	8066	--	152843	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1550612				
	Материалы		Тенге				406582				
	Всего заработная плата		Тенге					295093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				830257				
		Накладные расходы	Тенге				212467				
		Сметная прибыль	Тенге				141046				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1904125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					295093			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92262				
	Материалы		Тенге				16521				
	Всего заработная плата		Тенге					67193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7170				
		Накладные расходы	Тенге				48379				
		Сметная прибыль	Тенге				11252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					67193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6818				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6818				
		Сметная прибыль	Тенге				545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7363				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	**Тенге**				**2063381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					362286			
ЛС 02-01-06. Слаботочные системы											
Видеонаблюдение											
27	Ц13-100408-0604 1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования	шт.	1	379164,37	257,60	379164	257	3163	229250	657087
		НР - 61%; СП - 8%			375744,00	75,15	375744	75		48673	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Отвертка.kz" г. Алматы Поз.7	Шкаф настенный коммутационный 19 9U, SHIP	шт	1	30642,86	--	30643	--	30643	--	33094
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
2	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3643,52	51,52	3644	51	--	2200	6312
		НР - 61%; СП - 8%			3592,00	15,03	3592	15		468	
32	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	9	5496,58	10,54	49469	95	--	30118	85954
		НР - 61%; СП - 8%			5486,04	--	49374	--		6367	
34	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19824,00	2266,88	19824	2267	1393	10263	32494
		НР - 61%; СП - 8%			16164,00	661,32	16164	661		2407	
		Кабельные изделия									
37	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	155	120,35	1,39	18654	215	2268	11653	32732
		НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,09	16171	14		2425	
38	Е11-210201-0104 1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	435	43,71	0,17	19014	73	3955	10812	32212
		НР - 72%; СП - 8%			34,45	0,07	14986	30		2386	
39	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	10	83,83	0,77	838	8	103	524	1471
		НР - 72%; СП - 8%			72,68	0,07	727	1		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы									
41	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	238,32	2,89	17874	217	337	12481	32783
		НР - 72%; СП - 8%			230,93	0,20	17320	15		2428	
42	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	76,5	66,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
43	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	10	320,22	4,27	3202	43	150	2169	5800
		НР - 72%; СП - 8%			300,90	0,30	3009	3		430	
44	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10,3	84,00	--	865	--	865	--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
45	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	80	840,04	52,06	67203	4164	29283	24767	99327
		НР - 72%; СП - 8%			421,95	8,03	33756	642		7358	
47	С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10,2	375,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
		Телефонизация									
48	Ц13-100302-0108 1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	14101,21	1723,65	14101	1724	353	7637	23477
		НР - 61%; СП - 8%			12024,00	495,99	12024	496		1739	
50	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	74	776,95	--	57494	--	810	34577	99437
		НР - 61%; СП - 8%			766,00	--	56684	--		7366	
54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Отвертка.kz" г. Алматы Поз.1	Сплиттер оптический 1х32,SPL 1х32	шт	7	19348,21	--	135437	--	135437	--	146272
		СП - 8%			--	--	--	--		10835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	202	1273,19	--	257184	--	3068	155011	445170
		НР - 61%; СП - 8%			1258,00	--	254116	--		32976	
		Кабельные изделия									
58	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300	352,80	157,49	105840	47247	13503	43690	161493
		НР - 72%; СП - 8%			150,30	51,97	45090	15591		11962	
		Трубы									
62	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	238,32	2,89	23832	289	450	16641	43711
		НР - 72%; СП - 8%			230,93	0,20	23093	20		3238	
66	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	425	291,60	3,49	123930	1483	6397	83572	224102
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	116050	21		16600	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	Тенге				1337086	58133	241052	675365	2173446
							1037900	17584	--	160995	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1124693				
	Материалы		Тенге				51573				
	Всего заработная плата		Тенге					864024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170770				
		Накладные расходы	Тенге				537513				
		Сметная прибыль	Тенге				132977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1795183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					864024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207344				
	Материалы		Тенге				13660				
	Всего заработная плата		Тенге					191460			
		Накладные расходы	Тенге				137852				
		Сметная прибыль	Тенге				27614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					191460			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5049				
		Сметная прибыль	Тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5453				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	**Тенге**				**2173446**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								722
		Сметная заработная плата	Тенге					1055484			
		ЛС 02-01-07. Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	6	29787,65	1,56	178726	9	733	108570	310280
		НР - 61%; СП - 8%			29664,00	--	177984	--		22984	
3	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	8	25659,89	1,92	205279	15	1744	124147	355780
		НР - 61%; СП - 8%			25440,00	--	203520	--		26354	
7	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8228,50	1,56	8228	2	131	4938	14219
		НР - 61%; СП - 8%			8095,00	--	8095	--		1053	
9	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	6	8228,50	1,56	49371	9	792	29628	85319
		НР - 61%; СП - 8%			8095,00	--	48570	--		6320	
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	410	3077,09	1,92	1261607	787	28360	751801	2174480
		НР - 61%; СП - 8%			3006,00	--	1232460	--		161073	
13	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	68	1893,77	351,92	128776	23930	2642	80733	226270
		НР - 72%; СП - 8%			1503,00	145,96	102204	9925		16761	
15	Ц13-100411-0215 1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	74	3039,81	--	224946	--	2502	135691	389488
		НР - 61%; СП - 8%			3006,00	--	222444	--		28851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015 прим	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /Молния-12/	шт.	74	926,00	--	68524	--	68524	--	74006
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
17	Ц13-080103-3201 1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	50	3853,80	--	192690	--	42390	108216	324978
		НР - 72%; СП - 8%			3006,00	--	150300	--		24072	
19	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	9	19824,00	2266,88	178416	20402	12538	92371	292450
		НР - 61%; СП - 8%			16164,00	661,32	145476	5952		21663	
		Кабельные изделия									
27	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2550	83,83	0,77	213766	1963	26469	133569	375122
		НР - 72%; СП - 8%			72,68	0,07	185334	178		27787	
29	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	120,35	1,39	9628	111	1171	6015	16894
		НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,09	8346	7		1251	
		Трубы									
37	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	2550	291,60	3,49	743580	8900	38377	501430	1344611
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	696303	128		99601	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-07	Тенге				3463537	56128	226373	2077109	5983898
							3181036	16190	--	443252	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2496563				
	Материалы		Тенге				91833				
	Всего заработная плата		Тенге					2306930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68524				
		Накладные расходы	Тенге				1436095				
		Сметная прибыль	Тенге				314612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4247270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1497
		Сметная заработная плата	Тенге					2306930			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				966974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				66017				
	Всего заработная плата		Тенге					890296			
		Накладные расходы	Тенге				641014				
		Сметная прибыль	Тенге				128640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1736628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					890296			
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-07	**Тенге**				**5983898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2163
		Сметная заработная плата	Тенге					3197226			
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА.											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Общестроительные работы АР и АС											
Раздел 3. Кровля											
		Кровля в осях 1-12 / А-Н (секция 1) и в осях 13-24 / А-Н (секция 2)									
2	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=80	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	930	1803,91	132,30	1677636	123039	1483917	95887	1915405
		НР - 92%; СП - 8%			76,00	36,07	70680	33545		141882	
		Кровля в осях 5-8 / Д-Н (секция 1) и в осях 17-20 / Д-Н (секция 2)									
3	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=80	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	142	1803,91	132,30	256155	18787	226576	14641	292460
		НР - 92%; СП - 8%			76,00	36,07	10792	5122		21664	
		Вентшахты /секции 1 и 2/									
4	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,11575	50402,46	9206,87	157041	28686	49927	59260	233605
		НР - 69%; СП - 8%			25171,50	2392,97	78428	7456		17304	
5	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,957	424901,00	--	406630	--	406630	--	439160
		СП - 8%			--	--	--	--		32530	
6	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,53075	457179,00	--	699827	--	699827	--	755813
		СП - 8%			--	--	--	--		55986	
7	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,628	469545,00	--	294874	--	294874	--	318464
		СП - 8%			--	--	--	--		23590	
8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,19925	96,91	2,67	5737	158	2600	2068	8430
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	2979	18		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,19925	164,77	3,80	9754	225	6046	2428	13157
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	3483	36		975	
10	Е11-150201-0103 1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,4	2199,40	1,99	194427	176	36828	125938	345994
		НР - 80%; СП - 8%			1780,80	--	157423	--		25629	
11	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	88,4	145,24	2,67	12839	237	6479	4243	18448
		НР - 69%; СП - 8%			69,26	0,30	6123	27		1367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3714920	171308	3213704	304465	4340936
							329908	46204	--	321551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3557879				
	Материалы		Тенге				1762448				
	Всего заработная плата		Тенге					290228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1401331				
		Накладные расходы	Тенге				245205				
		Сметная прибыль	Тенге				304247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4107331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					290228			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157041				
	Материалы		Тенге				49927				
	Всего заработная плата		Тенге					85884			
		Накладные расходы	Тенге				59260				
		Сметная прибыль	Тенге				17304				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				233605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					85884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4340936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					376112			
Раздел 5. Полы											
		Тип ДП-1									
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10742,14	439,90	21,76	4725467	233749	4285039	301010	5428595
		НР - 94%; СП - 8%			19,24	10,57	206679	113544		402118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4725467	233749	4285039	301010	5428595
							206679	113544	--	402118	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4725467				
	Материалы		Тенге				4285040				
	Всего заработная плата		Тенге					320223			
		Накладные расходы	Тенге				301010				
		Сметная прибыль	Тенге				402118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5428595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					320223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5428595**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					320223			
Раздел 6. Окна											
14	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	15	14790,75	1011,90	221861	15179	--	162390	414992
		НР - 76%; СП - 8%			13778,85	465,93	206683	6989		30740	
15	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	15,3	42045,00	--	643288	--	643288	--	694751
		СП - 8%			--	--	--	--		51463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				865149	15179	643288	162390	1109743
							206683	6989	--	82204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				865149				
	Всего заработная плата		Тенге					213672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				643288				
		Накладные расходы	Тенге				162390				
		Сметная прибыль	Тенге				82204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1109743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					213672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1109743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					213672			
Раздел 7. Двери											
18	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1429,94	2,04	5720	8	--	3941	10434
		НР - 69%; СП - 8%			1427,90	--	5712	--		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	4	6839,00	--	27356	--	27356	--	29544
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
		Люки									
21	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	5,0334742	110590,04	5147,75	556652	25911	10875	366170	996648
		НР - 69%; СП - 8%			103281,80	2148,73	519866	10816		73826	
22	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Люки)	т	5,0334742	818918,00	--	4122003	--	4122003	--	4451763
		СП - 8%			--	--	--	--		329760	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	114,7924986	164,77	3,80	18914	436	11724	4708	25512
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	6754	69		1890	
		Люк ЛК-2									
24	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,188	62040,80	1316,04	11664	247	200	8161	21411
		НР - 72%; СП - 8%			59664,00	628,34	11217	118		1586	
25	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,179	424901,00	--	76057	--	76057	--	82142
		СП - 8%			--	--	--	--		6085	
26	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,009	469545,00	--	4226	--	4226	--	4564
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
27	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	4,16	3511,59	557,06	14608	2317	5972	6251	22528
		НР - 90%; СП - 8%			1519,05	150,55	6319	626		1669	
28	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4,16	33110,00	--	137738	--	137738	--	148757
		СП - 8%			--	--	--	--		11019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4974937	28919	4396151	389231	5793303
							549868	11629	--	429135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263206				
	Материалы		Тенге				17895				
	Всего заработная плата		Тенге					25103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218022				
		Накладные расходы	Тенге				19120				
		Сметная прибыль	Тенге				22588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25103			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4711731				
	Материалы		Тенге				10875				
	Всего заработная плата		Тенге					536394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4149359				
		Накладные расходы	Тенге				370111				
		Сметная прибыль	Тенге				406547				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5488389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					536394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5793303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					561497			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Водопровод и канализация											
Раздел 2. Водомерный узел. 2 Зона											
33	519-105-0504 519-105-0504 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100 (прим. - Дисковый поворотный затвор диаметром 100 мм серии D104 с электроприводом Valbia)	шт.	1	966086,00	--	966086	--		--	966086
					--	--	--	--	966086	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				966086	--	--	--	966086
							--	--	966086	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				966086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				966086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**966086**				
Раздел 3. Водопровод. Жилые помещения											
В1. 1 Зона											
34	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Счетчики импульсный диам. 15 мм "Пульсар"	шт	140	5446,43	--	762500	--	762500	--	823500
		СП - 8%			--	--	--	--		61000	
В1. 2 Зона											
35	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Счетчики импульсный диам. 15 мм "Пульсар"	шт	98	5446,43	--	533750	--	533750	--	576450
		СП - 8%			--	--	--	--		42700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Т3,Т4. 1 Зона						
36	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Счетчики импульсный диам. 15 мм "Пульсар"	шт	118	5446,43	--	642679	--	642679	--	694093
		СП - 8%			--	--	--	--		51414	
					Т3,Т4. 2 Зона						
37	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Счетчики импульсный диам. 15 мм "Пульсар"	шт	84	5446,43	--	457500	--	457500	--	494100
		СП - 8%			--	--	--	--		36600	
38	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	238	1662,98	--	395789	--	13125	286998	737410
		НР - 75%; СП - 8%			1607,83	--	382664	--		54623	
39	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	8	8228,50	1,56	65828	12	1056	39504	113759
		НР - 61%; СП - 8%			8095,00	--	64760	--		8427	
40	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1573,95	--	12592	--	104	8991	23310
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	12488	--		1727	
41	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Счетчик импульсов-регистратор без индикатора, 3 прием. канала (ТЕПЛОВОДОХРАН, РОССИЯ)	шт	238	31148,21	--	7413274	--	7413274	--	8006336
		СП - 8%			--	--	--	--		593062	
42	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Источник питания, (ТЕПЛОВОДОХРАН, РОССИЯ)	шт	8	26097,32	--	208779	--	208779	--	225481
		СП - 8%			--	--	--	--		16702	
43	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Модем IRZ ATM21.A, IRZ (РОССИЯ)	шт	2	49398,21	--	98796	--	98796	--	106700
		СП - 8%			--	--	--	--		7904	
44	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Антенна "Антей-924", (ТЕПЛОВОДОХРАН, РОССИЯ)	шт	2	6160,71	--	12321	--	12321	--	13307
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
45	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Преобразователь USR-TCP 232-410S, IRZ (РОССИЯ)	шт	2	29255,36	--	58511	--	58511	--	63192
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
46	СКП ИП «Алматерм Солтустік»	Повторитель RS485 "Пульсар" (ТЕПЛОВОДОХРАН, РОССИЯ)	шт	2	28017,86	--	56036	--	56036	--	60519
		СП - 8%			--	--	--	--		4483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод противопожарный В2								
			Комплект пожарного шкафа								
47	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	272	8976,00	--	2441472	--	2441472	--	2636790
		СП - 8%			--	--	--	--		195318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13159827	12	12699903	335493	14574947
							459912	--	--	1079627	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2915681				
	Материалы		Тенге				14286				
	Всего заработная плата		Тенге					459912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2441472				
		Накладные расходы	Тенге				335493				
		Сметная прибыль	Тенге				260095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3511269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					459912			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10244146				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10244146				
		Сметная прибыль	Тенге				819532				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11063678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14574947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					459912			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 Слаботочные системы									
		Видеонаблюдение									
90	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Видеорегистратор XVR4216AN-X	шт	1	95178,57	--	95179	--	95179	--	102793
		СП - 8%			--	--	--	--		7614	
91	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	IPC-HDW1431T1P-0280B Видеокамера купольная	шт	9	71929,02	--	647361	--	647361	--	699150
		СП - 8%			--	--	--	--		51789	
92	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Источник бесперебойного питания, SVC, V-650-L, Мощность 650ВА/390Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В	шт	1	19035,71	--	19036	--	19036	--	20559
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Жесткий диск для видеонаблюдения Seagate SkyHawk 2Tb ST2000VX003 SATA3 3,5 64Mb	шт	1	29652,68	--	29653	--	29653	--	32025
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
		Кабельные изделия									
94	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	UTP 5E 4x2x0,5, CAB-LC2100B-E-IN телекоммуникационный кабель (кабель UTP) 305м	км	0,612	102442,86	--	62695	--	62695	--	67711
		СП - 8%			--	--	--	--		5016	
		Трубы									
95	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	71,4	188,00	--	13423	--	13423	--	14497
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		Телефонизация									
96	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Шкаф оптический распределительный ШОР-3 (ШРПО-128) на 210 абонентов в комплекте (без сплиттеров)	шт	1	361501,79	--	361502	--	361502	--	390422
		СП - 8%			--	--	--	--		28920	
97	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Коробка протяжная этажная КПЭп-02	шт	34	2843,75	--	96688	--	96688	--	104423
		СП - 8%			--	--	--	--		7735	
98	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Протяжная коробка	шт	6	13214,29	--	79286	--	79286	--	85629
		СП - 8%			--	--	--	--		6343	
99	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Коробка оптическая этажная КРЭН-8 ввод д.32 мм (в комплекте)	шт	34	26160,71	--	889464	--	889464	--	960621
		СП - 8%			--	--	--	--		71157	
100	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Розетка оптическая соединительная SC-SC/APC (SM)	шт	202	598,21	--	120838	--	120838	--	130505
		СП - 8%			--	--	--	--		9667	
		Кабельные изделия									
101	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Кабель оптический ОК ВНГ (А)-HF-PM-10x6 (G657.A)	м	306	937,50	--	286875	--	286875	--	309825
		СП - 8%			--	--	--	--		22950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг (прим. патч-корды). Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5220	352,80	157,49	1841616	822097	234953	760212	2809974
		НР - 72%; СП - 8%			150,30	51,97	784566	271283		208146	
103	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Патчкорд SC/APC-SC/APC-SM-Simplex-3.0-20м	шт	34	3676,79	--	125011	--	125011	--	135012
		СП - 8%			--	--	--	--		10001	
104	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Патчкорд SC/APC-SC/APC-SM-Simplex-3.0-25м	шт	100	4193,75	--	419375	--	419375	--	452925
		СП - 8%			--	--	--	--		33550	
105	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Патчкорд SC/APC-SC/APC-SM-Simplex-3.0-30м	шт	68	4683,93	--	318507	--	318507	--	343988
		СП - 8%			--	--	--	--		25481	
		Трубы									
106	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	50,5	151,00	--	7626	--	7626	--	8236
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
107	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	50,5	231,00	--	11666	--	11666	--	12599
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
108	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	437,75	55,00	--	24076	--	24076	--	26002
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
		Дополнительные работы									
109	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	5,1	3511,59	557,06	17909	2841	7321	7663	27618
		НР - 90%; СП - 8%			1519,05	150,55	7747	768		2046	
110	КП СТКП ТОО "ЭЛЕСТРИ ПЛЮС"	Люк ревизионный пластиковый 0,5х0,3 м	шт	34	4294,64	--	146018	--	146018	--	157699
		СП - 8%			--	--	--	--		11681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Ц13-100906-0101 1310-0906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки	1 конец ВОК-4	404	815,48	--	329454	--	--	200967	572855
		НР - 61%; СП - 8%			815,48	--	329454	--		42434	
112	Ц13-100906-0201 1310-0906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	25,25	12986,08	5211,99	327899	131603	411	134074	498931
		НР - 61%; СП - 8%			7757,82	946,89	195885	23909		36958	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	Тенге				8115606	971005	5022983	1645901	7963998
							2121618	299887	--	780921	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6233956				
	Материалы		Тенге				235363				
	Всего заработная плата		Тенге					1605097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3734987				
		Накладные расходы	Тенге				1095253				
		Сметная прибыль	Тенге				586336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7915545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1605097			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17909				
	Материалы		Тенге				7321				
	Всего заработная плата		Тенге					8515			
		Накладные расходы	Тенге				7663				
		Сметная прибыль	Тенге				2046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8515			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19292				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19292				
		Сметная прибыль	Тенге				1543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20835				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	**Тенге**				**7963998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								979
		Сметная заработная плата	Тенге					1613612			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**65100038**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11822369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1867023			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					649976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35940892		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						966086		
		- Накладные расходы	Тенге							9753035	
		- Сметная прибыль	Тенге							4750667	
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0233943026767	**Тенге**				**66 623 008,04**				
		НДС 12%	12%				**7 994 760,96**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**74 617 769**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Единство", БИН990340010319
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Кондратов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

и.о. Руководитель: Конгужинов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Расценки верны