Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 16
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**3 126 716 447,22**	**36 295 107,52**	**2 791 711 112,67**	**36 295 107,52**					**4 355 412,90**	**40 650 520,42**

Заказчик: и.о. Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Конгужинов Б.Ш. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Кондратов К.А., БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма 4

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 16
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.ЛС 02-01-01. Общестроительные работы АР и АС									
		Раздел 2. Перегородки									
		Ограждение лоджий									
31	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,574	66018,45	2646,77	37895	1520	2726	23433	66264
		НР - 69%; СП - 8%			58622,80	543,09	33649	312		4906	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,201	96,91	2,67	1279	35	580	461	1880
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	664	4		139	
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,201	164,77	3,80	2175	50	1348	541	2934
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	777	8		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41349	1605	4654	24435	71078
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35090	324	--	5264	
	Материалы		Тенге				3454				
	Всего заработная плата		Тенге				1928				
		Накладные расходы	Тенге					1453			
			Тенге				1002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1453			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37895				
	Материалы		Тенге				2726				
	Всего заработная плата		Тенге					33961			
		Накладные расходы	Тенге				23433				
		Сметная прибыль	Тенге				4906				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**71078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					35414			
		Раздел 4. Лестницы									
70	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	10,65036	31227,11	96,90	332580	1032	310098	25831	387085
		НР - 118%; СП - 8%			2014,02	41,38	21450	441		28674	
		Металлические лестницы Л1 и Л2									
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,0782	164,77	3,80	3144	72	1949	782	4241
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	1123	11		314	
		Металлические лестницы Лм-1									
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	115,5794	164,77	3,80	19044	439	11804	4740	25687
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	6801	69		1903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				354768	1543	323851	31353	417012
							29374	521	--	30891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				354768				
	Материалы		Тенге				323851				
	Всего заработная плата		Тенге					29895			
		Накладные расходы	Тенге				31353				
		Сметная прибыль	Тенге				30891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					29895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**417012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					29895			
		Раздел 5. Полы									
		Тип ДП-1									
81	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	1709,615	3061,45	47,43	5233901	81087	4652204	501910	6194680
		НР - 94%; СП - 8%			292,82	19,50	500609	33337		458869	
		Плинтуса									
111	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1648,904	1567,21	1,91	2584179	3149	2005101	542768	3377103
		НР - 94%; СП - 8%			349,28	0,90	575929	1484		250156	
112	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	5974	352,11	0,95	2103505	5675	1275031	775958	3109820
		НР - 94%; СП - 8%			137,73	0,45	822799	2688		230357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9921585	89911	7932336	1820636	12681603
							1899337	37509	--	939382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9921585				
	Материалы		Тенге				7932336				
	Всего заработная плата		Тенге					1936847			
		Накладные расходы	Тенге				1820636				
		Сметная прибыль	Тенге				939382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12681603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					1470208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**12681603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					1470208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 02-01-03. Водопровод и канализация									
		Раздел 5. Оборудование. Жилые помещения									
		Арматура									
232	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	404	1084,89	0,12	438296	48	13200	416547	923231
		НР - 98%; СП - 8%			1052,10	--	425048	--		68387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				438296	48	13200	416547	923231
							425048	--		68387	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				438296				
	Материалы		Тенге				13200				
	Всего заработная плата		Тенге					425048			
		Накладные расходы	Тенге				416547				
		Сметная прибыль	Тенге				68387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				923231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					425048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**923231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					425048			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 Слаботочные системы									
		Домофон									
5	С1248-401-0401 248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	606	277,00	--	167862	--	167862	--	181291
		СП - 8%			--	--	--	--		13429	
8	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	202	1289,86	--	260552	--	41956	133344	425407
		НР - 61%; СП - 8%			1082,16	--	218596	--		31512	
9	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	202	3185,00	--	643370	--	643370	--	694840
		СП - 8%			--	--	--	--		51470	
		Трубы									
23	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	95	363,43	3,46	34526	329	1245	23731	62918
		НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	32952	9		4661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	95,95	32,00	--	3070	--	3070	--	3316
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
25	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1600	291,60	3,49	466560	5584	24080	314623	843677
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	436896	80		62495	
26	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1648	55,00	--	90640	--	90640	--	97891
		СП - 8%			--	--	--	--		7251	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	Тенге				1666580	5913	972223	471698	2309340
							688444	89	--	171062	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1663510				
	Всего заработная плата		Тенге					688533			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				969153				
		Накладные расходы	Тенге				471698				
		Сметная прибыль	Тенге				170816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2306024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					688533			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3070				
		Сметная прибыль	Тенге				3070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				246				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	**Тенге**				3316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2309340**				
		Сметная заработная плата	Тенге					688533			198
		ЛС 02-01-08. Лифты и подъемники									
1	Ц13-030501-0508 1303-0501-0508 РСНБ РК 2015	Кабина (платформа) проходная тротуарного лифта. Установка дополнительной шахтной двери	шахтная дверь	2	30061,00	--	60122	--	--	36674	104540
		НР - 61%; СП - 8%			30061,00	--	60122	--		7744	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-08	Тенге				60122	--	--	36674	104540
							60122	--	--	7744	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				60122				
	Всего заработная плата		Тенге					60122			
		Накладные расходы	Тенге				36674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7744				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60122			
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-08	**Тенге**				**104540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60122			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА.									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Общестроительные работы АР и АС									
		Раздел 2. Перегородки									
		Ограждение лоджий									
1	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9997	349485,00	--	349392	--	349392	--	377343
		СП - 8%			--	--	--	--		27951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				349392	--	349392	--	377343
							--	--	--	27951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				349392				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349392				
		Сметная прибыль	Тенге				27951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**377343**				
		Раздел 6. Окна									
13	КП СТКП ТОО "Казпроф"	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	1224	133,93	--	163930	--	163930	--	177044
		СП - 8%			--	--	--	--		13114	
		Окна продуха ОК-4 и ОК-5									
17	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,6307	3851,82	197,12	21688	1110	10989	9095	33245
		НР - 90%; СП - 8%			1703,02	91,65	9589	516		2463	
18	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.тб.9 К=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	5,6307	33882,16	--	190780	--	190780	--	206042
		СП - 8%			--	--	--	--		15262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				376398	1110	365699	9095	416331
							9589	516	--	30838	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				376398				
	Материалы		Тенге				10989				
	Всего заработная плата		Тенге					10105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190780				
	Местные материалы		Тенге				163930				
		Накладные расходы	Тенге				9095				
		Сметная прибыль	Тенге				30838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**416331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10105			
		Раздел 7. Двери									
19	КП СТКП ТОО "Казтехпоставки"	Ручка круглая	шт	784	562,50	--	441000	--	441000	--	476280
		СП - 8%			--	--	--	--		35280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				441000	--	441000	--	476280
							--	--	--	35280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				441000				
	Местные материалы		Тенге				441000				
		Сметная прибыль	Тенге				35280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**476280**				
		Раздел 9. Внутреняя отделка									
		Стены машинного отделения									
29	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	324,416	461,47	3,42	149708	1110	46979	81719	249941
		НР - 80%; СП - 8%			313,24	1,63	101620	529		18514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				149708	1110	46979	81719	249941
							101620	529		18514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149708				
	Материалы		Тенге				46979				
	Всего заработная плата		Тенге					102149			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				81719				
		Сметная прибыль	Тенге				18514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					102149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**249941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					102149			
		Раздел 9. Разные работы									
		Вход в осях 5-8/О и 17-20/О на отм.-0,980									
30	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,72	780,95	89,82	15400	1771	1722	14935	32762
		НР - 118%; СП - 8%			603,82	38,00	11907	749		2427	
31	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16442	887579,00	--	145936	--	145936	--	157611
		СП - 8%			--	--	--	--		11675	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,78166	164,77	3,80	623	14	386	155	840
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	223	2		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				161959	1785	148044	15090	191213
							12130	751	--	14164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16023				
	Материалы		Тенге				2108				
	Всего заработная плата		Тенге					12881			
		Накладные расходы	Тенге				15090				
		Сметная прибыль	Тенге				2489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12881			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145936				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145936				
		Сметная прибыль	Тенге				11675				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**191213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12881			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 4. Канализация.									
48	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	14	3685,78	48,50	51601	679	43481	7508	63838
		НР - 98%; СП - 8%			531,47	15,78	7441	221		4729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51601	679	43481	7508	63838
							7441	221	--	4729	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				51601				
	Материалы		Тенге				43481				
	Всего заработная плата		Тенге					7662			
	Сдача и испытание		Тенге				387				
		Накладные расходы	Тенге				7508				
		Сметная прибыль	Тенге				4729				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**63838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7662			
		Раздел 5. Оборудование. Жилые помещения									
49	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	202	3977,00	--	803354	--	803354	--	867622
		СП - 8%			--	--	--	--		64268	
		Покраска полотенцесушителей									
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,2135	96,91	2,67	8452	233	3830	3047	12419
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	4389	26		920	
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	87,2135	164,77	3,80	14370	331	8907	3577	19383
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	5132	52		1436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				826176	564	816091	6624	899424
							9521	78	--	66624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12737				
	Всего заработная плата		Тенге					9599			
		Накладные расходы	Тенге				6624				
		Сметная прибыль	Тенге				2356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9599			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				803354				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				803354				
		Сметная прибыль	Тенге				64268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				867622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**899424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9599			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 Отоплние и вентиляция										
	Раздел 3. Дымоудаление										
57	Ком. предложение ООО "РОВЕН-Омск"	Решетка РД-ДМУ-С 700х700 RAL 9016		**ДП2**							
			шт	34	24622,50	--	837165	--		--	837165
					--	--	--	--	837165	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				837165	--	--	--	837165
							--	--	837165	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				837165				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				837165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**837165**				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 Электрооборудование										
61	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SCK"	FLAMA Электрическая плита (AE1406-W)									
			шт	202	51696,43	--	10442679	--		--	10442679
					--	--	--	--	10442679	--	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	Тенге				10442679	--	--	--	10442679
							--	--	10442679	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				10442679				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10442679				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	**Тенге**				**10442679**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 Слаботочные системы									
		Домофон									
62	Ц13-100202-0103 1310-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	15511,75	1133,44	31024	2267	10797	11359	45774
		НР - 61%; СП - 8%			8980,00	330,66	17960	661		3391	
63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	Блок управления и питания домофона БУД-430	шт	2	47280,00	--	94560	--	94560	--	102125
		СП - 8%			--	--	--	--		7565	
64	Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	13443,88	2,04	26888	4	516	16084	46410
		НР - 61%; СП - 8%			13184,00	--	26368	--		3438	
65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	Блок вызова домофона БВД-343F	шт	2	65000,00	--	130000	--	130000	--	140400
		СП - 8%			--	--	--	--		10400	
66	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	34	8228,50	1,56	279769	53	4486	167890	483472
		НР - 61%; СП - 8%			8095,00	--	275230	--		35813	
67	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	Блок коммутации домофона БК-4М	шт	34	8000,00	--	272000	--	272000	--	293760
		СП - 8%			--	--	--	--		21760	
68	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1893,77	351,92	7575	1408	155	4749	13310
		НР - 72%; СП - 8%			1503,00	145,96	6012	584		986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	Замок электромагнитный VIZIT-ML 305M-40	шт	4	24000,00	--	96000	--	96000	--	103680
		СП - 8%			--	--	--	--		7680	
70	Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	4	1504,39	--	6018	--	494	3370	10139
		НР - 61%; СП - 8%			1381,00	--	5524	--		751	
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	"EXIT 1000M" Сенсорная кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка	шт	2	8000,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	"EXIT EXIT 300M." Кнопка выхода, для лестничных площадок	шт	2	7000,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
73	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	4645,04	1424,68	18580	5698	394	10679	31600
		НР - 72%; СП - 8%			3122,00	586,09	12488	2344		2341	
74	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм (Прим. Боксы распределительные РК10х10)	шт.	4	10913,00	--	43652	--	43652	--	47144
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	
75	С1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	34	776,95	--	26416	--	372	15887	45687
		НР - 61%; СП - 8%			766,00	--	26044	--		3384	
76	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 (Прим. Распределительные коробки 4х40)	шт.	34	364,00	--	12376	--	12376	--	13366
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
77	С1248-401-0701 248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х (Прим. Комплект монтажный MK-RD)	шт.	2	7344,00	--	14688	--	14688	--	15863
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	VIZIT-KTM605F.Контроллер ключей VIZIT-RF3	шт	2	33600,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
79	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР"	Считыватель ключей RD-5F - VIZIT-KTM601F	шт	2	26600,00	--	53200	--	53200	--	57456
		СП - 8%			--	--	--	--		4256	
		Кабельные изделия									
80	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2082	83,83	0,77	174534	1603	21611	109055	306276
		НР - 72%; СП - 8%			72,68	0,07	151320	146		22687	
81	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	440	144,88	1,91	63747	841	8777	39074	111047
		НР - 72%; СП - 8%			123,02	0,32	54129	141		8226	
82	С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	2,0414	19587,00	--	39985	--	39985	--	43184
		СП - 8%			--	--	--	--		3199	
83	С1243-303-0408 243-303-0408 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 16х0,4	км	0,4488	125371,00	--	56267	--	56267	--	60768
		СП - 8%			--	--	--	--		4501	
84	С1243-802-0101 243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,08	51717,00	--	4137	--	4137	--	4468
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
85	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОРБИТА-СЕВЕР" поз.12	Кабель КДСН	м	2	10000,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы									
86	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	345	363,43	3,46	125383	1194	4522	86182	228491
		НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	119667	31		16925	
87	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	348,45	32,00	--	11150	--	11150	--	12042
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
88	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	400	291,60	3,49	116640	1396	6020	78656	210919
		НР - 72%; СП - 8%			273,06	0,05	109224	20		15624	
89	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	412	55,00	--	22660	--	22660	--	24473
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
											2578431
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	Тенге				1844449	14464	1026020	542985	2578431
							803966	3927	--	190997	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1352995				
	Материалы		Тенге				17213				
	Всего заработная плата		Тенге					373215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				956725				
		Накладные расходы	Тенге				230018				
		Сметная прибыль	Тенге				126643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1709656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					373215			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480304				
	Материалы		Тенге				40932				
	Всего заработная плата		Тенге					434678			
		Накладные расходы	Тенге				312967				
		Сметная прибыль	Тенге				63462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				856733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					434678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11150				
		Сметная прибыль	Тенге				892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12042				
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-06	Тенге				2578431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					807893			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-08 Лифты и подъемники									
154	Ц13-030501-0508 1303-0501-0508 РСНБ РК 2015	Кабина (платформа) проходная тротуарного лифта. Установка дополнительной шахтной двери	шахтная дверь	2	30061,00	--	60122	--	--	36674	104540
		НР - 61%; СП - 8%			30061,00	--	60122	--		7744	
155	Компания СТКОМПАНИЯ Veara	Вертикальная подъемная платформа ПТУ-001 Высота подъема до 2-х метров. Стационарное ограждение, поликарбонатовый козырек на стойках	шт	2	625000,00	--	1250000	--		--	1250000
		СП - 8%			--	--	--	--	1250000	--	
156	Компания СТКОМПАНИЯ Veara	Вертикальная подъемная платформа ПТУ-001 Высота подъема до 2-х метров. Стационарное ограждение, без козырька	шт	2	535714,29	--	1071429	--		--	1071429
		СП - 8%			--	--	--	--	1071429	--	
		ИТОГО ПО ЛС 02-01-08	Тенге				2381551	--	--	36674	2425969
							60122	--	2321429	7744	
	Стоимость оборудования		Тенге				2321429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2321429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				60122				
	Всего заработная плата		Тенге					60122			
		Накладные расходы	Тенге				36674				
		Сметная прибыль	Тенге				7744				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60122			
		ИТОГО ПОЛС 02-01-08	**Тенге**				**2425969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60122			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**35465418,00**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4141820				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118732			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44465			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12482970		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13601273		
		- Накладные расходы	Тенге							3501049	
		- Сметная прибыль	Тенге							1619566	
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0233943026767	**Тенге**				**36 295 107,52**				
		НДС 12%	**12%**				**4 355 412,90**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**40 650 520,42**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Единство", БИН990340010319
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор: Кондратов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

и.о. Руководитель: Конгужинов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Расценка верна