Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ИП Купешов Маханбет Адилгерейович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ProfLine Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ресторана с магазином по адресу: ул. Рауан стр. 59 мкрн Сарыарка, г. Уральск ЗКО(без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ресторана с магазином по адресу: ул. Рауан стр. 59 мкрн Сарыарка, г. Уральск ЗКО(без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 01.06.2022

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 4: СТЕНЫ-0140/20-АР Л.11									
1	53	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5	31985,89	2973,38	159929,45	14866,90	109997,25	36234,66	211857,22
						7013,06	779,34	35065,31	3896,70		15693,11	
2	54	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка ПО КОНТУРУ ЛЮКА при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,25	31985,89	2973,38	7996,00	744,00	5500,00	1812,00	10593,00
						7013,06	779,34	1753,00	195,00		785,00	
3	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	9,656	981,36	2,78	9476,00	26,93	2752,93	7916,51	18783,86
						693,48	1,31	6696,30	12,71		1391,35	
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0140/20-АР Л.11					177401,45	15637,83	118250,18	45963,17	241234,08
								43514,61	4104,41	0,00	17869,46	
			Раздел 6: ВЕНТШАХТЫ									
4	75	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из керамического кирпича М100 на растворе М100. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм	м3 кладки	48,263101	36237,49	2241,36	1748933,90	108175,04	1308795,31	332220,17	2247646,37
						6878,20	523,44	331963,55	25263,10		166492,30	
5	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,358	75089,48	2389,88	101971,36	3245,56		92806,86	210360,62
						72699,60	785,16	98726,30	1066,14		15582,40	
6	77	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,358	441876,00		600067,50		600067,50		648072,90
											48005,40	
7	78	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-19 ПРИМ.П.3/	м2	300,472	531,14	3,44	159593,00	1034,00	70671,00	70580,00	248587,00
						292,50	1,12	87888,00	337,00		18414,00	
8	79	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР Л.19 ПРИМ П.3/	м3	37,8609	42967,00		1626769,00		1626769,00		1756911,00
											130142,00	
9	80	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/АР Л.19 ПРИМ П.3/		300,472	5434,66	38,26	1632963,00	11496,00	1151529,00	380244,00	2174264,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1564,00	17,86	469938,00	5366,00		161057,00	
10	81	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		242,902	55,06	0,86	13374,00	209,00	1227,00	9631,00	24845,00
				м2 окрашиваемой поверхности		49,15	0,41	11939,00	100,00		1840,00	
11	82	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ		57,57	904,51	3,44	52073,00	198,00	44720,00	5798,00	62501,00
				м2 окрашиваемой поверхности		124,28	1,60	7155,00	92,00		4630,00	
12	83	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием		89,12	7616,90	143,23	678818,00	12764,00	556697,00	112503,00	854627,00
				м2 поверхности зонта		1227,07	61,07	109357,00	5442,00		63306,00	
13	84	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,6054	469545,00		284263,00		284263,00		307004,00
				т							22741,00	
14	85	217-103-0105 РСНБ РК 2015	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x80		0,448	107147,00		48002,00		48002,00		51842,00
				1000 шт.							3840,00	
			Итого по разделу 6: ВЕНТШАХТЫ					6946827,76	137121,60	5692740,81	1003783,03	8586660,89
								1116966,85	37666,24	0,00	636050,10	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46									
15	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру		51	4232,26	1005,69	215845,24	51290,23	33464,73	168862,13	415483,90
				шт. сборных конструкций		2570,40	235,55	131090,43	12013,04		30776,53	
16	87	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру		183	6364,28	1587,90	1164663,26	290585,67	149836,76	937432,25	2270263,20
				шт. сборных конструкций		3957,60	383,57	724240,83	70193,24		168167,69	
17	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,547019	644059,28	13411,52	352312,60	7336,36	199255,91	172954,23	567288,21
				т стальных элементов		266390,00	1555,78	145720,33	851,11		42021,38	
18	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		16,25998	72101,07	1890,88	1172361,98	30745,75	826829,55	293248,63	1582859,52
				м3		19359,60	459,07	314786,67	7464,48		117248,91	
19	91	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,32004	72875,45	1890,88	241949,49	6277,79	168826,03	62216,46	328499,24
				м3		20133,98	459,07	66845,66	1524,16		24333,29	
20	92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,438032	346394,00		844519,60		844519,60		912081,18
				т							67561,58	
21	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,33872	72875,45	1890,88	316186,58	8204,26	220626,27	81306,20	429291,98
				м3		20133,98	459,07	87356,04	1991,72		31799,20	
22	94	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		3,24	37675,03	1580,20	122067,00	5120,00	104963,00	12283,00	145098,00
				м3 утеплителя		3698,97	421,66	11985,00	1366,00		10748,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,85	21646,07	1398,23	18399,00	1188,00	245,00	15760,00	36892,00
						19959,84	415,40	16966,00	353,00		2733,00	
24	96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,290034	21859,23	1028,27	6339,88	297,89	83,32	5515,36	12803,94
						20542,96	353,09	5957,88	102,18		948,70	
25	97	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,543	346394,00		188092,00		188092,00		203139,00
											15047,00	
26	98	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,697	335138,00		233591,00		233591,00		252278,00
											18687,00	
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46					4876327,63	401045,95	2970333,17	1749578,26	7155978,17
								1504948,84	95858,93	0,00	530072,28	
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ- кр14-1									
27	106	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	52	19967,06	95,85	1038287,00	4985,00	991496,00	51788,00	1177281,00
						803,97	40,03	41806,00	2082,00		87206,00	
28	107	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,024	887579,00		1796460,00		1796460,00		1940177,00
											143717,00	
29	108	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	2,024	23698,00		47965,00		47965,00		51802,00
											3837,00	
30	109	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,4296	80564,52	27039,73	34610,50	11616,25	5513,25	14775,25	53336,50
						40691,20	9153,37	17481,00	3932,25		3950,75	
31	110	222-503-0201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,4296	887579,00		381304,00		381304,00		411808,25
											30504,25	
32	111	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,4296	23698,00		10180,75		10180,75		10995,25
											814,50	
33	112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство	м3	1,9	34915,44	1132,38	66339,23	2151,38	61574,13	2834,17	74707,27
						1375,65	263,61	2613,72	500,82		5533,87	
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ- кр14-1					3375146,48	18752,63	3294493,13	69397,42	3720107,27
								61900,72	6515,07	0,00	275563,37	
			Раздел 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л.32									
34	113	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,16	48431,82	4887,03	1121680,95	113183,59	757622,42	250565,04	1482025,72
						10832,25	1056,62	250874,95	24471,29		109779,73	
35	114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282891	349485,00		98866,19		98866,19		106775,53
											7909,34	
36	115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,82085	346394,00		2709095,30		2709095,30		2925822,88
											216727,58	
			Итого по разделу 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л.32					3929642,44	113183,59	3565583,91	250565,04	4514624,13
								250874,95	24471,29	0,00	334416,65	
			Раздел 11: ПРОЕМЫ									
37	165	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	35,16	3793,13	193,16	133366,61	6791,24	68620,77	54964,36	203397,19
						1648,29	88,66	57953,97	3117,26		15066,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	166	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	30,58	3175,93	194,08	97119,62	5934,53	48164,62	41192,26	149377,07
						1406,81	89,88	43020,47	2748,30		11065,19	
39	167	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	135,274	2404,99	190,84	325332,36	25815,68	159796,67	136691,20	498985,47
						1032,87	89,88	139720,61	12158,44		36961,91	
40	168	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	298,36	2703,45	193,33	806601,57	57682,45	362662,68	372059,02	1272953,46
						1294,60	90,97	386257,04	27142,07		94292,87	
41	169	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	35,16	32579,00		1145477,92		1145477,92		1237116,36
											91638,44	
42	170	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	135,274	27177,00		3676341,67		3676341,67		3970448,74
											294107,07	
43	171	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	298,36	28339,00		8455224,09		8455224,09		9131641,75
											676417,66	
44	172	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	333,3	1081,34	7,07	360410,36	2356,52	271819,57	78622,36	474155,48
						258,73	3,37	86234,88	1123,23		35122,76	
45	173	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	333,3	1282,00		427290,48		427290,48		461473,45
											34182,97	
46	174	217-202-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	245,35	91,00		22327,02		22327,02		24113,21
											1786,19	
47	175	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	195,15	3943,55	200,42	769584,00	39111,60	412609,80	302374,80	1157715,60
						1628,81	92,80	317862,00	18109,80		85756,80	
48	176	223-204-0204 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	195,15	34193,00		6672763,80		6672763,80		7206585,00
											533821,20	
49	195	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	480,162	2723,65	2,71	1307793,00	1301,40	761522,40	490472,40	1942126,80
						1134,97	0,00	544969,20	0,00		143861,40	
50	196	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	348,618	15387,00		5364185,40		5364185,40		5793320,40
											429135,00	
51	197	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	131,544	30683,00		4036164,60		4036164,60		4359057,60
											322893,00	
			Итого по разделу 11: ПРОЕМЫ					33599982,50	138993,42	31884971,49	1476376,40	37882467,58

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1576018,17	64399,10	0,00	2806108,68	
			Раздел 12: ПОЛЫ									
52	203	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	1431,74	1164,61	31,99	1667419,00	45802,00	927725,00	673066,00	2527724,00
						484,65	15,46	693893,00	22135,00		187239,00	
53	204	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /30 мм//КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	1431,74	342,57	10,82	490471,00	15491,00	461407,00	19636,00	550916,00
						9,48	5,11	13573,00	7316,00		40809,00	
54	205	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1431,74	373,35	34,60	534540,00	49538,00		478027,00	1093572,00
						338,75	16,44	485002,00	23538,00		81005,00	
55	206	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	73,73461	33894,00		2499161,00		2499161,00		2699094,00
											199933,00	
56	207	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,145392	129055,08	1500,12	147819,00	1718,00	128974,00	16265,00	177211,00
						14952,40	652,20	17126,00	747,00		13127,00	
57	208	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1431,74	1164,61	31,99	1667419,00	45802,00	927725,00	673066,00	2527724,00
						484,65	15,46	693893,00	22135,00		187239,00	
58	209	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /45 мм/	м2 стяжки	1431,74	856,43	27,06	1226185,00	38743,00	1153510,00	49096,00	1377303,00
						23,70	12,78	33932,00	18298,00		102022,00	
59	212	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	5726,96	1164,61	31,99	6669675,00	183206,00	3710898,00	2692263,00	10110893,00
						484,65	15,46	2775571,00	88539,00		748955,00	
60	213	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /30 мм КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	5726,96	342,57	10,82	1961885,00	61966,00	1845627,00	78543,00	2203662,00
						9,48	5,11	54292,00	29265,00		163234,00	
61	214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,581568	129055,08	1500,12	591275,00	6873,00	515896,00	65059,00	708841,00
						14952,40	652,20	68505,00	2988,00		52507,00	
62	215	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5726,96	1164,61	31,99	6669675,00	183206,00	3710898,00	2692263,00	10110893,00
						484,65	15,46	2775571,00	88539,00		748955,00	
63	219	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	102,36	1164,61	31,99	119209,00	3274,00	66326,00	48120,00	180715,00
						484,65	15,46	49609,00	1582,00		13386,00	
64	220	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /30 мм КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	102,36	342,57	10,82	35065,00	1107,00	32988,00	1404,00	39387,00
						9,48	5,11	970,00	523,00		2918,00	
65	221	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	102,36	373,35	34,60	38216,00	3542,00		34176,00	78183,00
						338,75	16,44	34674,00	1683,00		5791,00	
66	222	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,27154	33894,00		178674,00		178674,00		192968,00
											14294,00	
67	223	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,36	1164,61	31,99	119209,00	3274,00	66326,00	48120,00	180715,00
						484,65	15,46	49609,00	1582,00		13386,00	
68	224	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /40 мм/	м2 стяжки	102,36	685,14	21,64	70131,00	2215,00	65975,00	2808,00	78774,00
						18,96	10,22	1941,00	1046,00		5835,00	
69	225	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,081888	129055,08	1500,12	10568,00	122,00	9221,00	1163,00	12669,00
						14952,40	652,20	1224,00	53,00		938,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	229	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	409,44	1164,61	31,99	476838,00	13098,00	265305,00	192479,00	722862,00
						484,65	15,46	198435,00	6330,00		53545,00	
71	230	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /30 мм КЕРАМЗИТОБЕТОН/	м2 стяжки	409,44	342,57	10,82	140262,00	4430,00	131950,00	5615,00	157547,00
						9,48	5,11	3881,00	2092,00		11670,00	
72	231	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	409,44	1164,61	31,99	476838,00	13098,00	265305,00	192479,00	722862,00
						484,65	15,46	198435,00	6330,00		53545,00	
73	232	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /40 мм/	м2 стяжки	409,44	685,14	21,64	280524,00	8860,00	263900,00	11231,00	315095,00
						18,96	10,22	7763,00	4184,00		23340,00	
74	233	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,327552	129055,08	1500,12	42272,00	492,00	36883,00	4651,00	50677,00
						14952,40	652,20	4898,00	214,00		3754,00	
75	237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,96	711,83	31,93	14920,00	669,00	6356,00	7726,00	24458,00
						376,65	15,46	7895,00	324,00		1812,00	
76	238	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/	м2 стяжки	20,96	170,05	10,82	3564,00	227,00	3142,00	284,00	4156,00
						9,32	5,11	195,00	107,00		308,00	
77	241	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	563,48	745,37	31,93	420001,00	17992,00	189774,00	207689,00	677905,00
						376,65	15,46	212235,00	8711,00		50215,00	
78	242	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм НА РАСТВОРЕ М200/	м2 стяжки	563,48	186,82	10,82	105269,00	6096,00	93921,00	7643,00	121945,00
						9,32	5,11	5252,00	2879,00		9033,00	
79	245	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	676,7	984,07	31,23	665920,00	21134,00	392412,00	247067,00	986026,00
						372,95	15,46	252375,00	10462,00		73039,00	
			Итого по разделу 12: ПОЛЫ					27323004,00	731975,00	17950279,00	8449939,00	38634777,00
								8640749,00	351602,00	0,00	2861834,00	
			Раздел 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
80	255	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8711,648096	1616,09	86,57	14078807,33	754167,39	4247799,76	7731343,55	23554963,05
						1041,92	67,42	9076840,17	587339,26		1744812,17	
81	256	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА/	м2 отделываемой поверхности	4473,063	644,02	5,05	2880742,20	22589,00	1215330,90	1320233,60	4537053,50
						367,27	1,67	1642821,60	7469,70		336077,70	
			Итого по разделу 13: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					16959549,53	776756,39	5463130,66	9051577,15	28092016,55
								10719661,77	594808,96	0,00	2080889,87	
			ИТОГО по акту					97187881,79	2333466,41	70939782,35	22097179,47	128827865,66
								23914634,91	1179426,00	0,00	9542804,41	
			Итого по акту									128 827 865,66
			Временные здания и сооружения	%	0,90			1159450,79				
			Итого с временными									129987316,45
			Зимние удорожания	%	1,26			1637840,19				
			Итого с зимними удорожаниями									131625156,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**2632503,13**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**134257659,77**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 95 %, К=1,0500514		**1,0500514**							**140 977 443,60**
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		**0,95**							**133 928 571,42**
			НДС на 2022 год, - 12 %	**%**	**12,00**							**16 071 428,57**
			Итого к оплате с НДС									**150 000 000,00**

Принял (Заказчик:)

ИП Купешов Маханбет Адилгерейович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Купешов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ProfLine Construction "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жангиров Д.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.