Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №34 по улице Муратбаева

Договор №162 от 30.11.2020г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №34 по улице Муратбаева	41 087 925,00	41 087 925,00	41 087 925,00	41 087 925,00
	Всего к оплате				**41 087 925,00**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркеткенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ИП "Нұрәлем"

Технический надзор
Ембергенов К.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда тазалығы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""РеалСтройСнаб"

Наименование стройки: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №34 по улице Муратбаева
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №34 по улице Муратбаева

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИЕТЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РЕМОНТ КРОВЛИ									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	903	268,11	1,60	242103,33	1444,80	--	173274,14	448607,67
		НР - 72%; СП - 8%			266,51	--	240658,53	--		33230,20	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	903	165,29	19,30	149256,87	17427,90	--	98876,33	267983,86
		НР - 72%; СП - 8%			145,99	6,09	131828,97	5499,27		19850,66	
3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профнастила.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	903	2802,32	99,38	2530495,00	89740,14	695887,92	1274157,56	4109024,72
		НР - 72%; СП - 8%			1932,30	27,46	1744866,90	24796,38		304372,20	
4	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1038,45	2590,00	--	2689585,50	--	2689585,50	--	2904752,34
		СП - 8%			--	--	--	--		215166,84	
5	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	903	307,54	2,67	277708,62	2411,01	245128,38	22489,03	324213,47
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	30169,23	1065,54		24015,81	
6	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Демонтаж ограждение перилами**	м ограждения	140,5	57,82	16,29	8123,15	2288,74		4647,90	13792,73
		НР - 72%; СП - 8%			41,53	4,42	5834,40	621,01		1021,68	
7	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	140,5	99,46	23,27	13974,13	3269,43	980,70	7640,61	23343,92
		НР - 72%; СП - 8%			69,21	6,32	9724,00	887,96		1729,18	
8	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I, диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,653325	273254,00	--	178523,67	--	178523,67	--	192805,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14281,89	
9	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки. Окраска по металлу металлическим порошком за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности	18,946425	674,43	--	12778,04	--	1163,31	8362,60	22831,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			613,03	--	11614,73	--		1691,25	
10	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	45	643,50 461,04	153,27 39,87	28957,50 20746,80	6897,15 1794,15	1313,55	16229,48 3614,96	48801,94
11	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты железбетонные плоские сплошные** *СП - 8%*	м3	1,728	96006,00 --	-- --	165898,37 --	-- --	165898,00	-- 13271,87	179170,24
12	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	1,8	36471,42 6259,40	2163,60 476,64	65648,56 11266,92	3894 857,95	50487,16	8729,91 5950,28	80328,74
13	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,5	3092,86 1076,98	13,93 3,57	51032,19 17770,17	229,84 58,90	33032,18	12836,93 5109,53	68978,65
14	Е12-080101-0301 1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Окно слуховые прямоуголные двускатные.Разборка** *НР 72%; СП 8 %*	окно	6	3288,37 3286,72	1,65 --	19730,22 19720,32	9,90 --		14198,63 2714,31	36643,16
15	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	**Окно слуховые. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	6	19391,48 6736,64	848,04 353,65	116348,88 40419,84	5088,24 2121,90	70840,80	30630,05 11758,31	158737,25
16	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка СО-1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,348	95931,42 24075,00	1036,80 476,64	33384,80 8378,10	360,81 165,87	24645,22	6151,66 3162,86	42698,65
17	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт	24	295,00		7080,00		7080,00	 566,40	7646,40
18	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** *СП - 8%*	шт	24	95931,42 24075,00	1036,80 476,64	33384,13 8378,10	360,81 165,87	24645,22	7689,57 3285,90	44359,60
19	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	6	3495,00 --	-- --	20970,00 --	-- --	20970,00	-- 1677,60	22647,60
20	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	34,2	2078,80 1672,40	99,38 27,46	71094,96 57196	3398,79 939,13	10500,09	41857,35 9036,18	121988,50
21	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	37,8252	2590,00 --	-- --	97967,27 --	-- --	97967,27	-- 7837,38	105804,65
22	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,758	8183,62 2165,76	41,66 18,16	14386,80 3807,41	73,24 31,93	10506,15	2764,32 1372,09	18523,21
			ВЫВОЗ МУСОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	33,7	738,00	--	24870,60	--		--	26860,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1989,65	
24	4101-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	337	103,00	--	34711,00	--		--	37487,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2776,88	
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ									
		КОЗЫРЬКА (2,3х0,7м)									
25	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	6,44	1832,39	600,29	11800,59	3865,87	--	6984,18	20287,55
		НР - 72%; СП - 8%			1232,10	274,15	7934,72	1765,53		1502,78	
26	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	6,44	879,15	52,43	5661,73	337,64	2151,04	2360,73	8664,26
		НР - 72%; СП - 8%			492,71	16,42	3173,05	105,74		641,80	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление козырка уголком 25х3	т	0,036736	762499,10	6373,66	28011,17	234,15	25540,16	1646,61	32030,40
		НР - 72%; СП - 8%			60890,20	1363,72	2236,86	50,10		2372,62	
28	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство	м2 стяжки	6,44	55,06	4,53	354,59	29,17	309,38	17,06	401,39
		НР - 72%; СП - 8%			2,49	1,19	16,04	7,66		29,73	
29	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	6,44	406,06	0,82	2615,03	5,28	145,55	1776,08	4742,40
		НР - 72%; СП - 8%			382,64	0,40	2464,20	2,58		351,29	
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, перелеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,44	890,60	1,03	5735,46	6,63	848,86	3515,95	9991,52
		НР - 72%; СП - 8%			757,76	0,51	4879,97	3,28		740,11	
		ЦОКОЛЬ									
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	65,5	211,54	--	13855,87	--	--	9976,23	25738,66
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	13855,87	--		1906,57	
32	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,5	1203,13	30,76	78805,02	2014,77	23803,37	39404,54	127666,32
		НР - 72%; СП - 8%			808,96	26,59	52986,88	1741,64		9456,76	
33	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	65,5	770,36	3,33	50458,58	218,11	39346,51	7918,64	63047,39
		НР - 72%; СП - 8%			166,32	1,59	10893,96	104,14		4670,18	
		ФАСАД									
34	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	1673,463	859,52	3,93	1438374,92	6576,71	261277,78	844955,57	2465996,93
		НР - 72%; СП - 8%			699,46	1,81	1170520,43	3028,97		182666,44	
35	1115-0402-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1745,763	255,30	23,92	445693,29	41758,65	151252,90	182760,44	678730,03
		НР - 72%; СП - 8%			144,74	0,66	252681,74	1152,20		50276,30	
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ОКНА						
36	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	34,32	1681,92 1513,88	168,04 85,76	57723,49 51956,36	5767,13 2943,28	--	39527,74 7780,10	105031,33
37	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	34,32	2508,90 1178,96	172,64 82,83	86105,45 40461,61	5925,01 2842,73	39718,53	31179,34 9382,78	126667,57
38	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	34,32	17769,00 --	-- --	609832,08 --	-- --	609832,08	-- 48786,57	658618,65
					ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВХОДА В ПОДЪЕЗД ДН-1						
39	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10,92	1078,63 910,59	168,04 85,76	11778,64 9943,64	1835,00 936,50	--	7833,70 1568,99	21181,33
40	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10,92	2633,56 2156,08	50,57 21,20	28758,48 23544,39	552,22 231,50	4661,87	17118,65 3670,17	49547,30
41	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные двупольные ДН-1, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	10,92	55987,00 --	-- --	611378,04 --	-- --	611378,04	-- 48910,24	660288,28
42	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка** *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	4	1259,50 1257,46	2,04 --	5038,00 5029,84	8,16 --	--	3621,48 692,76	9352,24
43	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014** *СП - 8%*	комплект	4	9494,00 --	-- --	37976,00 --	-- --	37976,00	-- 3038,08	41014,08
					ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ ВХОДА В ПОДЪЕЗД ДНГ-2						
44	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10,92	2733,65 1112,96	542,29 140,47	29851,46 12153,52	5921,80 1533,93	11776,14	9854,97 3176,51	42882,94
45	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ** *СП - 8%*	м2	10,92	15132,00 --	-- --	165241,44 --	-- --	165241,44	-- 13219,32	178460,76
46	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	16	295,00 --	-- --	4720,00 --	-- --	4720,00	-- 377,60	5097,60
					РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ						
47	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	569	211,54	--	120366,26	--	--	86663,71	223592,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	120366,26	--		16562,40	
48	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	569	420,09	6,95	239031,21	3954,55	58015,24	128938,59	397407,38
		НР - 72%; СП - 8%			311,18	3,55	177061,42	2019,95		29437,58	
49	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	569	1407,14	11,80	800662,66	6714,20	380348,05	299344,98	1188008,25
		НР - 72%; СП - 8%			726,89	3,79	413600,41	2156,51		88000,61	
50	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	262	282,26	2,39	73952,12	626,18	30119,52	31329,33	113703,97
		НР - 72%; СП - 8%			164,91	1,17	43206,42	306,54		8422,52	
51	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	307	808,10	3,21	248086,70	985,47	72246,31	126242,58	404275,62
		НР - 72%; СП - 8%			569,56	1,57	174854,92	481,99		29946,34	
52	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой**	м2	206	165,01	--	33992,06	--	--	24474,28	63143,65
		НР - 72%; СП - 8%			165,01	--	33992,06	--		4677,31	
53	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	206	506,87	7,38	104415,22	1520,28	22192,38	58665,01	176126,65
		НР - 72%; СП - 8%			391,76	3,77	80702,56	776,62		13046,42	
54	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2	206	157,89	2,99	32525,34	615,94	1950,82	21794,14	58665,04
		НР - 72%; СП - 8%			145,43	1,51	29958,58	311,06		4345,56	
55	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	21	5474,25	25,18	114959,25	528,78	17764,53	69793,77	199533,26
		НР - 72%; СП - 8%			4603,14	12,85	96665,94	269,85		14780,24	
56	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	105	404,27	1,58	42448,35	165,90	19058,55	16779,42	63965,99
		НР - 72%; СП - 8%			221,18	0,77	23223,90	80,85		4738,22	
57	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	50	805,42	31,26	40271,00	1563,00	--	28444,32	74212,55
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	38708,00	798,00		5497,23	
58	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	125	3376,43	73,89	422053,75	9236,25	260177,50	112957,20	577811,83
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	152640,00	4245,00		42800,88	
59	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	м поручня	93	95,02	--	8836,86	--	--	6362,54	16415,35
		НР - 72%; СП - 8%			95,02	--	8836,86	--		1215,95	
60	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	93	376,92	42,41	35053,56	3944,13	2310,12	21951,50	61565,46
		НР - 72%; СП - 8%			309,67	18,16	28799,31	1688,88		4560,40	
61	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	93	1388,00	--	129084,00	--	129084,00	--	139410,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10326,72	
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска масляная перил и поручней, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	93	890,60	1,03	82825,80	95,79	12258,33	50773,76	144287,52
		НР - 72%; СП - 8%			757,76	0,51	70471,68	47,43		10687,96	
63	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,76	3939,01	116,07	38444,74	1132,84	17935,86	14145,19	56797,13
		НР - 72%; СП - 8%			1985,25	27,67	19376,04	270,06		4207,19	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01422	236183,00	--	3358,52	--	3358,52	--	3627,20
		СП - 8%			--	--	--	--		268,68	
65	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	22,8	15519,95	84,25	353854,86	1920,90	311483,11	29722,97	414264,06
		НР - 72%; СП - 8%			1774,16	36,45	40450,85	831,06		30686,23	
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,16358	581946,00	--	95194,73	--	95194,73	--	102810,31
		СП - 8%			--	--	--	--		7615,58	
67	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска масляная перил и поручней, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	4,74382	890,60	1,03	4224,85	4,89	625,36	2589,91	7359,94
		НР - 72%; СП - 8%			757,76	0,51	3594,68	2,42		545,18	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
68	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	4,9	738,00	--	3616,20	--		--	3905,50
		СП - 8%			--	--	--	--		289,30	
69	4101-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	49	103,00	--	5047,00	--		--	5450,76
		СП - 8%			--	--	--	--		403,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**								**19108490,48**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**5575245,67**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**244599,87**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**69575,99**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**7740684,77**		
		- Перевозка грузов	тенге				**68244,80**				
		- Накладные расходы	тенге							**4064271,62**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1415443,74**	
		РАЗДЕЛ2.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1									
70	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	103	402,10	3,06	41416,30	315,18	3545,26	27122,54	74021,94
		НР - 72%; СП - 8%			364,62	1,11	37555,86	114,33		5483,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57	1647,80	--	93924,60	--	--	67625,71	174474,34
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	93924,60	--		12924,02	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57	860,22	--	49032,54	--	--	35303,43	91082,85
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	49032,54	--		6746,88	
73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57	159,33	75,52	9081,81	4304,64	--	4866,11	15063,76
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	4777,17	1981,32		1115,83	
74	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	292691,94	74035,78	8195,37	2073,00	18,93	4816,65	14052,98
		НР - 72%; СП - 8%			217980,00	20940,98	6103,44	586,35		1040,96	
75	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	341,00	--	9643,48	--	9643,48	--	10414,96
		СП - 8%			--	--	--	--		771,48	
75	1122-0701-0101РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дизенфекцией	км трубопровода	0,028	58785,49	--	1645,99	--	48,25	1150	3020,07
		НР - 72%; СП - 8%			57062,00	--	1598	--		223,71	
76	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2003,81	28,46	40076,20	569,20	449,00	28130,11	73662,82
		НР - 72%; СП - 8%			1952,90	0,58	39058,00	11,60		5456,51	
77	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1663,91	20,89	33278,20	417,80	237,00	23492,59	61312,46
		НР - 72%; СП - 8%			1631,17	0,26	32623,40	5,20		4541,66	
78	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1523,50	17,69	53322,50	619,15	380,80	37676,27	98278,67
		НР - 72%; СП - 8%			1494,93	0,16	52322,55	5,60		7279,90	
79	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	955,00	--	19100,00	--	19100,00	--	20628,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1528,00	
80	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	376,00	--	7520,00	--	7520,00	--	8121,60
		СП - 8%			--	--	--	--		601,60	
81	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	35	221,00	--	7735,00	--	7735,00	--	8353,80
		СП - 8%			--	--	--	--		618,80	
82	2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	9245,00	--	73960,00	--	73960,00	--	79876,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5916,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2463,00	--	29556,00	--	29556,00	--	31920,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2364,48	
84	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	12	40,00	--	480,00	--	480,00	--	518,40
		СП - 8%			--	--	--	--		38,40	
85	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32	шт.	4	96,00	--	384,00	--	384,00	--	414,72
		СП - 8%			--	--	--	--		30,72	
86	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	8	33,00	--	264,00	--	264,00	--	285,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21,12	
87	2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1	шт.	12	1571,00	--	18852,00	--	18852,00	--	20360,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1508,16	
88	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	16	29,00	--	464,00	--	464,00	--	501,12
		СП - 8%			--	--	--	--		37,12	
90	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4	47,00	--	188,00	--	188,00	--	203,04
		СП - 8%			--	--	--	--		15,04	
91	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	8	188,00	--	1504,00	--	1504,00	--	1624,32
		СП - 8%			--	--	--	--		120,32	
92	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50	шт.	4	207,00	--	828,00	--	828,00	--	894,24
		СП - 8%			--	--	--	--		66,24	
93	2302-0401-3102 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50	шт.	8	305,00	--	2440,00	--	2440,00	--	2635,20
		СП - 8%			--	--	--	--		195,20	
94	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800,40	452,96	1191,48	5228,55	15151,27
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	26,48	7155,96	105,92		1122,32	
95	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	35821,00	--	143284,00	--	143284,00	--	154746,72
		СП - 8%			--	--	--	--		11462,72	
96	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1369,00	--	10952,00	--	10952,00	--	11828,16
		СП - 8%			--	--	--	--		876,16	
97	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 113	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	2922,62	39,35	1169,05	15,74	854,91	219,00	1499,10
		НР - 72%; СП - 8%			746,00	14,43	298,40	5,77		111,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4	947599,93 260246,00	36812,92 132,40	379039,97 104098,40	14725,17 52,96	260216,40	74988,98 36322,32	490351,27
99	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	75	86,70 83,92	1,10 --	6502,50 6294,00	82,50 --	126,00	4531,68 882,73	11916,91
100	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,2	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	162444,70 51203,68	2483,62 1165,12	108757,40	37705,54 16012,02	216162,25
101	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	63	540,50 361,37	27,30 6,22	34051,50 22766,31	1719,90 391,86	9565,29	16673,88 4058,03	54783,41
102	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0000725	373181,00 --	-- --	27036,96 --	-- --	27036,96	-- 2162,96	29199,92
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ									
103	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	72	935,01 928,06	6,95 3,55	67320,72 66820,32	500,40 255,60	--	48294,66 9249,23	124864,61
104	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,92	153,64 8,23	145,41 36,50	5365,11 287,39	5077,72 1274,58	--	1124,62 519,18	7008,91
105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способым,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,08	1977,36 1977,36	-- --	2135,55 2135,55	-- --	--	1537,60 293,85	3967,00
106	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27	34,93 --	34,93 12,75	943,11 --	943,11 344,25	--	247,86 95,28	1286,25
107	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9	860,22 860,22	-- --	7741,98 7741,98	-- --	--	5574,23 1065,30	14381,50
108	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1, 2 группы. пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	27	159,33 83,81	75,52 34,76	4301,91 2262,87	2039,04 938,52	--	2305,00 528,55	7135,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	10585,10 7333,20	3179,80 908,76	72,10	5934,21 1321,54	17840,85
110	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая РЕ 100 110х2,7 *СП - 8%*	м	30,3	717,00 --	--	21725,10 --	--	21725,10	-- 1738,01	23463,11
111	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	42	778,35 770,00	3,34 1,04	32704,56 32340,00	140,28 43,68	224,28	23316,25 4481,66	60502,47
112	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	42	921,00 --	--	38682,00 --	--	38682,00	-- 3094,56	41776,56
113	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 *СП - 8%*	шт.	20	466,00 --	--	9320,00 --	--	9320,00	-- 745,60	10065,60
114	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	17	111,00 --	--	1887,00 --	--	1887,00	-- 150,96	2037,96
115	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	4	654,00 --	--	2616,00 --	--	2616,00	-- 209,28	2825,28
					ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ						
116	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	1	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	2867,17 1630,60	1236,57 522,22	--	1550,03 353,38	4770,58
117	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	1398,16 155,58	75,45 26,74	27963,20 3111,60	1509,00 534,80	23342,60	2625,41 2447,09	33035,70
118	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	1238,48 109,35	18,49 8,61	24769,60 2187,00	369,80 172,20	22212,80	1698,62 2117,46	28585,68
					ВЫВОЗ МУСОРА						
119	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	2,3	738,00 --	--	1697,40 --	--		-- 135,79	1833,19
120	4101-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	2,3	103,00 --	--	236,90 --	--		-- 18,95	255,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								2162997,41
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				634662,56				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					42774,58			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9420,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						859664,04		
		- Перевозка грузов	тенге				1934,30				
		- Накладные расходы	тенге							463739,90	
		- Сметная прибыль	тенге							160222,03	
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
		ДЕМОНТАЖ									
121	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж**	шт.	1	10702,45	--	10702,45	--	--	7705,76	19880,87
		НР - 72%; СП - 8%			10702,45	--	10702,45	--		1472,66	
122	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	381	497,05	1,47	189376,05	560,07	4758,69	132521,25	347649,08
		НР - 72%; СП - 8%			483,09	--	184057,29	--		25751,78	
123	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	45	756,93	3,67	34061,85	165,15	1338,30	23442,05	62104,21
		НР - 72%; СП - 8%			723,52	--	32558,40	--		4600,31	
124	1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка**	узел	1	72283,72	1315,37	72283,72	1315,37	55149,20	11724,99	90729,41
		НР - 72%; СП - 8%			15819,15	465,56	15819,15	465,56		6720,70	
125	2305-1206-0603 РСНБ РК 2015	**Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3**	шт.	1	20038,00	--	20038,00	--	20038,00	--	21641,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1603,04	
126	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	6,4	655,00	--	4192,00	--	4192,00	--	4527,36
		СП - 8%			--	--	--	--		335,36	
127	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	64214,80	400,71	128429,59	801,42	118335,92	6785,79	146032,61
		НР - 72%; СП - 8%			4646,12	66,23	9292,25	132,46		10817,23	
128	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры. Установка**	комплект	4	329,11	--	1316,42	--	70,12	897,34	2390,86
		НР - 72%; СП - 8%			311,57	--	1246,30	--		177,10	
129	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	**Манометр МТП-160**	комплект	4	4305,00	--	17220,00	--	17220,00	--	18597,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1377,60	
130	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	477,72	--	1910,89	--	273,52	1178,91	3336,98
		НР - 72%; СП - 8%			409,34	--	1637,37	--		247,18	
131	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	4	1715,00	--	6860,00	--	6860,00	--	7408,80
		СП - 8%			--	--	--	--		548,80	
132	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2172,88	86,02	8691,52	344,08	1191,48	5190,42	149992,50
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	7155,96	52,96		1110,56	
133	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, РУ 1,6, Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	шт.	4	1526,00	--	6104,00	--	6104,00	--	6592,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		488,32	
134	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	3955,84	270,08	15823,36	1080,32	2086,24	9281,75	27113,52
		НР - 72%; СП - 8%			3164,20	58,63	12656,80	234,52		2008,41	
135	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	44816,00	--	89632,00	--	89632,00	--	96802,56
		СП - 8%			--	--	--	--		7170,56	
136	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80**	шт.	2	18430,00	--	36860,00	--	36860,00	--	39808,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2948,80	
137	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	2298,00	--	18384,00	--	18384,00	--	19854,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1470,72	
138	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2172,88	86,02	8691,52	344,08	1191,48	5190,42	14992,50
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	7155,96	52,96		1110,56	
139	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/. Dy 25 мм**	шт.	4	2875,00	--	11500,00	--	11500,00	--	12420,00
		СП - 8%			--	--	--	--		920,00	
140	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /1,6 кгс/см2/, Dy 25 мм**	шт.	8	680,00	--	5440,00	--	5440,00	--	5875,20
		СП - 8%			--	--	--	--		435,20	
141	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	835,00	--	1670,00	--	1670,00	--	1803,60
		СП - 8%			--	--	--	--		133,60	
142	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2091,87	20,64	4183,74	41,28	3250,08	654,34	5225,12
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	892,38	16,42		387,05	
143	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1098,68	68,73	13184,16	824,76	623,16	8657,45	23588,94
		НР - 72%; СП - 8%			978,02	24,00	11736,24	288,00		1747,33	
144	2301-0301-0156 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	12	2747,00	--	32964,00	--	32964,00	--	35601,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2637,12	
145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	85,42	1,10	173,40	2,20	3,36	120,84	317,78
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	167,84	--		23,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	12	90,28	1,10	1083,36	13,20	13,20	725,07	1953,10
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	1007,04	--		144,67	
147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	89,50	2,41	152,15	4,10	72,67	54,59	223,28
		НР - 72%; СП - 8%			44,34	0,26	75,38	0,44		16,54	
148	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхности серебристой краской БТ-177 серебристой	м2	1,7	124,95	3,10	212,42	5,27	174,05	24,32	255,68
		НР - 72%; СП - 8%			19,47	0,40	33,10	0,68		18,94	
149	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1	73838,50	1128,92	7383,85	112,89	4943,52	1713,89	9825,56
		НР - 72%; СП - 8%			23274,40	529,60	2327,44	52,96		727,82	
150	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	1022,81	25,62	4295,80	107,60	1948,09	1631,69	6401,69
		НР - 72%; СП - 8%			533,36	6,22	2240,11	26,12		474,20	
151	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00483	373181,00	--	1802,46	--	1802,46	--	1946,66
		СП - 8%			--	--	--	--		144,20	
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,00									
152	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1517,20	18,12	12137,60	144,96	8846,80	2305,44	15598,48
		НР - 72%; СП - 8%			393,23	7,02	3145,84	56,16		1155,44	
153	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	39	1689,44	18,12	65888,16	706,68	49845,51	11239,02	83297,35
		НР - 72%; СП - 8%			393,23	7,02	15335,97	273,78		6170,17	
154	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1349,76	18,12	2699,52	36,24	1876,82	576,36	3537,95
		НР - 72%; СП - 8%			393,23	7,02	786,46	14,04		262,07	
155	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	383	965,11	47,22	369637,13	18085,26	13133,07	248313,61	667386,80
		НР - 72%; СП - 8%			883,60	16,87	338418,80	6461,21		49436,06	
156	2301-0301-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	383	1972,00	--	755276,00	--	755276,00	--	815698,08
		СП - 8%			--	--	--	--		60422,08	
157	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	143,26	537,00	--	76930,62	--	76930,62	--	83085,07
		СП - 8%			--	--	--	--		6154,45	
158	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели стальные	10 шт.	0,76	192,00	--	1459,20	--	1459,20	--	1575,94
		СП - 8%			--	--	--	--		116,74	
159	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	835,00	--	5845,00	--	5845,00	--	6312,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		467,60	
160	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**76**	**1036,00**	**--**	**78736,00**	**--**	**78736,00**	**--**	**85034,88**
		СП - 8%			--	--	--	--		6298,88	
161	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**38**	**1550,00**	**--**	**58900,00**	**--**	**58900,00**	**--**	**63612,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		4712,00	
162	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**7**	**2172,88**	**86,02**	**15210,16**	**602,14**	**2085,09**	**9083,24**	**26236,87**
		НР - 72%; СП - 8%			1788,99	13,24	12522,93	92,68		1943,47	
163	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**шт.**	**7**	**2875,00**	**--**	**20125,00**	**--**	**20125,00**	**--**	**21735,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		1610,00	
164	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**14**	**567,00**	**--**	**7938,00**	**--**	**7938,00**	**--**	**8573,04**
		СП - 8%			--	--	--	--		635,04	
165	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**3955,84**	**270,08**	**15823,36**	**1080,32**	**2086,24**	**9281,75**	**27113,52**
		НР - 72%; СП - 8%			3164,20	58,63	12656,80	234,52		2008,41	
166	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	**18430,00**	**--**	**73720,00**	**--**	**73720,00**	**--**	**79617,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		5897,60	
167	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8**	**2298,00**	**--**	**18384,00**	**--**	**18384,00**	**--**	**19854,72**
		СП - 8%			--	--	--	--		1470,72	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**30,5**	**89,50**	**2,41**	**2729,75**	**73,51**	**1303,87**	**979,42**	**4005,90**
		НР - 72%; СП - 8%			44,34	0,26	1352,37	7,93		296,73	
169	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованныхповерхности серебристой краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**30,5**	**124,95**	**3,10**	**3810,97**	**94,55**	**3122,59**	**436,35**	**4587,10**
		НР - 72%; СП - 8%			19,47	0,40	593,83	12,20		339,79	
170	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	**м3 изоляции**	**3,51**	**73838,50**	**1128,92**	**259173,13**	**3962,51**	**173517,48**	**60157,47**	**344877,05**
		НР - 72%; СП - 8%			23274,40	529,60	81693,14	1858,90		25546,45	
171	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**186,51**	**540,50**	**27,30**	**100808,65**	**5091,72**	**28317,81**	**49362,63**	**162184,98**
		НР - 72%; СП - 8%			361,37	6,22	67399,12	1160,09		12013,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2144865	373181,00	--	80042,29	--	80042,29	--	86445,67
		СП - 8%			--	--	--	--		6403,38	
173	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	5,12	18256,77	158,53	93474,00	811,66	88365,06	3381,03	104604,14
		НР - 72%; СП - 8%			839,44	77,72	4297,93	397,95		7748,45	
174	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	284,78	--	1139,13	--	434,12	507,61	1778,48
		НР - 72%; СП - 8%			176,25	--	705,01	--		131,74	
175	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, трубы, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением коллера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	890,60	1,03	5699,84	6,59	843,59	3494,11	9929,46
		НР - 72%; СП - 8%			757,76	0,51	4849,66	3,26		735,52	
176	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	86,70	1,10	4248,30	53,90	82,32	2960,70	7785,72
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	4112,08	--		576,72	
177	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	383	90,28	1,10	34577,24	421,30	201,58	23141,78	62336,54
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	32141,36	--		4617,52	
		РАЗДЕЛ 1.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ									
178	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1098,68	68,73	8789,44	549,84	415,44	5771,64	15725,96
		НР - 72%; СП - 8%			978,02	24,00	7824,16	192,00		1164,89	
179	2301-0301-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	8	2747,00	--	21976,00	--	21976,00	--	23734,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1758,08	
180	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3955,84	270,08	15823,36	1080,32	2086,24	9281,75	27113,52
		НР - 72%; СП - 8%			3164,20	58,63	12656,80	234,52		2008,41	
181	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18430,00	--	73720,00	--	73720,00	--	79617,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5897,60	
182	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2298,00	--	18384,00	--	18384,00	--	19854,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1470,72	
183	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7	89,50	2,41	62,65	1,68	29,93	22,48	91,94
		НР - 72%; СП - 8%			44,34	0,26	31,04	0,18		6,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,7	124,95	3,10	87,46	2,17	71,66	10,01	105,27
		НР - 72%; СП - 8%			19,47	0,40	13,63	0,28		7,80	
185	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,03	73838,50	1128,92	2215,15	33,87	1483,05	514,17	2947,66
		НР - 72%; СП - 8%			23274,40	529,60	698,23	15,89		218,35	
186	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,47	540,50	27,30	794,53	40,13	223,19	389,06	1278,27
		НР - 72%; СП - 8%			361,37	6,22	531,21	9,14		94,69	
187	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0016905	373181,00	--	630,86	--	630,86	--	681,33
		СП - 8%			--	--	--	--		50,47	
188	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе-расходометробъемный,скоростной,индукционный;ротаметр,клапан регулирующий;регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости;проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-[illegible]	шт.	1	6461,85	435,52	6461,85	435,52	1418,33	3470,28	10726,71
		НР - 75%; СП - 8%			4608,00	211,84	4608,00	211,84		794,57	
189	2307-0502-0245 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1	508296,00	--	508296,00	--	508296,00	--	548959,68
		СП - 8%			--	--	--	--		40663,68	
190	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,08	537,00	--	8097,96	--	8097,96	--	8745,80
		СП - 8%			--	--	--	--		647,84	
191	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели стальные	10 шт.	0,08	192,00	--	153,60	--	153,60	--	165,89
		СП - 8%			--	--	--	--		12,29	
192	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	90,28	1,10	722,24	8,80	42,08	483,38	1302,07
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	671,36	--		96,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**тенге**								**4587748,91**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				907807,19				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39045,46			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					12559,65			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2638398,86		
		- Накладные расходы	тенге							662664,14	
		- Сметная прибыль	тенге							339833,25	

РАЗДЕЛ 4.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12833,07	935,26	12833,07	935,26	9147,81	2211,48	16248,11
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	321,50	2750,00	321,50		1203,56	
194	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268,00	--	266268,00	--		--	266268,00
					--	--	--	--	266268,00	--	
195	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1302,46	80,59	1302,46	80,59	25,62	884,45	2361,86
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196,25	32,15		174,95	
196	2307-0501-1401 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого включения, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1 ГОСТ 30207-94	шт.	1	10448,00	--	10448,00	--	10448,00	--	11283,84
		СП - 8%			--	--	--	--		835,84	
197	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	16	6882,25	331,54	110116,00	5304,64	16811,36	64841,47	188954,07
		НР - 72%; СП - 8%			5500,00	128,60	88000,00	2057,60		13996,60	
198	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	28389,00	--	454224,00	--	454224,00	--	490561,92
		СП - 8%			--	--	--	--		36337,92	
199	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	4940,63	2563,92	19762,52	10255,68	75,92	9878,89	32012,72
		НР - 72%; СП - 8%			2357,73	1072,44	9430,92	4289,76		2371,31	
200	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	4	8770,00	--	35080,00	--	35080,00	--	37886,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2806,40	
201	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные ГОСТ 6825-74	шт.	4	712,00	--	2848,00	--	2848,00	--	3075,84
		СП - 8%			--	--	--	--		227,84	
202	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны из сортовой стали	кг	151,12	655,00	--	98983,60	--	98983,60	--	106902,29
		СП - 8%			--	--	--	--		7918,69	
203	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели	100 шт.	0,64	994,00	--	636,16	--	636,16	--	687,05
		СП - 8%			--	--	--	--		50,89	
204	2306-1710-2507 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный К240	м	8	2443,00	--	19544,00	--	19544,00	--	21107,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1563,52	
205	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой. Установка	шт.	16	11697,08	6501,24	187153,28	104019,84	19333,44	72316,34	280227,19
		НР - 72%; СП - 8%			3987,50	2289,96	63800,00	36639,36		20757,57	
206	2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	Прожектор	шт.	16	5907,00	--	94512,00	--	94512,00	--	102072,96
		СП - 8%			--	--	--	--		7560,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Датчик движения подъездного освещения**	шт.	16	1455,87	--	23293,92	--	2109,92	15252,48	41630,11
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	--	21184,00	--		3083,71	
208	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	4	1331,32	133,27	5325,28	533,08	282,20	3350,91	9370,28
		НР - 72%; СП - 8%			1127,50	36,01	4510,00	144,04		694,10	
209	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4	632,00	--	2528,00	--	2528,00	--	2730,24
		СП - 8%			--	--	--	--		202,24	
210	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	144	4896,52	107,91	705098,88	15539,04	314007,84	273730,75	1057136,00
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	375552,00	4629,60		78306,37	
211	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	144	562,00	--	80928,00	--	80928,00	--	87402,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6474,24	
212	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	360	237,54	11,47	85514,40	4129,20	7542,00	54333,50	151035,74
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	73843,20	1620,00		11187,83	
213	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	160	194,00	--	31040,00	--	31040,00	--	33523,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2483,20	
214	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	200	140,00	--	28000,00	--	28000,00	--	30240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2240,00	
215	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	910	161,48	6,45	146946,80	5869,50	24415,30	85680,50	251237,49
		НР - 72%; СП - 8%			128,20	2,57	116662,00	2338,70		18610,18	
216	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,11	68435,00	--	7527,85	--	7527,85	--	8130,08
		СП - 8%			--	--	--	--		602,23	
217	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,8	110733,00	--	88586,40	--	88586,40	--	95673,31
		СП - 8%			--	--	--	--		7086,91	
218	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	380	839,05	25,38	318839,00	9644,40	94844,20	156532,03	513400,71
		НР - 72%; СП - 8%			564,08	8,04	214350,40	3055,20		38029,68	
219	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,38	272082,00	--	103391,16	--	103391,16	--	111662,45
		СП - 8%			--	--	--	--		8271,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	160	731,24	418,11	116998,40	66897,60	20443,20	37413,50	166764,86
		НР - 72%; СП - 8%			185,36	139,41	29657,60	22305,60		12352,95	
221	2306-0128-0803 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,16	454358,00	--	72697,28	--	72697,28	--	78513,06
		СП - 8%			--	--	--	--		5815,78	
222	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-98**	10 шт.	7	245,00	--	17150,00	--	17150,00	--	18522,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1372,00	
					ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
223	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	3280,07	155,50	9840,21	466,50	6681,51	2035,61	12825,88
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	2692,20	135,03		950,07	
224	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	45	627,59	22,99	28241,55	1034,55	19130,40	6044,22	37028,63
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	8076,60	318,15		2742,86	
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
225	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	800	23,55	--	18840,00	--	--	13564,80	34997,18
		НР - 72%; СП - 8%			23,55	--	18840,00	--		2592,38	
226	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Распредилительный пункт (шкаф)**	шт.	1	1105,58	280,58	1105,58	280,58		663,44	1910,55
		НР - 72%; СП - 8%			825,00	96,45	825,00	96,45		141,52	
227	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж этажных щитков**	шт.	16	850,42	25,42	13606,72	406,72		9615,05	25079,51
		НР - 72%; СП - 8%			825,00	9,64	13200,00	154,24		1857,74	
					МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМОФОН VIZIT						
228	1310-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка домофонов**	номер	4	21125,64	998,14	84502,56	3992,56	48870,00	23619,69	116772,03
		НР - 72%; СП - 8%			7910,00	291,28	31640,00	1165,12		8649,78	
229	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка аудиотрубок**	шт.	48	1101,25	--	52860,00	--	7102,56	32945,36	92669,79
		НР - 72%; СП - 8%			953,28	--	45757,44	--		6864,43	
230	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж электромагнитного замка**	шт.	4	1684,39	322,36	6737,56	1289,44	152,12	4183,49	11794,73
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	128,60	5296,00	514,40		873,68	
231	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка блок апитания**	шт.	4	17616,26	1996,28	70465,04	7985,12	5527,92	42683,21	122200,11
		НР - 72%; СП - 8%			14238,00	582,56	56952,00	2330,24		9051,86	
232	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Установка кнопки**	шт.	4	1017,00	--	4068,00	--	--	2928,96	7556,72
		НР - 72%; СП - 8%			1017,00	--	4068,00	--		559,76	
233	**ПРАЙС ЛИСТ**	**ДОМОФОН**	**ШТ**	4	34500,00	--	150000,00	--	150000,00	--	162000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	ПРАЙС ЛИСТ	**БЛОК ПИТАНИЯ**	ШТ	4	28571,43	--	114285,72	--	114285,72	--	123428,58
		СП - 8%			--	--	--	--		9142,86	
235	ПРАЙС ЛИСТ	**АУДИОТРУБКИ КВАРТИРНЫЕ**	ШТ	48	7142,86	--	342857,28	--	342857,28	--	370285,86
		СП - 8%			--	--	--	--		27428,58	
236	ПРАЙС ЛИСТ	**КЛЮЧ**	ШТ	96	446,43	--	42857,28	--	42857,28	--	46285,86
		СП - 8%			--	--	--	--		3428,58	
237	ПРАЙС ЛИСТ	**ЗАМОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**	ШТ	4	19642,86	--	78571,44	--	78571,44	--	84857,16
		СП - 8%			--	--	--	--		6285,72	
238	ПРАЙС ЛИСТ	**КНОПКА "ВЫХОД"**	ШТ	4	5357,14	--	21428,56	--	21428,56	--	23142,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1714,28	
239	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	60	98,09	1,61	5885,40	96,60	1173,60	3350,59	9974,87
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	4615,20	38,40		738,88	
240	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	540	362,67	31,36	195841,80	16934,40	89159,40	68117,76	285076,32
		НР - 72%; СП - 8%			166,20	9,00	89748,00	4860,00		21116,76	
241	2306-0408-0508 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4**	км	0,1	100717,00	--	10071,70	--	10071,70	--	10877,44
		СП - 8%			--	--	--	--		805,74	
242	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	км	0,5	16715,00	--	8357,50	--	8357,50	--	9026,10
		СП - 8%			--	--	--	--		668,60	
243	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	60	274,51	9,39	16470,60	563,40	2830,80	9567,94	28121,62
		НР - 72%; СП - 8%			217,94	3,54	13076,40	212,40		2083,08	
244	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	60	90,00	--	5400,00	--	5400,00	--	5832,00
		СП - 8%			--	--	--	--		432,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	**тенге**								**5916557,34**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1295723,21**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**256258,70**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**87257,94**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2684021,00**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**266268,00**		
		- Накладные расходы	тенге							**995746,43**	
		- Сметная прибыль	тенге							**418539,95**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**31775793,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8413438,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					582678,61			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					178814,22			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13922768,67		
		- Перевозка грузов	тенге				70179,10				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						266268,00		
		- Накладные расходы	тенге							6186422,09	
		- Сметная прибыль	тенге							2334038,97	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**31 775 793**
Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге	226 869
Итого	**Тенге**	**32 002 662**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге	342 753
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 698 649
Итого	**Тенге**	**36 044 064**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	641 583
Итого	**Тенге**	**36 685 647**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	4 402 278
Всего с НДС	**Тенге**	**41 087 925**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркеткенов М.Н.

М.П.

Технадзор:
ИП "Нұрәлем"

Технический надзор
Ембергенов К.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.