Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Беккалиев С.Р."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ФАП в с.Кызылоба Жангалинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФАП в с.Кызылоба Жангалинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 2023/130 от 25.05.2023 г. ; Доп. соглашение № 2 от 27.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2023 (месяц, год)

Дата подписания: "___" июля 2023 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2022-2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0232 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м 3	$м^3$ грунта	663,37	100,17	95,83	66450	63570	0	10621	83234	
						4,34	17,9	2879	11874		6163		
2	2	Е11-010201-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м 3 уплотненного грунта	663,37	272,2	272,2	180569	180569	0	36883	234846	
						0	77,22	0	51225		17394		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	685,62	54,61	54,61	37442	37441	0	7576	48618	
						0	15,35	0	10524		3600		
4	4	Е11-010107-1305 Кзтр и Кзм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	685,62	83,87	83,87	57503	57503	0	10154	73067	
						0	20,57	0	14103		5410		
5	5	Е11-010101-0408 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3 ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	$м^3$ грунта	36	198,22	190,32	7136	6851	0	1679	9520	
						7,9	56,87	284	2047		705		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	36	54,61	54,61	1966	1966	0	398	2553	
						0	15,35	0	553		189		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м 3	36	236,8	116,2	8525	4183	0	4422	13983	
						120,6	50	4342	1800		1036		
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м 3 уплотненного грунта	36	121,26	99,14	4365	3569	306	955	5746	
						13,62	23,24	490	837		426		
			Фундаменты										
9	9	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м 3 основания	7,14	6496,44	2600,91	46385	18570	18935	15285	66604	
						1243,53	1058,32	8879	7556		4934		

10	10	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	4136,4	1694,26	169592	69465	72924	49560	236684	
						663,5	360,88	27204	14796		17532		
11	11	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка ФБС-24.4.6т	шт. сборных конструкций	147	5175,93	2158,27	760862	317266	295155	254902	1097026	
						1009,8	459,72	148441	67579		81262		
12	12	Е11-070501-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка ФБС-24.6.6т	шт. сборных конструкций	74	8333,25	3785,38	616661	280118	222718	204719	887091	
						1538,17	806,3	113825	59666		65711		
13	13	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	0,84	60551,37	1365,58	50863	1147	44536	5110	60451	
						6166,49	518,17	5180	435		4478		
14	14	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м 3	154,4	55045		8498948		8498948		9178864	
											679916		
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	230,4	1185,65	28,84	273174	6645	174901	86029	387938	
						397,69	3,81	91628	878		28735		
			Фундаменты под перегородки										
16	16	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м 3	27,16	55263,12	2060,85	1500946	55972	1320510	123985	1754926	
						4582,61	433,85	124464	11783		129995		
			Перемычки										
17	17	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки. Устройство	м 3	6,492	93467,51	6603,08	606791	42867	425722	133360	799363	
						21288,02	1285,79	138202	8347		59212		
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50552	349794		176828		176828		190974	Казахстан
											14146		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11133	376202		41883		41883		45234	Казахстан
											3351		
20	20	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	23	1106,07	370,43	25440	8520	11286	8710	36882	
						244,94	76	5634	1748		2732		
21	21	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	2,6	46840		121784		121784		131527	
											9743		
			Балка Б-1										
22	22	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,55	100595,44	9463,14	55327	5204	37252	12632	73396	
						23400,58	1839,01	12870	1011		5437		
23	23	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,07696	349794		26920		26920		29074	
											2154		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01071	376202		4029		4029		4351	Казахстан
											322		
25	25	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03957	455717		18033		18033		19476	Казахстан
											1443		
			Монолитный сердечник МС-1										
26	26	Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м 3	0,306	68696,92	7812,56	21021	2391	15157	3593	26583	
						11352,03	1550,71	3474	475		1969		
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03516	349794		12299		12299		13283	Казахстан
											984		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	376202		1129		1129		1219	Казахстан
											90		
			Перекрытие										
29	29	Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	12660,47	1959,42	379814	58783	177143	185034	610036	
						4796,29	430,67	143889	12920		45188		
30	30	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м 2	239,76	11894		2851705		2851705		3079841	
											228136		
31	31	Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м 3	0,24	69438,4	4031,81	16665	968	12496	3089	21334	
						13341,58	804,16	3202	193		1580		
32	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06376	329247		20993		20993		22672	Казахстан
											1679		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02088	376202		7855		7855		8483	Казахстан

				т							628		
34	34	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м 3	8,41	70890,49 14184,97	7156,21 1384,19	596189 119296	60184 11641	416710	119152 57227	772568	
	34.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,5362	44387				378894,09			Казахстан 100%
35	35	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2531088	349794		88536		88536	7083	95619	Казахстан
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047034	376202		17694		17694	1416	19110	Казахстан
			Стены и перегородки										
37	37	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	181,15	79875,31 9185,58	4398,45 1020,95	14469412 1663968	796779 184945	12008665	1719488 1295112	17484012	
	37.1	213-101-0703	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	68,837	144175				9924574,47			Казахстан 100%
			Внутренняя отделка										
38	38	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	800,36	2989,25 1290,6	102,17 83,53	2392476 1032945	81773 66854	1277759	879836 261782	3534094	
	38.1	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	$м^2$	44,3399	20995				930917,12			Казахстан 100%
			Электроснабжение										
39	39	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	72	41		2952		2952	236	3188	Казахстан
40	40	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	27	144		3888		3888	311	4199	Казахстан
41	41	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	967	136,46 107,63	2,18 0,9	131957 104078	2108 870	25771	75561 16603	224121	
42	42	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,23	371741		85500		85500	6840	92340	Казахстан
43	43	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГ 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,675	558269		376832		376832	30147	406979	Казахстан
44	44	С1243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГ 5х4.0 (ок)-0.66	км	0,062	1485281		92087		92087	7367	99454	Казахстан
45	45	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	650	479,1 394,65	18,35 4,95	311415 256522	11928 3218	42965	187012 39871	538298	
46	46	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	650	88		57200		57200	4576	61776	Казахстан
			Итого по акту									42590637	
			ИТОГО:					35296040 4011696	2176339 547878	29108006	4139745 3154851	42590637	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		638 859,56					
			Итого с временными					43 229 496,56					
			Зимние удорожания			0,9 %		389 065,47					
			Итого с зимними удорожаниями					43 618 562,02					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		872 371,24					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					44 490 933,26					
			Итого в текущих ценах 2023 года 100 %; k=1,079					48 005 717,26					
			Итого					48 005 717,26					

			Итого со скидкой 5%					45 605 431,40					
			НДС				12 %	5 472 651,77					
			Итого с НДС					51 078 083,17					

Сдал (Подрядчик)

ИП "Беккалиев С.Р."; ИИН 580601300777
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель, Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"; БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления, Молдашев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ARTERIA"; БИН 160340010772
эксперт Зулкарнаев А.Б.; KZ90VJE00080930 от 26.05.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ВИБО-строй"; БИН 040640015889
инженер-проектировщик Мусабаев К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,