"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **ТОО «Азамат Құрылыс», БИН 050340002411, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжырский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзаев, дом № 151/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42**
Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) № 7 от 17 апреля 2023 года

Акт приемки выполненных работ №15

за июль 2023 год
на Капитальный ремонт отопления и вентиляции

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	4	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	102	3292,81	43,11	335867	4397	249173	60400	427968
						806,83	15,61	82297	1592	–	31701	
2	5	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	66	1887,81	43,11	124595	2845	68499	39082	176771
						806,83	15,61	53251	1030	–	13094	
3	6	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	34,5	1935,46	19,69	66773	679	51421	10753	83728
						425,3	7,59	14673	262	–	6202	

4	7	1116-0301-0103									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	450	1341,92	19,69	603864	8861	403619	140257	803651
					425,3	7,59	191385	3416	–	59530	
5	8	1116-0301-0102									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	340	1644,61	19,69	559167	6695	407871	105972	718350
					425,3	7,59	144602	2581	–	53211	
6	11	290-000-0249(пл)	Комплектующие к радиаторам ROCA (Италия/Испания)	шт	218	848		184864		184864	–	199653
						–		–		–	14789	
7	18	242-202-0303									
			Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до ₮200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	142	5653		802726		802726	–	866944

8	19 242-202-0302				–	–	–	64218	
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	115	5465	628475	628475	–	678753
					–	–	–	50278	

Итого	**3 955 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	486 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 477
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 796 648
- накладные расходы, тенге	356 464
в т.ч. зарплата, тенге	32 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	293 023
Всего	**3 955 818**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 116**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 034 934**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**3 833 187**
НДС (12 %)	459 982
Итого	**4 293 170**

НДС (12 %) 358 786

С учетом понижающего коэффицента Субподрядчика -22% **3 348 673**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абакумов А.Ю. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Азамат Құрылыс», БИН 050340002411, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжырский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзаев, дом № 151/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Аменов Т. Е _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)