"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2118АВРи
Форма

Заказчик: **ТОО «Азамат Құрылыс», БИН 050340002411, Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, улица Б.Момышулы, дом 306**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42**
Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутреннего интерьера здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза, управления образования Павлодарской области" по адресу: город Экибастуз, бульвар Ак. Марденова 7**

(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) № 18 от 17 апреля 2023 года

Акт приемки выполненных работ № 2
от 12 июня 2023 г
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %									
			м2	4346,45	228,88	–	994815	–	–	716281	1847984
					228,88	–	994835	–	–	136888	
2	2 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %									
			м2 облицовки	670	817,55	58,2	547759	38994	–	379659	1001611
					759,35	27,67	508765	18539	–	74193	
3	6 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % К=0,500;									
			м3 кладки	1,905	25654,19	4986,7	48871	9500	–	31497	86798
					20667,49	2296,2	39372	4374	–	6430	
4	7 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка К=0,500;									
			т	71,5	117		8366		–	–	9035
					–		–		–	669	

5	8 412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=7,910;	т·км	565,565	49		27713		–	–	29930
					–		–		–	2217	

Раздел 3 Отделка помещений

3.1 Потолки

6	20 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1200	786,69	4,95	944028	5940	243444	501561	1561236
					578,87	1,64	694644	1968	–	115647	

3.2 Стены

7	27 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4130	1129,16	61,31	4663431	253210	1333949	2369186	7595226
					744,86	51,88	3076272	214264	–	562609	

8	30 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3700	1050,94	7,73	3888478	28601	1134753	1968962	6326035
					736,52	2,58	2725124	9546	–	468595	
3.6 фойе											
9	56 1110-0401-0102	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	88	4049,46	54,85	356352	4827	173348	129776	525018
					2024,75	23,48	178178	2066	–	38890	

Всего	**18 982 873**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 217 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 885 494
- перевозка грузов, тенге	36 079
- накладные расходы, тенге	6 096 922

в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 406 138
Всего	**18 982 873**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К-0,8	**227 794**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**384 213**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**19 594 881**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514226945)	**20 575 632**
ИТОГО с понижающим коэффициентом-0,95	**19 546 850,9**
НДС (12 %)	**2 345 622,1**
Итого	**21 892 473,0**
НДС (12 %)	1 876 498
С учетом понижающего коэффицента Субподрядчика -20%	**17 513 978**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абакумов А.Ю. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Азамат Құрылыс», БИН 050340002411, Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, улица Б.Момышулы, дом 306

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Аменов Т. Е _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)