Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

Подрядчик: ТОО Mellon БИН 080340012870

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: «Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ДП-5	15.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**10 053 425**	**8 976 273**							**1 077 153**	**10 053 425**

Заказчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

Токтарбаев М.А.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО Mellon

Абсатар Ш.Ш.
(подпись)

Заказчик ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

Подрядчик ТОО Mellon БИН 080340012870

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»**

(наименование, адрес)

Объект **«Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь» Участок №1,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ДП-5** от **21.07.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах от 02.10.2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Участок №1,№2									
			РАЗДЕЛ 1. Подстанция 10/04кв									
1	10	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	3763,34	700,12	15053	2800	1237	8642	25591
						2754,00	246,76	11016	987		1896	
2	11	51-080301-1102	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	79144,00	–	158288	–		–	158288
						–	–	–	–	158288	–	
3	12	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440,00	–	158880	–		–	158880
						–	–	–	–	158880	–	
4	13	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Металлические элементы крепления разъединителя. Монтаж	т конструкций	0,22804	108175,45	7367,93	24668	1680	1740	14730	42550
						93177,60	436,69	21248	100		3152	
5												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,22804	597334,50	–	136216	–	136216	–	147113
						–	–	–	–		10897	
			Заземление подстанции									
6	15	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	16	830,81	51,96	13293	831	102	9888	25036
						772,51	–	12360	–		1854	
7	16	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22752	211266,00	–	48067	–	48067	–	51913
						–	–	–	–		3845	
8	17	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	56	143,72	31,97	8048	1790	59	5452	14580
						110,69	11,02	6199	617		1080	
9	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03472	216607,00	–	7521	–	7521	–	8122
						–	–	–	–		602	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								632073
			РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ (одноцепная);									
			Опора угловая промежуточная УП10-3.1с									
10	24	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15035,71	7243,60	15036	7244	628	8690	25623
						7164,04	3698,00	7164	3698		1898	
11	25	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	61635,08	–	123270	–	123270	–	133132
						–	–	–	–		9862	
12	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4	879,93	21,36	3520	85	2285	1080	4967
						287,47	2,75	1150	11		368	
13	27	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,01912	577916,00	–	11050	–	11050	–	11934
						–	–	–	–		884	
14	28	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	2	3537,00	–	7074	–	7074	–	7640
						–	–	–	–		566	
			Заземление									
15	41	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	830,81	51,96	2492	156	18	1854	4694
						772,51	–	2318	–		348	
16	42	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01422	211266,00	–	3004	–	3004	–	3245

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		240	
17	43	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	5	143,72	31,97	719	160	6	487	1302
						110,69	11,02	553	55		96	
18	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	216607,00	–	671	–	671	–	725
						–	–	–	–		54	
19	45	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,935	1714,02	–	1603	–	–	1154	2977
						1714,02	–	1603	–		221	
20	46	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,935	814,20	–	761	–	–	548	1414
						814,20	–	761	–		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								197653
			РАЗДЕЛ 3. Воздушная линия ВЛ-10кВ \0,4 кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ);									
			Опора промежуточная (одностоечная)П10-3.1с									
21	50	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	9846,32	3497,35	19693	6995	1796	11573	33767
						5450,90	1782,13	10902	3564		2501	
22	51	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	63619,69	–	127239	–	127239	–	137419
						–	–	–	–		10179	
23	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4	879,93	21,36	3520	85	2285	1080	4967
						287,47	2,75	1150	11		368	
24	53	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,00956	577916,00	–	5525	–	5525	–	5967
						–	–	–	–		442	
25	54	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	2	3537,00	–	7074	–	7074	–	7640
						–	–	–	–		566	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								189760
			РАЗДЕЛ 4. Воздушная линия ВЛ-10кВ \0,4 кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ);									
			Опора анкерная концевая (с одним подкосом)Кр10-3.1с									
26	69	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15035,71	7243,60	30071	14487	1256	17379	51247
						7164,04	3698,00	14328	7396		3796	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	70	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	70968,72	–	283875	–	283875	–	306585
						–	–	–	–		22710	
28	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	8	879,93	21,36	7039	171	4568	2159	9935
						287,47	2,75	2300	22		736	
29	72	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,03824	577916,00	–	22100	–	22100	–	23867
						–	–	–	–		1768	
30	73	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	4	3537,00	–	14148	–	14148	–	15280
						–	–	–	–		1132	
				Заземление								
31	88	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	10	143,72	31,97	1437	320	10	974	2604
						110,69	11,02	1107	110		193	
32	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	216607,00	–	1343	–	1343	–	1450
						–	–	–	–		107	
33	90	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6	830,81	51,96	4985	312	38	3708	9388
						772,51	–	4635	–		695	
34	91	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02844	211266,00	–	6008	–	6008	–	6489
						–	–	–	–		481	
35	92	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,87	1714,02	–	3205	–	–	2308	5954
						1714,02	–	3205	–		441	
36	93	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,87	814,20	–	1523	–	–	1096	2828
						814,20	–	1523	–		210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								435627
			РАЗДЕЛ 5. Воздушная линия ВЛ-10кВ \0,4 кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ);									
				Опора анкерная А10-3.1с								
37	106	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15035,71	7243,60	30071	14487	1256	17379	51247
						7164,04	3698,00	14328	7396		3796	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	107	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	70968,72	–	283875	–	283875	–	306585
						–	–	–	–		22710	
39	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	8	879,93	21,36	7039	171	4568	2159	9935
						287,47	2,75	2300	22		736	
40	109	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,03824	577916,00	–	22100	–	22100	–	23867
						–	–	–	–		1768	
41	110	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	4	3537,00	–	14148	–	14148	–	15280
						–	–	–	–		1132	
				Заземление								
42	126	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6	830,81	51,96	4985	312	38	3708	9388
						772,51	–	4635	–		695	
43	127	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02844	211266,00	–	6008	–	6008	–	6489
						–	–	–	–		481	
44	128	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	10	143,72	31,97	1437	320	10	974	2604
						110,69	11,02	1107	110		193	
45	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	216607,00	–	1343	–	1343	–	1450
						–	–	–	–		107	
46	130	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,87	1714,02	–	3205	–	–	2308	5954
						1714,02	–	3205	–		441	
47	131	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,87	814,20	–	1523	–	–	1096	2828
						814,20	–	1523	–		210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								435627
			РАЗДЕЛ 6. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);									
				Опора промежуточная (одностоечная) ПП7								
48	146	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	34	9846,32	3497,35	334775	118910	30534	196738	574035
						5450,90	1782,13	185331	60592		42521	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	147	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	34	61635,08	–	2095593	–	2095593	–	2263240
						–	–	–	–		167647	
50	148	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	68	879,93	21,36	59835	1452	38835	18354	84444
						287,47	2,75	19548	187		6255	
51	149	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,32504	577916,00	–	187846	–	187846	–	202873
						–	–	–	–		15028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3124592
			РАЗДЕЛ 7. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);									
			Опора концевая (одностоечная) ПА 7									
52	172	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 одностоечные. Установка	опора	7	9846,32	3497,35	68924	24481	6287	40505	118184
						5450,90	1782,13	38156	12475		8754	
53	173	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	61635,08	–	431446	–	431446	–	465961
						–	–	–	–		34516	
54	174	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	14	879,93	21,36	12319	299	7995	3779	17386
						287,47	2,75	4025	39		1288	
55	175	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,06692	577916,00	–	38674	–	38674	–	41768
						–	–	–	–		3094	
56	176	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	7	3537,00	–	24759	–	24759	–	26740
						–	–	–	–		1981	
			Заземление									
57	190	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	21	830,81	51,96	17447	1091	133	12978	32859
						772,51	–	16223	–		2434	
58	191	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09954	211266,00	–	21029	–	21029	–	22712
						–	–	–	–		1682	
59	192	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	35	143,72	31,97	5030	1119	37	3408	9113
						110,69	11,02	3874	386		675	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217	216607,00	–	4700	–	4700	–	5076
						–	–	–	–		376	
61	194	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,545	1714,02	–	11218	–	–	8077	20839
						1714,02	–	11218	–		1544	
62	195	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,545	814,20	–	5329	–	–	3837	9899
						814,20	–	5329	–		733	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								770537
			РАЗДЕЛ 8. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);									
			Опора анкерная (двухстоечная) ПУА7									
63	196	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	15035,71	7243,60	90214	43462	3768	52138	153740
						7164,04	3698,00	42984	22188		11388	
64	197	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	61635,08	–	739621	–	739621	–	798791
						–	–	–	–		59170	
65	198	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	24	879,93	21,36	21118	513	13706	6478	29804
						287,47	2,75	6899	66		2208	
66	199	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,11472	577916,00	–	66299	–	66299	–	71602
						–	–	–	–		5304	
67	200	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	12	3537,00	–	42444	–	42444	–	45840
						–	–	–	–		3396	
			Заземление									
68	214	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	18	830,81	51,96	14955	935	115	11124	28165
						772,51	–	13905	–		2086	
69	215	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08532	211266,00	–	18025	–	18025	–	19467
						–	–	–	–		1442	
70	216	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	30	143,72	31,97	4311	959	31	2921	7811
						110,69	11,02	3321	330		579	
71	217	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	216607,00	–	4029	–	4029	–	4351
						–	–	–	–		322	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	218	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,61	1714,02	–	9616	–	–	6923	17862
						1714,02	–	9616	–		1323	
73	219	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,61	814,20	–	4568	–	–	3289	8485
						814,20	–	4568	–		629	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1185918
			РАЗДЕЛ 9. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);									
			Опора концевая (одностоечная) ПА 7									
74	195	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 одностоечные. Установка	опора	5	9846,32	3497,35	49232	17487	4490	28932	84417
						5450,90	1782,13	27255	8911		6253	
75	196	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	61635,08	–	308175	–	308175	–	332829
						–	–	–	–		24654	
76	197	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	10	879,93	21,36	8799	214	5710	2699	12418
						287,47	2,75	2875	28		920	
77	198	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,0956	577916,00	–	55249	–	55249	–	59669
						–	–	–	–		4420	
78	199	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	5	3537,00	–	17685	–	17685	–	19100
						–	–	–	–		1415	
			Арматура магистрали									
79	200	С124-040207-4909	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3348,00	–	16740	–	16740	–	18079
						–	–	–	–		1339	
80	201	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815,00	–	14075	–	14075	–	15201
						–	–	–	–		1126	
81	202	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2079,00	–	20790	–	20790	–	22453
						–	–	–	–		1663	
82	203	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3139,00	–	15695	–	15695	–	16951
						–	–	–	–		1256	
83	204	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912,00	–	38240	–	38240	–	41299
						–	–	–	–		3059	
84	205	С124-040207-0725	Ремешки для кабеля CSL260 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	4019,00	–	402	–	402	–	434
						–	–	–	–		32	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	206	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995	–	3995	–	4315
						–	–	–	–		320	
86	207	Прайс ЭПС	Проводник заземляющий ЗП 6	шт	5	580,36	–	2902	–	2902	–	3134
						–	–	–	–		232	
87	208	Прайс ЭПС	Кронштейн У-4	шт	5	4285,71	–	21429	–	21429	–	23143
						–	–	–	–		1714	
88	209	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153,00	–	1530	–	1530	–	1652
						–	–	–	–		122	
89	210	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15	410,00	–	6150	–	6150	–	6642
						–	–	–	–		492	
90	211	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1845,00	–	36900	–	36900	–	39852
						–	–	–	–		2952	
91	212	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	7109,00	–	142180	–	142180	–	153554
						–	–	–	–		11374	
				Заземление								
92	213	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	15	830,81	51,96	12462	779	95	9270	23471
						772,51	–	11588	–		1739	
93	214	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0711	211266,00	–	15021	–	15021	–	16223
						–	–	–	–		1202	
94	215	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	25	143,72	31,97	3593	799	27	2434	6509
						110,69	11,02	2767	275		482	
95	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	216607,00	–	3357	–	3357	–	3626
						–	–	–	–		269	
96	217	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,675	1714,02	–	8013	–	–	5769	14885
						1714,02	–	8013	–		1103	
97	218	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,675	814,20	–	3806	–	–	2741	7071
						814,20	–	3806	–		524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								926927
			РАЗДЕЛ 11. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);									
				Опора анкерная (двухстоечная) ПОА7								
98	245	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15035,71	7243,60	15036	7244	628	8690	25623
						7164,04	3698,00	7164	3698		1898	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	246	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	61635,08	--	123270	--	123270	--	133132
						--	--	--	--		9862	
100	247	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4	879,93	21,36	3520	85	2285	1080	4967
						287,47	2,75	1150	11		368	
101	248	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,01912	577916,00	--	11050	--	11050	--	11934
						--	--	--	--		884	
102	249	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	2	3537,00	--	7074	--	7074	--	7640
						--	--	--	--		566	
103	250	С121-060405-1405	Узел крепления анкерной опоры М-3	т	0,01068	577916,00	--	6172	--	6172	--	6666
						--	--	--	--		494	
			Заземление									
104	264	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	830,81	51,96	2492	156	18	1854	4694
						772,51	--	2318	--		348	
105	265	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01422	211266,00	--	3004	--	3004	--	3245
						--	--	--	--		240	
106	266	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	5	143,72	31,97	719	160	6	487	1302
						110,69	11,02	553	55		96	
107	267	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	216607,00	--	671	--	671	--	725
						--	--	--	--		54	
108	268	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,935	1714,02	--	1603	--	--	1154	2977
						1714,02	--	1603	--		221	
109	269	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,935	814,20	--	761	--	--	548	1414
						814,20	--	761	--		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								204319
			ИТОГО ПО Акту	Тенге								8103033
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3936314				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1991300			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					926081			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46005964		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						317168		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							3874524	
			- Сметная прибыль	Тенге							4464667	
			Временные здания и сооружения		**1,92%**	**0**	**149 489**					
			Доп.затраты в зимнее время		**1,71%**	**2556**	**135 695**					
			Итого в базовых ценах 2019 года				**8 388 216**					
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**161 421**					
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901		**1,049901**		**8 976 273**					
			НДС 12%		**12%**		**1 077 153**					
			Итого с учетом НДС 12%				**10 053 425**					
			Тендерная скидка		**-10**		**-**					
			Всего к оплате с учетом НДС 12%				**10 053 425**					

Заказчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "Mellon"

_____ Абсатар Ш.Ш.
(подпись)