Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Мусабай Канатбек Жолдасбекулы, ИИН 730528300657**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NT Путь Сервис 2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по продаже товаров народного потребление с торца дома 223В, в мкр 11, гШымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по продаже товаров народного потребление с торца дома 223В, в мкр 11, гШымкент**

(наименование)

Акт выполненных работ № 1

за **Декабрь 2021** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	260	54,85 0,00	54,85 18,03	14261,00 0,00	14261,00 4688,00		3375,00 1412,00	19048,00	
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	260	47,47 0,00	47,47 15,60	12342,00 0,00	12342,00 4056,00		2920,00 1222,00	16484,00	
3	3	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10905,75	225,11 0,00	225,11 61,30	2454993,00 0,00	2454993,00 668522,00		481380,00 234910,00	3171283,00	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	194,25	3428,71 3428,71	0,00 0,00	666027,00 666027,00	0,00 0,00		479539,00 91645,00	1237211,00	
5	5	1101-0102-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Подушка из гравийно-галечникого грунта/	$м^3$ грунта	4700	238,90 10,28	228,62 59,19	1122830,00 48316,00	1074514,00 278193,00		235094,00 108617,00	1466541,00	
6	6	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	205625	26,00		5346250,00			427700,00	5773950,00	
7	7	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /Подушка из гравийно-галечникого грунта/	$м^3$ грунтовой подушки	4700	774,95 2,61	772,21 249,13	3642265,00 12267,00	3629387,00 1170911,00	611,00	851875,00 359550,00	4853690,00	
8	8	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5310	31,71 0,00	31,71 10,42	168380,00 0,00	168380,00 55330,00		39825,00 16673,00	224878,00	
9	9	1101-0104-0410 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5310	46,97 0,00	46,97 15,44	249411,00 0,00	249410,00 81986,00		59047,00 24692,00	333150,00	
10	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4410	266,33 145,34	120,99 60,25	1174515,00 640949,00	533566,00 265703,00		652768,00 146192,00	1973475,00	
11	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		490	1357,60	0,00	665224,00	0,00		478960,00	1235721,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		1357,60	0,00	665224,00	0,00		91537,00		
12	12	1101-0102-0355 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³		5300	192,99	192,99	1022847,00	1022847,00		178875,00	1297864,00	
				м³ грунта		0,00	46,88	0,00	248464,00		96142,00		
13	13	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		231875	26,00		6028750,00				6511050,00	
				т·км							482300,00		
14	14	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		596	225,11	225,11	134166,00	134166,00		26307,00	173311,00	
				м³ грунта		0,00	61,30	0,00	36535,00		12838,00		
15	15	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		596	31,71	31,71	18899,00	18899,00		4470,00	25240,00	
				м³ грунта		0,00	10,42	0,00	6210,00		1871,00		
16	16	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		596	266,33	120,99	158733,00	72110,00		88220,00	266710,00	
				м³ уплотненного грунта		145,34	60,25	86623,00	35909,00		19757,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					22879893,00	9384875,00	611,00	3582655,00	28579606,00	
								2119406,00	2856507,00	0,00	2117058,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
17	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		40	24164,90	1667,97	966596,00	66719,00	813054,00	94156,00	1145612,00	
				м³		2170,58	416,13	86823,00	16645,00		84860,00		
18	18	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		197	38732,79	3087,73	7630360,00	608282,00	5579395,00	1441120,00	9797198,00	
				м³		7323,26	715,56	1442682,00	140965,00		725718,00		
19	19	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		354	44194,41	3700,50	15644821,00	1309977,00	10008815,00	4230859,00	21465735,00	
				м³		12220,42	913,18	4326029,00	323266,00		1590055,00		
20	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,98344	319932,00		954498,00		954498,00		1030858,00	
				т							76360,00		
21	21	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,98344	35645,26	1441,81	106345,00	4302,00	5308,00	89543,00	211559,00	
				т		32424,45	557,27	96736,00	1663,00		15671,00		
22	22	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		2,2512	85722,96	3251,59	192980,00	7320,00	28499,00	145513,00	365572,00	
				т		69811,87	1218,86	157160,00	2744,00		27079,00		
23	23	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,974	319932,00		631546,00		631546,00		682070,00	
				т							50524,00		
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2772	363720,00		100823,00		100823,00		108889,00	
				т							8066,00		
25	25	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм		194,24	2083,47	18,48	404693,00	3589,00	258576,00	134208,00	582013,00	
				м² поверхности		733,77	9,18	142527,00	1783,00		43112,00		
26	26	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4370,4	4053,06	27,31	17713493,00	119355,00	15500235,00	1965981,00	21253823,00	
				м² поверхности		479,11	4,59	2093902,00	20060,00		1574349,00		
27	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1926	321292,00		61881,00		61881,00		66831,00	
				т							4950,00		
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,024	363720,00		8729,00		8729,00		9427,00	
				т							698,00		
29	29	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2166	35090,78	1801,53	7601,00	390,00	385,00	6340,00	15056,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		31510,25	655,62	6825,00	142,00		1115,00		
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11214	339973,00		38125,00		38125,00		41175,00	
				т							3050,00		
31	31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,14766	321292,00		47442,00		47442,00		51237,00	
				т							3795,00		
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0184	363720,00		6692,00		6692,00		7227,00	
				т							535,00		
33	33	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,16606	35090,78	1801,53	5827,00	299,00	295,00	4861,00	11543,00	
				т		31510,25	655,62	5233,00	109,00		855,00		
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,10858	339973,00		36914,00		36914,00		39867,00	
				т							2953,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					44559366,00	2120233,00	34081212,00	8112581,00	56885692,00	
								8357917,00	507377,00	0,00	4213745,00		
			Раздел 3: Стены										
35	35	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		342	39368,89	4243,25	13464160,00	1451191,00	8227819,00	3911488,00	18765700,00	
				$м^3$ кладки		11067,69	1230,27	3785150,00	420752,00		1390052,00		
36	36	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов		900	-502,66	0,00	-452394,00	0,00		-420723,00	-942966,00	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		-502,66	0,00	-452394,00	0,00		-69849,00		
37	37	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,608	524029,55	3540,41	318610,00	2153,00	246701,00	65574,00	414919,00	
				т металлических изделий		114731,14	1239,45	69757,00	754,00		30735,00		
38	38	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		5,9	91568,34	6668,52	540253,00	39344,00	349550,00	146055,00	741213,00	
				$м^3$		25653,99	1549,40	151359,00	9141,00		54905,00		
39	39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,84912	321292,00		272815,00		272815,00		294640,00	
				т							21825,00		
40	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,24472	363720,00		89010,00		89010,00		96131,00	
				т							7121,00		
41	41	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Монолитные сердечники из бетона В15. Устройство		45	46535,00	7885,32	2094075,00	354839,00	1123722,00	636638,00	2949170,00	
				$м^3$		13678,08	1868,63	615514,00	84088,00		218457,00		
42	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		3,582	321292,00		1150868,00		1150868,00		1242937,00	
				т							92069,00		
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,3662	363720,00		496914,00		496914,00		536667,00	
				т							39753,00		
			Итого по разделу 3: Стены					17974311,00	1847527,00	11957399,00	4339032,00	24098411,00	
								4169386,00	514735,00	0,00	1785068,00		
			Раздел 4: Перекрытие										
44	44	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны		544,002102	5216,13	2157,92	2837586,00	1173913,00	802621,00	1359935,00	4533323,00	
				шт. сборных конструкций		1582,81	535,72	861052,00	291433,00		335802,00		
45	45	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		3793,435455	9217,00		34964095,00		34964095,00		37761223,00	
				$м^3$							2797128,00		
46	46	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Стержни/		0,224951	85722,96	3251,59	19283,00	731,00	2848,00	14540,00	36529,00	
				т		69811,87	1218,86	15704,00	274,00		2706,00		
47	47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,17176	321292,00		55185,00		55185,00		59600,00	
				т							4415,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053191	363720,00		19347,00		19347,00	1548,00	20895,00	
49	49	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	130,367081	55048,97 17091,36	7218,41 1667,97	7176574,00 2228151,00	941043,00 217448,00	4007380,00	2225495,00 752166,00	10154235,00	
50	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,844433	339973,00		1646976,00		1646976,00	131758,00	1778734,00	
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,414754	363720,00		514574,00		514574,00	41166,00	555740,00	
52	52	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,259187	35090,78 31510,25	1801,53 655,62	219640,00 197229,00	11276,00 4104,00	11135,00	183212,00 32228,00	435080,00	
53	53	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^2$	11,726268	84924,31 30549,79	2784,58 724,68	995845,00 358235,00	32653,00 8498,00	604957,00	333727,00 106366,00	1435938,00	
54	54	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,104684	331233,00		697141,00		697141,00	55771,00	752912,00	
55	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,174081	339973,00		59183,00		59183,00	4735,00	63918,00	
56	56	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,247968	321292,00		79670,00		79670,00	6374,00	86044,00	
57	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032882	363720,00		11960,00		11960,00	957,00	12917,00	
58	58	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28085	35090,78 31510,25	1801,53 655,62	9855,00 8850,00	506,00 184,00	500,00	8221,00 1446,00	19522,00	
59	59	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	9,42937	84924,31 30549,79	2784,58 724,68	800783,00 288065,00	26257,00 6833,00	486461,00	268358,00 85531,00	1154672,00	
60	60	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,606136	331233,00		532005,00		532005,00	42560,00	574565,00	
61	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142166	339973,00		48333,00		48333,00	3867,00	52200,00	
62	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,247968	321292,00		79670,00		79670,00	6374,00	86044,00	
63	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032882	363720,00		11960,00		11960,00	957,00	12917,00	
64	64	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28085	35090,78 31510,25	1801,53 655,62	9855,00 8850,00	506,00 184,00	500,00	8221,00 1446,00	19522,00	
65	65	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	12,572493	84924,31 30549,79	2784,58 724,68	1067710,00 384087,00	35009,00 9111,00	648614,00	357810,00 114042,00	1539562,00	
66	66	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,334373	331233,00		773222,00		773222,00	61858,00	835080,00	
67	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,188587	339973,00		64115,00		64115,00	5129,00	69244,00	
68	68	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,247968	321292,00		79670,00		79670,00	6374,00	86044,00	
69	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032882	363720,00		11960,00		11960,00	957,00	12917,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,28085	35090,78	1801,53	9855,00	506,00	500,00	8221,00	19522,00	
				т		31510,25	655,62	8850,00	184,00		1446,00		
71	71	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		5,077353	84924,31	2784,58	431191,00	14138,00	261940,00	144500,00	621746,00	
				$м^3$		30549,79	724,68	155112,00	3679,00		46055,00		
72	72	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,704978	331233,00		233512,00		233512,00		252193,00	
				т							18681,00		
73	73	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,066731	339973,00		22687,00		22687,00		24502,00	
				т							1815,00		
74	74	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,439457	321292,00		141194,00		141194,00		152490,00	
				т							11296,00		
75	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,052224	363720,00		18995,00		18995,00		20515,00	
				т							1520,00		
76	76	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,491681	35090,78	1801,53	17253,00	885,00	875,00	14392,00	34177,00	
				т		31510,25	655,62	15493,00	322,00		2532,00		
77	77	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,059598	168047,00	7500,04	10015,00	447,00	169,00	6620,00	17966,00	
				т конструкций		157704,25	3281,81	9399,00	196,00		1331,00		
78	78	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,029739	1041284,00		30967,00		30967,00		33444,00	
				т							2477,00		
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000338	363720,00		123,00		123,00		133,00	
				т							10,00		
80	80	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,029473	1041212,00		30687,00		30687,00		33142,00	
				т							2455,00		
81	81	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000048	1089090,00		53,00		53,00		57,00	
				т							4,00		
82	82	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4,835574	508,00		2456,00		2456,00		2653,00	
				шт.							197,00		
83	83	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,728355	248,46	4,77	429,00	9,00	269,00	106,00	578,00	
				$м^2$		88,13	0,90	152,00	2,00		43,00		
84	84	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,0941	127909,77	37866,64	12036,00	3564,00	2429,00	5109,00	18517,00	
				т конструкций		64229,67	14448,98	6044,00	1360,00		1372,00		
85	85	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,0941	1074856,00		101144,00		101144,00		109236,00	
				т							8092,00		
86	86	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,728908	248,46	4,77	678,00	13,00	425,00	168,00	914,00	
				$м^2$		88,13	0,90	240,00	2,00		68,00		
			Итого по разделу 4: Перекрытие					53849472,00	2241456,00	47062507,00	49386635,00	63491162,00	
								4545513,00	543814,00	0,00	470305,00		
			Раздел 5: Парапет										
87	87	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		2,22622	145922,97	29033,89	324857,00	64636,00	9060,00	188632,00	554568,00	
				т конструкций		112819,20	9980,93	251160,00	22220,00		41079,00		
88	88	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		2,22622	22282,10	2933,09	49605,00	6529,00	5358,00	26036,00	81692,00	
				т		16942,38	6,89	37717,00	15,00		6051,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,22622	1041284,00		2318127,00		2318127,00	185450,00	2503577,00	
90	90	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	64,56038	248,46 88,13	4,77 0,90	16041,00 5690,00	308,00 58,00	10043,00	3966,00 1600,00	21607,00	
91	91	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	170	5044,38 1867,09	21,57 6,20	857545,00 317405,00	3667,00 1054,00	536472,00	292983,00 92041,00	1242569,00	
92	92	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1935	1207647,31 122328,96	2083,35 973,72	233680,00 23671,00	403,00 188,00	209606,00	21712,00 20431,00	275823,00	
93	93	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	1,45	36050,10 8597,47	6221,69 1418,67	52273,00 12466,00	9021,00 2057,00	30785,00	13216,00 5239,00	70728,00	
94	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1428	339973,00		48548,00		48548,00	3884,00	52432,00	
95	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06336	363720,00		23045,00		23045,00	1844,00	24889,00	
96	96	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Монолитные сердечники из бетона В15. Устройство	$м^3$	0,3	46535,00 13678,08	7885,32 1868,63	13961,00 4103,00	2366,00 561,00	7491,00	4244,00 1456,00	19661,00	
97	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0196	321292,00		6297,00		6297,00	504,00	6801,00	
98	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	363720,00		1455,00		1455,00	116,00	1571,00	
			Итого по разделу 5: Парапет					3945434,00 652212,00	86930,00 26153,00	3206287,00 0,00	550789,00 359695,00	4855918,00	
			Раздел 6: Кровля										
99	99	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	490	637,62 138,58	18,54 5,31	312434,00 67904,00	9085,00 2602,00	235445,00	64866,00 30184,00	407484,00	
100	100	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	490	2157,06 910,75	76,91 21,02	1056959,00 446268,00	37686,00 10300,00	573006,00	420043,00 118159,00	1595161,00	
101	101	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	60,564	65632,00		3974936,00		3974936,00	317995,00	4292931,00	
102	102	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^3$ стяжки	490	986,18 390,71	163,44 44,53	483228,00 191448,00	80086,00 21820,00	211695,00	196206,00 54356,00	733790,00	
103	103	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /ПО ПЕРИМЕТРУ/	$м^2$ утепляемого покрытия	58,8	2157,06 910,75	76,91 21,02	126835,00 53552,00	4522,00 1236,00	68761,00	50405,00 14179,00	191419,00	
104	104	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	7,26768	65632,00		476992,00		476992,00	38159,00	515151,00	
105	105	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,094	210573,70 41745,60	1718,18 826,30	862089,00 170906,00	7034,00 3383,00	684148,00	156860,00 81516,00	1100465,00	
106	106	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,094	12578,24 3753,98	66,64 31,47	51495,00 15369,00	273,00 129,00	35854,00	13948,00 5235,00	70678,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ **древесины в конструкции**	8,282	252989,95 41118,68	1221,04 502,75	2095263,00 340545,00	10113,00 4164,00	1744605,00	310238,00 192440,00	2597941,00	
108	108	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	$м^2$	50,12	268,00		13432,00		13432,00	1075,00	14507,00	
109	109	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	$м^3$ **древесины в конструкции**	3,53	211344,03 29830,94	2085,65 973,72	746044,00 105303,00	7362,00 3437,00	633379,00	97866,00 67513,00	911423,00	
110	110	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ **древесины в конструкции**	11,812	12983,83 1527,49	92,54 43,93	153365,00 18043,00	1093,00 519,00	134229,00	16705,00 13606,00	183676,00	
111	111	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из штампованного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ **кровли**	590	7465,25 1927,80	31,57 7,38	4404498,00 1137402,00	18626,00 4354,00	3248469,00	1050418,00 436394,00	5891310,00	
112	112	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	6,09	162036,00		986799,00		986799,00	78944,00	1065743,00	
113	113	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ **обработанной поверхности**	590	453,11 57,91	4,29 2,04	267335,00 34167,00	2532,00 1204,00	230637,00	31836,00 23936,00	323107,00	
114	114	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ **древесины в конструкции**	0,3	210573,70 41745,60	1718,18 826,30	63172,00 12524,00	516,00 248,00	50133,00	11494,00 5973,00	80639,00	
115	115	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ **древесины в конструкции**	0,3	12578,24 3753,98	66,64 31,47	3773,00 1126,00	20,00 9,00	2627,00	1022,00 384,00	5179,00	
116	116	1110-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство фронтонов**	$м^2$ **фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	5,925	1389,11 1306,20	48,63 24,10	8230,00 7739,00	288,00 143,00	203,00	7094,00 1226,00	16550,00	
117	117	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,112575	162036,00		18241,00		18241,00	1459,00	19700,00	
118	118	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ **окрашиваемой поверхности**	5,925	1428,13 1100,48	3,94 1,99	8462,00 6520,00	24,00 12,00	1918,00	5226,00 1095,00	14783,00	
119	119	1134-0108-0711 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм**	$м^2$ **поверхности**	19,8	1892,11 1868,21	8,71 3,21	37464,00 36991,00	173,00 64,00	301,00	28161,00 5250,00	70875,00	
120	120	231-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	$м^2$	19,8	1302,00		25780,00		25780,00	2062,00	27842,00	
121	121	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /СКРУТКИ/**	т	0,01	360943,00		3609,00		3609,00	289,00	3898,00	
122	122	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т **стальных элементов**	0,1904	1211061,07 105602,22	11233,57 2364,14	230586,00 20107,00	2139,00 450,00	208340,00	24257,00 20387,00	2752330,00	
123	123	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Ерш. Установка при бетонировании**	т	0,01	85722,96 69811,87	3251,59 1218,86	857,00 698,00	32,00 12,00	127,00	646,00 120,00	1623,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели. Устройство	м снегозадержателя	40	486,88 456,83	5,16 1,54	19475,00 18273,00	207,00 62,00	996,00	16868,00 2908,00	39251,00	
125	125	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,128	1083405,00		138676,00		138676,00	11094,00	149770,00	
126	126	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,712	248,46 88,13	4,77 0,90	922,00 327,00	17,00 3,00	577,00	228,00 92,00	1242,00	
127	127	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	40	3425,72 120,02	36,89 10,95	137029,00 4801,00	1476,00 438,00	130752,00	4820,00 11348,00	153197,00	
128	128	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1464	488867,00		71570,00		71570,00	5726,00	77296,00	
129	129	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04936	339973,00		16781,00		16781,00	1342,00	18123,00	
130	130	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0108	1528659,00		16510,00		16510,00	1321,00	17831,00	
131	131	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,99024	248,46 88,13	4,77 0,90	1488,00 528,00	28,00 5,00	932,00	368,00 148,00	2004,00	
132	132	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	14176,70 11678,95	1327,35 613,07	14177,00 11679,00	1327,00 613,00	1170,00	11063,00 2019,00	27259,00	
133	133	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,303	165696,00		50206,00		50206,00	4016,00	54222,00	
134	134	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,303	12983,83 1527,49	92,54 43,93	3934,00 463,00	28,00 13,00	3443,00	429,00 349,00	4712,00	
135	135	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,062	165696,00		10273,00		10273,00	822,00	11095,00	
136	136	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,062	12578,24 3753,98	66,64 31,47	780,00 233,00	4,00 2,00	543,00	211,00 79,00	1070,00	
137	137	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,043	165696,00		7125,00		7125,00	570,00	7695,00	
138	138	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,44	1428,13 1100,48	3,94 1,99	2057,00 1585,00	6,00 3,00	466,00	1270,00 266,00	3593,00	
139	139	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /из металлочерепицы/	$м^2$ кровли	5,81	1306,14 1173,19	31,92 13,67	7589,00 6816,00	185,00 79,00	587,00	6344,00 1115,00	15048,00	
140	140	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	5,81	453,11 57,91	4,29 2,04	2633,00 336,00	25,00 12,00	2271,00	314,00 236,00	3183,00	
141	141	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4,65	1992,02 1867,09	21,57 6,20	9263,00 8682,00	100,00 29,00	481,00	8014,00 1382,00	18659,00	
142	142	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^1$	4,65	5005,00		23273,00		23273,00	1862,00	25135,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	143	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,00		778,00		778,00	62,00	840,00	
144	144	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090,00		1090,00		1090,00	87,00	1177,00	
145	145	1115-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	5700,26 595,32	28,86 10,13	1140,00 119,00	6,00 2,00	1015,00	97,00 99,00	1336,00	
146	146	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01636	127909,77 64229,67	37866,64 14448,98	2093,00 1051,00	619,00 236,00	422,00	888,00 238,00	3219,00	
147	147	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01636	1074856,00		17585,00		17585,00	1407,00	18992,00	
148	148	1115-0403-1002 *РСНБ РК 2022*	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,47444	444,72 221,46	1,68 0,86	211,00 105,00	0,00 0,00	105,00	84,00 24,00	319,00	
149	149	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	50,5	2518,00 2271,65	138,15 42,95	127159,00 114718,00	6977,00 2169,00	5464,00	107536,00 18775,00	253470,00	
150	150	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	68	2957,00		201076,00		201076,00	16086,00	217162,00	
151	151	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	28	1726,00		48328,00		48328,00	3866,00	52194,00	
152	152	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	36	886,00		31896,00		31896,00	2552,00	34448,00	
153	153	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3281,00		39372,00		39372,00	3150,00	42522,00	
154	154	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	50,5	3347,00		169024,00		169024,00	13522,00	182546,00	
155	155	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	34	904,00		30736,00		30736,00	2459,00	33195,00	
156	156	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	3299,00		79176,00		79176,00	6334,00	85510,00	
157	157	224-106-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3667,00		44004,00		44004,00	3520,00	47524,00	
			Итого по разделу 6: Кровля					17739307,00 2836328,00	192609,00 57752,00	14710369,00 0,00	2645825,00 1630812,00	22015944,00	
			Раздел 7: Лестница монолитная										
158	158	1106-1909-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	8,5	16670,39 8186,88	232,60 55,09	141698,00 69588,00	1977,00 468,00	70133,00	63752,00 16436,00	221886,00	
159	159	1106-1909-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	8,5	4473,38 4255,18	218,20 54,17	38024,00 36169,00	1854,00 460,00		33333,00 5709,00	77066,00	
160	160	1106-1909-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	8,5	50626,04 14408,15	11648,20 2871,40	430321,00 122469,00	99010,00 24407,00	208842,00	133657,00 45118,00	609096,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	161	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,6682	321292,00		857271,00		857271,00	68582,00	925853,00	
162	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44386	363720,00		161441,00		161441,00	12915,00	174356,00	
163	163	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	36	24939,55 2668,04	5,69 0,00	897824,00 96049,00	205,00 0,00	801570,00	113338,00 80893,00	1092055,00	
			Итого по разделу 7: Лестница монолитная					2526579,00 324275,00	103046,00 25335,00	2099257,00 0,00	344080,00 229653,00	3100312,00	
			Раздел 8: Монолитные рамы										
164	164	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Монолитные стойки из бетона В25. Устройство	$м^3$	50,4	49113,10 13678,08	7885,32 1868,63	2475300,00 689375,00	397420,00 94179,00	1388505,00	713035,00 255067,00	3443402,00	
165	165	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Монолитные ригели из бетона В30. Устройство	$м^3$	145,6	93573,99 28199,81	9558,70 2216,05	13624373,00 4105892,00	1391747,00 322657,00	8126734,00	4029979,00 1412348,00	19066700,00	
166	166	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,23436	319932,00		6793551,00		6793551,00	543484,00	7337035,00	
167	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,19188	363720,00		3343271,00		3343271,00	267462,00	3610733,00	
168	168	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,69696	321292,00		223928,00		223928,00	17914,00	241842,00	
169	169	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,408	1502924,11 417605,76	2083,35 973,72	613193,00 170383,00	850,00 397,00	441960,00	155410,00 61488,00	830091,00	
170	170	ех.часть *табл.6 п.2*	Доплата за марку стали С245	т	0,168	7420,00		1247,00		1247,00	100,00	1347,00	
			Итого по разделу 8: Монолитные рамы					27074863,00 4965650,00	1790017,00 417233,00	20319196,00 0,00	4898424,00 2557863,00	34531150,00	
			Раздел 9: Диафрагмы жесткости										
171	171	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^2$	34,35	52021,59 14736,38	5616,96 1296,01	1786942,00 506195,00	192943,00 44518,00	1087804,00	501148,00 183047,00	2471137,00	
172	172	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,05017	339973,00		1036975,00		1036975,00	82958,00	1119933,00	
173	173	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42096	321292,00		135251,00		135251,00	10820,00	146071,00	
174	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30216	363720,00		109902,00		109902,00	8792,00	118694,00	
175	175	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11664	35090,78 31510,25	1801,53 655,62	4093,00 3675,00	210,00 76,00	208,00	3414,00 601,00	8108,00	
			Итого по разделу 9: Диафрагмы жесткости					3073163,00 509870,00	193153,00 44594,00	2370140,00 0,00	504562,00 286218,00	3863943,00	
			Раздел 10: Лестница металлическая										
176	176	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,512	26015,18 2170,58	1667,97 416,13	13320,00 1111,00	854,00 213,00	11354,00	1205,00 1162,00	15687,00	
177	177	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,64	41864,91 12178,38	2921,99 747,83	110523,00 32151,00	7714,00 1974,00	70658,00	31054,00 11326,00	152903,00	
178	178	1107-0112-0201 *РСНБ РК 2022*	База. Замоноличивание		1,04	26202,59	1179,52	27251,00	1227,00	23065,00	4105,00	33864,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ бетона в деле		2844,77	500,54	2959,00	521,00		2508,00		
179	179	1106-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Подливка из раствора М100 толщиной 30 мм. Устройство		2,88	1544,82	8,86	4449,00	26,00	1918,00	2290,00	7278,00	
				$м^2$		870,11	3,77	2506,00	11,00		539,00		
180	180	1106-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Подливка из раствора М100. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		2,88	519,32	4,07	1496,00	12,00	768,00	656,00	2324,00	
				$м^2$		248,60	1,77	716,00	5,00		172,00		
181	181	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,03328	331233,00		11023,00		11023,00		11905,00	
				т							882,00		
182	182	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,09888	599061,50	3564,64	59235,00	352,00	752,00	53049,00	121267,00	
				т		587895,36	1668,77	58131,00	165,00		8983,00		
183	183	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08544	339973,00		29047,00		29047,00		31371,00	
				т							2324,00		
184	184	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,036	363720,00		13094,00		13094,00		14142,00	
				т							1048,00		
185	185	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		4,99824	40370,67	15771,44	201782,00	78830,00	22588,00	88349,00	313341,00	
				т конструкций		20080,06	5537,30	100365,00	27677,00		23210,00		
186	186	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		4,99824	5121,21	779,48	25597,00	3896,00	1884,00	13682,00	42421,00	
				т		3964,79	2,30	19817,00	11,00		3142,00		
187	187	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		4,39056	1041284,00		4571820,00		4571820,00		4937566,00	
				т							365746,00		
188	188	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,60768	1041212,00		632724,00		632724,00		683342,00	
				т							50618,00		
189	189	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		144,94896	248,46	4,77	36014,00	691,00	22548,00	8904,00	48511,00	
				$м^2$		88,13	0,90	12774,00	130,00		3593,00		
190	190	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		4,79085	127909,77	37866,64	612797,00	181413,00	123668,00	260087,00	942715,00	
				т конструкций		64229,67	14448,98	307715,00	69223,00		69831,00		
191	191	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /ПРОФИЛЬ/		1,8576	1041284,00		1934289,00		1934289,00		2089032,00	
				т							154743,00		
192	192	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /УГЛОВАЯ СТАЛЬ/		0,22315	1041284,00		232363,00		232363,00		250952,00	
				т							18589,00		
193	193	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм		0,8218	452707,00		372035,00		372035,00		401798,00	
				т							29763,00		
194	194	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение		1,23952	1074856,00		1332306,00		1332306,00		1438890,00	
				т							106584,00		
195	195	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры		0,64878	1049474,00		680878,00		680878,00		735348,00	
				т							54470,00		
196	196	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		138,93465	248,46	4,77	34520,00	663,00	21613,00	8535,00	46499,00	
				$м^2$		88,13	0,90	12244,00	125,00		3444,00		
			Итого по разделу 10: Лестница металлическая					10936563,00	275678,00	10110395,00	471916,00	12321156,00	
								550489,00	100055,00	0,00	912677,00		
			Раздел 11: Вход в техподполье №1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	197	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	2	34363,26 7640,57	909,80 397,22	68727,00 15281,00	1819,00 794,00	51626,00	14629,00 6668,00	90024,00	
198	198	1106-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	4,3	44307,81 11821,06	3375,56 846,94	190524,00 50831,00	14515,00 3642,00	125178,00	49570,00 19207,00	259301,00	
199	199	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02926	405758,00		11872,00		11872,00	950,00	12822,00	
200	200	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2759	331233,00		91387,00		91387,00	7311,00	98698,00	
201	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0213	363720,00		7747,00		7747,00	620,00	8367,00	
202	202	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00348	143077,31 97549,40	27824,91 11773,23	498,00 339,00	97,00 41,00	62,00	346,00 68,00	912,00	
203	203	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1	3545,00		3545,00		3545,00	284,00	3829,00	
204	204	1115-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	5	6258,42 5381,52	59,56 50,87	31292,00 26908,00	297,00 254,00	4087,00	21730,00 4242,00	57264,00	
205	205	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03024	40370,67 20080,06	15771,44 5537,30	1221,00 607,00	476,00 167,00	137,00	535,00 140,00	1896,00	
206	206	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03024	5121,21 3964,79	779,48 2,30	155,00 120,00	24,00 0,00	11,00	83,00 19,00	257,00	
207	207	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14538	50850,81 28154,88	14497,25 5107,92	7393,00 4093,00	2108,00 743,00	1192,00	3337,00 858,00	11588,00	
208	208	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14538	22282,10 16942,38	2933,09 6,89	3239,00 2463,00	426,00 1,00	350,00	1700,00 395,00	5334,00	
209	209	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1746	1041284,00		181808,00		181808,00	14545,00	196353,00	
210	210	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00102	1041212,00		1062,00		1062,00	85,00	1147,00	
211	211	1115-0403-1002 *РСНБ РК 2022*	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	5,09298	444,72 221,46	1,68 0,86	2265,00 1128,00	8,00 4,00	1129,00	906,00 254,00	3425,00	
212	212	1115-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м^2 поверхности козырька	12	2510,63 1882,39	76,75 30,87	30128,00 22589,00	921,00 370,00	6618,00	18367,00 3880,00	52375,00	
213	213	217-206-0210 *РСНБ РК 2022*	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 3 мм	м^2	12,24	14171,00		173453,00		173453,00	13876,00	187329,00	
214	214	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06812	127909,77 64229,67	37866,64 14448,98	8713,00 4375,00	2579,00 984,00	1758,00	3698,00 993,00	13404,00	
215	215	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06812	1074856,00		73219,00		73219,00	5858,00	79077,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	216	1115-0403-1002 *РСНБ РК 2022*	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,97548	444,72 221,46	1,68 0,86	879,00 437,00	4,00 2,00	438,00	351,00 98,00	1328,00	
			Итого по разделу 11: Вход в техподполье №1					889127,00 129171,00	23274,00 7002,00	736679,00 0,00	115252,00 80351,00	1084730,00	
			Раздел 12: Входная группа										
217	217	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Лестница и пандус В12,5. Устройство	$м^3$	20	27729,35 3438,38	2569,43 670,21	554587,00 68768,00	51388,00 13404,00	434431,00	74776,00 50349,00	679712,00	
218	218	1106-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	26	44645,81 11821,06	3375,56 846,94	1160791,00 307348,00	87764,00 22020,00	765679,00	299725,00 116841,00	1577357,00	
219	219	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2464	405758,00		99979,00		99979,00	7998,00	107977,00	
220	220	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,801	331233,00		265318,00		265318,00	21225,00	286543,00	
221	221	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0594	339973,00		20194,00		20194,00	1616,00	21810,00	
222	222	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	363720,00		14185,00		14185,00	1135,00	15320,00	
223	223	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00348	143077,31 97549,40	27824,91 11773,23	498,00 339,00	97,00 41,00	62,00	346,00 68,00	912,00	
224	224	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1	3545,00		3545,00		3545,00	284,00	3829,00	
225	225	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	50	2663,42 2075,90	111,92 57,74	133171,00 103795,00	5596,00 2887,00	23780,00	100281,00 18676,00	252128,00	
226	226	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	51	3313,00		168963,00		168963,00	13517,00	182480,00	
227	227	1115-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	41	6448,54 5885,30	46,38 25,27	264390,00 241297,00	1902,00 1036,00	21191,00	193867,00 36661,00	494918,00	
228	228	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	41	6268,00		256988,00		256988,00	20559,00	277547,00	
229	229	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	48	20319,55 2668,04	5,69 0,00	975338,00 128066,00	273,00 0,00	846999,00	151118,00 90117,00	1216573,00	
230	230	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,52	38329,97 9412,31	1757,44 459,44	19932,00 4894,00	914,00 239,00	14123,00	4671,00 1968,00	26571,00	
231	231	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,50772	40370,67 20080,06	15771,44 5537,30	20497,00 10195,00	8007,00 2811,00	2294,00	8974,00 2358,00	31829,00	
232	232	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,50772	5121,21 3964,79	779,48 2,30	2600,00 2013,00	396,00 1,00	191,00	1390,00 319,00	4309,00	
233	233	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49052	1041284,00		510771,00		510771,00	40862,00	551633,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	234	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00616	1041212,00		6414,00		6414,00	513,00	6927,00	
235	235	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	339973,00		3753,00		3753,00	300,00	4053,00	
236	236	1115-0403-1002 *РСНБ РК 2022*	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	14,72388	444,72 221,46	1,68 0,86	6548,00 3261,00	25,00 13,00	3263,00	2619,00 733,00	9900,00	
237	237	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	5,22	5044,38 1867,09	21,57 6,20	26332,00 9746,00	112,00 32,00	16473,00	8996,00 2826,00	38154,00	
238	238	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03096	1211061,07 105602,22	11233,57 2364,14	37494,00 3269,00	348,00 73,00	33877,00	3944,00 3315,00	44753,00	
239	239	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	21,075	5044,38 1867,09	21,57 6,20	106310,00 39349,00	455,00 131,00	66507,00	36321,00 11410,00	154041,00	
240	240	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,60197	144651,87 112819,20	29033,89 9980,93	231728,00 180733,00	46511,00 15989,00	4484,00	135738,00 29397,00	396863,00	
241	241	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,60197	22282,10 16942,38	2933,09 6,89	35695,00 27141,00	4699,00 11,00	3855,00	18735,00 4354,00	58784,00	
242	242	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,60197	1041284,00		1668106,00		1668106,00	133448,00	1801554,00	
243	243	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	46,45713	248,46 88,13	4,77 0,90	11543,00 4094,00	222,00 42,00	7227,00	2854,00 1152,00	15549,00	
244	244	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	1,5	4968,81 1867,09	21,57 6,20	7453,00 2801,00	32,00 9,00	4620,00	2585,00 803,00	10841,00	
245	245	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00845	1211061,07 105602,22	11233,57 2364,14	10233,00 892,00	95,00 20,00	9246,00	1077,00 905,00	12215,00	
246	246	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,0979	77634,71 30710,68	26886,53 8872,30	7600,00 3007,00	2633,00 869,00	1962,00	2674,00 822,00	11096,00	
247	247	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2304	50850,81 28154,88	14497,25 5107,92	11716,00 6487,00	3340,00 1177,00	1889,00	5288,00 1360,00	18364,00	
248	248	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3283	22282,10 16942,38	2933,09 6,89	7315,00 5562,00	963,00 2,00	790,00	3839,00 892,00	12046,00	
249	249	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3283	1041284,00		341854,00		341854,00	27348,00	369202,00	
250	250	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,5207	248,46 88,13	4,77 0,90	2366,00 839,00	46,00 9,00	1481,00	585,00 236,00	3187,00	
251	251	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	23	1306,14 1173,19	31,92 13,67	30041,00 26983,00	734,00 314,00	2324,00	25114,00 4412,00	59567,00	
252	252	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	26,45	3322,00		87867,00		87867,00	7029,00	94896,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	253	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		22	4424,60	21,29	97341,00	468,00	50670,00	41770,00	150240,00	
				м² потолка		2100,13	9,47	46203,00	208,00		11129,00		
254	254	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		22	1116,34	2,57	24559,00	56,00	5107,00	15533,00	43299,00	
				м² отделываемой поверхности		881,64	0,92	19396,00	20,00		3207,00		
255	255	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		22	801,79	4,85	17639,00	107,00	5911,00	9341,00	29138,00	
				м² окрашиваемой поверхности		528,28	2,44	11622,00	54,00		2158,00		
			Итого по разделу 12: Входная группа					7251654,00	217183,00	5776373,00	1152161,00	9076117,00	
								1258100,00	61412,00	0,00	672302,00		
			Раздел 13: Подвал. Стены										
256	256	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		16,5	9216,00	122,51	152064,00	2022,00	119781,00	28676,00	195199,00	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1834,06	34,66	30262,00	572,00		14459,00		
257	257	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,0582	476335,00		27723,00		27723,00		29941,00	
				т							2218,00		
258	258	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00775	405758,00		3145,00		3145,00		3397,00	
				т							252,00		
259	259	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		24	33,00		792,00		792,00		855,00	
				шт.							63,00		
260	260	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/		0,000226	2015945,00		456,00		456,00		492,00	
				т							36,00		
261	261	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		15	9216,00	122,51	138240,00	1838,00	108891,00	26069,00	177454,00	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1834,06	34,66	27511,00	520,00		13145,00		
262	262	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,06777	476335,00		32281,00		32281,00		34863,00	
				т							2582,00		
263	263	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00034	495105,00		168,00		168,00		181,00	
				т							13,00		
264	264	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00683	405758,00		2771,00		2771,00		2993,00	
				т							222,00		
265	265	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		28	33,00		924,00		924,00		998,00	
				шт.							74,00		
266	266	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/		0,000264	2015945,00		532,00		532,00		575,00	
				т							43,00		
267	267	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		15	9216,00	122,51	138240,00	1838,00	108891,00	26069,00	177454,00	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1834,06	34,66	27511,00	520,00		13145,00		
268	268	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,06872	476335,00		32734,00		32734,00		35353,00	
				т							2619,00		
269	269	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00034	495105,00		168,00		168,00		181,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	270	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00683	405758,00		2771,00		2771,00	13,00	2993,00	
271	271	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	222,00	998,00	
272	272	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	74,00	575,00	
273	273	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	20	9216,00 1834,06	122,51 34,66	184320,00 36681,00	2450,00 693,00	145189,00	34758,00 17526,00	236604,00	
274	274	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0624	476335,00		29723,00		29723,00	2378,00	32101,00	
275	275	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00802	405758,00		3254,00		3254,00	260,00	3514,00	
276	276	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
277	277	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
278	278	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	19	9216,00 1834,06	122,51 34,66	175104,00 34847,00	2328,00 659,00	137929,00	33020,00 16650,00	224774,00	
279	279	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,07432	476335,00		35401,00		35401,00	2832,00	38233,00	
280	280	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
281	281	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00683	405758,00		2771,00		2771,00	222,00	2993,00	
282	282	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
283	283	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
284	284	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15	9216,00 1834,06	122,51 34,66	138240,00 27511,00	1838,00 520,00	108891,00	26069,00 13145,00	177454,00	
285	285	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,09769	476335,00		46533,00		46533,00	3723,00	50256,00	
286	286	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
287	287	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00612	405758,00		2483,00		2483,00	199,00	2682,00	
288	288	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	40	33,00		1320,00		1320,00	106,00	1426,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289	289	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000377	2015945,00		760,00		760,00	61,00	821,00	
290	290	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15,5	9216,00 1834,06	122,51 34,66	142848,00 28428,00	1899,00 537,00	112521,00	26938,00 13583,00	183369,00	
291	291	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,06777	476335,00		32281,00		32281,00	2582,00	34863,00	
292	292	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
293	293	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00612	405758,00		2483,00		2483,00	199,00	2682,00	
294	294	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	
295	295	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000301	2015945,00		608,00		608,00	49,00	657,00	
296	296	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	60	5331,69 1567,02	116,63 33,28	319901,00 94021,00	6998,00 1997,00	218882,00	89297,00 32736,00	441934,00	
297	297	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,16704	476335,00		79567,00		79567,00	6365,00	85932,00	
298	298	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02877	405758,00		11674,00		11674,00	934,00	12608,00	
299	299	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	72	33,00		2376,00		2376,00	190,00	2566,00	
300	300	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000678	2015945,00		1367,00		1367,00	109,00	1476,00	
301	301	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	48	5331,69 1567,02	116,63 33,28	255921,00 75217,00	5598,00 1597,00	175106,00	71437,00 26189,00	353547,00	
302	302	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,14848	476335,00		70726,00		70726,00	5658,00	76384,00	
303	303	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0234	405758,00		9495,00		9495,00	760,00	10255,00	
304	304	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	33,00		2112,00		2112,00	169,00	2281,00	
305	305	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000603	2015945,00		1215,00		1215,00	97,00	1312,00	
306	306	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11	5331,69 1567,02	116,63 33,28	58649,00 17237,00	1283,00 366,00	40128,00	16371,00 6002,00	81022,00	
307	307	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,03456	476335,00		16462,00		16462,00	1317,00	17779,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	308	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00585	405758,00		2374,00		2374,00	190,00	2564,00	
309	309	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	16	33,00		528,00		528,00	42,00	570,00	
310	310	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000151	2015945,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
311	311	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15	5331,69 1567,02	116,63 33,28	79975,00 23505,00	1749,00 499,00	54721,00	22324,00 8184,00	110483,00	
312	312	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,06604	476335,00		31457,00		31457,00	2517,00	33974,00	
313	313	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
314	314	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00738	405758,00		2994,00		2994,00	240,00	3234,00	
315	315	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
316	316	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
317	317	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	21	5331,69 1567,02	116,63 33,28	111965,00 32907,00	2449,00 699,00	76609,00	31254,00 11458,00	154677,00	
318	318	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,05568	476335,00		26522,00		26522,00	2122,00	28644,00	
319	319	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01023	405758,00		4151,00		4151,00	332,00	4483,00	
320	320	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
321	321	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
322	322	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7	5331,69 1567,02	116,63 33,28	37322,00 10969,00	816,00 233,00	25536,00	10418,00 3819,00	51559,00	
323	323	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,01856	476335,00		8841,00		8841,00	707,00	9548,00	
324	324	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00341	405758,00		1384,00		1384,00	111,00	1495,00	
325	325	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	8	33,00		264,00		264,00	21,00	285,00	
326	326	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000075	2015945,00		152,00		152,00	12,00	164,00	
327	327	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		43	5331,69	116,63	229263,00	5015,00	156866,00	63996,00	316720,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1567,02	33,28	67382,00	1431,00		23461,00		
328	328	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,1692	476335,00		80596,00		80596,00	6448,00	87044,00	
329	329	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
330	330	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02113	405758,00		8574,00		8574,00	686,00	9260,00	
331	331	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	72	33,00		2376,00		2376,00	190,00	2566,00	
332	332	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000678	2015945,00		1367,00		1367,00	109,00	1476,00	
333	333	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		11	5331,69	116,63	58649,00	1283,00	40128,00	16371,00	81022,00	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1567,02	33,28	17237,00	366,00		6002,00		
334	334	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,07008	476335,00		33382,00		33382,00	2671,00	36053,00	
335	335	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
336	336	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00601	405758,00		2439,00		2439,00	195,00	2634,00	
337	337	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	
338	338	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000301	2015945,00		608,00		608,00	49,00	657,00	
339	339	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		10	5331,69	116,63	53317,00	1167,00	36480,00	14883,00	73656,00	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1567,02	33,28	15670,00	333,00		5456,00		
340	340	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,10532	476335,00		50168,00		50168,00	4013,00	54181,00	
341	341	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00102	495105,00		505,00		505,00	40,00	545,00	
342	342	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00553	405758,00		2244,00		2244,00	180,00	2424,00	
343	343	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	44	33,00		1452,00		1452,00	116,00	1568,00	
344	344	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000414	2015945,00		836,00		836,00	67,00	903,00	
			Итого по разделу 13: Подвал. Стены					3005103,00	40571,00	2397634,00	537950,00	3826499,00	
								566896,00	11542,00	0,00	283446,00		
			Раздел 14: Земляные работы этаж. Стены										
345	345	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		22,5	9216,00	122,51	207360,00	2757,00	163337,00	39103,00	266180,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1834,06	34,66	41266,00	780,00		19717,00		
346	346	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,07344	476335,00		34982,00		34982,00	2799,00	37781,00	
347	347	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00969	405758,00		3932,00		3932,00	315,00	4247,00	
348	348	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
349	349	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
350	350	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	46	9216,00 1834,06	122,51 34,66	423936,00 84367,00	5635,00 1594,00	333934,00	79944,00 40310,00	544190,00	
351	351	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,15564	476335,00		74137,00		74137,00	5931,00	80068,00	
352	352	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02412	405758,00		9787,00		9787,00	783,00	10570,00	
353	353	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	33,00		1584,00		1584,00	127,00	1711,00	
354	354	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000452	2015945,00		912,00		912,00	73,00	985,00	
355	355	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	20	9216,00 1834,06	122,51 34,66	184320,00 36681,00	2450,00 693,00	145189,00	34758,00 17526,00	236604,00	
356	356	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,08282	476335,00		39450,00		39450,00	3156,00	42606,00	
357	357	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
358	358	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00986	405758,00		4001,00		4001,00	320,00	4321,00	
359	359	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
360	360	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
361	361	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	20,25	9216,00 1834,06	122,51 34,66	186624,00 37140,00	2481,00 702,00	147003,00	35193,00 17745,00	239562,00	
362	362	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,06924	476335,00		32981,00		32981,00	2639,00	35620,00	
363	363	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01003	405758,00		4070,00		4070,00	326,00	4396,00	
364	364	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
365	365	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
366	366	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	20	9216,00 1834,06	122,51 34,66	184320,00 36681,00	2450,00 693,00	145189,00	34758,00 17526,00	236604,00	
367	367	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,08282	476335,00		39450,00		39450,00	3156,00	42606,00	
368	368	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
369	369	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00884	405758,00		3587,00		3587,00	287,00	3874,00	
370	370	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
371	371	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
372	372	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	40	9216,00 1834,06	122,51 34,66	368640,00 73362,00	4900,00 1386,00	290377,00	69516,00 35052,00	473208,00	
373	373	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,16564	476335,00		78900,00		78900,00	6312,00	85212,00	
374	374	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
375	375	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01768	405758,00		7174,00		7174,00	574,00	7748,00	
376	376	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	33,00		1848,00		1848,00	148,00	1996,00	
377	377	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000528	2015945,00		1064,00		1064,00	85,00	1149,00	
378	378	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14	5331,69 1567,02	116,63 33,28	74644,00 21938,00	1633,00 466,00	51073,00	20836,00 7638,00	103118,00	
379	379	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,04324	476335,00		20597,00		20597,00	1648,00	22245,00	
380	380	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00702	405758,00		2848,00		2848,00	228,00	3076,00	
381	381	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	33,00		528,00		528,00	42,00	570,00	
382	382	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000151	2015945,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
383	383	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15,1	5331,69 1567,02	116,63 33,28	80509,00 23662,00	1762,00 503,00	55085,00	22473,00 8239,00	111221,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
384	384	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,04324	476335,00		20597,00		20597,00	1648,00	22245,00	
385	385	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00759	405758,00		3080,00		3080,00	246,00	3326,00	
386	386	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	33,00		528,00		528,00	42,00	570,00	
387	387	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000151	2015945,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
388	388	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11	5331,69 1567,02	116,63 33,28	58649,00 17237,00	1283,00 366,00	40128,00	16371,00 6002,00	81022,00	
389	389	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0631	476335,00		30057,00		30057,00	2405,00	32462,00	
390	390	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00618	405758,00		2508,00		2508,00	201,00	2709,00	
391	391	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
392	392	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
393	393	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16	5331,69 1567,02	116,63 33,28	85307,00 25072,00	1866,00 532,00	58369,00	23812,00 8730,00	117849,00	
394	394	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,05618	476335,00		26761,00		26761,00	2141,00	28902,00	
395	395	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
396	396	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00792	405758,00		3214,00		3214,00	257,00	3471,00	
397	397	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	20	33,00		660,00		660,00	53,00	713,00	
398	398	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000188	2015945,00		380,00		380,00	30,00	410,00	
399	399	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^3$ перегородок (за вычетом проемов)	32,8	5331,69 1567,02	116,63 33,28	174879,00 51398,00	3826,00 1092,00	119656,00	48816,00 17896,00	241591,00	
400	400	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,08648	476335,00		41193,00		41193,00	3295,00	44488,00	
401	401	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0164	405758,00		6654,00		6654,00	532,00	7186,00	
402	402	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	
403	403	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000302	2015945,00		608,00		608,00	49,00	657,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404	404	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,2	5331,69 1567,02	116,63 33,28	43720,00 12850,00	956,00 273,00	29914,00	12204,00 4474,00	60398,00	
405	405	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,02162	476335,00		10298,00		10298,00	824,00	11122,00	
406	406	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0041	405758,00		1664,00		1664,00	133,00	1797,00	
407	407	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33,00		264,00		264,00	21,00	285,00	
408	408	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000075	2015945,00		152,00		152,00	12,00	164,00	
409	409	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14	5331,69 1567,02	116,63 33,28	74644,00 21938,00	1633,00 466,00	51073,00	20836,00 7638,00	103118,00	
410	410	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,09074	476335,00		43223,00		43223,00	3458,00	46681,00	
411	411	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
412	412	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00722	405758,00		2930,00		2930,00	234,00	3164,00	
413	413	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	
414	414	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000301	2015945,00		608,00		608,00	49,00	657,00	
415	415	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	12	5331,69 1567,02	116,63 33,28	63980,00 18804,00	1399,00 399,00	43776,00	17859,00 6547,00	88386,00	
416	416	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,1253	476335,00		59685,00		59685,00	4775,00	64460,00	
417	417	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00102	495105,00		505,00		505,00	40,00	545,00	
418	418	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0065	405758,00		2637,00		2637,00	211,00	2848,00	
419	419	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	44	33,00		1452,00		1452,00	116,00	1568,00	
420	420	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000414	2015945,00		836,00		836,00	67,00	903,00	
421	421	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	22	5331,69 1567,02	116,63 33,28	117297,00 34474,00	2566,00 732,00	80257,00	32742,00 12003,00	162042,00	
422	422	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0778	476335,00		37059,00		37059,00	2965,00	40024,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
423	423	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
424	424	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0156	405758,00		6330,00		6330,00	506,00	6836,00	
425	425	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
426	426	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
			Итого по разделу 14: Земляные работы этаж. Стены					3006722,00	37597,00	2432253,00	509221,00	3797215,00	
								536870,00	10677,00	0,00	281272,00		
			Раздел 15: Фундаменты этаж. Стены										
427	427	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	16,5	9216,00 1834,06	122,51 34,66	152064,00 30262,00	2022,00 572,00	119781,00	28676,00 14459,00	195199,00	
428	428	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,06204	476335,00		29552,00		29552,00	2364,00	31916,00	
429	429	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00775	405758,00		3145,00		3145,00	252,00	3397,00	
430	430	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
431	431	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
432	432	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	39	9216,00 1834,06	122,51 34,66	359424,00 71528,00	4778,00 1352,00	283118,00	67778,00 34176,00	461378,00	
433	433	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,13284	476335,00		63276,00		63276,00	5062,00	68338,00	
434	434	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0201	405758,00		8156,00		8156,00	652,00	8808,00	
435	435	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	33,00		1584,00		1584,00	127,00	1711,00	
436	436	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000452	2015945,00		912,00		912,00	73,00	985,00	
437	437	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	16,75	9216,00 1834,06	122,51 34,66	154368,00 30721,00	2052,00 581,00	121595,00	29110,00 14678,00	198156,00	
438	438	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0676	476335,00		32200,00		32200,00	2576,00	34776,00	
439	439	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
440	440	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00802	405758,00		3254,00		3254,00	260,00	3514,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
441	441	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
442	442	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
443	443	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17	9216,00 1834,06	122,51 34,66	156672,00 31179,00	2082,00 589,00	123410,00	29544,00 14897,00	201113,00	
444	444	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,05784	476335,00		27551,00		27551,00	2204,00	29755,00	
445	445	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00802	405758,00		3254,00		3254,00	260,00	3514,00	
446	446	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
447	447	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
448	448	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16	9216,00 1834,06	122,51 34,66	147456,00 29345,00	1961,00 555,00	116151,00	27807,00 14021,00	189284,00	
449	449	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0676	476335,00		32200,00		32200,00	2576,00	34776,00	
450	450	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
451	451	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00782	405758,00		3173,00		3173,00	254,00	3427,00	
452	452	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
453	453	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
454	454	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	32	9216,00 1834,06	122,51 34,66	294912,00 58690,00	3920,00 1109,00	232302,00	55613,00 28042,00	378567,00	
455	455	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,1352	476335,00		64400,00		64400,00	5152,00	69552,00	
456	456	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
457	457	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01564	405758,00		6346,00		6346,00	508,00	6854,00	
458	458	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	33,00		1848,00		1848,00	148,00	1996,00	
459	459	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000528	2015945,00		1064,00		1064,00	85,00	1149,00	
460	460	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		12	5331,69	116,63	63980,00	1399,00	43776,00	17859,00	88386,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		1567,02	33,28	18804,00	399,00		6547,00		
461	461	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,03688	476335,00		17567,00		17567,00	1405,00	18972,00	
462	462	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00585	405758,00		2374,00		2374,00	190,00	2564,00	
463	463	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	33,00		528,00		528,00	42,00	570,00	
464	464	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000151	2015945,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
465	465	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13	5331,69 1567,02	116,63 33,28	69312,00 20371,00	1517,00 433,00	47425,00	19348,00 7093,00	95753,00	
466	466	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,03688	476335,00		17567,00		17567,00	1405,00	18972,00	
467	467	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00632	405758,00		2564,00		2564,00	205,00	2769,00	
468	468	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	33,00		528,00		528,00	42,00	570,00	
469	469	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000151	2015945,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
470	470	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11	5331,69 1567,02	116,63 33,28	58649,00 17237,00	1283,00 366,00	40128,00	16371,00 6002,00	81022,00	
471	471	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0428	476335,00		20387,00		20387,00	1631,00	22018,00	
472	472	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
473	473	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00585	405758,00		2374,00		2374,00	190,00	2564,00	
474	474	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	36	33,00		1188,00		1188,00	95,00	1283,00	
475	475	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000339	2015945,00		684,00		684,00	55,00	739,00	
476	476	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	21	5331,69 1567,02	116,63 33,28	111965,00 32907,00	2449,00 699,00	76609,00	31254,00 11458,00	154677,00	
477	477	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,05532	476335,00		26351,00		26351,00	2108,00	28459,00	
478	478	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01023	405758,00		4151,00		4151,00	332,00	4483,00	
479	479	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
480	480	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
481	481	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7	5331,69 1567,02	116,63 33,28	37322,00 10969,00	816,00 233,00	25536,00	10418,00 3819,00	51559,00	
482	482	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,01844	476335,00		8784,00		8784,00	703,00	9487,00	
483	483	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00341	405758,00		1384,00		1384,00	111,00	1495,00	
484	484	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33,00		264,00		264,00	21,00	285,00	
485	485	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000075	2015945,00		152,00		152,00	12,00	164,00	
486	486	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	12	5331,69 1567,02	116,63 33,28	63980,00 18804,00	1399,00 399,00	43776,00	17859,00 6547,00	88386,00	
487	487	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,06844	476335,00		32600,00		32600,00	2608,00	35208,00	
488	488	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
489	489	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00585	405758,00		2374,00		2374,00	190,00	2564,00	
490	490	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	
491	491	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000301	2015945,00		608,00		608,00	49,00	657,00	
492	492	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10	5331,69 1567,02	116,63 33,28	53317,00 15670,00	1167,00 333,00	36480,00	14883,00 5456,00	73656,00	
493	493	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,10298	476335,00		49053,00		49053,00	3924,00	52977,00	
494	494	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00102	495105,00		505,00		505,00	40,00	545,00	
495	495	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	405758,00		2110,00		2110,00	169,00	2279,00	
496	496	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	44	33,00		1452,00		1452,00	116,00	1568,00	
497	497	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000414	2015945,00		836,00		836,00	67,00	903,00	
498	498	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	42	5331,69 1567,02	116,63 33,28	223931,00 65815,00	4899,00 1398,00	153218,00	62508,00 22915,00	309354,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
499	499	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,13882	476335,00		66125,00		66125,00	5290,00	71415,00	
500	500	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
501	501	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0208	405758,00		8440,00		8440,00	675,00	9115,00	
502	502	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	33,00		1980,00		1980,00	158,00	2138,00	
503	503	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000565	2015945,00		1139,00		1139,00	91,00	1230,00	
504	504	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^3$ перегородок (за вычетом проемов)	19	5331,69 1567,02	116,63 33,28	101302,00 29773,00	2216,00 632,00	69313,00	28277,00 10366,00	139945,00	
505	505	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,06506	476335,00		30990,00		30990,00	2479,00	33469,00	
506	506	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
507	507	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00926	405758,00		3757,00		3757,00	301,00	4058,00	
508	508	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
509	509	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
			Итого по разделу 15: Фундаменты этаж. Стены					2650675,00 482075,00	33960,00 9650,00	2134639,00 0,00	457305,00 248632,00	3356612,00	
			Раздел 16: Каркас этаж. Стены										
510	510	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^3$ перегородок (за вычетом проемов)	17	9216,00 1834,06	122,51 34,66	156672,00 31179,00	2082,00 589,00	123410,00	29544,00 14897,00	201113,00	
511	511	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,06774	476335,00		32267,00		32267,00	2581,00	34848,00	
512	512	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00969	405758,00		3932,00		3932,00	315,00	4247,00	
513	513	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
514	514	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
515	515	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^3$ перегородок (за вычетом проемов)	42,5	9216,00 1834,06	122,51 34,66	391680,00 77948,00	5207,00 1473,00	308526,00	73861,00 37243,00	502784,00	
516	516	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,14424	476335,00		68707,00		68707,00	5497,00	74204,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
517	517	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0204	405758,00		8277,00		8277,00	662,00	8939,00	
518	518	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	33,00		1584,00		1584,00	127,00	1711,00	
519	519	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000452	2015945,00		912,00		912,00	73,00	985,00	
520	520	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,25	9216,00 1834,06	122,51 34,66	158976,00 31638,00	2113,00 598,00	125225,00	29979,00 15116,00	204071,00	
521	521	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0733	476335,00		34915,00		34915,00	2793,00	37708,00	
522	522	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
523	523	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00802	405758,00		3254,00		3254,00	260,00	3514,00	
524	524	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
525	525	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
526	526	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,5	9216,00 1834,06	122,51 34,66	161280,00 32096,00	2144,00 607,00	127040,00	30413,00 15335,00	207028,00	
527	527	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,06354	476335,00		30266,00		30266,00	2421,00	32687,00	
528	528	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00802	405758,00		3254,00		3254,00	260,00	3514,00	
529	529	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
530	530	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
531	531	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16,5	9216,00 1834,06	122,51 34,66	152064,00 30262,00	2022,00 572,00	119781,00	28676,00 14459,00	195199,00	
532	532	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,07522	476335,00		35830,00		35830,00	2866,00	38696,00	
533	533	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
534	534	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00782	405758,00		3173,00		3173,00	254,00	3427,00	
535	535	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
536	536	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/		0,000264	2015945,00		532,00		532,00		575,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
537	537	1108-0401-0505 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	т	33	9216,00	122,51	304128,00	4043,00	239561,00	43,00 57351,00	390397,00	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		1834,06	34,66	60524,00	1144,00		28918,00		
538	538	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,15044	476335,00		71660,00		71660,00	5733,00	77393,00	
539	539	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
540	540	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01564	405758,00		6346,00		6346,00	508,00	6854,00	
541	541	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	56	33,00		1848,00		1848,00	148,00	1996,00	
542	542	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000528	2015945,00		1064,00		1064,00	85,00	1149,00	
543	543	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13	5331,69 1567,02	116,63 33,28	69312,00 20371,00	1517,00 433,00	47425,00	19348,00 7093,00	95753,00	
544	544	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,04008	476335,00		19092,00		19092,00	1527,00	20619,00	
545	545	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00585	405758,00		2374,00		2374,00	190,00	2564,00	
546	546	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	16	33,00		528,00		528,00	42,00	570,00	
547	547	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000151	2015945,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
548	548	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	28	5331,69 1567,02	116,63 33,28	149287,00 43877,00	3266,00 932,00	102145,00	41672,00 15277,00	206236,00	
549	549	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,07496	476335,00		35706,00		35706,00	2856,00	38562,00	
550	550	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01264	405758,00		5129,00		5129,00	410,00	5539,00	
551	551	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	
552	552	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000301	2015945,00		608,00		608,00	49,00	657,00	
553	553	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	24	5331,69 1567,02	116,63 33,28	127961,00 37608,00	2799,00 799,00	87553,00	35719,00 13094,00	176774,00	
554	554	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,06012	476335,00		28637,00		28637,00	2291,00	30928,00	
555	555	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01023	405758,00		4151,00		4151,00	332,00	4483,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
556	556	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
557	557	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
558	558	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8	5331,69 1567,02	116,63 33,28	42654,00 12536,00	933,00 266,00	29184,00	11906,00 4365,00	58925,00	
559	559	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,02004	476335,00		9546,00		9546,00	764,00	10310,00	
560	560	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00341	405758,00		1384,00		1384,00	111,00	1495,00	
561	561	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33,00		264,00		264,00	21,00	285,00	
562	562	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000075	2015945,00		152,00		152,00	12,00	164,00	
563	563	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13	5331,69 1567,02	116,63 33,28	69312,00 20371,00	1517,00 433,00	47425,00	19348,00 7093,00	95753,00	
564	564	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,07634	476335,00		36363,00		36363,00	2909,00	39272,00	
565	565	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
566	566	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00585	405758,00		2374,00		2374,00	190,00	2564,00	
567	567	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	33,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	
568	568	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000301	2015945,00		608,00		608,00	49,00	657,00	
569	569	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14	5331,69 1567,02	116,63 33,28	74644,00 21938,00	1633,00 466,00	51073,00	20836,00 7638,00	103118,00	
570	570	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,11412	476335,00		54359,00		54359,00	4349,00	58708,00	
571	571	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00102	495105,00		505,00		505,00	40,00	545,00	
572	572	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	405758,00		2110,00		2110,00	169,00	2279,00	
573	573	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	44	33,00		1452,00		1452,00	116,00	1568,00	
574	574	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000414	2015945,00		836,00		836,00	67,00	903,00	
575	575	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		45	5331,69	116,63	239926,00	5249,00	164162,00	66973,00	331451,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^3 перегородок (за вычетом проемов)		1567,02	33,28	70516,00	1498,00		24552,00		
576	576	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,16292	476335,00		77604,00		77604,00	6208,00	83812,00	
577	577	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00068	495105,00		337,00		337,00	27,00	364,00	
578	578	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02048	405758,00		8310,00		8310,00	665,00	8975,00	
579	579	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	33,00		2112,00		2112,00	169,00	2281,00	
580	580	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000603	2015945,00		1215,00		1215,00	97,00	1312,00	
581	581	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м^3 перегородок (за вычетом проемов)	20	5331,69 1567,02	116,63 33,28	106634,00 31340,00	2333,00 666,00	72961,00	29766,00 10912,00	147312,00	
582	582	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,07144	476335,00		34029,00		34029,00	2722,00	36751,00	
583	583	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00034	495105,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
584	584	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00926	405758,00		3757,00		3757,00	301,00	4058,00	
585	585	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	33,00		924,00		924,00	74,00	998,00	
586	586	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000264	2015945,00		532,00		532,00	43,00	575,00	
587	587	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м^3 перегородок (за вычетом проемов)	7,5	5331,69 1567,02	116,63 33,28	39988,00 11753,00	875,00 250,00	27360,00	11162,00 4092,00	55242,00	
588	588	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,04236	476335,00		20178,00		20178,00	1614,00	21792,00	
589	589	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00144	405758,00		584,00		584,00	47,00	631,00	
590	590	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,00		792,00		792,00	63,00	855,00	
591	591	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000226	2015945,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
592	592	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м^3 перегородок (за вычетом проемов)	45	5331,69 1567,02	116,63 33,28	239926,00 70516,00	5249,00 1498,00	164162,00	60973,00 24552,00	331451,00	
593	593	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,14766	476335,00		70336,00		70336,00	5627,00	75963,00	
594	594	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00939	405758,00		3810,00		3810,00		4115,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							305,00		
595	595	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		72	33,00		2376,00		2376,00		2566,00	
				шт.							190,00		
596	596	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/		0,000678	2015945,00		1367,00		1367,00		1476,00	
				т							109,00		
			Итого по разделу 16: Каркас этаж. Стены					3236880,00	42982,00	2589429,00	573527,00	4115233,00	
								604473,00	12224,00	0,00	304826,00		
			Раздел 17: Проемы										
597	597	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		25,6	6361,82	274,88	162863,00	7037,00	98977,00	54432,00	234679,00	
				м²		2220,64	141,87	56848,00	3632,00		17384,00		
598	598	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		136,8	5293,77	274,77	724188,00	37588,00	407044,00	269280,00	1072946,00	
				м²		2043,53	143,60	279555,00	19644,00		79478,00		
599	599	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		25,6	44864,00		1148518,00		1148518,00		1240399,00	
				м²							91881,00		
600	600	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		136,8	42502,00		5814274,00		5814274,00		6279416,00	
				м²							465142,00		
601	601	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		140,3	3518,47	7,76	493641,00	1088,00	440162,00	47654,00	584599,00	
				м		373,42	3,98	52391,00	558,00		43304,00		
602	602	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм		140,3	1441,00		202172,00		202172,00		218346,00	
				м							16174,00		
603	603	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		24,4	5044,38	21,57	123083,00	526,00	77000,00	42052,00	178346,00	
				м² покрытия		1867,09	6,20	45557,00	151,00		13211,00		
604	604	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		7,56	5741,96	73,75	43409,00	558,00	12482,00	21135,00	69708,00	
				м²		4017,17	34,51	30370,00	261,00		5164,00		
605	605	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		7,56	34539,00		261115,00		261115,00		282004,00	
				м²							20889,00		
606	606	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		66,15	3178,56	127,56	210262,00	8438,00	72998,00	119473,00	356114,00	
				м²		1947,48	59,29	128826,00	3922,00		26379,00		
607	607	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-12		66,15	46198,00		3055998,00		3055998,00		3300478,00	
				м²							244480,00		
608	608	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		60	508,00		30480,00		30480,00		32918,00	
				шт.							2438,00		
609	609	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		30	3346,00		100380,00		100380,00		108410,00	
				шт.							8030,00		
610	610	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная		30	3633,00		108990,00		108990,00		117708,00	
				пара							8719,00		
611	611	1110-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		37,8	4659,17	299,36	176117,00	11316,00	96698,00	66497,00	262023,00	
				м²		1801,65	153,01	68102,00	5784,00		19409,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612	612	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	37,8	51209,00		1935700,00		1935700,00	154856,00	2090556,00	
613	613	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	296,12	8431,88 7692,85	723,74 405,02	2496848,00 2278007,00	214314,00 119935,00	4528,00	1654579,00 332113,00	4483540,00	
614	614	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	280,36	111216,00		31180518,00		31180518,00	2494441,00	33674959,00	
615	615	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	15,76	99460,00		1567490,00		1567490,00	125399,00	1692889,00	
			Итого по разделу 17: Проемы					49836046,00 2939656,00	280865,00 153887,00	46615524,00 0,00	2275102,00 4168891,00	56280039,00	
			Раздел 18: Полы										
616	616	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	37	6363,00 924,96	498,88 172,09	235431,00 34224,00	18458,00 6367,00	182749,00	38156,00 21887,00	295474,00	
617	617	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	37	3299,24 1140,99	113,83 20,63	122072,00 42217,00	4211,00 763,00	75644,00	40401,00 12998,00	175471,00	
618	618	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Технониколь	м²	41,44	779,00		32282,00		32282,00	2583,00	34865,00	
619	619	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,96	31395,60 6327,77	11,75 0,00	92931,00 18730,00	35,00 0,00	74166,00	17606,00 8843,00	119380,00	
620	620	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	37	1061,24 582,81	42,43 23,93	39266,00 21564,00	1570,00 885,00	16132,00	21103,00 4830,00	65199,00	
621	621	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	37	3636,36 1140,99	113,83 20,63	134545,00 42217,00	4211,00 763,00	88117,00	40401,00 13996,00	188942,00	
622	622	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	37	1061,24 582,81	42,43 23,93	39266,00 21564,00	1570,00 885,00	16132,00	21103,00 4830,00	65199,00	
623	623	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	37	492,52 28,80	28,87 15,83	18223,00 1066,00	1068,00 586,00	16089,00	1552,00 1582,00	21357,00	
624	624	1115-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	м² оштукатуриваемой поверхности	37	13486,02 867,80	14,82 6,28	498983,00 32109,00	548,00 232,00	466326,00	25873,00 41988,00	566844,00	
625	625	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка строительная размерами 50 мм х 50 мм	м²	37	278,00		10286,00		10286,00	823,00	11109,00	
626	626	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м² покрытия	37	1493,16 590,99	151,35 60,88	55247,00 21867,00	5600,00 2253,00	27780,00	22672,00 6233,00	84152,00	
627	627	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	37	-261,63 -34,05	-11,43 -7,16	-9680,00 -1260,00	-460,00 -265,00	-7960,00	-1433,00 -889,00	-12002,00	
628	628	1111-0101-3902 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса цементные. Устройство		36	271,48	1,81	9772,00	65,00	1279,00	7853,00	19143,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		234,12	0,90	8428,00	32,00		1418,00		
629	629	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		15,7632	31395,60	11,75	494895,00	185,00	394964,00	93761,00	635749,00	
				м³ подстилающего слоя		6327,77	0,00	99746,00	0,00		47093,00		
630	630	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		197,04	1061,24	42,43	209107,00	8360,00	85909,00	112380,00	347207,00	
				м² стяжки		582,81	23,93	114837,00	4715,00		25720,00		
631	631	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство		197,04	5000,76	65,36	985350,00	12879,00	886061,00	86635,00	1157745,00	
				м² покрытия		438,54	29,21	86410,00	5756,00		85760,00		
632	632	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		125,48	467,50	1,36	58662,00	170,00	32602,00	24416,00	89725,00	
				м плинтусов		206,32	0,68	25889,00	85,00		6647,00		
633	633	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		11,0632	31395,60	11,75	347336,00	130,00	277200,00	65805,00	446192,00	
				м³ подстилающего слоя		6327,77	0,00	70005,00	0,00		33051,00		
634	634	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		138,29	3249,93	210,21	449433,00	29070,00	172459,00	246140,00	751218,00	
				м² покрытия		1792,42	101,07	247874,00	13977,00		55645,00		
635	635	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм		141,0558	3066,00		432477,00		432477,00		467075,00	
				м²							34598,00		
636	636	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		127,72	4153,56	18,46	530493,00	2357,00	468449,00	57019,00	634513,00	
				м		467,32	7,62	59686,00	973,00		47001,00		
637	637	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		4,056	31395,60	11,75	127341,00	48,00	101627,00	24125,00	163583,00	
				м³ подстилающего слоя		6327,77	0,00	25665,00	0,00		12117,00		
638	638	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		50,7	1061,24	42,43	53805,00	2151,00	22105,00	28916,00	89339,00	
				м² стяжки		582,81	23,93	29548,00	1213,00		6618,00		
639	639	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		50,7	3636,36	113,83	184363,00	5771,00	120744,00	55360,00	258901,00	
				м² изолируемой поверхности		1140,99	20,63	57848,00	1046,00		19178,00		
640	640	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		50,7	2168,81	56,87	109959,00	2883,00	72171,00	33370,00	154785,00	
				м² изолируемой поверхности		688,44	11,76	34904,00	596,00		11486,00		
641	641	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		50,7	1061,24	42,43	53805,00	2151,00	22105,00	28916,00	89339,00	
				м² стяжки		582,81	23,93	29548,00	1213,00		6618,00		
642	642	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		50,7	2663,42	111,92	135035,00	5674,00	24113,00	101685,00	255657,00	
				м² покрытия		2075,90	57,74	105248,00	2927,00		18937,00		
643	643	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		51,714	4307,00		222732,00		222732,00		240551,00	
				м²							17819,00		
644	644	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		69,37	558,53	2,72	38745,00	189,00	2270,00	34197,00	78777,00	
				м плинтусов		523,09	1,35	36287,00	94,00		5835,00		
645	645	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная		7,00637	2368,00		16591,00		16591,00		17918,00	
				м²							1327,00		
646	646	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		120,02	574,32	50,10	68930,00	6013,00		62013,00	141418,00	
				м³ изолируемой поверхности		524,22	25,45	62917,00	3055,00		10475,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
647	647	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	6,18103	60560,00		374323,00		374323,00	29946,00	404269,00	
648	648	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	120,02	405,44 64,99	0,91 0,45	48661,00 7800,00	109,00 54,00	40752,00	7382,00 4484,00	60527,00	
649	649	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	120,02	137,00		16443,00		16443,00	1315,00	17758,00	
650	650	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	120,02	1061,24 582,81	42,43 23,93	127370,00 69949,00	5092,00 2872,00	52329,00	68452,00 15666,00	211488,00	
651	651	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	120,02	492,52 28,80	28,87 15,83	59112,00 3457,00	3465,00 1900,00	52191,00	5035,00 5132,00	69279,00	
652	652	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	120,02	13486,02 867,80	14,82 6,28	1618592,00 104153,00	1779,00 754,00	1512660,00	83925,00 136201,00	1838718,00	
653	653	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,348058	405758,00		141227,00		141227,00	11298,00	152525,00	
654	654	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	120,02	3249,93 1792,42	210,21 101,07	390057,00 215126,00	25229,00 12130,00	149701,00	213621,00 48294,00	651972,00	
655	655	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	122,4204	3066,00		375341,00		375341,00	30027,00	405368,00	
656	656	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	117,5	4153,56 467,32	18,46 7,62	488043,00 54910,00	2169,00 895,00	430964,00	52457,00 43240,00	583740,00	
657	657	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(20-40) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	29,7	1061,24 582,81	42,43 23,93	31519,00 17309,00	1260,00 711,00	12949,00	16939,00 3877,00	52335,00	
658	658	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	29,7	246,25 14,40	14,43 7,91	7314,00 428,00	429,00 235,00	6457,00	623,00 635,00	8572,00	
659	659	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	29,7	3299,24 1140,99	113,83 20,63	97987,00 33887,00	3381,00 613,00	60719,00	32430,00 10433,00	140850,00	
660	660	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Технониколь	$м^2$	33,264	779,00		25913,00		25913,00	2073,00	27986,00	
661	661	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	29,7	1061,24 582,81	42,43 23,93	31519,00 17309,00	1260,00 711,00	12949,00	16939,00 3877,00	52335,00	
662	662	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	29,7	492,52 28,80	28,87 15,83	14628,00 855,00	857,00 470,00	12915,00	1246,00 1270,00	17144,00	
663	663	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	29,7	13486,02 867,80	14,82 6,28	400535,00 25774,00	441,00 187,00	374321,00	20768,00 33704,00	455007,00	
664	664	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка строительная размерами 50 мм х 50 мм	$м^2$	29,7	278,00		8257,00		8257,00	661,00	8918,00	
665	665	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	29,7	3174,85 2681,05	29,89 13,08	94293,00 796,27,00	887,00 388,00	13778,00	75215,00 13561,00	183069,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
666	666	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	30,294	4307,00		130476,00		130476,00	16438,00	140914,00	
667	667	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52	558,53 523,09	2,72 1,35	29044,00 27201,00	141,00 70,00	1701,00	25634,00 4374,00	59052,00	
668	668	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	5,252	2368,00		12437,00		12437,00	995,00	13432,00	
669	669	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	11,146	24959,60 6480,75	2550,85 946,92	278200,00 72234,00	28431,00 10554,00	177533,00	77821,00 28482,00	384503,00	
670	670	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	278,65	1061,24 582,81	42,43 23,93	295715,00 162400,00	11823,00 6668,00	121491,00	158925,00 36372,00	491012,00	
671	671	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	278,65	492,52 28,80	28,87 15,83	137241,00 8025,00	8045,00 4411,00	121171,00	11689,00 11915,00	160845,00	
672	672	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	м² оштукатуриваемой поверхности	278,65	13486,02 867,80	14,82 6,28	3757879,00 241812,00	4130,00 1750,00	3511937,00	194849,00 316218,00	4268946,00	
673	673	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка строительная размерами 50 мм х 50 мм	м²	278,65	278,00		77465,00		77465,00	6197,00	83662,00	
674	674	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. толщина слоя 5(15) мм	м² стяжки	278,65	1656,44 614,15	21,88 7,11	461567,00 171133,00	6097,00 1981,00	284337,00	162726,00 49942,00	674235,00	
675	675	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м² стяжки	278,65	2521,77 370,16	42,21 14,12	702691,00 103145,00	11762,00 3935,00	587784,00	100654,00 64268,00	867613,00	
676	676	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	278,65	746,12 438,54	65,36 29,21	207906,00 122199,00	18212,00 8139,00	67495,00	122517,00 26433,00	356856,00	
677	677	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный. класс 33, 34	м²	289,796	4906,00		1421739,00		1421739,00	113739,00	1535478,00	
678	678	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	153,7	467,50 206,32	1,36 0,68	71855,00 31711,00	210,00 105,00	39934,00	29907,00 8141,00	109903,00	
679	679	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	95,7	574,32 524,22	50,10 25,45	54962,00 50168,00	4795,00 2436,00		49447,00 8353,00	112762,00	
680	680	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м²	4,92855	60560,00		298473,00		298473,00	23878,00	322351,00	
681	681	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	95,7	405,44 64,99	0,91 0,45	38801,00 6220,00	87,00 43,00	32494,00	5887,00 3575,00	48263,00	
682	682	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	95,7	137,00		13111,00		13111,00	1049,00	14160,00	
683	683	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	95,7	1061,24 582,81	42,43 23,93	101561,00 55775,00	4060,00 2290,00	41725,00	54582,00 12492,00	168635,00	
684	684	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	95,7	492,52 28,80	28,87 15,83	47134,00 2756,00	2763,00 1515,00	41615,00	4015,00 4092,00	55241,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
685	685	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	м² оштукатуриваемой поверхности	95,7	13486,02 867,80	14,82 6,28	1290682,00 83048,00	1418,00 601,00	1206145,00	66919,00 108602,00	1466133,00	
686	686	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27753	405758,00		112610,00		112610,00	9009,00	120619,00	
687	687	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	95,7	3249,93 1792,42	210,23 101,07	311018,00 171535,00	20117,00 9672,00	119367,00	170335,00 38508,00	519861,00	
688	688	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60x60x10мм	м²	97,614	3066,00		299285,00		299285,00	23943,00	323228,00	
689	689	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	89,65	4153,56 467,32	18,46 7,62	372367,00 41895,00	1655,00 683,00	328816,00	40823,00 32991,00	445381,00	
690	690	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(20-40) мм. Устройство	м² стяжки	14,18	1061,24 582,81	42,43 23,93	15048,00 8264,00	601,00 339,00	6182,00	9087,00 1851,00	24986,00	
691	691	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	14,18	246,25 14,40	14,43 7,91	3492,00 204,00	204,00 112,00	3083,00	297,00 303,00	4092,00	
692	692	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	14,18	3299,24 1140,99	113,83 20,63	46783,00 16179,00	1615,00 293,00	28990,00	15483,00 4981,00	67247,00	
693	693	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Технониколь	м²	15,8816	779,00		12372,00		12372,00	990,00	13362,00	
694	694	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	14,18	1061,24 582,81	42,43 23,93	15048,00 8264,00	601,00 339,00	6182,00	9087,00 1851,00	24986,00	
695	695	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	14,18	492,52 28,80	28,87 15,83	6984,00 408,00	409,00 224,00	6166,00	595,00 606,00	8185,00	
696	696	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	м² оштукатуриваемой поверхности	14,18	13486,02 867,80	14,82 6,28	191232,00 12305,00	210,00 89,00	178716,00	9916,00 14092,00	217240,00	
697	697	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка строительная размерами 50 мм х 50 мм	м²	14,18	278,00		3942,00		3942,00	315,00	4257,00	
698	698	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,18	3174,85 2681,05	29,89 13,08	45019,00 38017,00	423,00 185,00	6578,00	35911,00 6474,00	87404,00	
699	699	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	14,4636	4307,00		62295,00		62295,00	4984,00	67279,00	
700	700	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,88	558,53 523,09	2,72 1,35	18923,00 17722,00	92,00 46,00	1109,00	16702,00 2850,00	38475,00	
701	701	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	3,42188	2368,00		8103,00		8103,00	648,00	8751,00	
702	702	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	12,8596	24959,60 6480,75	2550,85 946,92	320870,00 83340,00	32803,00 12177,00	204828,00	39786,00 32861,00	443017,00	
703	703	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	321,49	1061,24 582,81	42,43 23,93	341178,00 187363,00	13641,00 7693,00	140170,00	183259,00 42964,00	566501,00	
704	704	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	321,49	492,52 28,80	28,87 15,83	158340,00 9259,00	9281,00 5089,00	139800,00	13487,00 15747,00	185574,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
705	705	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/		321,49	13486,02	14,82	4335621,00	4765,00	4051867,00	224805,00	4925259,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		867,80	6,28	278989,00	2019,00		364833,00		
706	706	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка строительная размерами 50 мм х 50 мм		321,49	278,00		89374,00		89374,00		96524,00	
				м²							7150,00		
707	707	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5(15) мм		321,49	1656,44	21,88	532529,00	7034,00	328052,00	187744,00	777894,00	
				м² стяжки		614,15	7,11	197443,00	2286,00		57621,00		
708	708	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		321,49	2521,77	42,21	810724,00	13570,00	678151,00	116129,00	1001001,00	
				м² стяжки		370,16	14,12	119003,00	4539,00		74148,00		
709	709	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство		321,49	746,12	65,36	239870,00	21013,00	77871,00	141353,00	411720,00	
				м² покрытия		438,54	29,21	140986,00	9391,00		30497,00		
710	710	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34		334,3496	4906,00		1640319,00		1640319,00		1771545,00	
				м²							131226,00		
711	711	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		187,52	467,50	1,36	87666,00	256,00	48721,00	36488,00	134087,00	
				м плинтусов		206,32	0,68	38689,00	128,00		9933,00		
712	712	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		96,54	574,32	50,10	55445,00	4837,00		49881,00	113752,00	
				м² изолируемой поверхности		524,22	25,45	50608,00	2457,00		8426,00		
713	713	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		4,97181	60560,00		301093,00		301093,00		325180,00	
				м³							24087,00		
714	714	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		96,54	405,44	0,91	39141,00	87,00	32779,00	5938,00	48686,00	
				м² изолируемой поверхности		64,99	0,45	6274,00	43,00		3607,00		
715	715	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		96,54	137,00		13226,00		13226,00		14284,00	
				м²							1058,00		
716	716	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство		96,54	1061,24	42,43	102452,00	4096,00	42091,00	55061,00	170114,00	
				м² стяжки		582,81	23,93	56264,00	2310,00		12601,00		
717	717	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		96,54	492,52	28,87	47548,00	2787,00	41980,00	4050,00	55726,00	
				м² стяжки		28,80	15,83	2780,00	1528,00		4128,00		
718	718	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/		96,54	13486,02	14,82	1301940,00	1430,00	1216732,00	67507,00	1479003,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		867,80	6,28	83777,00	606,00		109556,00		
719	719	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,279966	405758,00		113598,00		113598,00		122686,00	
				т							9088,00		
720	720	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		96,54	3249,93	210,31	313748,00	20293,00	120414,00	171830,00	524424,00	
				м² покрытия		1792,42	101,07	173040,00	9757,00		38846,00		
721	721	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм		98,4708	3066,00		301911,00		301911,00		326064,00	
				м²							24153,00		
722	722	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		89,5	4153,56	18,46	371744,00	1652,00	328266,00	39956,00	444636,00	
				м		467,33	7,61	41825,00	682,00		32936,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
723	723	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(20-40) мм. Устройство	м² стяжки	14,18	1061,24 582,81	42,43 23,93	15048,00 8264,00	601,00 339,00	6182,00	8087,00 1851,00	24986,00	
724	724	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	14,18	246,25 14,40	14,43 7,91	3492,00 204,00	204,00 112,00	3083,00	297,00 303,00	4092,00	
725	725	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	14,18	3299,24 1140,99	113,83 20,63	46783,00 16179,00	1615,00 293,00	28990,00	15483,00 4981,00	67247,00	
726	726	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Технониколь	м²	15,8816	779,00		12372,00		12372,00	990,00	13362,00	
727	727	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	14,18	1061,24 582,81	42,43 23,93	15048,00 8264,00	601,00 339,00	6182,00	8087,00 1851,00	24986,00	
728	728	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	14,18	492,52 28,80	28,87 15,83	6984,00 408,00	409,00 224,00	6166,00	595,00 606,00	8185,00	
729	729	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	м² оштукатуриваемой поверхности	14,18	13486,02 867,80	14,82 6,28	191232,00 12305,00	210,00 89,00	178716,00	9916,00 16092,00	217240,00	
730	730	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка строительная размерами 50 мм х 50 мм	м²	14,18	278,00		3942,00		3942,00	315,00	4257,00	
731	731	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,18	3174,85 2681,05	29,89 13,08	45019,00 38017,00	423,00 185,00	6578,00	35911,00 6474,00	87404,00	
732	732	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	14,4636	4307,00		62295,00		62295,00	4984,00	67279,00	
733	733	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *	м плинтусов	33,88	558,53 523,09	2,72 1,35	18923,00 17722,00	92,00 46,00	1109,00	16702,00 2850,00	38475,00	
734	734	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	3,42188	2368,00		8103,00		8103,00	648,00	8751,00	
735	735	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	12,8264	24959,60 6480,75	2550,85 946,92	320142,00 83125,00	32719,00 12146,00	204299,00	89554,00 32776,00	442472,00	
736	736	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	320,66	1061,24 582,81	42,43 23,93	340297,00 186884,00	13605,00 7673,00	139808,00	182885,00 41856,00	567038,00	
737	737	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	320,66	492,52 28,80	28,87 15,83	157931,00 9235,00	9257,00 5076,00	139439,00	13452,00 13711,00	185094,00	
738	738	1115-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании /УКЛАДКА СЕТКИ/	м² оштукатуриваемой поверхности	320,66	13486,02 867,80	14,82 6,28	4324427,00 278269,00	4752,00 2014,00	4041406,00	224225,00 363891,00	4912543,00	
739	739	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка строительная размерами 50 мм х 50 мм	м²	320,66	278,00		89143,00		89143,00	7131,00	96274,00	
740	740	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5(15) мм	м² стяжки	320,66	1656,44 614,15	21,88 7,11	531154,00 196933,00	7016,00 2280,00	327205,00	187259,00 57472,00	775885,00	
741	741	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м² стяжки	320,66	2521,77 370,16	42,21 14,12	808631,00 118696,00	13535,00 4528,00	676400,00	115829,00 73957,00	998417,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
742	742	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	320,66	746,12 438,54	65,36 29,21	239251,00 140622,00	20958,00 9366,00	77670,00	140988,00 30418,00	410657,00	
743	743	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	333,4864	4906,00		1636084,00		1636084,00	130887,00	1766971,00	
744	744	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	171,96	467,50 206,32	1,36 0,68	80391,00 35479,00	234,00 117,00	44679,00	33460,00 9109,00	122960,00	
745	745	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,4725	31395,60 6327,77	11,75 0,00	14834,00 2990,00	6,00 0,00	11839,00	2810,00 1412,00	19056,00	
746	746	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^3$ стяжки	99,45	1061,24 582,81	42,43 23,93	105540,00 57960,00	4220,00 2380,00	43360,00	56720,00 12981,00	175241,00	
747	747	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	110,55	3249,93 1792,42	210,21 101,07	359280,00 198152,00	23238,00 11173,00	137889,00	196766,00 44483,00	600529,00	
748	748	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	112,761	3066,00		345725,00		345725,00	27658,00	373383,00	
			Итого по разделу 18: Полы					42402715,00 6291695,00	560406,00 245636,00	35550586,00 0,00	5982565,00 3870825,00	52256105,00	
			Раздел 19: Внутренняя отделка										
749	749	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1154,84	981,81 897,80	9,50 5,65	1133833,00 1036815,00	10971,00 6525,00	86047,00	834672,00 157486,00	2125991,00	
750	750	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1154,84	606,71 489,17	1,22 0,64	700653,00 564913,00	1409,00 739,00	134331,00	452524,00 92249,00	1245426,00	
751	751	1115-0405-0114 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1154,84	318,28 268,64	0,52 0,26	367562,00 310236,00	600,00 300,00	56726,00	248429,00 49277,00	665268,00	
752	752	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	108,76	641,58 616,43	3,48 2,07	69778,00 67043,00	378,00 225,00	2357,00	53814,00 9887,00	133479,00	
753	753	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	228,16	1320,55 893,29	6,67 2,58	301297,00 203813,00	1522,00 589,00	95962,00	163522,00 37186,00	502005,00	
754	754	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой	228,16	1329,56 995,60	7,88 3,98	303352,00 227156,00	1798,00 908,00	74398,00	182450,00 38865,00	524667,00	
755	755	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	312,07	2466,79 2234,23	232,56 117,42	769811,00 697236,00	72575,00 36643,00		587104,00 108554,00	1465469,00	
756	756	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	312,07	8268,00		2580195,00		2580195,00	206416,00	2786611,00	
757	757	1115-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		1408,41	1987,71	98,10	2799511,00	138165,00	696571,00	1664374,00	4821001,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² оштукатуриваемой поверхности		1395,83	82,14	1964774,00	115687,00		357116,00		
758	758	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10(6) мм		1978,89	1830,24	26,10	3623844,00	51649,00	1319761,00	1816107,00	5872990,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1137,22	9,95	2250433,00	19690,00		435839,00		
759	759	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карниза при оштукатуривании		1978,89	8309,73	9,99	16444842,00	19769,00	15494768,00	758336,00	18569924,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		469,71	4,25	929504,00	8410,00		1375546,00		
760	760	261-107-0019 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1		1978,89	503,00		995382,00		995382,00		1075013,00	
				м²							79631,00		
761	761	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		3369,3	995,91	6,67	3355520,00	22473,00	1417094,00	1539703,00	5286837,00	
				м² отделываемой поверхности		568,65	2,58	1915952,00	8693,00		391614,00		
762	762	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		3069,1	527,55	1,22	1619104,00	3744,00	356998,00	1008261,00	2837568,00	
				м² окрашиваемой поверхности		410,01	0,64	1258362,00	1964,00		210203,00		
763	763	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		3069,1	265,00	0,52	813312,00	1596,00	150754,00	529420,00	1450151,00	
				м² окрашиваемой поверхности		215,36	0,26	660961,00	798,00		107419,00		
764	764	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		798,2	1339,87	5,30	1069484,00	4230,00	292532,00	619874,00	1824509,00	
				м² окрашиваемой поверхности		968,08	2,66	772721,00	2123,00		135151,00		
765	765	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		387,61	881,55	7,92	341698,00	3070,00	57762,00	226155,00	613281,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		724,61	4,71	280866,00	1826,00		45428,00		
766	766	1115-0107-0106 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву		387,61	8110,62	32,12	3143757,00	12450,00	1650691,00	1139490,00	4679906,00	
				м² поверхности облицовки		3819,86	16,12	1480616,00	6248,00		346659,00		
			Итого по разделу 19: Внутренняя отделка					40430135,00	346399,00	25462329,00	11866235,00	56480096,00	
								14621401,00	211368,00	0,00	4153726,00		
			Раздел 20: Наружная отделка										
767	767	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя		380	6197,67	48,90	2355115,00	18582,00	130287,00	1770260,00	4455405,00	
				м² поверхности облицовки		5805,91	17,32	2206246,00	6582,00		330030,00		
768	768	231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка		380	18305,00		6955900,00		6955900,00		7512372,00	
				м²							556472,00		
769	769	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм		387,6	6268,00		2429477,00		2429477,00		2623835,00	
				м²							194358,00		
770	770	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ТРАВЕРТИН/		1790	9030,78	75,16	16165096,00	134536,00	2976860,00	10481739,00	28778552,00	
				м² поверхности облицовки		7292,57	27,08	13053700,00	48473,00		2131747,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
771	771	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	$м^2$	1790	**16017,00**		**28670430,00**		**28670430,00**	2293634,00	30964064,00	
772	772	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	76	**65632,00**		**4988032,00**		**4988032,00**	399043,00	5387075,00	
773	773	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	$м^2$	1825,8	**18385,00**		**33567333,00**		**33567333,00**	2685387,00	36252720,00	
			Итого по разделу 20: Наружняя отделка					**95131383,00**	**153118,00**	**79718319,00**	12251999,00	115974053,00	
								15259946,00	**55055,00**	**0,00**	8590671,00		
			ИТОГО по акту					**452399391,00**	**19971879,00**	**349331138,00**	66109816,00	60681493,00	
								71721329,00	**5872008,00**	**0,00**	41480786,00		
			Временные здания и сооружения			**1,5%**		**910222**					
			Итого с временными									61591715	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,32%**		**197093**				61788809	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1235776**				63024585	
			В том числе на 2023 год-54%									34033276	
			В том числе на 2024 год -46%									28991309	
			В том числе в текущих ценах на 2023 год -54 %, К=1,079									36721905	
			В том числе в текущих ценах на 2024 год - 46 %, К=1,163									33716893	
			Итого в текущих ценах 2023-2024									70438797	
			Коэффисент понижение, к =1,49									108142857	
			НДС			**12 %**		**12 617 143**					
			Итого с НДС									117760000	

Заказчик:
Мусабай К.Ж. _____

Исполнитель:
Руководитель
ТОО "NT Путь Сервис 2030"
Жунисов Ш.С. _____

Технический
Руковод
ТОО "Union Expert"
Туйеф