Генподрядчик: **Товарищестро с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Подрядчик: **Товарищестро с ограниченной ответственностью "Perspective NS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирному жилому дому и к одному 60-ти квартирному жилому дому в г.Ерементау, Акмолинской области" (Наружные сети водоснабжения и канализация. Тепловые сети).**
(наименование, адрес)

Договор подряда **№ICG-28 от 26.03.2021 г.**

АКТ №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.
НА Тепловые сети /6-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Трубопровод									
1	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0106 1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,65146	1292376,23	463505,51	841931,42	301955,30	11083,18	615585,11	1574117,85
			НР - 99% СП - 8%			811857,89	142618,42	528892,94	92910,20		116601,32	
2	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-010402-0109 2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	651,46	13789,00	--	8982981,94	--	8982981,94	--	9701620,50
			СП - 8%			--	--	--	--		718638,56	
3	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,65146	95738,62	--	62369,88	--	11561,48	50300,32	121683,82
			НР - 99% СП - 8%			77991,60	--	50808,41	--		9013,62	
4	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0101 1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,29638	850707,78	287676,97	252132,77	85261,70	1724,85	190302,46	477830,05
			НР - 99% СП - 8%			557211,09	91364,08	165146,22	27078,49		35394,82	

5	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-010402-0104 2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	296,38	4802,00	--	1423216,76	--	1423216,76	--	1537074,10
			СП - 8%			--	--	--	--		113857,34	
6	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,29638	66932,03	--	19837,31	--	574,69	19070,00	42019,90
			НР - 99%, СП - 8%			64993,00	--	19262,63	--		3112,59	
7	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	18	25007,31	6963,09	450131,66	125335,69	7224,95	353412,21	867827,38
			НР - 99%, СП - 8%			17642,83	2189,50	317571,02	39411,01		64283,51	
8	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-0109 2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	54145,00	--	974610,00	--	974610,00	--	1052578,80
			СП - 8%			--	--	--	--		77968,80	
9	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	12	15121,12	3518,30	181453,43	42219,61	1683,89	150246,71	358236,14
			НР - 99%, СП - 8%			11462,49	1184,54	137549,92	14214,43		26536,01	
10	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-0104 2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	17747,00	--	212964,00	--	212964,00	--	230001,12
			СП - 8%			--	--	--	--		17037,12	
11	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-5004 2302-0201-5004 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	39007,00	--	390070,00	--	390070,00	--	421275,60
			СП - 8%			--	--	--	--		31205,60	
12	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3	0,9	24215,74	644,52	21794,16	580,07	11252,44	11908,71	36399,10
			НР - 118%, СП - 8%			11068,50	144,97	9961,65	130,47		2696,23	
13	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,425	215009,00	--	91378,82	--	91378,82	--	98689,13
			СП - 8%			--	--	--	--		7310,31	
14	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-4909 2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	73610,00	--	441660,00	--	441660,00	--	476992,80
			СП - 8%			--	--	--	--		35332,80	

15	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,9	24215,74 11068,50	644,52 144,97	21794,16 9961,65	580,07 130,47	11252,44	11908,71 2696,23	36399,10
16	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,255	215009,00 --	-- --	54827,29 --	-- --	54827,29	-- 4386,18	59213,48
17	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-6107 2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	98	11435,00 --	-- --	1120630,00 --	-- --	1120630,00	-- 89650,40	1210280,40
18	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	58	4760,00 --	-- --	276080,00 --	-- --	276080,00	-- 22086,40	298166,40
19	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-6111 2302-0201-6111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	4	22903,00 --	-- --	91612,00 --	-- --	91612,00	-- 7328,96	98940,96
20	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сигнальная лента. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	939	328,71 165,77	162,94 54,91	308657,38 155658,03	152999,35 51560,87	--	149197,60 36628,40	494483,38
21	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	ТОО "ArinvEsT"	Сигнальная лента *СП - 8%*	м	939	52,68 --	-- --	49465,18 --	-- --	49465,18	-- 3957,21	53422,39
			Камера УТ-1									
22		Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	15882,73 11724,38	4018,03 1331,07	95296,39 70346,29	24108,16 7986,41	841,94	77549,37 13827,66	186673,42
23		С123-040904-0704 2304-0904-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 50, ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	80659,00 --	-- --	483954,00 --	-- --	483954,00	-- 38716,32	522670,32
24		Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	15121,12 11462,49	3518,30 1184,54	120968,95 91699,95	28146,41 9476,28	1122,59	100164,47 17690,67	238824,10

25		С123-020201-0104 2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	17747,00	--	141976,00	--	141976,00	--	153334,08
			СП - 8%			--	--	--	--		11358,08	
			врезка в существующие сети									
26	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	25007,31	6963,09	50014,63	13926,19	802,77	39268,02	96425,26
			НР - 99%, СП - 8%			17642,83	2189,50	35285,67	4379,00		7142,61	
27	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-0109 2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	54145,00	--	108290,00	--	108290,00	--	116953,20
			СП - 8%			--	--	--	--		8663,20	
28	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	32760,90	9593,17	65521,81	19186,34	1538,06	50156,75	124932,84
			НР - 99%, СП - 8%			22398,70	2932,99	44797,40	5865,98		9254,28	
29	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-4027 2302-0201-4027 РСНБ РК 2015	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	48858,00	--	97716,00	--	97716,00	--	105533,28
			СП - 8%			--	--	--	--		7817,28	
30	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	45392,65	15486,88	90785,30	30973,76	2268,56	66678,70	170061,12
			НР - 99%, СП - 8%			28771,49	4904,62	57542,98	9809,24		12597,12	
31	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-020201-4035 2302-0201-4035 РСНБ РК 2015	Переход Ст 325-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	88487,00	--	176974,00	--	176974,00	--	191131,92
			СП - 8%			--	--	--	--		14157,92	
32	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	Е11-240108-0306 1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	33064,50	11572,99	66129,01	23145,98	802,77	48766,83	124087,50
			НР - 99%, СП - 8%			21090,13	3539,58	42180,26	7079,16		9191,67	
33	Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.	С123-040908-0235 2304-0908-0235 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	2	417591,00	--	835182,00	--	835182,00	--	901996,56
			СП - 8%			--	--	--	--		66814,56	

			Перевозка труб, неподвижек, отводов, муфт 500 км. Кокчетав-Астана-Ерейментау									
34	**Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.**	**С341-020104-1902 4102-0104-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**184,1**	**2735,00**	**--**	**503513,50**	**--**		**--**	**543794,58**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40281,08**	
35	**Включить согласно протокола тех. совещания от 12.03.2021 г.**	**С341-020104-1991 4102-0104-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т**	**55230**	**16,00**	**--**	**883680,00**	**--**		**--**	**954374,40**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70694,40**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23678044,98**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1736665,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**848418,62**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**270032,01**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16017322,62**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**1387193,50**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1934516,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1753929,26**	

	Наименование			СМР	Оборудование	Прочие	Всего
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**23 678 044,98**
	Скидка 15%	15%					**3 551 706,75**
	Итого со скидкой						**20 126 338,23**
	НДС 12%	12%					**2 415 160,59**
	ВСЕГО ПО АКТУ со скидкой						**22 541 498,82**

Генподрядчик Бишетов Е.С

Подрядчик Сеспаев К.