Заказчик ТОО "ЖАҒА НС"
Подрядчик ТОО "Stroy Opt"
Проект Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по городу Астана, район пересечения улиц E10, E49, E51 (ЖК BI City, Блок D, Квартал 4) фактический расположенный: г.Астана, ул.E49, дом 3

Акт о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
				Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж.мех
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Блок Секция 2										
Этаж 3										
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			
Этаж 4										
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			
Этаж 5										
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			

3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			

Этаж 6

1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			

Итого по смете 3 803 651,58 3 803 651,58

НДС (от всего по смете с материалами), 12% 456 438,19

Всего с НДС 4 260 089,77

Заказчик: _____

Подрядчик: _____