от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО "Астана-Бексултан"

Подрядчик : ТОО Өркениет- К

Объект : ОҚО,Мақтаарал ауыл округы, Ш.Ділдәбеков атындағы ауылдық округі, Зерделі елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
							Дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	43 242 246,79									
в том числе за отчетный месяц		38 609 148,92							4 633 097,87	43 242 246,79
Итого к оплате:										**43 242 246,79**

Принял (Заказчик)

ТОО "Астана-Бексултан"

Директор _____ Есимов Т.

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ӨРКЕНИЕТ К»

Директор _____ Байдуйсенов К.К.

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "Астана-Бексултан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО Оркениет- К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **ОҚО,Мақтаарал ауыл округы, Ш.Ділдәбеков атындағы ауылдық округі, Зерделі елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы**
(наименование, адрес)

Объект **ОҚО,Мақтаарал ауыл округы, Ш.Ділдәбеков атындағы ауылдық округі, Зерделі елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2017** (месяц, год) на ОҚО,Мақтаарал ауыл округы, Ш.Ділдәбеков атындағы ауылдық округі, Зерделі елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы

Составлен в ценах 2017

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины		
п/п	по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1382,4	2722,23	72,74	3763212,72	100555,92	1751723,28	0,59	810,34	
			м трубопровода		1268,49	24,53	1753562,4	33910,32	98	0,01	15,53	
2	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	48	4072,26	72,74	195468,48	3491,52	60823,68	0,59	28,14	
			м трубопровода		1268,49	24,53	60887,52	1177,44	98	0,01	0,54	
3	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	609,6	380		231648					
			м						0	0	0	
4	4	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	710,4	696		494438,4					
			м						0	0	0	
5	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	33,6	764		25670,4					
			м						0	0	0	
6	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	28,8	1035		29808					
			м						0	0	0	
7	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	48	2067		99216					
			м						0	0	0	
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	1430,4	930,79	0	1331399,52	0	1280057,76	0,35	504,9	
			м газопровода		913,16	0	1306181,52	0	98	0	0	
9	9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	12,96	5960,57	128,12	77249,04	1660,32	21640,08	0,77	9,96	
			м трубопровода		1663,03	40,8	21552,96	528,72	98	0,02	0,24	
10	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	28,8	4072,26	72,74	117281,04	2094,96	36494,16	0,59	16,88	
			м трубопровода		1268,49	24,53	36532,56	706,56	98	0,01	0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	96	2722,23	72,74	261334,32	6983,04	121647,36	0,59	56,27	
			м трубопровода		1268,49	24,53	121775,28	2354,88	98	0,01	1,08	
12	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	12,96	3341		43299,36					
			м						0	0	0	
13	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	28,8	1265		36432					
			м						0	0	0	
14	14	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	57,6	764		44006,4					
			м						0	0	0	
15	15	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	38,4	696		26726,4					
			м						0	0	0	
16	16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	14,4	5529,08	134,79	79618,8	1940,88	31982,16	1,02	14,65	
			соединение		2243,81	22,5	32310,72	324	98	0,01	0,15	
17	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	192	5441,79	394,18	1044823,44	75682,56	484914,48	1,22	234,05	
			прибор		2378,27	198,87	456627,6	38183,04	98	0,1	18,32	
18	18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	192	103946		19957632					
			шт.						0			
19	19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	192	958,31	45,71	183996	8776,32	172279,92	0,43	83,44	
			счетчик (водомер)		893,1	22,5	171475,68	4320	98	0,01	2,04	
20	20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1.6	192	6583		1263936					
			шт						0	0	0	
21	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	206,4	887		183076,8					
			шт.						0	0	0	
22	22	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	43,2	887		38318,4					
			шт.						0	0	0	
23	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	14,4	118377		1704628,8					
			шт.						0	0	0	
24	24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	275,52	1433,28	1,66	394896,72	457,2	284093,76	0,68	188,67	
			м2 окрашиваемой поверхности		1288,04	0,86	354880,08	236,88	80	0	0,12	
			ИТОГО по акту				31628117,04	201642,72	4245656,64		1947,3	
							4315786,32	81741,84			38,34	
			Накладные расходы:									
			на общестроительные работы				4245656,64					
			на сантехнические работы				3961562,88					
			Всего накладных расходов				4245656,64					
			Итого с накладными				35873773,68					
			Итого с временными	35873773,68 х 2,5%			36770618,02					
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее вр	36770618,02 х %			1838530,9					
			Покрытие затрат по уплате НДС	38609148,92 х %			4633097,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС				43242246,79					
			Всего				43242246,79					

Принял (Заказчик)

ТОО "Астана-Бексултан"

Директор _____ **Есимов Т.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ОРКЕНИЕТ-К»

Директор _____ **Байдуйсенов К.К.**