Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

Подрядчик: ТОО "Mellon" БИН 080340012870

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137" Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС). Сети электроснабжения

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		16	27.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном (за октябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**4 605 779,80**	4 112 303,40							493 476,41	**4 605 779,80**
в т.ч. за текущий месяц	**4 605 779,80**	4 112 303,40							**493 476,41**	**4 605 779,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Mellon"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью Mellon БИН 080340012870**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137" Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС). Сети электроснабжения**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрилощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 27.10.2021 г.**

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2022 г** (месяц, год) на 4-02-01 на внутрилощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабельная трасса КЛ 0,4 кВ										
1	1	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3,1	416,39	416,39	1291	1291	–	205	1616	
						–	92,02	–	285		120		
2	2	С3412-101-0217 412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	153,45	34,00	–	5217	–		–	5634	
						–	–	–	–		417		
3	3	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	19,1	397,07	397,07	7584	7584	–	1207	9494	
						–	87,75	–	1676		703		
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2668,51	–	2669	–	–	1921	4958	
						2668,51	–	2669	–		367		
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянным грунтом	м3 грунта	7,7	1056,69	–	8137	–	–	5858	15115	
						1056,69	–	8137	–		1120		

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Прокладка в кабельных сооружениях, Засыпка, Вручную котлованов и траншей без креплений с откосами, группа грунтов 1	м3 грунта	18,5	17,27 --	17,27 8,12	268 --	268 126	--	91 19	387	
7	7	Прокладка в кабельных сооружениях, Засыпка, Вручную котлованов и траншей без креплений с откосами, группа грунтов 1_2	м3 уплотненного грунта	15,5	200,60 113,08	87,52 46,91	3109 1753	1356 727	--	1768 993	5286	
9	9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в предложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	1680,13 679,06	876,15 350,78	24002 10186	13143 5262	673	11133 4810	37934	
9	9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	23	920,07 339,53	532,68 219,51	21163 7809	12252 5049	1101	9258 3434	32853	
10	10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на отдельных м в конце трассы	м кабеля	40	1337,11 589,71	704,19 278,41	53484 23588	28167 11136	1729	25002 6279	84765	
11	11	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в предложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	551,36 268,05	238,39 87,99	8270 4021	3576 1320	673	3845 969	13084	
12	12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	92	455,42 214,44	193,12 72,44	41899 19728	17767 6664	4404	19983 4872	65774	
13	13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на отдельных м в конце трассы	м кабеля	20	468,67 232,31	196,42 72,04	9373 4646	3929 1441	798	4383 1180	14856	
14	14	Муфта соединительная эпоксидная усиленная стыкованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы до 95 мм2. Монтаж оборудования	соединение	4	34241,57 33953,00	-- --	136966 135812	-- --	1154	97785 96780	252951	
15	15	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	115	508,15 107,22	400,93 183,97	58437 12330	46107 21157	--	24111 5086	89253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1243-116-0826 243-116-0826 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240 (мк)-1	км	0,078	34772172,00	–	2712229	–	2712229	–	2929207	Казахстан
						–	–	–	–		216978		
17	17	С1243-903-2108 243-903-2108 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	23869,00	–	95476	–	95476	–	103114	Казахстан
						–	–	–	–		7638		
18	18	С1243-116-0706 243-116-0706 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,127	2600285,00	–	330236	–	330236	–	356655	Казахстан
						–	–	–	–		26419		
19	19	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	28	345,83	185,26	9683	5187	64	4457	15271	
						158,29	62,78	4432	1758		1131		
20	20	С1241-207-1105 241-207-1105 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	1006,00	–	28168	–	28168	–	30421	Казахстан
						–	–	–	–		2253		
21	21	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,444	37716,00	–	16746	–	16746	–	18086	Казахстан
						–	–	–	–		1340		
			Фундамент под ДГУ										
			Альбом КЖ для ЭС лист 3										
22	22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон класса В3,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,4	18645,62	1186,72	7458	475	6307	733	8846	
						1688,85	323,98	676	130		655		
23	23	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В20 W6 F100. Устройство	м3	1	21585,47	1833,88	21585	1834	17075	2910	26455	
						2676,05	521,80	2676	522		1960		
24	24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	275482,00	–	5234	–	5234	–	5653	Казахстан
						–	–	–	–		419		
25	25	Прайс-лист от 11.01.2021 г.	Дизель-генераторня установка АД-10-Т400-2РКМ11 с АВР в кожухе. Поставщик ТОО KAZKAT Group	шт.	1	3260953,14	–	3260953	–		–	3260953	
						–	–	–	–	3260953	–		
26	26	Ц13-080103-0303 1308-0103-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Дизель-генератор напряжением до 20 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	1	7037,16	1040,16	7037	1040	636	4204	12140	
						5361,00	477,29	5361	477		899		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	52	696,23 242,20	26,53 9,55	36204 12594	1380 497	22230	9426 3650	49280	
28	28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3803,03 1211,00	178,87 60,75	60848 19376	2862 972	38610	14651 6040	81538	
29	29	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Молниезащита открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2	619,71 311,40	24,12 8,24	1239 623	48 16	568	460 136	1835	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7533895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				276417					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148266				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59215				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3284115			
			- Перевозка грузов	Тенге				5217					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3260953			
			- Накладные расходы	Тенге							242417		
			- Сметная прибыль	Тенге							316514		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		64094					
			Итого с временными									7597989	
			Зимние удорожания			1,35 %		58550					
			Итого с зимними удорожаниями									7656539	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		87912					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									7744451	
			НДС			12 %		929334					
			Итого с НДС									8673785	
			Итого с учетом тендерной скидки			-10%		-867378				7 806 406	
			в том числе НДС, 12%									836 402	
			Итого с учетом скидки согласно договора			59%						4 605 780	
			в том числе НДС, 12%									493 478	

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"
Токтарбаев М.А.
(подпись)

Директор
ТОО "Mellon"
Абсатар Ш.Ш.
(подпись)