Заказчик: ТОО "Монолит"

Генподрядчик: ТОО "Сарыозексервис"

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения для производственно-хозяйственного комплекса в г. Уштобе, Каратальского района, Алматинской области

Акт выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	НР%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 Земляные работы								
1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**							
			м3 грунта	410	205,97	194,88	84448	79899	17792
					11,10	49,18	4550	20162	72
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	126	894,24	0,00	112675	0	81126
					894,24	0,00	112675	0	72
3	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**уплотненного грунта**	126	163,62	76,47	20616	9635	11186
					87,15	36,15	10981	4554	72
4	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	270	18,59	18,59	5018	5018	1453
					0,00	7,47	0	2018	72
		Итого по разделу 1					222 757	94 552	111 557
		в том числе					128 205	26 734	
	Раздел 2 Пересеение водовода с кабелем связи..								

5	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	96	5711 1349	1331 423	548281 129505	127754 40601	168405 99
6	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	2607 0	0 0	250272 0	0 0	0 0
7	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	трубопровода	0,036	532167 407694	111444 42806	19158 14677	4012 1541	16056 99
8	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	1936 0	0 0	69696 0	0 0	0 0
9	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	36	87 67	1 0	3117 2401	32 12	1737 72
		Итого по разделу 2 в том числе					**890 524** **146 583**	**131 798** **42 154**	**186 198**
		Итого по смете в том числе					**1 113 281** **274 788**	**226 350** **68 888**	**297 755**
		Накладные расходы					297 754,79		
		Итого с накладными расходами					1 411 036,21		
		Сметная прибыль 8%					112 882,90		
		Итого					1 523 919,10		
		Временные здания и сооружения 1,3%					19 810,95		
		Итого					1 543 730,05		
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 2,07 %					31 955,21		
		Итого					1 575 685,26		
		Непредвиденные затраты 2 %					31 513,71		
		Итого					1 607 198,97		
		Итого в ценах 2020 года 1,05 %					1 687 558,92		

		Налог на добавленную стоимость 12%							
		Итого с НДС 12 %					202 507,07		
		Тендерная скидка 10%					1 890 065,66		
		Итого со скидкой					189 006,57		
							1 701 059,09		

Заказчик
ТОО Монолит

_____ Бектурсунов У.И.

Технадзор

_____ Амандосов А.С.

Подрядчик
ТОО Сарыозексервис

_____ Оспанов К.К.